

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALID AD	INCIDENCI A	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDA D	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION			EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES			
																		FRANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL							
1	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-019/SDA 45	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001002	EJ	KM	1.80	1.80		\$ 420,718.26		\$ 412,900.14	\$ 412,900.14	\$ -	100%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
2	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-020	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001002	EJ	KM	1.20	1.20	\$ 280,478.84		\$ 275,266.76	\$ 275,266.76	\$ -	100%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
3	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-021/SDA 46	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001009	EJ	KM	0.90	0.90		\$ 136,026.33		\$ 133,621.16	\$ 133,621.17	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
4	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-022	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001009	EJ	KM	0.60	0.60	\$ 90,884.22		\$ 89,080.77	\$ 89,080.76	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
5	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-023/SDA 47	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL E.J. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001060	EJ	KM	1.68	1.68		\$ 229,043.52		\$ 224,961.00	\$ 224,961.00	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
6	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-024	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL E.J. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001060	EJ	KM	1.12	1.12	\$ 152,695.68		\$ 149,974.00	\$ 149,974.00	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	05-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
7	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-025/SDA 48	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010415	EJ	KM	1.56	1.56		\$ 576,391.61		\$ 566,199.17	\$ 566,199.17	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
8	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-026	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010415	EJ	KM	1.04	1.04	\$ 384,261.08		\$ 377,466.11	\$ 377,466.11	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
9	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-027/SDA 49	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010035	EJ	KM	2.76	2.76		\$ 591,017.06		\$ 580,537.00	\$ 580,537.00	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
10	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-028	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010035	EJ	KM	1.84	1.84	\$ 394,011.37		\$ 387,024.67	\$ 387,024.67	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
11	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-029/SDA 50	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010164	EJ	KM	1.50	1.50		\$ 331,088.28		\$ 324,391.58	\$ 324,391.58	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
12	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-030	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010164	EJ	KM	1.00	1.00	\$ 220,725.52		\$ 216,261.05	\$ 216,261.05	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO	
13	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" CLAVE: 27ETV0235P	270010054	EJ	PARAISO (EL TINTO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 414,724.95	\$ -	\$ 405,282.73	\$ 405,182.85	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
14	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BRIGADA LISUMACINTA" CON CLAVE: 27DPR0400Z	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 397,698.02	\$ -	\$ 390,659.64	\$ 354,517.21	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
15	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-036	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "NELLY ZENTELLA DE GOVEA" CON CLAVE: 27EJN0024W	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 420,890.70	\$ -	\$ 412,028.04	\$ 372,900.70	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
16	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-037	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ" CON CLAVE: 27EES0092C	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 399,978.93	\$ -	\$ 391,728.24	\$ 344,975.78	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
17	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-038	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 27DPR1692L	270010016	EJ	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	Construcción	1.00	1.00	\$ 389,794.21	\$ -	\$ 380,541.77	\$ 380,471.51	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
18	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-039	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BENTO JUAREZ" CON CLAVE: 27DPR1064V	270010062	RA	SAN ELPIDIO	Construcción	1.00	1.00	\$ 252,357.47	\$ -	\$ 247,769.69	\$ 231,374.47	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
																		FINANCERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO	PERIODO EJECUCION REAL	16-jun	30-jul				16-jun	30-jul
19	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-040	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL "CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 52" CON CLAVE: 27E5M9056K	270010076	EJ	VICENTE GUERRERO	Construcción	1.00	1.00	\$ 750,671.66	\$ -	\$ 739,680.64	\$ 739,680.53	\$ -	100%	100%	17-may	29-ago	16-jun	30-jul	16-jun	30-jul	16-jun	30-jul	FINIQUITADO
20	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-041	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOPEZ MATEOS-TARIMAS (3RA. ETAPA)	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	POSTES	70.00		\$ 3,600,043.73	\$ -	\$ 3,528,561.08	\$ 1,462,787.42	\$ 2,065,793.66	41%	70%	02-jul	14-oct	01-ago	14-sep	01-ago	14-sep			PROCESO
21	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-042	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANO DE LA PATRIA	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 402,000.64	\$ -	\$ 396,236.87	\$ -	\$ 396,236.87	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
22	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-043	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VIRGINIA CAMARA DE NAZUR CON CLAVE: 27DJN0012S	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 357,190.89	\$ -	\$ 350,243.94	\$ -	\$ 350,243.94	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
23	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. ALDOES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE: 27 DPR1280K	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	Construcción	1.00	1.00	\$ 413,370.70	\$ -	\$ 405,295.10	\$ 391,505.11	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
24	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA) CLAVE: 27EES0101U	270010049	PO	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	Construcción	1.00	1.00	\$ 429,181.15	\$ -	\$ 420,951.95	\$ 420,950.80	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
25	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-046	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 27DP1534W	270010033	CO	LA HULERIA	Construcción	1.00	1.00	\$ 509,158.68	\$ -	\$ 502,268.66	\$ 501,722.33	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
26	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-047	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA ZAPATA CON CLAVE: 27DJN1215U	270010091	EJ	SANTA CRUZ	Construcción	1.00		\$ 280,116.30	\$ -	\$ 274,617.77	\$ -	\$ 274,617.77	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
27	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-048	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	270010001	CD	BALANCAN	M2	30837.45	30837.45	\$ 442,086.68	\$ -	\$ 434,833.23	\$ 434,833.23	\$ -	100%	100%	01-jul	28-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
28	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-006	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010060	EJ	EL RAMONAL	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 56,036.78	\$ -	\$ 56,036.78	\$ 56,036.78	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINIQUITADO
29	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 214,133.25	\$ -	\$ 214,133.25	\$ 214,133.25	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINIQUITADO
30	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-049	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ZAPATA VIVE" CON CLAVE: 27DPR0051K	270010023	VI	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	Construcción	1.00		\$ 515,278.96	\$ -	\$ 505,874.31	\$ -	\$ 505,874.31	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
31	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-050	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE: 27DPR1104F	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 373,073.12	\$ -	\$ 364,892.35	\$ -	\$ 364,892.35	0%	65%	14-jul	30-sep	13-ago	11-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
32	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-051	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MAXIMO ARCOS MORENO CLAVE: 27EY0242Z	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00	1.00	\$ 382,963.04	\$ -	\$ 375,198.28	\$ 360,538.87	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
33	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-052	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA SERRADELL ROMERO" CON CLAVE: 27DPR0011A0	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 244,543.11	\$ -	\$ 239,671.23	\$ -	\$ 239,671.23	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
34	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-053	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 27DPR11120	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	Construcción	1.00		\$ 408,096.25	\$ -	\$ 403,880.82	\$ -	\$ 403,880.82	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
35	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-054	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIA DE CARMEN SERDAN" CLAVE: 27DPR13920	270010095	RA	LAS TARIMAS	Construcción	1.00		\$ 408,776.75	\$ -	\$ 403,880.82	\$ -	\$ 403,880.82	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
36	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-055	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	M2	495.59		\$ 199,496.38	\$ -	\$ 195,822.87	\$ 119,953.80	\$ 75,869.07	61%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
37	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-056	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010015	EJ	EL CAPULÍN	M2	281.00		\$ 115,269.23	\$ -	\$ 113,121.16	\$ 42,253.38	\$ 70,867.78	37%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
38	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-057	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010204	EJ	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	M2	803.00		\$ 334,531.73	\$ -	\$ 328,262.87	\$ 196,892.31	\$ 131,370.56	60%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
39	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-058	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010012	EJ	BUENAVISTA VEINTITRES	M2	109.00		\$ 45,394.49	\$ -	\$ 44,544.81	\$ 32,873.25	\$ 11,671.56	74%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES				
																		FRANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL									
40	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-059	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010084	EJ	FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION	M2	114.00			\$ 47,159.43	\$ -	\$ -	\$ 46,278.71	\$ 27,251.66	\$ 19,027.05	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
41	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-060	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010697	EJ	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION	M2	97.00			\$ 40,443.06	\$ -	\$ -	\$ 39,683.55	\$ 23,789.68	\$ 15,893.87	60%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
42	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-061	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010604	EJ	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	M2	300.90			\$ 121,317.22	\$ -	\$ -	\$ 119,083.34	\$ 75,803.34	\$ 43,280.00	64%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
43	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-062	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010101	EJ	EL PICHÍ	M2	325.50			\$ 129,370.23	\$ -	\$ -	\$ 127,006.59	\$ 79,263.03	\$ 47,743.56	62%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
44	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-063	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010680	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCION	M2	304.00			\$ 119,248.74	\$ -	\$ -	\$ 117,080.01	\$ 72,200.63	\$ 44,879.38	62%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
45	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-064	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010754	RA	SAN JOAQUÍN 2 DA. SECCION	M2	447.75			\$ 171,694.76	\$ -	\$ -	\$ 168,604.39	\$ 98,925.86	\$ 69,678.53	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
46	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-065	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010322	EJ	ALIANZA BALANCÁN	M2	114.00			\$ 43,223.97	\$ -	\$ -	\$ 42,453.01	\$ 26,849.66	\$ 15,603.35	63%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
47	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-066	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010163	EJ	CHACAVITA	M2	124.00			\$ 46,953.69	\$ -	\$ -	\$ 46,116.54	\$ 26,055.84	\$ 20,060.70	56%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
48	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-067	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010001	CD	BALANCÁN	M2	124.00			\$ 46,480.46	\$ -	\$ -	\$ 45,656.25	\$ 26,539.53	\$ 19,116.72	58%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
49	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-068	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010621	EJ	SANTHA MARTHA	M2	70.00			\$ 26,351.02	\$ -	\$ -	\$ 25,883.31	\$ 18,162.69	\$ 7,720.62	70%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
50	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-069	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010213	EJ	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	M2	420.00			\$ 161,886.82	\$ -	\$ -	\$ 158,983.10	\$ 94,129.35	\$ 64,853.75	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
51	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-001	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS DEL EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00			\$ 3,264,699.14	\$ 1,632,349.57	\$ 3,200,401.49	\$ 1,600,200.75	\$ -	\$ 1,600,200.75	0%	60%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep	27-jul	24-sep		PROCESO	
52	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-002	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 8 LPS, LOCALIDAD GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL) DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00			\$ 3,840,089.78	\$ 1,920,044.89	\$ 3,764,382.72	\$ 1,882,191.36	\$ -	\$ 1,882,191.36	0%	60%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep	27-jul	24-sep		PROCESO	
53	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010207	RA	SANTA CRUZ	SUMINISTRO	1.00	1.00		\$ 33,552.58	\$ -	\$ -	\$ 33,552.58	\$ 33,552.58	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
54	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-011	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	SUMINISTRO	1.00	1.00		\$ 87,497.76	\$ -	\$ -	\$ 87,497.76	\$ 87,497.76	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
55	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-012	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ELECTRIFICACION SOLAR	270010033	CO	LA HULERÍA	SUMINISTRO	3.00	3.00		\$ 120,060.00	\$ -	\$ -	\$ 120,060.00	\$ 120,060.00	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
56	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-070	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	POSTES	4.00	4.00		\$ 418,533.59	\$ -	\$ -	\$ 414,770.06	\$ 414,770.06	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago	06-ago	15-ago	06-ago	15-ago	FINQUITADO
57	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-071	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010095	RA	LAS TARIMAS	EQUIPAMIENTO	1.00			\$ 44,671.36	\$ -	\$ -	\$ 43,178.59	\$ -	\$ 43,178.59	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep		PROCESO	
58	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-072	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010675	CO	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00		\$ 91,577.49	\$ -	\$ -	\$ 90,171.07	\$ 90,171.07	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago				FINQUITADO	
59	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-073	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	6.00	6.00		\$ 363,084.78	\$ -	\$ -	\$ 358,662.87	\$ 358,662.87	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago				FINQUITADO	

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO		FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES			
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO	PERIODO EJECUCION REAL	PERIODO EJECUCION REAL	PERIODO EJECUCION REAL							
60	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-074	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010069	RA	EL CIBALITO	EQUIPAMIENTO	2.00		\$ 65,334.12	\$ -	\$ 64,842.00	\$ -	\$ 64,842.00	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
61	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-075	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010523	RA	LA POZA DE LA TORTUGA	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 32,667.06	\$ -	\$ 32,421.00	\$ -	\$ 32,421.00	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
62	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-076	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 45,874.80	\$ -	\$ 45,154.04	\$ -	\$ 45,154.04	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
63	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-077	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010723	EJ	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION	REHABILITACION	1.00		\$ 32,221.74	\$ -	\$ 31,980.39	\$ -	\$ 31,980.39	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
64	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-078	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010203	EJ	EL LIMÓN	REHABILITACION	1.00		\$ 32,297.00	\$ -	\$ 32,056.43	\$ -	\$ 32,056.43	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
65	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-079	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA, CD. BALANCAN	270010001	CD	BALANCÁN	REHABILITACION	2.00		\$ 70,713.60	\$ -	\$ 69,307.40	\$ -	\$ 69,307.40	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
66	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-080	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE TERRACERIA DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	VI	EL TRIUNFO	KM	7.72		\$ 1,905,405.21	\$ -	\$ 1,876,856.27	\$ -	\$ 1,876,856.27	0%	20%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
67	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-081	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	KM	5.30		\$ 593,151.23	\$ -	\$ 582,686.91	\$ -	\$ 582,686.91	0%	100%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago			PROCESO		
68	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-082	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 27DJND170H	270010074	VI	EL TRIUNFO	Construcción	1.00		\$ 402,847.96	\$ -	\$ 395,255.44	\$ -	\$ 395,255.44	0%	20%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
69	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-083	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA GENERAL "ARTICULO 8RO CONSTITUCIONAL" CLAVE: 27DREH2685	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00		\$ 398,494.13	\$ -	\$ 391,164.41	\$ -	\$ 391,164.41	0%	50%	18-jul	30-sep	17-ago	15-sep	17-ago	15-sep			PROCESO		
70	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-084	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION EDUCATIVA" CLAVE: 27ETV0152G	270010033	CO	LA HULERÍA	Construcción	1.00		\$ 381,652.28	\$ -	\$ 375,893.74	\$ -	\$ 375,893.74	0%	50%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep	18-ago	16-sep			PROCESO		
71	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-085	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	270010074	VI	EL TRIUNFO	ML	124.00		\$ 123,209.78	\$ -	\$ 120,724.22	\$ -	\$ 120,724.22	0%	20%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
72	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-086	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN ANILLO PERIFERICO	270010001	CD	BALANCÁN	ML	23.00	23.00	\$ 416,663.02	\$ -	\$ 409,081.42	\$ 409,081.42	\$ -	100%	100%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago			FINQUITADO
73	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-087	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	270010047	PO	MULTÉ	M2	65094.88		\$ 749,018.12	\$ -	\$ 738,226.40	\$ -	\$ 738,226.40	0%	20%	01-ago	30-sep	25-ago	15-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
74	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-088	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010001	CD	BALANCÁN	LETRINA	4.00		\$ 132,002.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
75	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-089	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010336	CO	PLAN DE GUADALUPE	LETRINA	7.00		\$ 264,669.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
76	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-090	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010696	EJ	PAN DURO	LETRINA	6.00		\$ 202,670.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
77	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-091	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010307	EJ	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	LETRINA	4.00		\$ 131,300.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
78	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-092	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010621	EJ	SANTHA MARTHA	LETRINA	3.00		\$ 100,550.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
79	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-093	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010752	RA	VISTA HERMOSA	LETRINA	3.00		\$ 100,649.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
80	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-094	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1835R	270010001	CD	BALANCÁN	REHABILITACION	1.00		\$ 233,284.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	04-sep	23-sep					NO INICIADA		
81	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-095	REHABILITACION DE CAMINO COL. LAZARO CARDENAS	270010074	VI	EL TRIUNFO	KM	1.50		\$ 262,842.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META INI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL					
82	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPS-096	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010696	EJ	PAN DURO	M2	202.54		\$ 83,596.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	17-sep	21-sep			NO INICIADA
83	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-013	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010074	VI	EL TRIUNFO	PZAS	80.00	\$ 18,856.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
84	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-014	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010207	RA	SANTA CRUZ	PZAS	50.00	\$ 11,785.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
85	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-015	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010810	EJ	EL NUEVO BARI	PZAS	30.00	\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
86	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-016	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010060	EJ	EL RAMONAL	PZAS	160.00	\$ 37,712.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
87	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-017	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010001	CD	BALANCÁN	PZAS	150.00	\$ 35,355.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
88	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-018	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010039	RA	LEONA VICARIO	PZAS	30.00	\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
89	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-019	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	PZAS	30.00	\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
90	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-020	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010307	EJ	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	PZAS	38.00	\$ 8,956.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA	
												\$ 30,392,406.20			\$ 26,096,466.22	\$ 12,284,914.02										



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERVS. MPALES
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO- 2018**



REC	MODALIDAD	PROYEC	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	PRESUPUESTO	REDUCCION	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE		FECHA DE EJECUCIÓN FISICA		FECHA DE EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
						INICIAL					FIN.	FIS.	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2018	CT (CONTRATO)	OPH-007	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	0523.- RA. LA POZA LA TORTUGA	1.60 KM	\$ 229,909.45	\$ -	\$229,909.45	\$ -	\$ -	0.00	0%	31-ago-18	14-sep-18	06-ago-18	30-sep-18	OBRA NO INICIADA
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 20178	CT (CONTRATO)	OPH-008	ILUMINACION DEL PERIFERICO EN EL TRAMO DE LA BALANZA HACIA LA GLORIETA EN LA CD. DE BALANCAN	0001.- CD. DE BALANCAN	30.00 PZAS	\$ 519,871.98	\$ -	\$519,871.98	\$ -	\$ -	0.00	0%	31-ago-18	14-sep-18	06-ago-18	30-sep-18	OBRA NO INICIADA
SUB - TOTAL						\$ 749,781.43	\$ -	\$749,781.43	\$ -	\$ -							
FORTASEG	CT (CONTRATO)	OPSF-001	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0001.- CD. DE BALANCAN	1.00 CONSTRUCCION	\$ 562,684.00	\$ -	\$562,684.00	\$ 155,290.80	\$ 407,393.20	27.60	100%	06-ago-18	31-ago-18	07-jul-18	30-sep-18	OBRA EN FISICAMENTE AL 100 %
SUB - TOTAL						\$ 562,684.00	\$ -	\$562,684.00	\$ 155,290.80	\$ 407,393.20							
ISR-PARTICIPACIONES /2018	CT (CONTRATO)	OPI-001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL "ROSA DEL CARMEN DEHESA"	0001.- CD. DE BALANCAN	1.00 REHABILITACION	\$ 591,274.93	\$ 11,450.73	\$579,824.20	\$ 579,824.20	\$0.00	100.00	100%	13-jul-18	11-ago-18	13-jun-18	10-sep-18	OBRA CONCLUIDA AL 100 %
SUB - TOTAL						\$ 591,274.93	\$ 11,450.73	\$579,824.20	\$ 579,824.20	\$ -							
TOTAL						\$ 1,903,740.36	\$ 11,450.73	\$1,892,289.63	\$ 735,115.00	\$ 407,393.20							

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALID AD	INCIDENCI A	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDA D	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION			EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES			
																		FRANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL							
1	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-019/SDA 45	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001002	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA SECCION	KM	1.80	1.80	\$ 420,718.26		\$ 412,900.14	\$ 412,900.14	\$ -	100%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
2	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-020	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001002	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA SECCION	KM	1.20	1.20	\$ 280,478.84		\$ 275,266.76	\$ 275,266.76	\$ -	100%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
3	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-021/SDA 46	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001009	EJ	LOS CENOTES	KM	0.90	0.90	\$ 136,026.33		\$ 133,621.16	\$ 133,621.17	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
4	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-022	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001009	EJ	LOS CENOTES	KM	0.60	0.60	\$ 90,884.22		\$ 89,080.77	\$ 89,080.76	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
5	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-023/SDA 47	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL EJ. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001060	EJ	EL RAMONAL	KM	1.68	1.68	\$ 229,043.52		\$ 224,961.00	\$ 224,961.00	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
6	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-024	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL EJ. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001060	EJ	EL RAMONAL	KM	1.12	1.12	\$ 152,695.68		\$ 149,974.00	\$ 149,974.00	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	05-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
7	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-025/SDA 48	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010415	EJ	FRANCISCO VILLA	KM	1.56	1.56	\$ 576,391.61		\$ 566,199.17	\$ 566,199.17	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
8	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-026	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010415	EJ	FRANCISCO VILLA	KM	1.04	1.04	\$ 384,261.08		\$ 377,466.11	\$ 377,466.11	\$ -	100%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
9	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-027/SDA 49	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010035	EJ	JOLOCHERO	KM	2.76	2.76	\$ 591,017.06		\$ 580,537.00	\$ 580,537.00	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
10	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-028	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010035	EJ	JOLOCHERO	KM	1.84	1.84	\$ 394,011.37		\$ 387,024.67	\$ 387,024.67	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
11	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-029/SDA 50	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010164	EJ	EL CHAMIZAL	KM	1.50	1.50	\$ 331,088.28		\$ 324,391.58	\$ 324,391.58	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
12	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-030	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL EJ. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010164	EJ	EL CHAMIZAL	KM	1.00	1.00	\$ 220,725.52		\$ 216,261.05	\$ 216,261.05	\$ -	100%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun	23-may	21-jun	FINQUITADO
13	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ", CLAVE: 27ETV0235P	270010054	EJ	PARAISO (EL TINTO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 414,724.95	\$ -	\$ 405,282.73	\$ 405,182.85	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
14	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BRIGADA LISUMACINTA" CON CLAVE: 27DPR0400Z	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 397,698.02	\$ -	\$ 390,659.64	\$ 354,517.21	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
15	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-036	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "NELLY ZENTELLA DE GOVEA" CON CLAVE: 27EJN0024W	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 420,890.70	\$ -	\$ 412,028.04	\$ 372,900.70	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
16	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-037	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ", CON CLAVE: 27EES0092C	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	1.00	\$ 399,978.93	\$ -	\$ 391,728.24	\$ 344,975.78	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
17	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-038	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 27DPR1692L	270010016	EJ	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	Construcción	1.00	1.00	\$ 389,794.21	\$ -	\$ 380,541.77	\$ 380,471.51	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO
18	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-039	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BENTO JUAREZ" CON CLAVE: 27DPR1064V	270010062	RA	SAN ELPIDIO	Construcción	1.00	1.00	\$ 252,357.47	\$ -	\$ 247,769.69	\$ 231,374.47	\$ -	100%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul	FINQUITADO

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
																		FINANCERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO	PERIODO EJECUCION REAL	16-jun	30-jul				16-jun	30-jul
19	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-040	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL "CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 52" CON CLAVE: 27E5M9056K	270010076	EJ	VICENTE GUERRERO	Construcción	1.00	1.00	\$ 750,671.66	\$ -	\$ 739,680.64	\$ 739,680.53	\$ -	100%	100%	17-may	29-ago	16-jun	30-jul	16-jun	30-jul	16-jun	30-jul	FINIQUITADO
20	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-041	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOPEZ MATEOS-TARIMAS (3RA. ETAPA)	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	POSTES	70.00		\$ 3,600,043.73	\$ -	\$ 3,528,561.08	\$ 1,462,787.42	\$ 2,065,793.66	41%	70%	02-jul	14-oct	01-ago	14-sep	01-ago	14-sep			PROCESO
21	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-042	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANO DE LA PATRIA	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 402,000.64	\$ -	\$ 396,236.87	\$ -	\$ 396,236.87	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
22	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-043	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VIRGINIA CAMARA DE NAZUR CON CLAVE: 27DJN0012S	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 357,190.89	\$ -	\$ 350,243.94	\$ -	\$ 350,243.94	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
23	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. ALDOES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE: 27 DPR1280K	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	Construcción	1.00	1.00	\$ 413,370.70	\$ -	\$ 405,295.10	\$ 391,505.11	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
24	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA) CLAVE: 27EES0101U	270010049	PO	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	Construcción	1.00	1.00	\$ 429,181.15	\$ -	\$ 420,951.95	\$ 420,950.80	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
25	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-046	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 27DP1534W	270010033	CO	LA HULERIA	Construcción	1.00	1.00	\$ 509,158.68	\$ -	\$ 502,268.66	\$ 501,722.33	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
26	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-047	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA ZAPATA CON CLAVE: 27DJN1215U	270010091	EJ	SANTA CRUZ	Construcción	1.00		\$ 280,116.30	\$ -	\$ 274,617.77	\$ -	\$ 274,617.77	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
27	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-048	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	270010001	CD	BALANCÁN	M2	30837.45	30837.45	\$ 442,086.68	\$ -	\$ 434,833.23	\$ 434,833.23	\$ -	100%	100%	01-jul	28-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
28	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-006	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010060	EJ	EL RAMONAL	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 56,036.78	\$ -	\$ 56,036.78	\$ 56,036.78	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINIQUITADO
29	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 214,133.25	\$ -	\$ 214,133.25	\$ 214,133.25	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINIQUITADO
30	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-049	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ZAPATA VIVE" CON CLAVE: 27DPR051K	270010023	VI	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	Construcción	1.00		\$ 515,278.96	\$ -	\$ 505,874.31	\$ -	\$ 505,874.31	0%	75%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep	09-ago	07-sep			PROCESO
31	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-050	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE: 27DPR1104F	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 373,073.12	\$ -	\$ 364,892.35	\$ -	\$ 364,892.35	0%	65%	14-jul	30-sep	13-ago	11-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
32	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-051	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MAXIMO ARCOS MORENO CLAVE: 27EY0242Z	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00	1.00	\$ 382,963.04	\$ -	\$ 375,198.28	\$ 360,538.87	\$ -	100%	100%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago	FINIQUITADO
33	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-052	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA SERRADELL ROMERO" CON CLAVE: 27DJN0914AO	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 244,543.11	\$ -	\$ 239,671.23	\$ -	\$ 239,671.23	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
34	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-053	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 27DPR1112O	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	Construcción	1.00		\$ 408,096.25	\$ -	\$ 403,880.82	\$ -	\$ 403,880.82	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
35	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-054	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIA DE CARMEN SERDAN" CLAVE: 27DPR1392O	270010095	RA	LAS TARIMAS	Construcción	1.00		\$ 408,776.75	\$ -	\$ 403,880.82	\$ -	\$ 403,880.82	0%	65%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep	13-ago	11-sep			PROCESO
36	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-055	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	M2	495.59		\$ 199,496.38	\$ -	\$ 195,822.87	\$ 119,953.80	\$ 75,869.07	61%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
37	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-056	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010015	EJ	EL CAPULÍN	M2	281.00		\$ 115,269.23	\$ -	\$ 113,121.16	\$ 42,253.38	\$ 70,867.78	37%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
38	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-057	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010204	EJ	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	M2	803.00		\$ 334,531.73	\$ -	\$ 328,262.87	\$ 196,892.31	\$ 131,370.56	60%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
39	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-058	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010012	EJ	BUENAVISTA VEINTITRES	M2	109.00		\$ 45,394.49	\$ -	\$ 44,544.81	\$ 32,873.25	\$ 11,671.56	74%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO		FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL								
40	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-059	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010084	EJ	FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION	M2	114.00		\$ 47,159.43	\$ -	\$ -	\$ 46,278.71	\$ 27,251.66	\$ 19,027.05	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
41	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-060	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010697	EJ	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION	M2	97.00		\$ 40,443.06	\$ -	\$ -	\$ 39,683.55	\$ 23,789.68	\$ 15,893.87	60%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
42	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-061	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010604	EJ	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	M2	300.90		\$ 121,317.22	\$ -	\$ -	\$ 119,083.34	\$ 75,803.34	\$ 43,280.00	64%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
43	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-062	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010101	EJ	EL PICHÍ	M2	325.50		\$ 129,370.23	\$ -	\$ -	\$ 127,006.59	\$ 79,263.03	\$ 47,743.56	62%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
44	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-063	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010680	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCION	M2	304.00		\$ 119,248.74	\$ -	\$ -	\$ 117,080.01	\$ 72,200.63	\$ 44,879.38	62%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
45	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-064	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010754	RA	SAN JOAQUÍN 2 DA. SECCION	M2	447.75		\$ 171,694.76	\$ -	\$ -	\$ 168,604.39	\$ 98,925.86	\$ 69,678.53	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
46	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-065	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010322	EJ	ALIANZA BALANCÁN	M2	114.00		\$ 43,223.97	\$ -	\$ -	\$ 42,453.01	\$ 26,849.66	\$ 15,603.35	63%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
47	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-066	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010163	EJ	CHACAVITA	M2	124.00		\$ 46,953.69	\$ -	\$ -	\$ 46,116.54	\$ 26,055.84	\$ 20,060.70	56%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
48	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-067	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010001	CD	BALANCÁN	M2	124.00		\$ 46,480.46	\$ -	\$ -	\$ 45,656.25	\$ 26,539.53	\$ 19,116.72	58%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
49	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-068	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010621	EJ	SANTHA MARTHA	M2	70.00		\$ 26,351.02	\$ -	\$ -	\$ 25,883.31	\$ 18,162.69	\$ 7,720.62	70%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
50	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-069	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010213	EJ	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	M2	420.00		\$ 161,886.82	\$ -	\$ -	\$ 158,983.10	\$ 94,129.35	\$ 64,853.75	59%	90%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO	
51	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-001	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS DEL EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00		\$ 3,264,699.14	\$ 1,632,349.57	\$ 3,200,401.49	\$ 1,600,200.75	\$ -	\$ 1,600,200.75	0%	60%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep	27-jul	24-sep		PROCESO	
52	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-002	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 8 LPS, LOCALIDAD GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL) DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00		\$ 3,840,089.78	\$ 1,920,044.89	\$ 3,764,382.72	\$ 1,882,191.36	\$ -	\$ 1,882,191.36	0%	60%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep	27-jul	24-sep		PROCESO	
53	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010207	RA	SANTA CRUZ	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 33,552.58	\$ -	\$ -	\$ 33,552.58	\$ 33,552.58	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
54	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-011	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	SUMINISTRO	1.00	1.00	\$ 87,497.76	\$ -	\$ -	\$ 87,497.76	\$ 87,497.76	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
55	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-012	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ELECTRIFICACION SOLAR	270010033	CO	LA HULERÍA	SUMINISTRO	3.00	3.00	\$ 120,060.00	\$ -	\$ -	\$ 120,060.00	\$ 120,060.00	\$ -	100%	100%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	27-ago	31-ago	FINQUITADO
56	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-070	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	POSTES	4.00	4.00	\$ 418,533.59	\$ -	\$ -	\$ 414,770.06	\$ 414,770.06	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago	06-ago	15-ago	06-ago	15-ago	FINQUITADO
57	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-071	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010095	RA	LAS TARIMAS	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 44,671.36	\$ -	\$ -	\$ 43,178.59	\$ -	\$ 43,178.59	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep		PROCESO	
58	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-072	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010675	CO	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	EQUIPAMIENTO	1.00	1.00	\$ 91,577.49	\$ -	\$ -	\$ 90,171.07	\$ 90,171.07	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago				FINQUITADO	
59	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-073	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	6.00	6.00	\$ 363,084.78	\$ -	\$ -	\$ 358,662.87	\$ 358,662.87	\$ -	100%	100%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago				FINQUITADO	

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES				
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL									
60	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-074	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010069	RA	EL CIBALITO	EQUIPAMIENTO	2.00		\$ 65,334.12	\$ -	\$ 64,842.00	\$ -	\$ 64,842.00	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
61	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-075	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010523	RA	LA POZA DE LA TORTUGA	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 32,667.06	\$ -	\$ 32,421.00	\$ -	\$ 32,421.00	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
62	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-076	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 45,874.80	\$ -	\$ 45,154.04	\$ -	\$ 45,154.04	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
63	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-077	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010723	EJ	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION	REHABILITACION	1.00		\$ 32,221.74	\$ -	\$ 31,980.39	\$ -	\$ 31,980.39	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
64	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-078	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010203	EJ	EL LIMÓN	REHABILITACION	1.00		\$ 32,297.00	\$ -	\$ 32,056.43	\$ -	\$ 32,056.43	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
65	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-079	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA, CD. BALANCAN	270010001	CD	BALANCÁN	REHABILITACION	2.00		\$ 70,713.60	\$ -	\$ 69,307.40	\$ -	\$ 69,307.40	0%	60%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	16-ago	14-sep			PROCESO		
66	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-080	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE TERRACERIA DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	VI	EL TRIUNFO	KM	7.72		\$ 1,905,405.21	\$ -	\$ 1,876,856.27	\$ -	\$ 1,876,856.27	0%	20%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
67	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-081	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	KM	5.30		\$ 593,151.23	\$ -	\$ 582,686.91	\$ -	\$ 582,686.91	0%	100%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago			PROCESO		
68	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-082	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 27DJND10H	270010074	VI	EL TRIUNFO	Construcción	1.00		\$ 402,847.96	\$ -	\$ 395,255.44	\$ -	\$ 395,255.44	0%	20%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
69	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-083	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA GENERAL "ARTICULO 8RO CONSTITUCIONAL" CLAVE: 27DPR1626	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00		\$ 398,494.13	\$ -	\$ 391,164.41	\$ -	\$ 391,164.41	0%	50%	18-jul	30-sep	17-ago	15-sep	17-ago	15-sep			PROCESO		
70	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-084	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION EDUCATIVA" CLAVE: 27ETV0152G	270010033	CD	LA HULERÍA	Construcción	1.00		\$ 381,652.28	\$ -	\$ 375,893.74	\$ -	\$ 375,893.74	0%	50%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep	18-ago	16-sep			PROCESO		
71	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-085	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	270010074	VI	EL TRIUNFO	ML	124.00		\$ 123,209.78	\$ -	\$ 120,724.22	\$ -	\$ 120,724.22	0%	20%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
72	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-086	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN ANILLO PERIFERICO	270010001	CD	BALANCÁN	ML	23.00	23.00	\$ 416,663.02	\$ -	\$ 409,081.42	\$ 409,081.42	\$ -	100%	100%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago	01-ago	15-ago			FINQUITADO
73	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-087	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	270010047	PO	MULTÉ	M2	65094.88		\$ 749,018.12	\$ -	\$ 738,226.40	\$ -	\$ 738,226.40	0%	20%	01-ago	30-sep	25-ago	15-sep	27-ago	20-sep			PROCESO		
74	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-088	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010001	CD	BALANCÁN	LETRINA	4.00		\$ 132,002.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
75	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-089	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010336	CO	PLAN DE GUADALUPE	LETRINA	7.00		\$ 264,669.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
76	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-090	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010696	EJ	PAN DURO	LETRINA	6.00		\$ 202,670.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
77	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-091	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010307	EJ	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	LETRINA	4.00		\$ 131,300.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
78	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-092	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010621	EJ	SANTHA MARTHA	LETRINA	3.00		\$ 100,550.19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
79	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-093	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010752	RA	VISTA HERMOSA	LETRINA	3.00		\$ 100,649.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-ago	30-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		
80	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-094	REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1835R	270010001	CD	BALANCÁN	REHABILITACION	1.00		\$ 233,284.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	04-sep	23-sep					NO INICIADA		
81	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-095	REHABILITACION DE CAMINO COL. LAZARO CARDENAS	270010074	VI	EL TRIUNFO	KM	1.50		\$ 262,842.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	04-sep	18-sep					NO INICIADA		

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALID AD	INCIDENCI A	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDA D	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES						
																		FINCIERO	FIBICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL											
82	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-096	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010696	EJ	PAN DURO	M2	202.54			\$ 83,596.27	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	17-sep	21-sep			NO INICIADA						
83	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-013	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010074	VI	EL TRIUNFO	PZAS	80.00			\$ 18,856.03	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
84	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-014	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010207	RA	SANTA CRUZ	PZAS	50.00			\$ 11,785.02	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
85	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-015	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010810	EJ	EL NUEVO BARI	PZAS	30.00			\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
86	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-016	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010060	EJ	EL RAMONAL	PZAS	160.00			\$ 37,712.06	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
87	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-017	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010001	CD	BALANCÁN	PZAS	150.00			\$ 35,355.06	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
88	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-018	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010039	RA	LEONA VICARIO	PZAS	30.00			\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
89	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-019	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	PZAS	30.00			\$ 7,071.01	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
90	34	RAMO 33 FONDO III, 2018 (INTERESES)	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-020	REHABILITACION DE TECHOS DE VIVIENDAS A BASE DE LAMINAS	270010307	EJ	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	PZAS	38.00			\$ 8,956.62	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	01-ago	28-sep	03-sep	07-sep			NO INICIADA						
												\$ 30,392,406.20													\$ 26,096,466.22	\$ 12,284,914.02						



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERVS. MPALES
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 31 DE JULIO- 2018**



REC	MODALIDAD	PROYEC	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	PRESUPUESTO	REDUCCION	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE		FECHA DE EJECUCIÓN FISICA		FECHA DE EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
						INICIAL					FIN.	FIS.	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBuros 2018	CT (CONTRATO)	OPH-005	ADECUACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CIRCUITO DEL LAGO EL POPALILLO	0001.- CD. DE BALANCAN	35.00 PZAS	\$ 500,234.37	\$ 10,611.58	\$489,622.79	\$ 489,622.79	\$ -	100.00	100%	14-jun-18	15-jul-18	15-may-18	13-ago-18	OBRA FINIQUITADA
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBuros 2017 (ECONOMIAS)	CT (CONTRATO)	OPH-006	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO UQUINA Y LA LOMA	0075.- EJ. UQUINA Y LA LOMA	2.60 KM	\$ 295,934.41	\$ 5,656.65	\$290,277.76	\$ 290,277.76	\$ -	100.00	100%	14-jun-18	15-jul-18	15-may-18	13-ago-18	OBRA FINIQUITADA
SUB - TOTAL						\$ 796,168.78	\$ 16,268.23	\$779,900.55	\$ 779,900.55	\$ -							
FORTASEG	CT (CONTRATO)	OPSF-001	REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	0001.- CD. DE BALANCAN	1.00 CONSTR UCCION	\$ 562,684.00	\$ -	\$562,684.00	\$ -	\$ -	0.00	0%	06-ago-18	31-ago-18	07-jul-18	30-sep-18	OBRA NO INICIADA
SUB - TOTAL						\$ 591,274.93	\$ -	\$591,274.93	\$ -	\$ -							
ISR- PARTICIPACION ES /2018	CT (CONTRATO)	OPI-001	REHABILITACION DE CENTRO SOCIAL "ROSA DEL CARMEN DEHESA"	0001.- CD. DE BALANCAN	1.00 REHABILITACION	\$ 591,274.93	\$ -	\$591,274.93	\$ -	\$ -	0.00	0%	13-jul-18	11-ago-18	13-jun-18	10-sep-18	OBRA EN PROCESO
SUB - TOTAL						\$ 591,274.93	\$ -	\$591,274.93	\$ -	\$ -							
TOTAL						\$ 1,387,443.71	\$ 16,268.23	\$1,371,175.48	\$ 779,900.55	\$ -							

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO		FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
																		FRANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL							
19	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-019/SDA 45	REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN EL E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001002	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA SECCION	KM	1.80		\$ 420,718.26		\$ 412,900.14	\$ 81,924.79	\$ 330,975.35	20%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun			PROCESO
20	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-020	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECCION, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001002	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA SECCION	KM	1.20	\$ 280,478.84		\$ 701,197.10	\$ 275,266.76	\$ 54,616.52	\$ 220,650.24	20%	100%	06-mar	04-jun	05-abr	04-may	23-may	21-jun			PROCESO
21	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-021/SDA 46	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001009	EJ	LOS CENOTES	KM	0.90	\$ 136,026.33		\$ 226,710.55	\$ 133,621.16	\$ 26,702.50	\$ 106,918.66	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun			PROCESO
22	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-022	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. LOS CENOTES, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001009	EJ	LOS CENOTES	KM	0.60	\$ 90,884.22		\$ 226,710.55	\$ 89,080.77	\$ 17,801.66	\$ 71,279.11	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun			PROCESO
23	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-023/SDA 47	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL E.J. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	27001060	EJ	EL RAMONAL	KM	1.68	\$ 229,043.52		\$ 381,739.20	\$ 224,961.00	\$ 44,011.27	\$ 180,949.73	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun			PROCESO
24	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-024	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN TRAMOS AISLADOS, DEL E.J. EL RAMONAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	27001060	EJ	EL RAMONAL	KM	1.12	\$ 152,695.68		\$ 381,739.20	\$ 149,974.00	\$ 29,340.84	\$ 120,633.16	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	05-may	23-may	21-jun			PROCESO
25	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-025/SDA 48	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010415	EJ	FRANCISCO VILLA	KM	1.56	\$ 576,391.61		\$ 960,652.69	\$ 566,199.17	\$ 113,212.79	\$ 452,986.38	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun			PROCESO
26	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-026	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. FRANCISCO VILLA, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010415	EJ	FRANCISCO VILLA	KM	1.04	\$ 384,261.08		\$ 960,652.69	\$ 377,466.11	\$ 75,475.19	\$ 301,990.92	20%	100%	08-mar	05-jun	07-abr	06-may	23-may	21-jun			PROCESO
27	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-027/SDA 49	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010035	EJ	JOLOCHERO	KM	2.76	\$ 591,017.06		\$ 985,028.43	\$ 580,537.00	\$ 115,454.42	\$ 465,082.58	20%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun			PROCESO
28	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-028	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. JOLOCHERO, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010035	EJ	JOLOCHERO	KM	1.84	\$ 394,011.37		\$ 985,028.43	\$ 387,024.67	\$ 76,969.62	\$ 310,055.05	20%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun			PROCESO
29	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-029/SDA 50	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 60% FISE	270010164	EJ	EL CHAMIZAL	KM	1.50	\$ 331,088.28		\$ 551,813.80	\$ 324,391.58	\$ 64,673.26	\$ 259,718.32	20%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun			PROCESO
30	34	RAMO 33 FONDO III, FISE, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-030	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN EL E.J. EL CHAMIZAL, EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO, 40% FISM	270010164	EJ	EL CHAMIZAL	KM	1.00	\$ 220,725.52		\$ 551,813.80	\$ 216,261.05	\$ 43,115.51	\$ 173,145.54	20%	100%	12-mar	05-jun	11-abr	10-may	23-may	21-jun			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-034	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BELISARIO DOMINGUEZ" CLAVE: 27ETV0235P	270010054	EJ	PARAISO (EL TINTO)	Construcción	1.00	\$ 414,724.95	\$ -		\$ 405,282.73	\$ 297,444.54	\$ 107,838.19	73%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-035	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BRIGADA USUMACINTA" CON CLAVE: 27DPR0400Z	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	\$ 397,698.02	\$ -		\$ 392,270.40	\$ -	\$ 392,270.40	0%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-036	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "NELLY ZENTELLA DE GOVEA" CON CLAVE: 27EJN0024W	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	\$ 420,890.70	\$ -		\$ 412,028.04	\$ -	\$ 412,028.04	0%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-037	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ" CON CLAVE: 27EES0092C	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	Construcción	1.00	\$ 399,978.93	\$ -		\$ 392,621.04	\$ -	\$ 392,621.04	0%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-038	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE: 27DPR1692L	270010016	EJ	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	Construcción	1.00	\$ 389,794.21	\$ -		\$ 380,541.77	\$ 285,457.16	\$ 95,084.61	75%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-039	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 27DPR1064V	270010062	RA	SAN ELPIDIO	Construcción	1.00	\$ 252,357.47	\$ -		\$ 247,630.90	\$ 179,315.80	\$ 68,315.10	72%	100%	30-may	27-ago	02-jul	31-jul	02-jul	31-jul			NO INICIADA

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

#	UNID AD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL	16-jun	30-jul				
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-040	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL "CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM. 52" CON CLAVE: 27EMS0955K	270010076	EJ	VICENTE GUERRERO	Construcción	1.00		\$ 750,671.66	\$ -	\$ 739,680.16	\$ 442,204.82	\$ 297,475.34	60%	100%	17-may	29-ago	16-jun	30-jul	16-jun	30-jul		NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-041	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION, LOPEZ MATEOS-TARIMAS (3RA. ETAPA)	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	POSTES	70.00		\$ 3,600,043.73	\$ -	\$ 3,528,561.08	\$ -	\$ 3,528,561.08	0%	0%	02-jul	14-oct	01-ago	14-sep	01-ago	14-sep		NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-042	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL ANO DE LA PATRIA	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 402,000.64	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-043	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL VIRGINIA CAMARA DE NAZUR CON CLAVE: 27DJN0012S	270010004	PO	EL ÁGUILA	Construcción	1.00		\$ 357,190.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. ALDOES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE: 27DPR1280K	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	Construcción	1.00		\$ 413,370.70	\$ -	\$ 405,295.10	\$ -	\$ 405,295.10	0%	50%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago		PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA) CLAVE: 27EES0101U	270010049	PO	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	Construcción	1.00		\$ 429,181.15	\$ -	\$ 420,951.95	\$ -	\$ 420,951.95	0%	50%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago		PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-046	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "PROF. RAFAEL RAMIREZ" CLAVE: 27DP1534W	270010033	CO	LA HULERIA	Construcción	1.00		\$ 509,158.68	\$ -	\$ 502,268.66	\$ -	\$ 502,268.66	0%	50%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago		PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-047	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL DOLORES CORREA ZAPATA CON CLAVE: 27DJN1215U	270010091	EJ	SANTA CRUZ	Construcción	1.00		\$ 280,116.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-048	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA	270010001	CD	BALANCAN	M2	30837.45		\$ 442,086.68	\$ -	\$ 434,833.23	\$ -	\$ 434,833.23	0%	50%	01-jul	28-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago		PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-006	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010060	EJ	EL RAMONAL	SUMINISTRO	1.00		\$ 56,038.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago				NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-007	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010014	PO	CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	SUMINISTRO	1.00		\$ 214,133.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-049	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "ZAPATA VIVE" CON CLAVE: 27DPR0051K	270010023	VI	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	Construcción	1.00		\$ 515,278.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	10-jul	30-sep	09-ago	07-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-050	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE: 27DPR1104F	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 373,073.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	14-jul	30-sep	13-ago	11-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-051	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA MAXIMO ARCOS MORENO CLAVE: 27EY0242Z	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00		\$ 382,963.04	\$ -	\$ 375,198.28	\$ -	\$ 375,198.28	0%	50%	16-jun	13-sep	16-jul	14-ago	16-jul	14-ago		PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-052	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "LUZ MARIA SERRADELL ROMERO" CON CLAVE: 27DJN00142Z	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	Construcción	1.00		\$ 244,543.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-053	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA CLAVE: 27DPR11120	270010031	EJ	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	Construcción	1.00		\$ 408,098.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep				NO INICIADA
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-054	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MARIA DE CARMEN SERDAN" CLAVE: 27DPR13920	270010095	RA	LAS TARIMAS	Construcción	1.00		\$ 408,776.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	14-jul	30-sep	10-ago	08-sep				NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-055	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010065	EJ	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	M2	495.59		\$ 199,496.38	\$ -	\$ 195,822.87	\$ -	\$ 195,822.87	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-056	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010015	EJ	EL CAPULÍN	M2	281.00		\$ 115,269.23	\$ -	\$ 113,121.16	\$ -	\$ 113,121.16	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-057	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010204	EJ	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	M2	803.00		\$ 334,531.73	\$ -	\$ 328,262.87	\$ -	\$ 328,262.87	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-058	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010012	EJ	BUENAVISTA VEINTITRES	M2	109.00		\$ 45,394.49	\$ -	\$ 44,544.81	\$ -	\$ 44,544.81	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep		PROCESO

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META NI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO REAL	PERIODO EJECUCION REAL							
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-059	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010084	EJ	FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION	M2	114.00	\$ 47,159.43	\$ -	\$ -	\$ 46,278.71	\$ -	\$ 46,278.71	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-060	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010697	EJ	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION	M2	97.00	\$ 40,443.06	\$ -	\$ -	\$ 39,683.55	\$ -	\$ 39,683.55	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-061	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010604	EJ	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	M2	300.90	\$ 121,317.22	\$ -	\$ -	\$ 119,083.34	\$ -	\$ 119,083.34	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-062	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010101	EJ	EL PICHÍ	M2	325.50	\$ 129,370.23	\$ -	\$ -	\$ 127,006.59	\$ -	\$ 127,006.59	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-063	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010680	EJ	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCION	M2	304.00	\$ 119,248.74	\$ -	\$ -	\$ 117,080.01	\$ -	\$ 117,080.01	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-064	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010754	RA	SAN JOAQUÍN 2 DA. SECCION	M2	447.75	\$ 171,694.76	\$ -	\$ -	\$ 168,604.39	\$ -	\$ 168,604.39	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-065	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010322	EJ	ALIANZA BALANCÁN	M2	114.00	\$ 43,223.97	\$ -	\$ -	\$ 42,453.01	\$ -	\$ 42,453.01	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-066	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010163	EJ	CHACAVITA	M2	124.00	\$ 46,953.69	\$ -	\$ -	\$ 46,116.54	\$ -	\$ 46,116.54	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-067	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010001	CD	BALANCÁN	M2	124.00	\$ 46,480.46	\$ -	\$ -	\$ 45,656.25	\$ -	\$ 45,656.25	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-068	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010621	EJ	SANTHA MARTHA	M2	70.00	\$ 26,351.02	\$ -	\$ -	\$ 25,883.31	\$ -	\$ 25,883.31	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-069	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010213	EJ	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	M2	420.00	\$ 161,886.82	\$ -	\$ -	\$ 158,983.10	\$ -	\$ 158,983.10	0%	20%	01-jul	05-oct	23-jul	05-sep	23-jul	05-sep			PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-001	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2 LPS DEL EJIDO OJO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00	\$ 3,264,699.14	\$ 1,632,349.57	\$ 3,200,401.49	\$ 1,600,200.75	\$ -	\$ 1,600,200.75	0%	8%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep					PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OPAR-002	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 8 LPS, LOCALIDAD GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL) DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	Construcción	1.00	\$ 3,840,089.78	\$ 1,920,044.89	\$ 3,764,382.72	\$ 1,882,191.36	\$ -	\$ 1,882,191.36	0%	8%	01-jul	24-oct	27-jul	24-sep					PROCESO
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-010	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010207	RA	SANTA CRUZ	SUMINISTRO	1.00	\$ 33,552.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-011	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010097	PO	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (EL ARENAL)	SUMINISTRO	1.00	\$ 87,497.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	ADMINISTRACION DIRECTA (AD)	DIRECTA	IS3-012	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON ELECTRIFICACION SOLAR	270010033	CO	LA HULERÍA	SUMINISTRO	3.00	\$ 120,060.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	30-jul	14-sep	27-ago	31-ago					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-070	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	POSTES	4.00	\$ 418,533.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-071	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010095	RA	LAS TARIMAS	EQUIPAMIENTO	1.00	\$ 44,671.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-072	EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010675	CO	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	EQUIPAMIENTO	1.00	\$ 91,577.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago					NO INICIADA
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-073	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	6.00	\$ 363,084.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	07-jul	14-sep	06-ago	15-ago					NO INICIADA

MUNICIPIO DE BALANCAN
H. AVUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33
AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE JULIO DEL 2018

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	INCIDENCIA	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META INI	META FIN	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO	FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
																		FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO	PERIODO EJECUCION REAL							
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-074	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010069	RA	EL CIBALITO	EQUIPAMIENTO	2.00		\$ 65,334.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-075	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010523	RA	LA POZA DE LA TORTUGA	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 32,667.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-076	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010074	VI	EL TRIUNFO	EQUIPAMIENTO	1.00		\$ 45,874.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-077	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010723	EJ	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION	REHABILITACION	1.00		\$ 32,221.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-078	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	270010203	EJ	EL LIMÓN	REHABILITACION	1.00		\$ 32,297.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-079	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE PLANTA POTABILIZADORA, CD. BALANCAN	270010001	CD	BALANCÁN	REHABILITACION	2.00		\$ 70,713.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-080	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CALLES DE TERRACERIA DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	VI	EL TRIUNFO	KM	7.72		\$ 1,905,405.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	COMPLEMENTARIA	OP3-081	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010119	EJ	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	KM	5.30		\$ 593,151.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-082	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "MARIA MONTESSORI" CLAVE: 27DJND170H	270010074	VI	EL TRIUNFO	Construcción	1.00		\$ 402,847.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	17-jul	30-sep	16-ago	14-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-083	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PRIMARIA GENERAL "ARTICULO SRO. CONSTITUCIONAL" CLAVE: 27JREB285	270010038	EJ	OJO DE AGUA	Construcción	1.00		\$ 398,494.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	18-jul	30-sep	17-ago	15-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-084	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. TELESECUNDARIA "REVOLUCION EDUCATIVA" CLAVE: 27ETV0152G	270010033	CD	LA HULERÍA	Construcción	1.00		\$ 381,652.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-085	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	270010074	VI	EL TRIUNFO	ML	124.00		\$ 123,209.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	19-jul	30-sep	18-ago	16-sep			NO INICIADA		
18	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	DIRECTA	OP3-086	REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN ANILLO PERIFERICO	270010001	CD	BALANCÁN	ML	23.00		\$ 416,663.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	06-jul	14-sep	01-ago	15-ago			NO INICIADA		
												\$ 4,948,972.60	\$ 6,707,738.46	\$ 1,947,720.66														