

REC	MODALIDAD	PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	PRESUPUESTO	AMPLIACION	REDUCCION	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE		FECHA DE EJECUCIÓN FISICA		FECHA DE EJECUCIÓN		OBSERVACIONES
						INICIAL						FIN.	FIS.	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	CT (CONTRATO)	OP015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE	0001.- BALANCAN CD.	1.00 CANCHA	\$ 2,297,547.82	\$ -	\$ -	\$ 2,297,547.82	\$ 2,287,753.24	\$ 9,794.58	99.57	40%	11-ene-17	26-mar-17	01-ene-17	24-abr-17	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y ADMINISTRATIVA AL 100 % EN EL MES DE MARZO
RAMO GENERAL 23 (FORTALECIMIENTO FINANCIERO)	CT (CONTRATO)	OP015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE	0001.- BALANCAN CD.	1.00 CANCHA	\$ 2,297,547.82			\$2,297,547.82	\$ 2,287,753.24	\$ 9,794.58	99.57	100%	11-ene-17	15-mar-17	11-ene-17	24-abr-17	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE Y ADMINISTRATIVA AL 100 % EN EL MES DE MARZO
ISR-PARTICIPABLE/2017	CT (CONTRATO)	OP016	CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE VIGILANCIA EN SALIDAS DE VILLA EL TRIUNFO	0074.- VILLA EL TRIUNFO	4.00 CONSTRUCCION	\$ 485,387.57		\$ -	\$485,387.57	\$ 173,241.45	\$ 312,146.12	35.69	50%	08-mar-17	21-abr-17	24-feb-17	15-may-17	OBRA EN PROCESO
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REMANENTE 2015)	CT (CONTRATO)	OP030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL MICAL (REMANENTE 2015)	0001.- BALANCAN CD.	169.96 M2	\$ 209,463.55		\$ 16,081.04	\$193,382.51	\$ 193,382.51	\$ -	100.00	100%	09-mar-17	23-mar-17	02-mar-16	21-abr-16	OBRA TERMINADA AL 100 % FISICAMENTE, ESTIMACION EN PROCESO DE REVISION POR EL RESIDENTE DE OBRA
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (REMANENTE 2016)	CT (CONTRATO)	OP031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MICAL (REMANENTE 2016)	0001.- BALANCAN CD.	704.90 M2	\$ 627,540.75		\$ -	\$627,540.75	\$ 585,569.77	\$41,970.98	93.31	70%	09-mar-17	07-abr-17	02-mar-17	06-may-17	OBRA EN PROCESO