



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERVS. MPALES**  
**AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO- 2018**



REC	MODALIDAD	PROYEC	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	PRESUPUESTO	REDUCCION	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE		FECHA DE EJECUCIÓN FISICA		FECHA DE EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
						INICIAL					FIN.	FIS.	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO ACRDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO	0074.- VILLA EL TRIUNFO	6,521.60 M2	6,557,994.46	\$ -	\$6,557,994.46	\$ -	\$ -	0.00	40%	14-feb-18	30-mar-18	16-ene-18	30-abr-18	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-002	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD " FRANCISCO J. MARIA" COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO	0074.- VILLA EL TRIUNFO	1,269.00 M2	1,397,576.48	\$ -	\$1,397,576.48	\$ -	\$ -	0.00	42%	12-feb-18	28-mar-18	15-ene-18	30-abr-18	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO (ANTES OP159, REFRENDO 2016)	0001.- CD. BALANCAN	1.00 CANCHA	\$ 3,044,429.06	\$ -	\$3,044,429.06	\$ -	\$ -	0.00	30%	14-feb-18	30-mar-18	16-ene-18	30-abr-18	
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$11,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>							
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN  
DIRECCIÓN DE OBRAS, ORD. TERR. Y SERVS. MPALES  
AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS AL 31 DE MARZO- 2018



REC	MODALIDAD	PROYEC	NOMBRE DEL PROYECTO	LOCALIDAD	META	PRESUPUESTO	REDUCCION	AUTORIZADO	EJERCIDO	SALDO	AVANCE		FECHA DE EJECUCIÓN FISICA		FECHA DE EJECUCIÓN FINANCIERA		OBSERVACIONES
						INICIAL					FIN.	FIS.	INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAS CALLES CARLOS A. MADRAZO, CRISTOBAL COLON Y LAZARO ACRDENAS DEL RIO DE LA VILLA EL TRIUNFO	0074.- VILLA EL TRIUNFO	6,521.60 M2	6,557,994.46	\$ 169,225.06	\$6,388,769.40	\$ 6,388,769.40	\$ -	100.00	100%	14-feb-18	25-mar-18	16-ene-18	30-abr-18	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-002	CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL BOULEVARD * FRANCISCO J. MARIA* COLONIA CENTRO DE LA VILLA EL TRIUNFO	0074.- VILLA EL TRIUNFO	1,269.00 M2	1,397,576.48	\$ 41,289.26	\$1,356,287.22	\$ 1,356,287.22	\$ -	100.00	100%	12-feb-18	25-mar-18	15-ene-18	30-abr-18	
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUR OS 2017	CT (CONTRATO)	OPH-003	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO (ANTES OP159, REFRENDO 2016)	0001.- CD. BALANCAN	1.00 CANCHA	\$ 3,044,429.06	\$ 58,611.29	\$2,985,817.77	\$ 2,985,817.77	\$ -	100.00	100%	14-feb-18	25-mar-18	16-ene-18	30-abr-18	
<b>SUB - TOTAL</b>						<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ 269,125.61</b>	<b>\$10,730,874.39</b>	<b>\$ 10,730,874.39</b>	<b>\$ -</b>							
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 11,000,000.00</b>	<b>\$ 269,125.61</b>	<b>\$ 10,730,874.39</b>	<b>\$ 10,730,874.39</b>	<b>\$ -</b>							

MUNICIPIO DE BALANCAN  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
PROYECTOS DE CAPITAL DE RECURSOS FEDERALES RAMO 33  
**AVANCES FISICOS FINANCIERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

#	UNIDAD	RECURSOS	MODALIDAD	NO.	COMPONENTE	CLAVE	LOCALIDAD	UNIDAD	META INI	AUTORIZADO FISM	OTRA APORTACION	MONTO TOTAL CONVENIDO	MONTO CONTRATO	EJERCIDO	X EJERCER	AVANCE		PERIODO DE EJECUCION				EJECUCION SEGUN CONTRATO		FECHA REAL DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
																FINANCIERO	FISICO	PERIODO ADMINISTRATIVO INICIAL	PERIODO EJECUCION INICIAL							
1	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-001	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES LAZARO CARDENAS DEL RIO, CARLOS A. MADRAZO Y CRISTOBAL COLON	270010074	VI EL TRIUNFO	ML	882.45	\$ 2,244,015.09	\$ -	\$ -	\$ 2,200,658.11	\$ -	\$ 2,200,658.11	0%	30%	10-feb	09-jun	12-mar	10-may	12-mar	10-may			EN PROCESO
2	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-002	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	270010038	EJ OJO DE AGUA	ML	5455.31	\$ 12,383,384.28	\$ -	\$ -	\$ 12,014,367.82	\$ -	\$ 12,014,367.82	0%	20%	10-feb	30-jun	12-mar	31-may	12-mar	31-may			EN PROCESO
3	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-003	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	270010097	PO GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ (EL ARENAL)	ML	12277.83	\$ 20,396,443.71	\$ -	\$ -	\$ 19,896,606.78	\$ -	\$ 19,896,606.78	0%	20%	10-feb	30-jun	12-mar	31-may	12-mar	31-may			EN PROCESO
4	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-004	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "TERESA VERA" CON CLAVE: 27DJN0463V	270010078	EJ CONSTITUCIÓN	CONS TRUC CION	1.00	\$ 397,958.09	\$ -	\$ -	\$ 389,865.82	\$ -	\$ 389,865.82	0%	35%	10-feb	25-may	12-mar	25-abr	12-mar	25-abr			EN PROCESO
5	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-005	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VEINTE DE NOVIEMBRE" CON CLAVE: 27DPR1533X	270010097	PO GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUÁREZ (EL ARENAL)	CONS TRUC CION	1.00	\$ 382,832.38	\$ -	\$ -	\$ 375,101.98	\$ -	\$ 375,101.98	0%	40%	10-feb	25-may	12-mar	25-abr	12-mar	25-abr			EN PROCESO
6	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-006	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "SERVILA RIVERA CALVO" CON CLAVE: 27DJN0402H	270010015	EJ EL CAPULÍN	CONS TRUC CION	1.00	\$ 410,447.87	\$ -	\$ -	\$ 401,470.41	\$ -	\$ 401,470.41	0%	40%	12-feb	27-may	14-mar	27-abr	14-mar	27-abr			EN PROCESO
7	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-007	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "ANDRES QUINTANA ROO" CON CLAVE: 27EJN0171F	270010009	EJ ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCIÓN	CONS TRUC CION	1.00	\$ 403,370.70	\$ -	\$ -	\$ 394,818.50	\$ -	\$ 394,818.50	0%	40%	12-feb	27-may	14-mar	27-abr	14-mar	27-abr			EN PROCESO
8	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-008	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "LIC. BENITO JUAREZ" CON CLAVE: 27DPR1115L	270010035	EJ JOLOCHERO	CONS TRUC CION	1.00	\$ 419,484.32	\$ -	\$ -	\$ 411,309.16	\$ -	\$ 411,309.16	0%	40%	12-feb	27-may	14-mar	27-abr	14-mar	27-abr			EN PROCESO
9	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-009	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CON CLAVE: 27DPR1912G	270010213	EJ MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	CONS TRUC CION	1.00	\$ 380,050.54	\$ -	\$ -	\$ 372,673.62	\$ -	\$ 372,673.62	0%	35%	14-feb	15-may	16-mar	29-abr	16-mar	29-abr			EN PROCESO
10	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-010	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "JOSE N. ROVIROSA" CON CLAVE: 27DPR1017K	270010056	EJ MISSICAB (LA PITA)	CONS TRUC CION	1.00	\$ 385,424.07	\$ -	\$ -	\$ 377,831.53	\$ -	\$ 377,831.53	0%	40%	14-feb	29-may	16-mar	29-abr	16-mar	29-abr			EN PROCESO
11	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-011	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE: 27DPR0047Y	270010103	RA EL FAUSTINO	CONS TRUC CION	1.00	\$ 412,098.80	\$ -	\$ -	\$ 405,266.00	\$ -	\$ 405,266.00	0%	35%	14-feb	29-may	16-mar	29-abr	16-mar	29-abr			EN PROCESO
12	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-012	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL "CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA No. 51" CON CLAVE: 27EMS0051L	270010019	EJ LOS CENOTES	CONS TRUC CION	1.00	\$ 415,169.51	\$ -	\$ -	\$ 406,262.23	\$ -	\$ 406,262.23	0%	40%	14-feb	29-may	16-mar	29-abr	16-mar	29-abr			EN PROCESO
1	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	270010049	PO NETZAHUALCÓYO TL (SANTA ANA)	ML	1864.82	\$ 2,490,002.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	04-mar	01-jul	02-abr	31-may					NO INICIADA
2	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-014	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MARIA LARA CABRERA" CON CLAVE: 27ETV0279M	270010078	EJ CONSTITUCIÓN	CONS TRUC CION	1.00	\$ 282,676.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	04-mar	17-jun	02-abr	16-may					NO INICIADA
3	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-015	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "CENTRO RURAL INFANTIL" CON CLAVE: 27EJN1558O	270010016	EJ LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	CONS TRUC CION	1.00	\$ 305,677.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	04-mar	17-jun	02-abr	16-may					NO INICIADA
4	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ" CON CLAVE: 27EJN0274B	270010054	EJ PARAÍSO (EL TINTO)	CONS TRUC CION	1.00	\$ 417,312.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	05-mar	18-jun	03-abr	17-may					NO INICIADA
5	34	RAMO 33 FONDO III, 2018	CONTRATO (CT)	OP3-017	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "S DE MAYO DE 1862" CON CLAVE: 27DPR1023V	270010048	EJ EL NARANJITO	CONS TRUC CION	1.00	\$ 402,330.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	07-mar	20-jun	05-abr	19-may					NO INICIADA