

33

Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-004 - FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Desarrollo Regional			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada		Realizado al periodo		Avance % al periodo		
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad (Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF)	Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en calidad y espacios de la vivienda el respecto del total de recursos del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud en el total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.96	4.24	8.99	212.02 Municipal
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.41	19.45	17.26	88.74 Municipal
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.03	47.40	46.13	97.33 Municipal
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Componente	Porcentaje de recursos destinados al (Monto de recursos destinados a proyectos de financiamiento de proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio servicios básicos respecto al total de fiscal corriente/Monto total de recursos recursos FISDMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en <i>infraestructura social básica relacionada con</i>	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda)*100	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.)*100	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISDMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISDMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico y financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios y municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de <i>servicios básicos en la vivienda, calidad y</i>	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal en localidades con alto y muy alto rezago social (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente	Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
PRESUPUESTO									

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FIS MDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FIS MDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FIS MDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FIS MDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FIS MDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FIS MDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FIS MDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FIS MDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FIS MDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FIS MDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS Sin información										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004	FAIS	Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país Sin información										
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información										




DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
--------------------------------	--	-------------	----	--	---	---	-------------------------------	---------



C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPAL



C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Clasificación Funcional Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS									
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo	
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total respecto del total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos del FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	4.96	4.24	8.99	212.02	Municipal
Nacional					4.96	4.24	8.99	212.02	27 - TABASCO
Actividad		Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	19.41	19.45	17.26	88.74	Municipal
Nacional					19.41	19.45	17.26	88.74	27 - TABASCO
Actividad		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje Gestión-Eficacia-Trimestral	56.03	47.40	46.13	97.33	Municipal
Nacional					56.03	47.40	46.13	97.33	27 - TABASCO

DATOS DEL PROGRAMA							
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF (Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF (Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100 (Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Propósito		Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100 (Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Actividad	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU (Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal
Actividad		Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página Distrito Federal que reportan MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del respectivo del total de municipios y país)*100 (Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página Distrito Federal que reportan MIDS electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del respectivo del total de municipios y país)*100		Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A N/A N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA											
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno				
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Porcentaje de la población en pobreza extrema (Población en Pobreza Extrema t/Población total)*100		Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
Fin		Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal con alto y muy alto rezago social (Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio		Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal	
PRESUPUESTO											
					Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %			
					Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo			
PRESUPUESTO ORIGINAL					N/D	N/D	N/D	N/A			

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS 27 - TABASCO										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 27 - TABASCO No se planearon proyectos de incidencia directa										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 27 - TABASCO										
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información										
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto	Enfoques transversales	Ninguno		
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información										
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país Sin información										
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información										
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información										
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información										


 C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


 C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




 C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
 COORDINADOR DEL RAMO 33

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios			Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Finalidad	2 - Desarrollo Social		Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción 7 - Desarrollo Regional			Actividad Institucional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social		
RESULTADOS												
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance			
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual al periodo	Realizado al periodo	Avance % al periodo				
Componente	Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
Componente		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
	Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal		


DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	4.96	4.24	8.99	212.02	Municipal
27-TABASCO						7.15	7.15	7.15	100.00	10 - Jalpa de Méndez
						4.00	7.00	0.00	0.00	17 - Tenosique
						0.00	0.00	0.00	N/A	4 - Centro
						12.15	18.25	94.39	517.21	11 - Jonuta
						0.00	0.00	0.00	N/A	16 - Teapa
						0.00	4.29	0.00	0.00	5 - Comalcalco
						1.01	1.01	0.00	0.00	3 - Centla
						25.00	10.00	10.00	100.00	2 - Cárdenas
						0.00	0.00	40.00	N/A	15 - Tacotalpa
						0.00	0.00	0.00	N/A	8 - Huimanguillo
						20.59	11.76	0.00	0.00	14 - Paraíso
						0.00	0.00	0.00	N/A	7 - Emiliano Zapata
						0.00	0.00	0.10	N/A	1 - Balancán
						1.00	3.00	0.00	0.00	9 - Jalapa
						0.00	0.00	0.00	N/A	13 - Nacajuca
						1.25	0.00	0.00	N/A	12 - Macuspana
						2.22	1.11	1.11	100.00	6 - Cunduacán

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	1-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Actividad	Porcentaje de proyectos (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	19.41	19.45	17.26	88.74	Municipal
27-TABASCO										
						0.00	0.00	0.00	N/A 1 - Balancán	
						49.00	45.00	18.18	40.40 13 - Nacajuca	
						12.00	9.00	11.00	122.22 16 - Teapa	
						13.33	8.88	8.88	100.00 6 - Cunduacán	
						0.00	0.00	14.00	N/A 15 - Tacotalpa	
						5.88	5.88	32.35	550.17 14 - Paraiso	
						30.00	20.63	7.50	36.35 12 - Macuspana	
						23.72	16.94	13.56	80.05 3 - Centla	
						50.00	50.00	50.00	100.00 4 - Centro	
						25.09	25.09	23.97	95.54 8 - Huimanguillo	
						7.41	7.41	3.57	48.18 7 - Emiliano Zapata	
						9.00	13.00	5.00	38.46 17 - Tenosique	
						28.57	28.57	28.57	100.00 10 - Jalpa de Méndez	
						25.00	10.00	10.00	100.00 2 - Cárdenas	
						12.15	18.25	61.21	335.40 11 - Jonuta	
						0.00	3.00	0.00	0.00 9 - Jalapa	
						0.00	30.06	5.59	18.60 5 - Comalcalco	
Actividad	Porcentaje de proyectos de (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100			Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	56.03	47.40	46.13	97.33 Municipal	
27-TABASCO										
						25.00	10.00	10.00	100.00 2 - Cárdenas	
						0.00	0.00	25.00	N/A 15 - Tacotalpa	
						84.44	42.22	45.00	106.58 6 - Cunduacán	
						73.53	50.00	94.12	188.24 14 - Paraiso	
						0.00	12.26	31.46	256.61 5 - Comalcalco	
						75.25	50.84	8.47	16.66 3 - Centla	
						1.00	2.00	3.00	150.00 9 - Jalapa	
						87.00	80.00	95.00	118.75 17 - Tenosique	
						9.23	13.49	38.79	287.55 11 - Jonuta	
						70.41	70.41	67.04	95.21 8 - Huimanguillo	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
								51.00	36.00	
								64.28	64.28	
								88.00	90.00	
								68.75	46.88	
								92.59	92.59	
								0.00	0.00	
								50.00	50.00	
									21.21	
									58.92	
									13 - Nacajuca	
									88.89	
									10 - Jalpa de Méndez	
									97.78	
									16 - Teapa	
									43.94	
									12 - Macuspana	
									104.15	
									7 - Emiliano Zapata	
									N/A	
									1 - Balancán	
									100.00	
									4 - Centro	
Componente	Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Componente			Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito	La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las		Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Propósito			Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad	Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)		Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Actividad			Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país.	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de MIDS la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social. mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la		Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal	N/A	N/A	N/A	N/A Administración Pública Federal

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Fin	Inversión per cápita del Fondo para la (Recursos del FISM que se invierten en localidades con Infraestructura Social Municipal alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba			Pesos	Gestión-Eficacia-Anual	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Actividad	Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF										
Sin información										
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS										
10 - Jalpa de Méndez										
17 - Tamnahuic										
Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS										
1 - Balancán No se planearon proyectos de incidencia directa										
12 - Nacajuca										
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS										
2 - Cárdenas										
15 - Tacotalpa										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF Sin información									
Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF Sin información									
Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda Sin información									
Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda. Sin información									
Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU Sin información									
Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país Sin información									
Porcentaje de la población en pobreza extrema Sin información									
Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social Sin información									
Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país Sin información									


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33

33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

I-005 - FORTAMUN

Programas presupuestarios cuya MIR se incluye en el reporte

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno			
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Meta al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [ICC] [i,t] [ICC] i=1 si [MMC] (i,t) > [MCC] (i,13) [ICC] i=0 si [MMC] (i,t) = [MCC] (i,13) [ICC] i=1 si	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.79	N/A	N/A	N/A	Municipal
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.81	64.41	57.76	89.69	Municipal
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	94.64	89.29	74.65	83.60	Municipal
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.61	12.99	8.26	63.57	Municipal
PRESUPUESTO										
						Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %	

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Federativas y Municipios	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno	
								Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos
								Al periodo		
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.										
Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada										
Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Sin información										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Sin información										
Porcentaje de avance en las metas										
Sin información										
Índice de Dependencia Financiera										
Sin información										



C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ



C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ



PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
--------------------------------	----------------	-------------	----	--	---	---	-------------------------------	---------

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

PRESIDENTE MUNICIPAL

COORDINADOR DEL RAMO 33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad		Clasificación Funcional Subfunción	7 - Desarrollo Regional		Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES					AVANCE		Responsable del Registro del Avance	
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	al periodo	Realizado al periodo		Avance % al periodo
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas, mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia estatal	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [ICC] [i,t] [ICC] i=1 si [MMC] (i,t) > [MCC] (i,13) [ICC] i=0 si [MMC] (i,t) = [MCC] (i,13) [ICC] i=1 si [MMC] (i,t) < [MCC] (i,13) Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de [MCC] (i,t). Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Otra	Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin		Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.79	N/A	N/A	N/A	Municipal
Nacional										
						87.79	NaN	NaN	N/A	27 - TABASCO
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.81	64.41	57.76	89.69	Municipal
Nacional										

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas
Públicas y la Deuda Pública**


Tercer Trimestre 2017

Balancán, Tabasco

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
									84.81	64.41 57.76 89.69 27 - TABASCO
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas		(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	94.64	89.29	74.65	83.60 Municipal
Nacional							94.64	89.29	74.65	83.60 27 - TABASCO
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.	Índice de Dependencia Financiera		(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.61	12.99	8.26	63.57 Municipal
Nacional							10.61	12.99	8.26	63.57 27 - TABASCO
PRESUPUESTO										
							Meta anual	Meta al periodo	Pagado al periodo	Avance %
							Millones de pesos	Millones de pesos	Millones de pesos	Al periodo
PRESUPUESTO ORIGINAL							N/D	N/D	N/D	N/A
PRESUPUESTO MODIFICADO							N/D	N/D	N/D	N/A
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada										
Sin información										

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para	Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO meta alcanzada aplicando austeridad permanente al gasto										
27 - TABASCO LA VARIACION EN LA META SE DEBE A UN MINIMO DE PROYECTOS QUE AUN NO PRESENTAN AVANCES EN SU EJERCICIO.										
27 - TABASCO Gasto conforme el indicador										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO hay variacion en la meta no se ha efectuado el cierre trimestral al 100%										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										
27 - TABASCO										

DATOS DEL PROGRAMA									
Programa presupuestario	I-005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales Federativas y Municipios	para Entidades	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
Clasificación Funcional										
Finalidad	2 - Desarrollo Social	Función 2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad			Subfunción	7 - Desarrollo Regional	Actividad Institucional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		
RESULTADOS										
NIVEL	OBJETIVOS	INDICADORES				AVANCE		Responsable del Registro del Avance		
		Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Meta Programada Anual	Realizado al periodo		Avance % al periodo	
Fin	Contribuir a impulsar el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus finanzas públicas mediante la optimización en la aplicación de los recursos públicos federales transferidos.	Mejora de la calidad crediticia	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [KCC]_i/1 si [MMC]_i > [MCC]_i/13 [KCC]_i=0 si [MMC]_i < [MCC]_i/13 [KCC]_i=1 si [MMC]_i > [MCC]_i/13 Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de [MCC]_i(t). Es la menor calificación crediticia que otorgaría alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Porcentaje	Otra Estratégico-Eficacia-Anual	2.00	N/A	N/A	N/A	Administración Pública Federal
Fin	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Anual	87.79	N/A	N/A	N/A	Municipal	
27-TABASCO										
						99.85			N/A	15 - Tacotalpa
						100.00			N/A	6 - Cunduacán
						100.00			N/A	17 - Tenosique
						100.00			N/A	9 - Jalapa
						100.00			N/A	11 - Jonuta
						100.00			N/A	5 - Comacalco
						100.00			N/A	16 - Teapa
						5.00			N/A	2 - Cárdenas
						100.00			N/A	10 - Jalpa de Méndez
						100.00			N/A	13 - Nacajuca
						90.30			N/A	8 - Huimanguillo
						100.00			N/A	12 - Macuspana
						100.00			N/A	7 - Emiliano Zapata
						64.00			N/A	3 - Centla
						100.00			N/A	1 - Balancán
						33.20			N/A	4 - Centro
						100.00			N/A	14 - Paríaiso
Actividad	Aplicación de los recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales, en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Trimestral	84.81	64.41	57.76	89.69	Municipal
27-TABASCO										
						100.00	73.00	75.00	102.74	16 - Teapa
						100.00	75.00	70.50	94.00	17 - Tenosique
						2.00	2.00	2.00	100.00	2 - Cárdenas
						25.00	25.00	25.00	100.00	1 - Balancán
						100.00	75.00	74.40	99.20	4 - Centro
						100.00	60.00	59.00	98.33	9 - Jalapa
						100.00	75.00	69.06	92.08	3 - Centla
						100.00	75.00	64.28	85.71	10 - Jalpa de Méndez
						0.00	0.00	25.00	N/A	15 - Tacotalpa
						100.00	75.00	63.11	84.15	13 - Nacajuca
						100.00	75.00	73.93	98.57	11 - Jonuta
						100.00	100.00	36.00	36.00	6 - Cunduacán
						100.00	75.00	67.40	89.87	12 - Macuspana
						30.00	21.00	68.90	328.10	5 - Comacalco
						100.00	74.48	67.02	89.98	14 - Paríaiso
						100.00	75.00	74.09	98.79	8 - Huimanguillo
						100.00	75.00	67.31	89.75	7 - Emiliano Zapata
Componente	Recursos federales transferidos a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, aplicados en los destinos de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Trimestral	84.64	89.29	74.65	83.60	Municipal
27-TABASCO										
						100.00	100.00	98.56	98.56	11 - Jonuta
						100.00	100.00	109.52	109.52	4 - Centro
						25.00	25.00	59.00	236.00	9 - Jalapa
						100.00	100.00	99.73	99.73	8 - Huimanguillo
						0.00	0.00	25.00	N/A	15 - Tacotalpa
						100.00	75.00	64.28	85.71	10 - Jalpa de Méndez
						100.00	100.00	82.70	82.70	5 - Comacalco
						100.00	100.00	100.00	100.00	6 - Cunduacán
						100.00	100.00	90.00	90.00	14 - Paríaiso
						100.00	100.00	38.60	38.60	17 - Tenosique
						100.00	75.00	75.00	100.00	16 - Teapa
						100.00	75.00	69.06	92.08	3 - Centla
						100.00	100.00	100.00	100.00	13 - Nacajuca
						100.00	100.00	83.80	83.80	12 - Macuspana
						0.00	0.00	10.00	N/A	2 - Cárdenas

DATOS DEL PROGRAMA										
Programa presupuestario	L005 FORTAMUN	Ramo	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dependencia Coordinadora del Fondo	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	Enfoques transversales	Ninguno		
							0.00	0.00	74.00	N/A 1 - Balancán
							100.00	100.00	89.75	89.75 7 - Emiliano Zapata
Propósito	Los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal reciben la transferencia de recursos federales para el fortalecimiento de sus finanzas públicas municipales.			Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Otra	Estratégico-Eficacia-Semestral	10.61	12.99	8.26	63.57 Municipal
27-TABASCO										
							2.80	2.80	1.80	64.29 6 - Cuauclán
							1.24	1.24	1.44	116.13 14 - Paraiso
							3.00	3.60	1.70	47.22 17 - Tenosique
							3.57	3.57	3.05	85.43 3 - Centla
							100.00	50.00	50.00	100.00 9 - Jalapa
							2.70	1.30	1.37	105.38 16 - Teapa
							15.00	15.00	49.00	326.67 1 - Balancán
							2.30	1.90	1.60	84.21 5 - Comalcalco
							4.33	4.33	4.33	100.00 10 - Jalpa de Méndez
							1.42	1.43	1.28	89.51 11 - Jonuta
							2.45	2.45	1.70	69.39 13 - Nacajuca
							0.78	0.64	0.59	92.19 4 - Centro
							0.00	100.00	0.00	0.00 15 - Tacotalpa
							13.48	13.48	1.10	8.16 7 - Emiliano Zapata
							3.00	3.00	2.30	76.67 12 - Macuspana
							3.10	3.10	2.60	83.87 8 - Huimanguillo
							0.00	0.00	0.00	N/A 2 - Cárdenas
Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas										
Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.										
Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada										
Sin información										
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
15 - Tacotalpa										
6 - Cuauclán										
Índice en el Ejercicio de Recursos										
16 - Teapa										
17 - Tenosique										
Porcentaje de avance en las metas										
11 - Jonuta										
4 - Centro LA VARIACION SE DEBE A QUE MAS DEL 50% DE LOS PROYECTOS ALCANZARON MAS AVANCE DEL ESTIMADO AL 3ER TRIMESTRE.										
9 - Jalapa										
8 - Huimanguillo										
15 - Tacotalpa										
10 - Jalpa de Méndez										
5 - Comalcalco										
6 - Cuauclán										
14 - Paraiso										
17 - Tenosique ...										
16 - Teapa										
3 - Centla										
13 - Nacajuca										
12 - Macuspana										
2 - Cárdenas										
1 - Balancán meta alcanzada aplicando austeridad permanente al gasto										
7 - Emiliano Zapata										
Índice de Dependencia Financiera										
6 - Cuauclán										
14 - Paraiso										
17 - Tenosique ..										
3 - Centla										
9 - Jalapa										
16 - Teapa										
1 - Balancán se tiene una dependencia financiera del 43%										
5 - Comalcalco SE REDUCE EL INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA POR EL INCREMENTO EN LA RECAUDACION PROPIA.										
10 - Jalpa de Méndez										
11 - Jonuta										
13 - Nacajuca										
4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS PROPIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE										
15 - Tacotalpa										
7 - Emiliano Zapata										
12 - Macuspana										
8 - Huimanguillo										
2 - Cárdenas										


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL


C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33


Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado o SHCP
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1347565.08	1347565.08	1347565.08	1347565.08	1347545.97	1347545.97	562634.65	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	119506.39	119506.39	119506.39	0	0	0	0	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	141833.18	141833.18	141833.18	0	0	0	0	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14512.71	14512.71	14512.71	6198.05	2400	2400	2400	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	10556.52	10556.52	10556.52	2094.96	2094.96	2094.96	0	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80000	80000	80000	77201.15	77201.15	77201.15	77201.15	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	579983.76	579983.76	579983.76	579983.76	289991.88	289991.88	289991.88	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10000	10000	10000	7501.85	7501.85	7501.85	4567.85	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10098633.93	10098633.93	10098633.93	5621339.38	5330931.14	5330931.14	4651469.1	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	1260967.51	1260967.51	1260967.51	0	0	0	0	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	9552493.83	9552493.83	9552493.83	4796522.79	4168672.23	4168672.23	3946316.09	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							OBSERVACIONES	
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		Pagado SHCP
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	2 - GASTO DE INVERSIÓN	623 - CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	33752850.36	33752850.36	26736219.36	22628697.21	14530028.96	14530028.96	14530028.96	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	2 - GASTO DE INVERSIÓN	625 - CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	3870291.73	3870291.73	3870291.73	3846335.98	1872612.11	1872612.11	1872612.11	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	2 - GASTO DE INVERSIÓN	853 - OTROS CONVENIOS	9327106	9327106	9327106	9327106	9327106	9327106	9327106	N/A	DEVENGADO DE LOS RECURSOS
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	I004	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3er TRIMESTRE 2017:		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	70166301	70166301	63149670	48240546.21	36956086.25	36956086.25	35264327.79	N/A	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6415176.15	10025435.04	3025435.04	3025435.04	3025435.04	3025435.04	3025435.04	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	131 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1141569.21	1141569.21	1141569.21	1141569.21	1141569.21	1141569.21	1141569.21	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	132 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670000	670000	670000	670000	670000	670000	670000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	133 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3355975.94	3355975.94	3355975.94	3355975.94	3355975.94	3355975.94	3355975.94	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	3289188	3289188	3289188	3289188	3289188	3289188	3289188	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2817551.44	2817551.44	2117551.44	2117551.44	2117551.44	2117551.44	2117551.44	N/A	GASTO DEVENGADO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO								OBSERVACIONES
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado o SHCP	
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	362663.81	362663.81	362663.81	362663.81	362663.81	362663.81	362663.81	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	6160821.32	6160821.32	6160821.32	6160821.32	6160821.32	6160821.32	6160821.32	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	159 - OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	811524	811524	811524	811524	811524	811524	811524	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	171 - ESTÍMULOS	1714760.19	1714760.19	1714760.19	1714760.19	1714760.19	1714760.19	1714760.19	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63528.06	63528.06	63528.06	63528.06	63528.06	63528.06	63528.06	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37670.4	37670.4	37670.4	37670.4	37670.4	37670.4	37670.4	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	35000	35000	35000	35000	35000	35000	35000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	390346.11	390346.11	390346.11	390346.11	390346.11	390346.11	390346.11	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	242 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20	20	20	20	20	20	20	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	152903.93	152903.93	152903.02	152903.02	152903.02	152903.02	152903.02	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	247 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18487.49	18487.49	18487.49	18487.49	18487.49	18487.49	18487.49	N/A	GASTO DEVENGADO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Pagado SHCP	OBSERVACIONES
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	249 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1567.99	1567.99	1567.99	1567.99	1567.99	1567.99	1567.99	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2517889.58	2227927.67	1517489.58	1517489.58	1517489.58	1517489.58	1517489.58	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	296 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100000	100000	100000	100000	100000	100000	100000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	17000	17000	17000	17000	17000	17000	17000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONÍA TRADICIONAL	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	33640	33640	33640	33640	33640	33640	33640	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	9390.8	9390.8	9390.8	9390.8	9390.8	9390.8	9390.8	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	355 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42020	42020	42020	42020	42020	42020	42020	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	9836.7	9836.7	9836.7	9836.7	9836.7	9836.7	9836.7	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	4890.24	4890.24	4890.24	4890.24	4890.24	4890.24	4890.24	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	N/A	GASTO DEVENGADO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO							Pagado SHCP	OBSERVACIONES
									Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	182586.39	0	0	0	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3ER TRIMESTRE 2017:	2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	121375.66	121375.66	121292.66	121292.66	121292.66	121292.66	121292.66	N/A	GASTO DEVENGADO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	APORTACIONES FEDERALES - 2	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FORTAMUN	I005	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN 3er TRIMESTRE 2017:	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARI 1		30504383.4	33642094	25231572	25231572	25231572	25231572	25231572	N/A	


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
 COORDINADOR DEL RAMO 33

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO					OBSERVACIONES			
											Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado		Ejercido	Pagado	Pagado SHCP
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:	\$263	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	11000000	10000000	10000000	7331618	5324513.21	5324513.21	4418513.21	N/A	
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4000	4000	4000	0	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4000	4000	4000	0	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	1858306.08	1858306.08	1858306.08	1858306.08	1858306.08	1858306.08	1858306.08	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	282 - MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	120000	120000	120000	0	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	283 - PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	1310052.8	1310052.8	1310052.8	1310052.8	1310052.8	1310052.8	1310052.8	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAFACITACIÓN	1890141.12	1890141.12	1890141.12	1080000	1020000	1020000	120000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135100	135100	135100	135100	135100	135100	135100	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	1452800	1452800	1452800	1412700	812760	812760	812760	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AÉREOS	39028.55	39028.55	39028.55	39028.55	39028.55	39028.55	39028.55	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	2251.7	2251.7	2251.7	1718.01	1718.01	1718.01	1718.01	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAÍS	16843.74	16843.74	16843.74	16796.7	16796.7	16796.7	16796.7	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	379 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1876.01	1876.01	1876.01	1876.01	1876.01	1876.01	1876.01	N/A	GASTO DEVENGADO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES		
											Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	Pagado SHCP
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			1 - GASTO CORRIENTE	442 - BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	126000	126000	126000	48000	48000	48000	42000	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			2 - GASTO DE INVERSIÓN	541 - VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1541100	1541100	1541100	869760	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			2 - GASTO DE INVERSIÓN	551 - EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1930000	930000	930000	0	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			2 - GASTO DE INVERSIÓN	565 - EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	147000	147000	147000	143788.96	0	0	0	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			2 - GASTO DE INVERSIÓN	569 - OTROS EQUIPOS	71500	71500	71500	71500	71500	71500	71500	N/A	GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	GOBERNACIÓN	4	SUBSIDIOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	U007	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017:			2 - GASTO DE INVERSIÓN	622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	350000	350000	350000	342990.89	9375.06	9375.06	9375.06	N/A	GASTO DEVENGADO


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO CANEGRA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
 COORDINADOR DEL RAMO 33

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
					Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB1710100836605	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Col Niños Heroes - 755	755	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,039,452	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	100.00	Otros	472	100.00	100.00	Financiera: / Física: proyecto concluido / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942738	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Nicolás Bravo - 781	781	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$156,022	\$154,483	\$154,483	\$154,483	\$154,483	\$154,483	\$154,483	100.00	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942739	Construcción De Piso Firme Nicolás Bravo - 100107	100107	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$79,852	\$79,852	\$79,852	\$79,852	\$79,852	\$79,852	\$79,852	100.00	Metros Cuadrados	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942740	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Paraíso El Tinto - 761	761	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$668,574	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	\$1,999,280	100.00	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942741	Construcción De Piso Firme El Tinto - 100085	100085	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,536	\$63,536	\$63,536	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: proyecto en proceso de construcción / Registro:
TAB1710300942742	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Pipila - 147998	147998	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$32,270	\$32,270	\$32,270	\$32,270	\$32,270	\$32,270	\$32,270	100.00	Otros	512	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942743	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha - 103725	103725	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,015,602	\$1,015,018	\$1,015,018	\$1,015,018	\$1,015,018	\$1,015,018	\$1,015,018	100.00	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942744	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ramonal - 148000	148000	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución	2017	\$20,976	\$20,976	\$20,976	\$20,976	\$20,976	\$20,976	\$20,976	100.00	Otros	470	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942745	Rehabilitación De Camino De Acceso Ej Ramonal - 106847	106847	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$389,165	\$386,052	\$386,052	\$386,052	\$386,052	\$386,052	\$386,052	100.00	Metros lineales	470	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942746	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Rancharía La Revancha - 778	778	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,872	\$125,872	\$125,872	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Otros	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: proyecto en proceso de construcción / Registro:
TAB1710300942747	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Rancharía Cibal La Gloria - 779	779	Cibal de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$95,722	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	\$94,799	100.00	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942748	Construcción De Piso Firme Cibal La Gloria - 100088	100088	Cibal de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$26,257	\$26,257	\$26,257	\$26,257	\$26,257	\$26,257	\$26,257	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942749	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Rancharía Asunción - 775	775	Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$125,872	\$124,641	\$124,641	\$124,641	\$124,641	\$124,641	\$124,641	100.00	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942754	Rehabilitación General De Planta Potabilizadora De Agua Potable Balancán - 148013	148013	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$41,022	\$41,022	\$41,022	\$41,022	\$41,022	\$41,022	\$41,022	100.00	Otros	13,030	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB1710300942755	Construcción De Comedor Escolar En Esc Preescolar General Fanny Bolívar Sansores - 103721	103721	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$377,875	\$368,454	\$368,454	\$368,454	\$368,454	\$368,454	\$368,454	100.00	Otros	70	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942756	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar General Francisco González Bocanegra - 793	793	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$273,096	\$273,096	\$273,096	\$273,096	\$273,096	\$273,096	\$273,096	100.00	Otros	89	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB1710300942757	Construcción De Comedor Escolar En Esc Primaria General Lugarda Ramírez - 100121	100121	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	\$383,418	100.00	Otros	385	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170300942758	Construcción De Barda Frontal de Esc Telebachillerato No Uno - 103724	103724	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución	2017	\$160,893	\$160,893	\$160,893	\$160,893	\$160,893	\$160,893	\$160,893	100.00	Metros lineales	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942759	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Poblado El Águila - 785	785	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$276,622	\$273,853	\$273,853	\$273,853	\$273,853	\$273,853	\$273,853	100.00	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942760	Construcción De Piso Firme El Águila - 100114	100114	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$53,641	\$53,478	\$53,478	\$53,478	\$53,478	\$53,478	\$53,478	100.00	Metros Cuadrados	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942761	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Rancharia El Bari - 790	790	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,172	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	100.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942762	Construcción De Piso Firme Ej Nuevo Bari - 100105	100105	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,266	\$47,394	\$47,394	\$47,394	\$47,394	\$47,394	\$47,394	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942763	Construcción De Piso Firme Ra El Bari - 100100	100100	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,266	\$35,266	\$35,266	\$35,266	\$35,266	\$35,266	\$35,266	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942764	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Ejido Carlos A Madrazo - 788	788	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,322	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	100.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942765	Construcción De Piso Firme Carlos A Madrazo - 100098	100098	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$29,569	\$29,569	\$29,569	\$29,569	\$29,569	\$29,569	\$29,569	100.00	Metros Cuadrados	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942766	Rehabilitación De Camino De Acceso Ej Cenotes - 110054	110054	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$471,542	\$471,542	\$471,542	\$471,542	\$471,542	\$471,542	\$471,542	100.00	Metros lineales	1,047	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942768	Ampliación Del Sistema De Agua Potable De La Villa El Triunfo Terminación - 192331	192331	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$12,695,005	\$12,695,005	\$12,695,005	\$12,695,005	\$1,240,997	\$1,240,997	\$1,240,997	9.78	Metros lineales	5,627	100.00	10.00	Financiera: / Física: PROYECTO EN PROCESO DE EJECUCION / Registro:
TAB17170300942769	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Dos - 148006	148006	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	100.00	Otros	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942770	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Numero Uno - 148005	148005	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	\$35,205	100.00	Otros	5,627	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942771	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Diversas Calles De La Villa El Triunfo - 148015	148015	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,181,831	\$2,181,830	\$2,181,830	\$2,181,830	\$2,181,830	\$2,181,830	\$2,181,830	100.00	Metros lineales	180	0.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942772	Construcción De Piso Firme Ra Mical - 100078	100078	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$42,983	\$42,983	\$42,983	\$42,983	\$42,983	\$42,983	\$42,983	100.00	Metros Cuadrados	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942773	Construcción De Red De Agua Potable San Joaquin Primera - 147987	147987	San Joaquin 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$632,670	\$632,670	\$632,670	\$632,670	\$632,670	\$632,670	\$632,670	100.00	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300942774	Construcción De Piso Firme El Bilin - 100117	100117	El Bilin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$74,094	\$74,094	\$74,094	\$74,094	\$74,094	\$74,094	\$74,094	100.00	Metros Cuadrados	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943245	Ampliación De Red De Agua Potable - 147970	147970	Jolochoero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$615,826	\$615,826	\$615,826	\$615,826	\$615,826	\$615,826	\$615,826	100.00	Metros lineales	176	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943246	Construcción De Letrina Con Fosa Septica Poblado Mactun - 782	782	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$186,172	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	\$184,326	100.00	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943247	Construcción De Drenaje Sanitario En El Pob Multé De El Municipio De Balancán Tabasco - 192122	192122	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$21,527,209	\$21,527,209	\$21,527,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	Metros lineales	1,562	100.00	0.00	Financiera: / Física: proyecto en proceso de construcción / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB17170300943248	Rehabilitación De General De Pozo Profundo De Agua Potable Provincia - 148010	148010	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	\$34,203	100.00	Otros	343	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170300943253	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Caudillos Del Sur - 780	780	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,322	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	\$214,168	100.00	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170300943254	Construcción De Piso Firme Caudillos Del Sur - 100110	100110	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,126	\$21,126	\$21,126	\$21,126	\$21,126	\$21,126	\$21,126	100.00	Metros Cuadrados	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro:
TAB17170401025952	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar Comunitario Ejido Nicolás Bravo - 339705	339705	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025953	Construcción De Fosa Séptica Ejido Nicolás Bravo - 243727	243727	Nicolás Bravo (San Nicolás)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025954	Construcción De Fosa Séptica Paraíso El Tinto - 243157	243157	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025955	Construcción De Letrina Ejido Paraíso El Tinto - 241563	241563	Paraíso (El Tinto)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025956	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Pipila - 255073	255073	El Pipila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025957	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telescundaira Manuel Sánchez Mármol - 284092	284092	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025958	Construcción De Piso Firme Ejido Missicab La Pita - 252101	252101	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025959	Construcción De Fosa Séptica Ejido Missicab La Pita - 247839	247839	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025960	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Missicab La Pita - 241096	241096	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025961	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Ejido La Pita - 210215	210215	Missicab (La Pita)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025962	Construcción De Piso Firme Ranchería Adolfo López Mateos - 249898	249898	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025963	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Adolfo López Mateos - 232770	232770	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025964	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Adolfo López Mateos - 227934	227934	Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025965	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Ramonal - 256656	256656	El Ramonal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025966	Construcción De Fosa Séptica Ranchería La Revancha - 243354	243354	La Revancha	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025967	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ranchería San Elpidio - 254820	254820	San Elpidio (Banco de Grava)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025968	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Frente Único - 331200	331200	Frente Único	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025969	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido José Narciso Rovirosa - 254747	254747	José Narciso Rovirosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025970	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Francisco Villa - 256474	256474	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025971	Construcción De Piso Firme Ejido Francisco Villa - 249033	249033	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025972	Construcción De Fosas Sépticas Ejido Francisco Villa - 231709	231709	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025973	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Francisco Villa - 226454	226454	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025974	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Francisco Villa - 223567	223567	Francisco Villa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025975	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Cibal De La Gloria - 243241	243241	Cibal de la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025976	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Asunción - 242897	242897	Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025977	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ultimo Esfuerzo - 338603	338603	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025978	Construcción De Piso Firme Ejido Último Esfuerzo - 250325	250325	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025979	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Ultimo Esfuerzo - 241346	241346	Último Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025981	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Emiliano Zapata Salazar - 255733	255733	Emiliano Zapata Salazar	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025982	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Cuauhtémoc - 331738	331738	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025983	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido El Destino - 332568	332568	El Destino	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025984	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido Ingeniero Emilio López Zamora - 332901	332901	Ingeniero Emilio López Zamora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025985	Ampliación Y Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario Ejido Ingeniero Emilio López Zamora - 294460	294460	Ingeniero Emilio López Zamora	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025986	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ejido El Mical - 332050	332050	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025987	Construcción De Fosa Séptica Colonia Plan De Guadalupe Sección Km Veintiuno - 247993	247993	Plan de Guadalupe Sección Kilómetro 21	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025988	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Agricultores Del Norte Segunda Sección - 256349	256349	Agricultores del Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025989	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Agricultores Del Norte Segunda Sección - 226967	226967	Agricultores del Norte 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025990	Rehabilitación De Alumbrado Publico Pan Duro - 333175	333175	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025991	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ejido Pan Duro - 328527	328527	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025992	Ampliación De La Red De Agua Potable En El Ejido Pan Duro - 277137	277137	Pan Duro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025994	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Balancán - 340833	340833	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025995	Construcción De Terraplen En Colonia La Colmena - 340698	340698	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401025996	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión En La Colonia La Colmena - 327743	327743	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones		
				Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025997	Convenio De Coordinación Para El Programa De Rehabilitación De Infraestructura Agropecuaria Y Agrícolas Caminos Cosecheros O Saca Cosecha - 327355	327355	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025998	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Gral Ignacio Zaragoza Ciudad De Balancán - 325600	325600	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401025999	Ampliación De Línea De Presión Con Tubería De Pvc Y Caja Rompedora De Presión En El Periférico De La Ciudad De Balancán - 325322	325322	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026000	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ciudad De Balancán - 329121	329121	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026001	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 311074	311074	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026002	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 311038	311038	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026003	Adquisición De Equipo Informático Y Tecnológico Para La Atención De La Ciudadanía En General En La Dirección De Obras Públicas Y Ramo Treinta Y Tres - 310891	310891	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026004	Adquisición De Mobiliario De Oficina Para La Dirección De Obras Públicas Y Ramo Treinta Y Tres - 310816	310816	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026005	Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia Niños Héroes Ciudad De Balancán - 293104	293104	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026006	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia La Colmena Ciudad De Balancán - 271974	271974	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026007	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Colonia La Colmena Ciudad De Balancán - 276464	276464	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026008	Rehabilitación De Alumbrado Público Balancán - 258500	258500	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026009	Construcción De Comedor Escolar En Primaria General Escuela Primaria De Nueva Creación Ciudad De Balancán - 289577	289577	Balancán	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución												Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026010	Rehabilitación De Alumbado Publico Ejido Agricultores Del Norte Primera Sección - 256067	256067	Agricultores del Norte Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026011	Construcción De Fosa Séptica Poblado El Águila - 244853	244853	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026012	Rehabilitación De Luminarias De Alumbado Publico Poblado El Águila - 206015	206015	El Águila	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026013	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Panteon Ejido Apatzingán - 268812	268812	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026014	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Prolongación Periférico Ejido Apatzingán - 267448	267448	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026015	Rehabilitación De Luminarias De Alumbado Publico Ejido Apatzingán - 209556	209556	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026016	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Constitución Ejido Apatzingán - 327142	327142	Apatzingán	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026017	Construcción De Comedor Escolar En Primaria General José María Morelos Y Pavón - 287721	287721	Arroyo el Triunfo Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026018	Rehabilitación De Alumbado Publico Ranchería Bajo Netzahualcóyotl - 256597	256597	Bajo Netzahualcóyotl	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026019	Rehabilitación De Alumbado Publico Nuevo Bari - 331990	331990	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026020	Rehabilitación De Alumbado Publico Ra El Bari - 331222	331222	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026021	Construcción De Letrina Ranchería El Bari - 242009	242009	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026022	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido El Nuevo Bari - 242593	242593	El Bari	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026023	Rehabilitación De Alumbado Publico San Pedro - 338476	338476	Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026024	Rehabilitación De Luminarias De Alumbado Publico Poblado San Pedro - 209555	209555	Capitán Felipe Castellanos Díaz (San Pedro)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026025	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Benito Juárez García - 283746	283746	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026026	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Capulin - 257911	257911	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026027	Construcción De Fosa Séptica Ejido Lic Carlos A Madrazo Becerra - 243664	243664	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026028	Construcción De Letrina Ejido Lic Carlos A Madrazo Becerra - 241961	241961	Carlos A. Madrazo Becerra	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026029	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Cenote Ramonal Ejido Los Cenotes - 268681	268681	Los Cenotes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026030	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energia Electrica Villa Quetzalcóatl Cuatro Poblados - 339103	339103	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026031	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Cuatro Poblados - 206667	206667	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026032	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar General Quetzalcóatl Cuatro Poblados - 327265	327265	Quetzalcóatl (Cuatro Poblados)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026033	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energia Electrica Colonia La Cuchilla - 340856	340856	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026034	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Revolución Mexicana - 283390	283390	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026035	Rehabilitación De Alumbrado Publico Colonia La Cuchilla - 255152	255152	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026036	Construcción De Piso Firme Colonia La Cuchilla - 250415	250415	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026037	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Colonia La Cuchilla - 236961	236961	La Cuchilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026038	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Miguel Hidalgo Segunda Sección - 255017	255017	Miguel Hidalgo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026039	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ejido Miguel Hidalgo Sacaolas - 266418	266418	Miguel Hidalgo Sacaolas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026040	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Miguel Hidalgo Sacaolas - 225357	225357	Miguel Hidalgo Sacaolas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026041	Rehabilitación De Alumbrado Publico El Cibalito - 338913	338913	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026042	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Miguel Hidalgo Y Costilla - 271721	271721	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026043	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ranchería El Cibalito - 271783	271783	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026044	Construcción De Piso Firme Ranchería El Cibalito - 249957	249957	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026045	Construcción De Fosa Séptica Ranchería El Cibalito - 246567	246567	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026046	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería El Cibalito - 241152	241152	El Cibalito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026047	Rehabilitación De Camino Sacacosecha Lazaro Cardenas - 339402	339402	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026048	Construcción De Letrinas Con Fosa Septica Villa El Triunfo - 339122	339122	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026049	Construcción De Piso Firme Villa El Triunfo - 340544	340544	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026050	Rehabilitación De Tramos Aislados De Drenaje Sanitario En Diferentes Calles De La Villa El Triunfo - 341759	341759	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026051	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Villa El Triunfo - 338717	338717	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026052	Ampliación De Monto Del Proyecto Del Sistema De Agua Potable De La Villa El Triunfo Construcción De Dos Tanques Elevados De Cien Metros - 341340	341340	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026053	Dotación De Laminas Para La Rehabilitación De Techos Villa El Triunfo - 330979	330979	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026054	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Villa El Triunfo - 203882	203882	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026055	Construcción De Comedor Escolar En Preescolar General Margarita Maza De Juárez Villa El Triunfo - 289337	289337	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026056	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Secundaria Técnica Secundaria Técnica Dieciséis Villa El Triunfo - 289784	289784	El Triunfo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026057	Construcción De Aula Escolar En Bachillerato General Centro De Educación Media Superior A Distancia Ejido Vicente Guerrero - 287890	287890	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026058	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Vicente Guerrero - 255694	255694	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026059	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Jahuactal - 332393	332393	Jahuactal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026060	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Constitución - 331763	331763	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026061	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Revolución Campesina Ejido Constitución - 326870	326870	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026062	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Constitución - 255164	255164	Constitución	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026063	Construcción De Fosa Séptica Ranchería El Mical - 244928	244928	El Mical	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026064	Rehabilitación De Alumbrado Publico El Pocito - 338729	338729	El Pozo (El Pocito)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026065	Equipamiento Eléctrico Para Operación De Bomba Para El Sistema De Agua Potable Ejido Francisco I Madero Primera Sección - 265983	265983	Francisco I. Madero 1ra. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026066	Rehabilitación De Alumbrado Publico Otatal - 338825	338825	Otatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026067	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Otatal - 246829	246829	Otatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución										0.00				Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026068	Construcción De Fosa Séptica Ranchería Otatal - 241430	241430	Otatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026069	Construcción De Piso Firme Ranchería Zacatecas - 249737	249737	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026070	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Zacatecas - 232639	232639	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026071	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Zacatecas - 227357	227357	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026072	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión Segunda Etapa Ranchería Zacatecas - 327366	327366	Zacatecas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026073	Rehabilitación De Alumbrado Publico San Joaquín Primera - 330897	330897	San Joaquín Ira. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026074	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Margarita Maza De Juárez - 327043	327043	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026075	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Santa Cruz - 255637	255637	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026076	Construcción De Piso Firme Ranchería Las Tarimas - 253279	253279	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026077	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Las Tarimas - 233593	233593	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026078	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Las Tarimas - 229886	229886	Las Tarimas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026079	Rehabilitación De Alumbrado Publico Poblado El Arenal - 326207	326207	General Luis Felipe Domínguez Suárez	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026080	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Pichi - 256401	256401	El Pichi	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026081	Equipamiento De Red De Energía Eléctrica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 338495	338495	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026082	Mejoramiento De Equipamiento De Red Eléctrica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 266282	266282	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 220

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026083	Construcción De Piso Firme Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 249836	249836	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026084	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Presidente Adolfo López Mateos - 229441	229441	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026085	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Adolfo López Mateos - 223927	223927	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026086	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica En Media Y Baja Tensión Primera Etapa Lopez Mateos - 193083	193083	Presidente Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026087	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Arroyo El Triunfo Segunda Sección - 256533	256533	Arroyo el Triunfo 2da. Sección	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026088	Dotación De Láminas Para La Rehabilitación De Techos Ranchería El Bilin - 331449	331449	El Bilin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026089	Construcción De Piso Firme Ranchería Buenavista - 252622	252622	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026090	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Buenavista - 232989	232989	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026091	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Buenavista - 228397	228397	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026092	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido El Chamizal - 256687	256687	El Chamizal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026093	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Rogelio Romero Olive - 269954	269954	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026094	Construcción De Piso Firme Ejido El Limón - 250521	250521	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026095	Construcción De Fosa Séptica Ejido El Limón - 246858	246858	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026096	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido El Limón - 236643	236643	El Limón	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026097	Rehabilitación De Alumbrado Publico Lombardo - 333023	333023	Vicente Lombardo Toledano	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220


Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026098	Construcción De Piso Firme Ranchería Santa Cruz - 252485	252485	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026099	Construcción De Fosas Sépticas Ranchería Santa Cruz - 232861	232861	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026100	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Santa Cruz - 228114	228114	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026101	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ranchería Santa Cruz - 224352	224352	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026102	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Miguel Hidalgo Y Costilla - 254497	254497	Miguel Hidalgo y Costilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026159	Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable Ranchería Vista Hermosa - 328761	328761	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026160	Construcción De Piso Firme Ranchería Isla Sebatopol - 250883	250883	Isla Sebatopol	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026895	Construcción De Piso Firme Ejido Las Tarimas Emiliano Zapata - 253045	253045	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026896	Construcción De Fosas Sépticas Ejido Tarimas Emiliano Zapata - 233238	233238	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026897	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Las Tarimas Emiliano Zapata - 225074	225074	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026898	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Tarimas Emiliano Zapata - 228670	228670	Tarimas (Emiliano Zapata)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026899	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Ernesto Valenzuela Zetina - 283501	283501	La Huleria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026900	Rehabilitación De Alumbrado Publico Colonia La Huleria - 257989	257989	La Huleria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026901	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico La Huleria - 208148	208148	La Huleria	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026902	Mejoramiento De Equipamiento De Red De Energia Eléctrica Ejido Jolochero - 339435	339435	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00					Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones
						Programa Fondo Convenio	Ramo	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución										0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026903	Rehabilitación En Tramos Aislados De Camino Saca Cosecha Jolochero Lombardo Ejido Jolochero - 266564	266564	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026904	Rehabilitación De Camino Saca Cosecha Ejido Jolochero - 267368	267368	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026905	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Jolochero - 255852	255852	Jolochero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026906	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Gabriela Mistral Ejido Ojo De Agua - 285193	285193	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026907	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ejido Ojo De Agua - 258318	258318	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026908	Construcción De Barda Frontal De Escuela Primaria General Guadalupe Victoria Poblado Mactún - 325782	325782	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026909	Construcción De Fosa Séptica Poblado Mactún - 244983	244983	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026910	Construcción De Letrina Poblado Mactún - 242323	242323	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026911	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Poblado Mactún - 206298	206298	Mactún	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026912	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Veintisiete De Febrero Ranchería Missicab - 288385	288385	Missicab	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026913	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ranchería Missicab - 228220	228220	Missicab	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026914	Ampliación De Monto De Construcción De Drenaje Sanitario En El Poblado Multé De El Municipio De Balancón Tabasco - 341064	341064	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026915	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Preescolar General Estefanía Castañeda Poblado Multé - 264153	264153	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
TAB17170401026916	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Primaria General Ignacio Manuel Altamirano Poblado Multé - 264027	264027	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución									0.00			Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	

Total: 220

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio		Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
										Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulad
TAB16160200652228	Is037 Equipamiento De Pozo Profundo - 10620	10620	Plan de Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026917	Rehabilitación De Alumbrado Publico Multé - 208697	208697	Multé	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026918	Construcción De Comedor Escolar En Escuela Telesecundaria Jose Maria Pino Suarez Ejido El Naranjito - 263378	263378	El Naranjito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Educación	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026919	Rehabilitación De Luminarias De Alumbrado Publico Santa Ana - 208361	208361	Netzahualcóyotl (Santa Ana)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026920	Rehabilitación De Alumbrado Publico Ej Reforma - 332786	332786	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Urbanización	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026921	Construcción De Letrina Con Fosa Séptica Ejido Reforma Provincia - 241254	241254	Reforma (Provincia)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026922	Construcción De Fosa Séptica Ejido Caudillos Del Sur - 244742	244742	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
TAB17170401026923	Rehabilitación De Techos A Base De Lamina Ejido Caudillos Del Sur - 225300	225300	Caudillos del Sur	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Vivienda	En Ejecución														Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL


C. JUAN JOSÉ RUIZ ZETINA
 COORDINADOR DEL RAMO 33

ENTIDAD: Tabasco
PERIODO: Tercer Trimestre 2017

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	PARTIDA		AVANCE FINANCIERO						OBSERVACIONES	
										Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA FRONTERAS	U085	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017	\$0		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	7890103	7890103	7890103	7890103	0	0	0	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA FRONTERAS	U085	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	7890103	7890103	7890103	7890103	0	0	0	N/A GASTO DEVENGADO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017	\$38		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	1660940.03	1660940.03	1660940.03	1660940.03	1328839.25	1328839.25	1328839.25	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017		1 - GASTO CORRIENTE	799 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	332100.78	332100.78	332100.78	332100.78	0	0	0	N/A GASTO DEVENGADO
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	U093	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	1328839.25	1328839.25	1328839.25	1328839.25	1328839.25	1328839.25	1328839.25	N/A GASTO DEVENGADO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017	\$327		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	9189562.57	9189562.57	9189562.57	8967940.83	3386266.42	3386266.42	3348743.52	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	U128	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	9189562.57	9189562.57	9189562.57	8967940.83	3386266.42	3386266.42	3348743.52	N/A GASTO DEVENGADO
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017	\$320		TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	8975175	8975175	8975175	8921149.71	4354914.12	4354914.12	2748092.93	N/A
2.- PARTIDA	2017	SUBSIDIOS - 1	PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	23	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	U132	SIN IDENTIFICAR	MUNICIPIO DE BALANCAN, TERCER TRIMESTRE 2017		2 - GASTO DE INVERSIÓN	624 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	8975175	8975175	8975175	8921149.71	4354914.12	4354914.12	2748092.93	N/A GASTO DEVENGADO


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN JOSE RAMIREZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33

Programa Presupuestario															Indicadores		
Responsable del Registro del Avance	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Realizado en el Periodo	Justificación
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Fin	Anual	Pesos	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de otros proyectos financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	

Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	N/A	
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	0	No se planearon proyectos de incidencia directa
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	33	proyecto que se encuentra en proceso de construcción

Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	.1	proyectos en proceso de ejecucion
-----------	---	---	------	--	-----------------------	---	-------------------------	--	--	--	-----------	------------	------------	---------	----------	----	-----------------------------------



C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




PRESIDENCIA
MUNICIPAL



C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33

Programa Presupuestario										Indicadores						Meta y Avance al periodo			
Responsable del Registro del Avance	Ramo	Unidad	Programa Presup.	Nombre del Programa Presupuestario	Fin	Función	Subfunción	Actividad Institucional	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Meta programa	Realizado en el Periodo	Avance (%)	Justificación
Administración Pública Federal	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Mejora de la calidad crediticia estatal acumulada	La MCCEA es un contador simple de la mejora o deterioro en la calidad crediticia agregada de las entidades federativas. Dónde: MCCEA= Sumatoria (i=1 a 32) [(CC)_i,t] [(CC)_i=1 si [MMC]_i,t > [MCC]_i,t) [(CC)_i=0 si [MMC]_i,t = [MCC]_i,t) [(CC)_i=1 si [MMC]_i,t < [MCC]_i,t) Es el indicador de evolución de calidad crediticia de la entidad i en el año de medición t. Este indicador puede tomar los valores 1, 0 y 1, dependiendo de [MCC]_i,t. Es la menor calificación crediticia quirografaria otorgada por alguna de las calificadoras reconocidas en el país, de la entidad i en el año de medición t. En caso de que una entidad que hubiera tenido calificación dejara de estar calificada, se considerará como una disminución	Fin	Anual	Otra	Estratégico	Eficacia	2		N/A	N/A
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Fin	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	100	100	100	META ALCANZADA AUSTERIDAD ADMINISTRATIVA
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	15	73	486.67	Se tiene una dependencia financiera del 73% general
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficacia	15	49	326.67	se tiene una dependencia financiera del 43%
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Estratégico	Eficacia		74	N/A	meta alcanzada aplicando austeridad permanente al gasto
Municipio	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A	1005	FORTAMUN	2 - Desarrollo Social	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	7 - Desarrollo Regional	6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Índice en el Ejercicio de	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	25	25	100	meta alcanzada aplicando austeridad permanente al gasto


C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO


C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINADOR DEL RAMO 33