

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

ANEXO 1.1

CONCENTRADO DE INGRESOS, CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO/MINISTRADO						
				TRIM ANTERIOR	7o mes	8o mes	9o mes	TOTAL DEL PERIODO	ACUMULADO	%
<u>INGRESOS PROPIOS</u>										
IMPUESTOS	3,703,620.40	3,703,620.40	4,024,065.07	3,128,795.62	173,738.07	194,323.54	527,207.84	895,269.45	4,024,065.07	130.91%
DERECHOS PRODUCTOS	3,357,308.64	3,357,308.64	3,397,021.58	2,559,232.10	273,831.96	329,004.02	234,953.50	837,789.48	3,397,021.58	1.11%
	131,544.33	131,544.33	7,353.50	6,900.12	196.08	134.83	122.47	453.38	7,353.50	0.00%
APROVECHAMIENTOS	2,605,226.02	2,605,226.02	1,551,625.91	1,338,517.11	75,413.64	85,620.72	52,074.44	213,108.80	1,551,625.91	0.50%
					0.00	0.00	0.00	0.00		
SUBTOTAL	9,797,699.39	9,797,699.39	8,980,066.06	7,033,444.95	523,179.75	609,083.11	814,358.25	1,946,621.11	8,980,066.06	2.92%
<u>PARTICIPACIONES FEDERALES</u>										
INICIAL	171,868,035.00	172,074,621.00	133,946,827.00	90,611,355.00	14,414,230.00	14,962,108.00	13,959,134.00	43,335,472.00	133,946,827.00	43.57%
IEPS SOBRE COMBUSTIBLES	1,170,283.67	3,145,479.00	4,128,390.00	2,940,001.00	480,794.00	392,149.00	315,446.00	1,188,389.00	4,128,390.00	1.34%
FONDO ISR. PARTICIPABLE	1,036,611.33	5,297,952.00	4,650,694.00	2,348,800.00	834,150.00	726,227.00	741,517.00	2,301,894.00	4,650,694.00	1.51%
SUBTOTAL	174,074,930.00	180,518,052.00	142,725,911.00	95,900,156.00	15,729,174.00	16,080,484.00	15,016,097.00	46,825,755.00	142,725,911.00	46.43%
<u>APORTACIONES FEDERALES</u>										
FONDO III		0.00	0.00							
MINISTRACIONES	65,789,806.00	65,728,403.00	59,155,560.00	39,437,040.00	6,572,840.00	6,572,840.00	6,572,840.00	19,718,520.00	59,155,560.00	19.24%
INTERESES GANADOS		0.00	332,423.46	123,938.52	58,675.62	70,859.10	78,950.22	208,484.94	332,423.46	0.11%
FAIS 2014 (CONVENIO SEDESOL)				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL FIII	65,789,806.00	65,728,403.00	59,487,983.46	39,560,978.52	6,631,515.62	6,643,699.10	6,651,790.22	19,927,004.94	59,487,983.46	19.35%
FONDO IV										
MINISTRACIONES	30,789,498.00	30,737,187.00	23,052,888.00	15,368,592.00	2,561,432.00	2,561,432.00	2,561,432.00	7,684,296.00	23,052,888.00	7.50%
INTERESES GANADOS		0.00	472.61	283.16	73.23	67.91	48.31	189.45	472.61	0.00%
SUBTOTAL FIV	30,789,498.00	30,737,187.00	23,053,360.61	15,368,875.16	2,561,505.23	2,561,499.91	2,561,480.31	7,684,485.45	23,053,360.61	7.50%
SUBTOTAL	96,579,304.00	96,465,590.00	82,541,344.07	54,929,853.68	9,193,020.85	9,205,199.01	9,213,270.53	27,611,490.39	82,541,344.07	26.85%
<u>CONVENIOS</u>										
ESTATALES	7,249,510.45	4,491,259.74	2,487,534.11	3,599,860.90	704,335.31	1,095,090.87	688,107.93	2,487,534.11	6,087,395.01	1.98%
FEDERALES		86,540,480.10	13,382,621.07	53,685,873.80	3,781,995.30	3,680,598.84	5,920,026.93	13,382,621.07	67,068,494.87	21.82%
SUBTOTAL	7,249,510.45	91,031,739.84	15,870,155.18	57,285,734.70	4,486,330.61	4,775,689.71	6,608,134.86	15,870,155.18	73,155,889.88	23.80%
<u>INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO</u>										
SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUMA TOTAL DE INGRESOS	287,701,443.84	377,813,081.23	250,117,476.31	215,149,189.33	29,931,705.21	30,670,455.83	31,651,860.64	92,254,021.68	307,403,211.01	100%

**AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO.**

ANEXO 1.1.A

INFORMACIÓN RELATIVA AL IMPUESTO PREDIAL, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

CONCEPTO	MONTO	% REC/DEV	OBSERVACIONES
A) FACTURACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL (ESTIMADO)	4,954,814.00	100.00%	OFICIO No.SPF/SI/DGCYEF/060/2016
B) DEVENGADO	1,382,276.00	27.90	
C) RECAUDADO (EN EL PERIODO)	237,382.00	4.79%	
D) RECAUDACIÓN EFECTUADA AL (FIN DEL PERIODO REPORTADO)	1,382,276.00	27.90%	
DIFERENCIA	3,572,538.00	72.10%	
E) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEVENGADO)	15,542,171.00	100%	OFICIO No.SPF/SI/DGCYEF/060/2016
F) RECAUDACION EFECTUADA (DEL PERIODO)	954,780.00	6.14%	
G) RECUPERACIÓN EFECTUADA (FIN DEL PERIODO REPORTADO)	259,998.00	1.67%	
	15,282,173.00	93.86%	

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

NO.	NOMBRE DEL CONVENIO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO/MINISTRADO					
					TRIM ANTERIOR	7o mes	8o mes	9o mes	TOTAL DEL PERIODO	TOTAL
ESTATALES										
1	DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA	3,458,903.40	3,458,903.40	2,668,298.64	1,778,796.71	296,520.62	296,486.26	296,495.05	889,501.93	2,668,298.64
2	TRANSITO	1,104,006.53	1,175,640.00	885,556.37	589,348.19	98,732.69	98,735.61	98,739.88	296,208.18	885,556.37
3	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,686,600.50	2,686,600.50	2,533,540.00	1,231,716.00	309,082.00	699,869.00	292,873.00	1,301,824.00	2,533,540.00
4	SERNAPAM (DONATIVO)	0	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<u>SUB-TOTAL ESTATALES</u>	7,249,510.43	7,321,143.90	6,087,395.01	3,599,860.90	704,335.31	1,095,090.87	688,107.93	2,487,534.11	6,087,395.01
FEDERALES										
5	FORTASEG	0	12,375,488.48	6,001,245.26	5,500,488.48	204.00	346.89	500,205.89	500,756.78	6,001,245.26
6	PROGRAMA DE CULTURA	0	1,600,000.89	1,600,076.41	1,600,000.89	27.56	26.67	21.29	75.52	1,600,076.41
7	FONDO P/ENT Y MPIO. PROD DE HIDROC EN I	0	2,552,848.38	2,704,551.36	2,552,848.38	21.06	151,644.32	37.60	151,702.98	2,704,551.36
8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0	34,133,206.84	34,135,831.04	34,133,206.84	530.96	1,137.79	955.45	2,624.20	34,135,831.04
9	COPARTICIPACION FORTASEG	0	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375,000.00
10	CONVENIO FISE	0	9,010,657.37	6,783,507.91	2,703,197.21	357,087.12	1,817,668.04	1,905,555.54	4,080,310.70	6,783,507.91
11	PROAGUA	0	5,714,684.76	4,946,071.76	3,101,382.00	0.00	314,638.93	1,530,050.83	1,844,689.76	4,946,071.76
12	FORTALECE	0	5,439,500.00	5,439,759.90	2,719,750.00	2,719,789.29	45.33	175.28	2,720,009.90	5,439,759.90
13	SEDATU 2016 ESPACIOS PUBLICOS		3,094,917.12	2,149,917.12	0.00	555,000.00	300,000.00	1,294,917.12	2,149,917.12	2,149,917.12
14	SEDATU 2016 INFRAESTRUC P/ VIVIENDA		-	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
	<u>SUB-TOTAL FEDERALES</u>	0	73,921,303.84	51,256,463.97	53,685,873.80	3,077,659.99	2,585,507.97	5,381,919.00	11,600,086.96	65,285,960.76
T O T A L		7,249,510.43	81,242,447.74	57,343,858.98	57,285,734.70	3,781,995.30	3,680,598.84	6,070,026.93	14,087,621.07	71,373,355.77

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL-FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.											ANEXO 1.2	
MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO												
CONCENTRADO DE EGRESOS, AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.												
	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO				TOTAL DEL PERIODO	ACUMULADO	EJERCICADO	%	
				TRIM ANTERIOR	7o mes	8o mes	9o mes					
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES												
GASTO CORRIENTE												
CAPITULO 1000	131,063,733.00	156,490,471.14	151,490,471.14	66,844,960.00	11,800,000.00	51,767,174.40	10,879,800.34	17,650,493.12	86,710,901.40	66,190,001.40	36.98%	
2000	9,704,112.00	11,535,200.00	9,704,112.00	6,788,130.00	6,788,130.00	1,844,710.00	720,443.24	2,079,899.72	6,788,344.30	6,788,344.30	3.68%	
3000	30,790,200.00	40,360,150.00	39,800,000.00	24,810,000.00	6,800,000.00	3,000,000.00	1,020,000.00	12,800,000.00	30,810,000.00	30,810,000.00	15.20%	
4000	1,340,000.00	7,781,678.07	5,303,596.20	2,789,070.07	391,000.00	325,700.00	1,777,870.13	2,480,500.00	5,295,478.01	5,295,478.01	2.21%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	1,951,220.00	730,000.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,000.00	730,000.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	173,038,316.07	173,126,497.80	156,490,389.20	88,842,596.79	21,620,776.86	14,898,437.77	14,058,067.94	50,677,291.57	139,419,788.36	139,419,788.36	58.13%	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES GASTO DE CAPITAL												
CAPITULO 1000	0.00	152,184.01	152,184.01	152,184.01	0.00	0.00	0.00	0.00	152,184.01	152,184.01	0.00%	
2000	0.00	476,919.04	476,919.04	476,919.04	0.00	0.00	0.00	0.00	476,919.04	476,919.04	0.18%	
3000	0.00	30,270.00	30,270.00	30,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,270.00	30,270.00	0.02%	
4000	0.00	828,738.05	793,802.20	464,914.81	28,420.43	245,100.00	31,404.44	304,977.54	793,802.20	793,802.20	0.32%	
5000	0.00	847,600.00	847,600.00	847,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,600.00	847,600.00	0.27%	
SUBTOTAL	0.00	2,093,802.20	2,094,706.20	1,462,991.10	0.00	245,100.00	31,404.44	304,977.54	2,094,706.20	2,094,706.20	0.82%	
TOTAL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES FEDERALES	173,038,316.07	175,220,100.00	158,485,095.40	89,885,497.89	21,620,776.86	15,179,055.98	14,089,472.40	51,082,269.07	141,454,494.56	141,454,494.56	0.59%	
FONDO DE PARTICIPACIONES F 2016												
GASTO CORRIENTE												
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	0.00	1,283,780.00	1,140,605.00	997,442.00	47,721.00	47,721.00	47,721.00	143,163.00	1,140,605.00	1,140,605.00	0.00%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	0.00	1,283,780.00	1,140,605.00	997,442.00	47,721.00	47,721.00	47,721.00	143,163.00	1,140,605.00	1,140,605.00	0.00%	
TOTAL ISR PARTICIPABLE	1,036,611.33	4,667,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL ISR PARTICIPABLE	1,036,611.33	5,941,310.00	1,140,605.00	997,442.00	47,721.00	47,721.00	47,721.00	143,163.00	1,140,605.00	1,140,605.00	0.00%	
INGRESO DE GESTION GASTO CORRIENTE												
CAPITULO 1000	1,749,690.00	1,890,035.04	1,890,035.04	528,313.00	211,787.34	170,028.38	167,329.60	549,043.36	1,077,958.42	1,077,958.42	44.95%	
2000	1,260,000.00	1,480,000.00	1,480,000.00	422,480.00	24,000.00	16,000.00	16,000.00	50,700.00	983,240.00	983,240.00	0.41%	
3000	4,700,000.00	2,738,243.82	1,974,300.00	1,787,124.00	119,860.00	10,440.00	98,941.00	187,287.00	1,974,300.00	1,974,300.00	0.82%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	965,990.00	965,990.00	585,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965,990.00	965,990.00	40.28%	
6000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	1,000,000.00	5,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	9,797,699.39	7,000,029.33	5,813,676.22	4,203,915.86	355,678.73	190,894.40	251,103.92	797,677.14	5,091,593.00	5,091,593.00	46.18%	
GASTO DE CAPITAL												
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.00	47,670.00	0.02%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,670.00	47,670.00	0.02%	
TOTAL RECAUDACION PROPIA	9,797,699.39	7,000,029.33	5,813,676.22	4,203,915.86	355,678.73	190,894.40	251,103.92	797,677.14	5,091,593.00	5,091,593.00	46.20%	
RECURSOS REMANENTES REC. DE GESTION GASTO CORRIENTE												
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4000	0.00	173,877.94	173,877.94	173,877.94	0.00	0.00	0.00	0.00	173,877.94	173,877.94	0.00%	
5000	0.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00%	
6000	0.00	11,049.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	0.00	610,526.70	599,377.76	599,377.76	0.00	0.00	0.00	0.00	599,377.76	599,377.76	0.00%	
RECURSOS REMANENTES POA GASTO DE CAPITAL												
CAPITULO 1000	33,843.97	33,843.97	33,843.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,843.97	33,843.97	0.02%	
2000	347,238.71	347,238.71	347,238.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,238.71	347,238.71	0.14%	
3000	960,807.00	722,270.00	652,690.00	59,880.00	0.00	0.00	0.00	59,880.00	722,270.00	722,270.00	0.30%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	0.00	1,798.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	1,263,188.95	1,023,150.97	963,567.57	59,880.00	0.00	0.00	0.00	59,880.00	1,023,150.97	1,023,150.97	0.00%	
TOTAL RECAUDACION PROPIA REMANENTE Y PART	1,074,115.65	1,622,528.33	1,622,528.33	1,622,528.33	0.00	0.00	0.00	59,880.00	1,622,528.33	1,622,528.33	0.00%	
FONDO #												
ASIGNACION DEL EJERCICIO												
REMANENTE	65,789,806.00	69,034,953.48	42,386,386.12	17,348,177.15	1,681,707.10	3,759,355.47	16,427,888.14	15,869,959.71	33,814,227.86	33,814,227.86	14.92%	
RESERVA	0.00	2,027,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027,237.00	2,027,237.00	0.92%	
CAPITULO 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2000	0.00	162,460.97	127,319.01	63,720.00	0.00	37,000.00	36,300.00	45,300.00	127,319.01	127,319.01	0.05%	
3000	0.00	37,530.23	37,530.23	28,910.73	5,200.00	0.00	3,390.00	6,610.00	37,530.23	37,530.23	0.02%	
4000	0.00	3,627,837.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
7000	0.00	3,827,637.57	164,849.33	52,631.63	5,220.00	37,250.20	29,747.50	72,212.70	164,849.33	164,849.33	15.00%	
8000	0.00	16,847,081.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0					

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016.
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS POR CONVENIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016.

No.	NOMBRE DEL CONVENIO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	IMPORTE DEVENGADO							
				TRIM ANTERIOR	7o mes	8o mes	9o mes	TOTAL PERIODO	EJERCIDO/PAGADO	DEVENGADO ACUMULADO	
	<u>ESTATALES</u>										
1	DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA	3,458,903.40	3,458,903.40	1,761,368.30	201,650.04	218,661.64	244,931.24	665,242.92	2,426,611.22	2,426,611.22	
2	TRANSITO	1,175,640.00	1,175,640.00	431,629.64	57,416.85	51,821.02	52,677.93	161,915.80	593,545.44	593,545.44	
3	2.5% IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,686,600.50	2,686,600.50	1,243,391.00	0.00	699,869.00	292,873.00	992,742.00	2,236,133.00	2,236,133.00	
4	SERNAPAM (DONATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<u>SUB-TOTAL ESTATALES</u>	7,321,143.90	7,321,143.90	3,436,388.94	259,066.89	970,351.66	590,482.17	1,819,900.72	5,256,289.66	5,256,289.66	
	<u>FEDERALES</u>										
5	FORTASEG	12,375,488.48	4,678,496.98	4,678,496.98	1,190,666.20	183,628.48	91,814.24	1,466,108.92	6,144,605.90	6,144,605.90	
6	PROGRAMA DE CULTURA	1,600,000.89	1,600,000.89	939,997.71	0.00	0.00	0.00	0.00	939,997.71	939,997.71	
7	FONDO P/ENT Y MPIO. PROD DE HIDROC EN	2,552,848.38	3,017,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	34,133,206.84	34,133,206.84	0.00	361,851.69	6,645,674.83	5,952,987.36	12,960,513.88	12,960,513.88	12,960,513.88	
9	COPARTICIPACION FORTASEG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	CONVENIO FISE	9,010,657.37	9,010,657.37	0.00	0.00	1,263,635.67	3,055,804.44	4,319,440.11	4,319,440.11	4,319,440.11	
11	PROAGUA	5,714,684.76	5,714,684.76	0.00	0.00	814,612.00	0.00	814,612.00	814,612.00	814,612.00	
12	FORTALECE	5,439,500.00	5,439,500.00	0.00	0.00	35,153.80	0.00	35,153.80	35,153.80	35,153.80	
13	PROGRAMA DE INFRAESTRUC P/VIVIENDA	3,094,917.12	2,752,836.45	0.00	0.00	0.00	1,400,485.89	1,400,485.89	1,400,485.89	1,400,485.89	
	<u>SUB-TOTAL FEDERALES</u>	73,921,303.84	66,347,153.09	5,618,494.69	1,552,517.89	8,942,704.78	10,501,091.93	20,996,314.60	26,614,809.29	26,614,809.29	
	T O T A L	81,242,447.74	73,668,296.99	9,054,883.63	1,811,584.78	9,913,056.44	11,091,574.10	22,816,215.32	31,871,098.95	31,871,098.95	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (REMANENTE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 2000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 3000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 4000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO				
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
08- DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37,645.87	37,645.87		37,645.87		203,970.77	203,970.77		203,970.77					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10- DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION										720,116.00	660,533.00	59,583.00	720,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16- DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	16,000.00	16,000.00		16,000.00		43,257.96	43,257.96		43,257.96	2,159.97	2,159.97		2,159.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	53,645.87	53,645.87	0.00	53,645.87	0.00	247,228.73	247,228.73	0.00	247,228.73	0.00	722,275.97	662,692.97	59,583.00	722,275.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO III NORMAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPITAL 0.199					CAPITAL 299					CAPITAL 399					CAPITAL 499					CAPITAL 599					CAPITAL 699					CAPITAL 899				
	DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO				
	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS	COMPRAS DE BIENES	SUBVENCIÓN A ENTIDADES	SUBVENCIÓN A PERSONAS FÍSICAS	SUBVENCIÓN A PERSONAS MORALES	PREPAGADOS
DE COORDINACIÓN EN EL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,330.06	1,548,727.48	63,000.00	614,230.06	0.00	33,000.00	28,910.00	8,000.00	37,000.00	0.00	4,500,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	25,000,000.00	271,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	25,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,413,330.06	1,548,727.48	63,000.00	614,230.06	0.00	37,000.00	28,910.00	8,000.00	37,000.00	0.00	4,500,000.00	1,100,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	25,000,000.00	271,000.00	207,000.00	207,000.00	0.00	25,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO IV NUEVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 2000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 3000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 4000				PRESUPUESTO POR DEVENGAR				
	DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO					DEVENGADO								
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO
11. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD	28,427,275.60	13,337,616.69	6,499,706.79	19,837,323.48	8,589,952.12	1,763,015.43	1,467,858.73	271,621.60	1,739,480.33	23,535.10	165,358.67	67,556.90	97,801.77	165,358.67		45,422.97	45,422.97		45,422.97		316,561.90		316,561.90	316,561.90
TOTAL	28,427,275.60	13,337,616.69	6,499,706.79	19,837,323.48	8,589,952.12	1,763,015.43	1,467,858.73	271,621.60	1,739,480.33	23,535.10	165,358.67	67,556.90	97,801.77	165,358.67	0.00	45,422.97	45,422.97	0.00	45,422.97	0.00	316,561.90	0.00	316,561.90	316,561.90

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECURSOS TRANSFERIDOS NORMAL

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 2000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 3000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 4000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
03- DIRECCIÓN DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236,133.00	1,243,991.00	992,742.00	2,236,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,973,470.00	1,322,883.56	623,851.92	1,946,735.48	1,026,734.52	478,263.53	436,872.53	41,391.00	478,263.53	0.00	1,602.21	1,602.21	0.00	1,602.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12- DIRECCIÓN DE TRANSITO	926,179.00	371,120.81	138,252.78	509,373.65	416,805.35	77,739.79	56,472.77	21,267.00	77,739.79	0.00	6,432.00	6,036.00	2,396.00	6,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,899,649.00	1,694,004.43	762,104.70	2,456,109.13	1,443,539.87	556,003.32	493,345.30	62,658.02	556,003.32	0.00	2,244,167.21	1,249,629.21	995,138.00	2,244,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO III (REMANENTE)

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPITULO 1000 DEVENGADO					CAPITULO 2000 DEVENGADO					CAPITULO 3000 DEVENGADO					CAPITULO 4000 DEVENGADO					CAPITULO 6000 DEVENGADO				
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
34 - COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,477.65		52,477.65	52,477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,587.33	571,587.33		571,587.33	0.00	508,248.52	508,248.52		508,248.52	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,477.65	0.00	52,477.65	52,477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,587.33	571,587.33	0.00	571,587.33	0.00	508,248.52	508,248.52	0.00	508,248.52	0.00

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO ISR PARTICIPABLE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 3000					CAPÍTULO 4000				
	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
03.-DIRECCION DE FINANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	997,442.00	143,163.00	1,140,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	997,442.00	143,163.00	1,140,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO III (REFRENDO)**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 3000					CAPÍTULO 6000				
	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
34.- COORDINACION DEL RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,929.61	1,076,001.60	0.00	1,076,001.60	751,928.01
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827,929.61	1,076,001.60	0.00	1,076,001.60	751,928.01

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FORTASEG NUEVO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 2000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 3000 DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	CAPÍTULO 5000 DEVENGADO				PRESUPUES TO POR DEVENGAR
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETID O	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
11.- DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	1,875,000.00		1,466,108.92	1,466,108.92	408,891.08	853,998.98	853,998.98		853,998.98	0.00	3,364,500.00	3,364,500.00		3,364,500.00		459,998.00	459,998.00		459,998.00	0.00
TOTAL	1,875,000.00	0.00	1,466,108.92	1,466,108.92	408,891.08	853,998.98	853,998.98	0.00	853,998.98	0.00	3,364,500.00	3,364,500.00	0.00	3,364,500.00	0.00	459,998.00	459,998.00	0.00	459,998.00	0.00

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 3000					CAPÍTULO 4000				
	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
11.DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.48		162.48	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12- DIRECCIÓN DE TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,356.58	22,133.48	223.10	22,356.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519.06	22,133.48	385.58	22,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO DE CULTURA**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 5000				
	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETID O	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETID O	DEVENGADO			PRESUPUES TO POR DEVENGAR
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
09.-DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,097.84	0.00	245,097.84	245,097.84	0.00	694,899.87	694,899.87	0.00	694,899.87	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,097.84	0.00	245,097.84	245,097.84	0.00	694,899.87	694,899.87	0.00	694,899.87	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALACAN, TABASCO

COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO NUEVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000								CAPÍTULO 6000				
	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUES TO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR			
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO				
08.- DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236,250.37	0.00	35,153.80	35,153.80	5,201,096.57
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236,250.37	0.00	35,153.80	35,153.80	5,201,096.57

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NUEVO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 5000				CAPÍTULO 6000				
	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUES TO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR				
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
34, COORDINACION DEL RAMO 33	440,363.20		117,012.50	117,012.50	323,350.70	1,283,473.39		1,283,473.39	1,283,473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	440,363.20	0.00	117,012.50	117,012.50	323,350.70	1,283,473.39	0.00	1,283,473.39	1,283,473.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA NUEVO**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000					CAPÍTULO 5000				CAPÍTULO 6000				
	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUES TO POR DEVENGAR	DEVENGADO				PRESUPUESTO POR DEVENGAR				
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	COMPROMETIDO		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	
34_COORDINACION DEL RAMO 33					814,612.00			814,612.00	814,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,612.00	0.00	814,612.00	814,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Nuevo**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 5000				CAPÍTULO 6000				
	DEVENGADO					DEVENGADO				DEVENGADO				DEVENGADO				
	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	PRESUPUESTO POR DEVENGAR
08.DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00	508,485.56	0.00	0.00	0.00	508,485.56
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,485.56	0.00	0.00	0.00	508,485.56

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 5000				CAPÍTULO 6000				
	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETID O	DEVENGADO			DEVENGADO			PRESUPUES TO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULAD O	
08, DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES										0.00	0.00	0.00	0.00	5,236,250.37		35,153.80	35,153.80	5,201,096.57
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,236,250.37	0.00	35,153.80	35,153.80	5,201,096.57

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo**

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 2000				CAPÍTULO 5000				CAPÍTULO 6000				
	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR	COMPROMETID O	DEVENGADO			PRESUPUES TO POR DEVENGAR	COMPROMETIDO	DEVENGADO			PRESUPUESTO POR DEVENGAR			
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO				
34.COORDINACION DEL RAMO 33										0.00	0.00	0.00	0.00	8,781,448.77		4,319,440.11	4,319,440.11	4,462,008.66
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,781,448.77	0.00	4,319,440.11	4,319,440.11	4,462,008.66

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	120,053,721.00	0.00	0.00	16,975,378.97	31,484,982.96	105,544,117.01	59.80%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,704,112.00	0.00	0.00	5,858,499.65	3,780,182.12	11,782,429.53	6.68%
3000	SERVICIOS GENERALES	38,789,261.00	0.00	0.00	16,775,711.35	6,338,229.02	49,226,743.33	27.89%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,940,000.00	0.00	0.00	6,421,076.05	599,397.98	7,761,678.07	4.40%
6000	INVERSION PUBLICA	850,000.00				850,000.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		171,337,094.00	0.00	0.00	46,030,666.02	43,052,792.08	174,314,967.94	98.77%
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	157,216.30	5,052.29	152,164.01	0.09%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	442,049.15	16,136.57	425,912.58	0.24%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	47,873.28	8,594.28	39,279.00	0.02%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,285,354.33	1,456,566.28	828,788.05	0.47%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	2,932,493.06	1,486,349.42	1,446,143.64	0.82%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	1,701,224.67	3,444,970.28	0.00	3,665,867.19	8,737,343.33	74,718.81	0.04%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	647,458.56	0.00	647,458.56	0.37%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		1,701,224.67	3,444,970.28	0.00	4,313,325.75	8,737,343.33	722,177.37	0.41%
T O T A L		173,038,318.67	3,444,970.28	0.00	53,276,484.83	53,276,484.83	176,483,288.95	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

\$ 1,263,188.95

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 201
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE INGRESOS DE GESTION

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS		
					(+)	(-)	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,749,690.00	0.00	0.00	211,192.23	70,846.59	1,890,035.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00	0.00	0.00	674,697.15	824,176.74	1,400,520.41
3000	SERVICIOS GENERALES	4,700,000.00	0.00	0.00	2,018,279.53	3,980,035.71	2,738,243.82
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	1,366,574.01	226,700.00	1,139,874.01
6000	INVERSION PUBLICA	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		8,749,690.00	0.00	0.00	4,270,742.92	5,851,759.04	7,168,673.88
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	487,894.08	14,724.00	473,170.08
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	487,894.08	14,724.00	473,170.08
7000	INV. FINAN. Y OTRAS PROV.	1,048,009.39	610,926.72	0.00	4,467,420.05	6,109,574.01	16,782.15
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL		1,048,009.39	610,926.72	0.00	7,217,420.05	6,109,574.01	2,766,782.15
T O T A L		9,797,699.39	610,926.72	0.00	11,976,057.05	11,976,057.05	10,408,626.11

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

\$ 610,926.70

16

%
18.16%
13.46%
26.31%
10.95%
0.00%
68.87%
0.00%
0.00%
0.00%
4.55%
0.00%
4.55%
0.16%
26.42%
0.00%
26.58%
100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN GENERAL DEL FONDO III PARA EL EJERCICIO 2016

MONTO ASIGNADO E INTERESES

\$ 66,060,826.46

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VALIDADAS POR EL COPLADEMUN EN EL TRIMESTRE				PRESUPUESTO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES (INTERESES GANADOS)	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	163,320.00	850.23	162,469.77	0.25%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	37,530.23	0.00	37,530.23	0.06%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	3,627,837.57	0.00	3,627,837.57	5.49%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	3,828,687.80	850.23	3,827,837.57	5.79%
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	3,228,514.68	231,295.37	2,997,219.31	4.54%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	5,155,485.76	43,231.36	5,112,254.40	7.74%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	239,678.39	2,371.39	237,307.00	0.36%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	25,974,829.60	1,498,635.78	24,476,193.82	37.05%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	34,598,508.43	1,775,533.90	32,822,974.53	49.69%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	65,789,806.00	332,423.46	61,403.00	946,517.77	50,159,662.29	16,847,681.94	25.50%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	12,562,332.42	0.00	12,562,332.42	19.02%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		65,789,806.00	332,423.46	61,403.00	13,508,850.19	50,159,662.29	29,410,014.36	44.52%
T O T A L		65,789,806.00	332,423.46	61,403.00	51,936,046.42	51,936,046.42	66,060,826.46	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN GENERAL DEL FONDO IV PARA EL EJERCICIO 2016

MONTO ASIGNADO E INTERESES

\$

30,737,470.16

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VALIDADAS POR EL COPLADEMUN DEL TRIMESTRE				PRESUPUESTO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES (INTERESES GANADOS)	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	29,308,497.00	0.00	0.00	1,792,636.53	2,673,857.93	28,427,275.60	92.48%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,374,001.00	0.00	52,311.00	961,976.80	504,431.00	1,779,235.80	5.79%
3000	SERVICIOS GENERALES	107,000.00	0.00	0.00	150,812.99	89,122.26	168,690.73	0.55%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	45,422.97	0.00	45,422.97	0.15%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		30,789,498.00	0.00	52,311.00	2,950,849.29	3,267,411.19	30,420,625.10	98.97%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	316,561.90	0.00	316,561.90	1.03%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	316,561.90	0.00	316,561.90	1.03%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	283.16	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	283.16	0.00	0.00	0.00	283.16	0.00%
T O T A L		30,789,498.00	283.16	52,311.00	3,267,411.19	3,267,411.19	30,737,470.16	100%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**RESUMEN GENERAL DE REMANENTES DEL FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
(REMANENTE)**

MONTO DE REMANENTES Y REFRENDO

\$ 3,035,024.54

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	4,370.48	4,370.48	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	52,477.65	0.00	52,477.65	1.73%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	1,893,401.11	0.00	0.00	0.00	1,893,401.11	62.39%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	1,893,401.11	0.00	56,848.13	4,370.48	1,945,878.76	64.11%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	571,587.39	0.00	571,587.39	18.83%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	747,044.16	238,795.64	508,248.52	16.75%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	1,318,631.55	238,795.64	1,079,835.91	35.58%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	1,141,623.43	0.00	238,795.64	1,371,109.20	9,309.87	0.31%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00					0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00					0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	1,141,623.43	0.00	238,795.64	1,371,109.20	9,309.87	0.31%
T O T A L		0.00	3,035,024.54	0.00	1,614,275.32	1,614,275.32	3,035,024.54	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN RAMO GENERAL 33 DEL FONDO IV REMANENTE PARA EL EJERCICIO 2016

MONTO DE REMANENTES

\$

1,232.06

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<i>SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
<i>SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL</i>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	1,232.06	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	1,232.06	100.00%
<u>T O T A L</u>		0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	1,232.06	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS TRANSFERIDOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,941,040.00	0.00	0.00	262,351.55	303,742.55	3,899,649.00	53.26%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	554,869.93	0.00	0.00	70,096.98	0.00	624,966.91	8.54%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,753,600.50	71,633.47	0.00	0.00	28,705.98	2,796,527.99	38.20%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		7,249,510.43	71,633.47	0.00	332,448.53	332,448.53	7,321,143.90	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	264.01	0.00	0.00	0.00	264.01	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	264.01	0.00	0.00	0.00	264.01	0.00%
T O T A L		7,249,510.43	71,897.48	0.00	332,448.53	332,448.53	7,321,407.91	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE FORTASEG NUEVO

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	14.56%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,884,687.00	1.02	2,884,685.98	22.40%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	4,292,113.00	0.00	4,292,113.00	33.33%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	9,051,800.00	1.02	9,051,798.98	70.30%
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	3,823,200.00	2.00	3,823,198.00	30.90%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	3,823,200.00	2.00	3,823,198.00	30.90%
7000	INV. FINAN. Y OTRAS PROV.	0.00	12,876,245.26	0.00	3.02	12,875,000.00	1,248.28	0.01%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	12,876,245.26	0.00	3.02	12,875,000.00	1,248.28	0.01%
T O T A L		0.00	12,876,245.26	0.00	12,875,003.02	12,875,003.02	12,876,245.26	101%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,414,614.00	600,002.00	814,612.00	#¡DIV/0!
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#¡DIV/0!
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	1,414,614.00	600,002.00	814,612.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	814,617.66	0.00	600,002.00	1,414,614.00	5.66	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	814,617.66	0.00	600,002.00	1,414,614.00	5.66	0.00%
T O T A L		0.00	814,617.66	0.00	2,014,616.00	2,014,616.00	814,617.66	0%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS TRANSFERIDOS (REMANENTE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	22,928.40	409.34	22,519.06	100.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	22,928.40	409.34	22,519.06	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	22,519.06	0.00	0.00	22,519.06	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	22,519.06	0.00	0.00	22,519.06	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	22,519.06	0.00	22,928.40	22,928.40	22,519.06	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS FONDO ISR PARTICIPABLE

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,283,768.00	0.00	1,283,768.00	27.56%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	1,283,768.00	0.00	1,283,768.00	27.56%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	1,036,611.33	3,620,930.67	0.00	0.00	1,283,768.00	3,373,774.00	72.44%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		1,036,611.33	3,620,930.67	0.00	0.00	1,283,768.00	3,373,774.00	0.00%
T O T A L		1,036,611.33	3,620,930.67	0.00	1,283,768.00	1,283,768.00	4,657,542.00	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE

\$6,848.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS NUEVO

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	4,900,072.10	0.00	0.00	0.00	4,900,072.10	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	4,900,072.10	0.00	0.00	0.00	4,900,072.10	0.00%
<u>T O T A L</u>		0.00	4,900,072.10	0.00	0.00	0.00	4,900,072.10	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO DE CULTURA

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	245,100.00	2.16	245,097.84	15.32%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	660,000.00	41.25%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	905,100.00	2.16	905,097.84	56.57%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	695,000.00	100.13	694,899.87	43.43%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	695,000.00	100.13	694,899.87	43.43%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	1,600,076.41	0.00	2.29	1,600,000.00	78.70	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	1,600,076.41	0.00	2.29	1,600,000.00	78.70	0.00%
T O T A L		0.00	1,600,076.41	0.00	1,600,102.29	1,600,102.29	1,600,076.41	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	10,254,181.56	1,243,524.19	9,010,657.37	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	10,254,181.56	1,243,524.19	9,010,657.37	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	9,010,722.00	0.00	0.00	9,010,657.37	64.63	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	9,010,722.00	0.00	0.00	9,010,657.37	64.63	0.00%
<u>T O T A L</u>		0.00	9,010,722.00	0.00	10,254,181.56	10,254,181.56	9,010,722.00	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HODROCARBUROS

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	2,118,407.05	0.00	2,118,407.05	70.20%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	2,118,407.05	0.00	2,118,407.05	70.20%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	3,017,769.80	0.00	1,761,737.70	3,880,144.75	899,362.75	29.80%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	3,017,769.80	0.00	1,761,737.70	3,880,144.75	899,362.75	0.00%
<u>T O T A L</u>		0.00	3,017,769.80	0.00	3,880,144.75	3,880,144.75	3,017,769.80	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	5,439,500.00	0.00	5,439,500.00	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	5,439,500.00	0.00	5,439,500.00	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	5,439,500.00	0.00	0.00	5,439,500.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	5,439,500.00	0.00	0.00	5,439,500.00	0.00	0.00%
<u>T O T A L</u>		0.00	5,439,500.00	0.00	5,439,500.00	5,439,500.00	5,439,500.00	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	34,133,206.84	0.00	34,133,206.84	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	34,133,206.84	0.00	34,133,206.84	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	34,133,206.84	0.00	0.00	34,133,206.84	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	34,133,206.84	0.00	0.00	34,133,206.84	0.00	0.00%
<u>T O T A L</u>		26,729,604.13	34,133,206.84	0.00	34,133,206.84	34,133,206.84	34,133,206.84	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

CAPÍTULO	CONCEPTO	AUTORIZADO MODIFICADO AL INICIO DEL TRIMESTRE	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	440,363.20	0.00	440,363.20	14.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,288,219.60	0.00	1,288,219.60	41.62%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	1,294,917.12	0.00	1,294,917.12	41.84%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	3,023,499.92	0.00	3,023,499.92	97.69%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	3,094,919.29	0.00	0.00	3,023,499.92	71,419.37	2.31%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	3,094,919.29	0.00	0.00	3,023,499.92	71,419.37	0.00%
T O T A L		0.00	3,094,919.29	0.00	3,023,499.92	3,023,499.92	3,094,919.29	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PPTARI	PROYECTO / COMPONENTE	NOMBRE	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O REMANENTE	POBLACION BENEFICIADA	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICADO AL PERIODO	COMPROMETIDO AL PERIODO	DEVENGADO AL PERIODO	EJERCIDO AL PERIODO	PAGADO AL PERIODO	AVANCES		
													FINANC. DEVENG/ MODIF*100	FISICO	
E001.- Servicio de Agua Potable															
1	03	E001	IS036	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB)	289,796.25	13,030 PERSONAS	0.00	289,796.25	289,796.25	289,796.25	289,796.25	289,796.25	289,796.25	100.00%	0.00%
2	03	E001	IS047	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB) REMANENTE-2015	173,877.76	11,030 PERSONAS	0.00	173,877.76	173,877.76	173,877.76	173,877.76	173,877.76	173,877.76	62.50%	63.00%
3	03	E001	IS084	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB)	695,511.04	13,030 PERSONAS	0.00	695,511.04	434,694.40	434,694.40	434,694.40	434,694.40	434,694.40	25.00%	0.00%
4	03	E001	IS176	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB)	600,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	33.33%	0.00%
4	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$1,759,185.05		\$0.00	\$1,759,185.05	\$1,498,368.41	\$1,498,368.41	\$1,498,368.41	\$1,498,368.41	\$1,498,368.41		
E002 Servicio de Drenaje y Alcantarillado															
1	08	E002	IF006	REPARACION DE REGISTROS PLUVIALES Y POZOS DE VISITAS	100,000.00	11,093 PERSONAS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50.00%	100.00%
2	34	E002	OP049/SD869	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (60%)	2,328,587.10	13,030 PERSONAS	0.00	2,328,587.10	2,313,660.06	772,312.76	772,312.76	772,312.76	772,312.76	33.17%	60.00%
3	34	E002	OP050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (40%)	1,552,391.40	13,030 PERSONAS	0.00	1,552,391.40	1,542,440.04	514,875.16	514,875.16	514,875.16	514,875.16	33.17%	60.00%
4	34	E002	OP051/SD870	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE BALANCAN (60% FISE)	1,008,811.58	13,030 PERSONAS	0.00	1,008,811.58	976,265.15	853,768.61	853,768.61	853,768.61	853,768.61	84.63%	100.00%
5	34	E002	OP052	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE BALANCAN (40% FISM)	672,541.06	13,030 PERSONAS	0.00	672,541.06	650,843.43	569,179.09	569,179.09	569,179.09	569,179.09	84.63%	100.00%
6	34	E002	OP053/SD871	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (60% FISE)	4,429,734.50	13,030 PERSONAS	0.00	4,429,734.50	4,264,404.92	2,460,377.64	2,460,377.64	2,460,377.64	2,460,377.64	55.54%	75.00%
7	34	E002	OP054	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (40% FISM)	2,953,156.33	13,030 PERSONAS	0.00	2,953,156.33	2,842,936.61	1,640,251.76	1,640,251.76	1,640,251.76	1,640,251.76	55.54%	75.00%
7	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$13,045,221.97		\$50,000.00	\$12,995,221.97	\$12,640,550.21	\$6,860,765.02	\$6,860,765.02	\$6,860,765.02			
E017.- Readaptación social Vigilancia de Tránsito															
1	12	E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3,458,903.40	3,000 PERSONAS		3,458,903.40	3,453,335.74	2,426,601.22	2,426,601.22	2,414,731.53	35.08%	0.00%	
2	11	E017	GO065	GASTOS DE OPERACION DE DIGNIFICACION (REMANENTE 2015)	52.83	10 PERSONAS	0.00	52.83	52.83	52.83	52.83	0.00	100.00%	100.00%	
3	11	E017	GO066	GASTOS DE OPERACION DE DIGNIFICACION (INTERESES-REMANENTE 2015)	109.65	10 PERSONAS	0.00	109.65	109.65	109.65	109.65	0.00	100.00%	100.00%	
3	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$3,459,065.88		\$3,458,903.40	\$3,459,065.88	\$3,453,498.22	\$2,426,763.70	\$2,426,763.70	\$2,414,731.53			
E019.- Vigilancia de Tránsito															
1	12	E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	4,281,633.72	11,093 PERSONAS	2,195,916.00	2,085,717.72	2,072,760.93	1,696,587.67	1,684,999.27	1,679,805.95	39.62%	0.00%	
2	12	E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2,279,646.53	11,093 PERSONAS	1,104,006.53	1,175,640.00	1,010,350.79	593,545.44	589,200.11	586,640.23	26.04%	0.00%	
3	12	E019	GO040	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM-2015)	22,133.48	11,093 PERSONAS	0.00	22,133.48	22,133.48	22,133.48	22,133.48	22,133.48	100.00%	100.00%	
4	12	E019	GO067	GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO (INTERESES-REMANENTE 2015)	223.10	10 PERSONAS	0.00	223.10	223.10	223.10	223.10	223.10	100.00%	100.00%	
4	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$6,583,636.83		\$3,299,922.53	\$3,283,714.30	\$3,105,468.30	\$2,312,489.69	\$2,296,555.96	\$2,288,802.76			
E029.- Protección Civil															
1	17	E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE P	976,150.81	11,093 PERSONAS	399,540.00	576,610.81	555,780.81	551,236.84	551,236.84	550,163.25	56.47%	0.00%	
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$976,150.81		\$399,540.00	\$576,610.81	\$555,780.81	\$551,236.84	\$551,236.84	\$550,163.25			
E046.- Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitante															
1	11	E046	GO017	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	409,256.90	11,093 PERSONAS	150,000.00	259,256.90	258,666.90	258,666.90	253,626.90	245,546.90	63.20%	100.00%	
2	11	E046	GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3,391,920.00	11,093 PERSONAS	1,700,000.00	1,691,920.00	750,292.37	750,292.37	717,227.61	609,901.61	22.12%	100.00%	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

3	11	E046	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	61,152,873.55	11,093 PERSONAS	30,789,498.00	30,363,375.55	30,343,823.12	21,730,335.90	21,729,895.90	21,598,494.79	35.53%	0.00%
4	11	E046	GO055	RECURSOS FEDERALES OTORGADOS DEL CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION	2,750,000.00	200 PERSONAS	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00%	100.00%
5	11	E046	GO061	GASTO DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA (INSTALACION DE RADIOCOMUNICACION)	57,249.55	13,030 PERSONAS	0.00	57,249.55	57,249.55	57,249.55	57,249.55	57,249.55	100.00%	100.00%
6	11	E046	GO062	COPARTICIPACION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	1,875,000.00	199 PERSONAS	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,466,108.92	1,466,108.92	1,466,108.92	78.19%	0.00%
6	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$69,636,300.00		\$32,639,498.00	\$36,996,802.00	\$36,035,031.94	\$27,012,653.64	\$26,974,108.88	\$26,727,301.77		
E047.- Registro e Identificacion de Poblacion														
1	02	E047	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	5,450,617.00	11,093 PERSONAS	2,943,535.00	2,507,082.00	2,500,235.00	1,580,800.97	1,580,800.97	1,570,687.06	29.00%	0.00%
2	02	E047	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	320,042.85	11,093 PERSONAS	130,243.00	189,799.85	189,799.85	183,570.24	183,570.24	182,427.27	57.36%	0.00%
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$5,770,659.85		\$3,073,778.00	\$2,696,881.85	\$2,690,034.85	\$1,764,371.21	\$1,764,371.21	\$1,753,114.33		
E048.- Recoleccion, Traslado y Disposicion Final de Residuos Solidos														
1	08	E048	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	33,057,610.34	12,000 PERSONAS	18,110,473.00	14,947,137.34	14,835,611.13	11,955,471.44	11,945,968.98	11,857,062.50	36.17%	0.00%
2	08	E048	IP007	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	800,000.00	11,093 PERSONAS	450,000.00	350,000.00	302,100.12	301,289.93	301,289.93	301,289.93	37.66%	80.00%
3	08	E048	IP008	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRINFINO	671,661.84	5,620 PERSONAS	300,000.00	371,661.84	371,661.84	371,661.84	371,661.84	371,661.84	55.33%	100.00%
3	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$34,529,272.18		\$18,860,473.00	\$15,668,799.18	\$15,509,373.09	\$12,628,423.21	\$12,618,920.75	\$12,530,014.27		
E049.- Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Publicos														
1	06	E049	GO064	LIMPIEZA Y CHAPEO DE CAMINOS COSECHEROS EN COMUNIDADES AGRICOLA DEL PLAN BALANCAN	386,193.27	2,000 PERSONAS	0.00	386,193.27	386,193.27	291,156.35	291,156.35	291,156.35	75.39%	0.00%
2	08	E049	IP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	1,418,983.66	11,093 PERSONAS	750,000.00	668,983.66	668,983.66	668,983.66	668,983.66	668,983.66	47.15%	100.00%
3	08	E049	OP001	RASTREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES	592,535.63	13,030 PERSONAS	300,000.00	292,535.63	292,535.63	292,535.63	292,535.63	292,535.63	49.37%	100.00%
4	08	E049	OP100	RASTREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES SEGUNDA ETAPA	31,465.67	13,030 PERSONAS	0.00	31,465.67	31,465.67	31,465.67	31,465.67	31,465.67	100.00%	100.00%
4	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$2,429,178.23		\$1,050,000.00	\$1,379,178.23	\$1,379,178.23	\$1,284,141.31	\$1,284,141.31	\$1,284,141.31		
E050.- Servicio de Alumbrado Publico														
1	08	E050	IP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	1,500,000.00	13,030 PERSONAS	750,000.00	750,000.00	614,076.14	609,080.74	607,542.96	607,542.96	40.61%	100.00%
2	34	E050	IS081	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR	88,083.44	5,620 PERSONAS	0.00	88,083.44	88,083.44	88,083.44	88,083.44	88,083.44	100.00%	100.00%
3	34	E050	IS082	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR	68,689.40	2,445 PERSONAS	0.00	68,689.40	68,689.40	68,689.40	68,689.40	68,689.40	100.00%	100.00%
4	34	E050	IS083	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR	28,454.80	13,030 PERSONAS	0.00	28,454.80	28,454.80	28,454.80	28,454.80	28,454.80	100.00%	100.00%
5	34	E050	IS281	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR	37,379.54	80 PERSONAS	0.00	37,379.54	37,379.54	37,379.54	37,379.54	37,379.54	100.00%	100.00%
6	34	E050	IS282	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR	50,939.28	50 PERSONAS	0.00	50,939.28	50,939.28	50,939.28	50,939.28	50,939.28	100.00%	100.00%
7	08	E050	OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1,500,000.00	13,030 PERSONAS	750,000.00	750,000.00	534,302.38	533,667.84	533,667.84	533,667.84	35.58%	100.00%
7	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$3,273,546.46		\$1,500,000.00	\$1,773,546.46	\$1,421,924.98	\$1,416,295.06	\$1,414,757.26	\$1,414,757.26		
E051.- Servicios a Mercados Publicos														
1	08	E051	OP099	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PUBLICO	29,997.00	13,030 PERSONAS	0.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	29,997.00	100.00%	100.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$29,997.00		\$0.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$29,997.00	\$29,997.00		
E052.- Servicios a Panteones														
1	08	E052	IP003	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL.	143,314.57	11,093 PERSONAS	100,000.00	43,314.57	43,314.57	43,314.57	43,314.57	43,314.57	30.22%	100.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$143,314.57		\$100,000.00	\$43,314.57	\$43,314.57	\$43,314.57	\$43,314.57	\$43,314.57		
	E053.- Servicios a Rastros													
1	08	E053	IP004	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	99,026.51	13,030 PERSONAS	50,000.00	49,026.51	49,026.51	49,026.51	49,026.51	49,026.51	49.51%	100.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$99,026.51		\$50,000.00	\$49,026.51	\$49,026.51	\$49,026.51	\$49,026.51	\$49,026.51		
	E054.-Mantenimiento y Limpieza a espacios publicos													
1	08	E054	IP005	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	494,435.25	11,093 PERSONAS	250,000.00	244,435.25	244,435.25	244,435.25	244,435.25	244,435.25	49.44%	100.00%
2	08	E054	IP010	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	300,000.00	13,030 PERSONAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0%
3	08	E054	IP012	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS (REM-2015)	241,616.64	13,030 PERSONAS	0.00	241,616.64	241,616.64	241,616.64	241,616.64	241,616.64	100.00%	100.00%
	08	E054	OP101	RENIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA VERDE DEL POPALILLO	71,156.50	13,030 PERSONAS	0.00	71,156.50	71,156.50	71,156.50	71,156.50	71,156.50	100.00%	100.00%
4	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$1,107,208.39		\$550,000.00	\$557,208.39	\$557,208.39	\$557,208.39	\$557,208.39	\$557,208.39		
	F001.-Desarrollo Agricola													
1	06	F001	IP009	MECANIZACION AGRICOLA.	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0%
2	06	F001	IS038	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	7 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
3	06	F001	IS039	MECANIZACION AGRICOLA	52,500.00	24 PRODUCTORES	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	100.00%	100.00%
4	06	F001	IS040	MECANIZACION AGRICOLA	37,500.00	18 PRODUCTORES	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00%	100.00%
5	06	F001	IS041	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	19 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
6	06	F001	IS042	MECANIZACION AGRICOLA	82,500.00	31 PRODUCTORES	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	100.00%	100.00%
7	06	F001	IS043	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	12 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
8	06	F001	IS044	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	18 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
9	06	F001	IS045	MECANIZACION AGRICOLA	76,500.00	28 PRODUCTORES	0.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	76,500.00	100.00%	100.00%
10	06	F001	IS046	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	16 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
11	06	F001	IS048	MECANIZACION AGRICOLA	49,500.00	24 PRODUCTORES	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00	100.00%	100.00%
12	06	F001	IS049	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	10 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
13	06	F001	IS050	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	10 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
14	06	F001	IS051	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	13 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
15	06	F001	IS052	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	13 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
16	06	F001	IS053	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	9 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
17	06	F001	IS054	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	14 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
18	06	F001	IS055	MECANIZACION AGRICOLA	15,000.00	9 PRODUCTORES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
19	06	F001	IS056	MECANIZACION AGRICOLA	12,000.00	12 PRODUCTORES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	100.00%	100.00%
20	06	F001	IS057	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	8 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
21	06	F001	IS058	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
22	06	F001	IS059	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
23	06	F001	IS060	MECANIZACION AGRICOLA	60,000.00	25 PRODUCTORES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
24	06	F001	IS061	MECANIZACION AGRICOLA	75,000.00	28 PRODUCTORES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%
25	06	F001	IS062	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%
26	06	F001	IS063	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	22 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%
27	06	F001	IS064	MECANIZACION AGRICOLA	180,000.00	120 PRODUCTORES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%
28	06	F001	IS065	MECANIZACION AGRICOLA	217,500.00	145 PRODUCTORES	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	100.00%	100.00%
29	06	F001	IS066	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	10 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
30	06	F001	IS067	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	17 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
31	06	F001	IS068	MECANIZACION AGRICOLA	15,000.00	5 PRODUCTORES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
32	06	F001	IS069	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	17 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
33	06	F001	IS070	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	8 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

34	06	F001	IS071	MECANIZACION AGRICOLA	15,000.00	5 PRODUCTORES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%	
35	06	F001	IS072	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%	
36	06	F001	IS097	APOYO CON MECANIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS	56,987.58	67 PRODUCTORES	0.00	56,987.58	56,987.58	56,987.58	56,987.58	56,987.58	100.00%	100.00%	
37	06	F001	IS102	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	100.00%	100.00%	
38	06	F001	IS103	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	CANCELADO	0.00%	
39	06	F001	IS104	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%	
40	06	F001	IS105	MECANIZACION AGRICOLA	67,500.00	45 PRODUCTORES	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	100.00%	100.00%
41	06	F001	IS106	MECANIZACION AGRICOLA	69,000.00	46 PRODUCTORES	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	100.00%	100.00%
42	06	F001	IS107	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
43	06	F001	IS108	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
44	06	F001	IS109	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
45	06	F001	IS110	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
46	06	F001	IS111	MECANIZACION AGRICOLA	13,500.00	9 PRODUCTORES	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00%	100.00%
47	06	F001	IS112	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
48	06	F001	IS113	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
49	06	F001	IS114	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
50	06	F001	IS115	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%
51	06	F001	IS116	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
52	06	F001	IS117	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
53	06	F001	IS118	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
54	06	F001	IS119	MECANIZACION AGRICOLA	37,500.00	25 PRODUCTORES	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00%	100.00%
55	06	F001	IS120	MECANIZACION AGRICOLA	19,500.00	13 PRODUCTORES	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	100.00%	100.00%
56	06	F001	IS121	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
57	06	F001	IS122	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%
58	06	F001	IS123	MECANIZACION AGRICOLA	82,500.00	55 PRODUCTORES	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	100.00%	100.00%
59	06	F001	IS124	MECANIZACION AGRICOLA	232,500.00	155 PRODUCTORES	0.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	232,500.00	0.00	100.00%	100.00%
60	06	F001	IS125	MECANIZACION AGRICOLA	34,500.00	23 PRODUCTORES	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	100.00%	100.00%
61	06	F001	IS126	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	20 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00%	100.00%
62	06	F001	IS127	MECANIZACION AGRICOLA	67,500.00	20 PRODUCTORES	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	100.00%	100.00%
63	06	F001	IS128	MECANIZACION AGRICOLA	15,000.00	4 PRODUCTORES	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00%	100.00%
64	06	F001	IS129	MECANIZACION AGRICOLA	103,500.00	37 PRODUCTORES	0.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	103,500.00	100.00%	100.00%
65	06	F001	IS130	MECANIZACION AGRICOLA	120,000.00	40 PRODUCTORES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%
66	06	F001	IS131	MECANIZACION AGRICOLA	40,500.00	14 PRODUCTORES	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00%	100.00%
67	06	F001	IS132	MECANIZACION AGRICOLA	37,500.00	16 PRODUCTORES	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	100.00%	100.00%
68	06	F001	IS133	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	11 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
69	06	F001	IS134	MECANIZACION AGRICOLA	34,500.00	14 PRODUCTORES	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	100.00%	100.00%
70	06	F001	IS135	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	10 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%
71	06	F001	IS136	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	14 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%
72	06	F001	IS137	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	8 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
73	06	F001	IS138	MECANIZACION AGRICOLA	46,500.00	29 PRODUCTORES	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	100.00%	100.00%
74	06	F001	IS139	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	7 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
75	06	F001	IS140	MECANIZACION AGRICOLA	13,500.00	9 PRODUCTORES	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	100.00%	100.00%
76	06	F001	IS141	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	14 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
77	06	F001	IS142	MECANIZACION AGRICOLA	75,000.00	50 PRODUCTORES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%
78	06	F001	IS143	MECANIZACION AGRICOLA	40,500.00	10 PRODUCTORES	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	100.00%	100.00%
79	06	F001	IS144	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	17 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

80	06	F001	IS145	MECANIZACION AGRICOLA	9,000.00	3 PRODUCTORES	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	100.00%	100.00%	
81	06	F001	IS146	MECANIZACION AGRICOLA	28,500.00	13 PRODUCTORES	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	100.00%	100.00%	
82	06	F001	IS147	MECANIZACION AGRICOLA	30,000.00	16 PRODUCTORES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%	
83	06	F001	IS148	MECANIZACION AGRICOLA	16,500.00	8 PRODUCTORES	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	100.00%	100.00%	
84	06	F001	IS149	MECANIZACION AGRICOLA	37,500.00	9 PRODUCTORES	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00%	100.00%	
85	06	F001	IS150	MECANIZACION AGRICOLA	22,500.00	15 PRODUCTORES	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	100.00%	100.00%	
86	06	F001	IS151	MECANIZACION AGRICOLA	330,000.00	220 PRODUCTORES	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100.00%	100.00%	
87	06	F001	IS152	MECANIZACION AGRICOLA	120,000.00	80 PRODUCTORES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%	
88	06	F001	IS153	MECANIZACION AGRICOLA	271,500.00	181 PRODUCTORES	0.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	271,500.00	100.00%	100.00%	
89	06	F001	IS154	MECANIZACION AGRICOLA	150,000.00	100 PRODUCTORES	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100.00%	100.00%	
90	06	F001	IS155	MECANIZACION AGRICOLA	330,000.00	220 PRODUCTORES	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	100.00%	100.00%	
91	06	F001	IS156	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%	
92	06	F001	IS157	MECANIZACION AGRICOLA	75,000.00	50 PRODUCTORES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%	
93	06	F001	IS158	MECANIZACION AGRICOLA	75,000.00	50 PRODUCTORES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%	
94	06	F001	IS159	MECANIZACION AGRICOLA	135,000.00	90 PRODUCTORES	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	100.00%	100.00%	
95	06	F001	IS160	MECANIZACION AGRICOLA	180,000.00	120 PRODUCTORES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%	
96	06	F001	IS161	MECANIZACION AGRICOLA	45,000.00	1 PRODUCTORES	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	100.00%	100.00%	
97	06	F001	IS162	MECANIZACION AGRICOLA	37,500.00	25 PRODUCTORES	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	100.00%	100.00%	
98	06	F001	IS163	MECANIZACION AGRICOLA	60,000.00	40 PRODUCTORES	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%	
99	06	F001	IS164	MECANIZACION AGRICOLA	180,000.00	120 PRODUCTORES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%	
100	06	F001	IS165	MECANIZACION AGRICOLA	180,000.00	120 PRODUCTORES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%	
101	06	F001	IS166	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%	
102	06	F001	IS167	MECANIZACION AGRICOLA	75,000.00	50 PRODUCTORES	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	100.00%	100.00%	
103	06	F001	IS168	MECANIZACION AGRICOLA	225,000.00	150 PRODUCTORES	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00	100.00%	100.00%	
104	06	F001	IS169	MECANIZACION AGRICOLA	120,000.00	80 PRODUCTORES	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00%	100.00%	
105	06	F001	IS170	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%	
106	06	F001	IS171	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%	
107	06	F001	IS172	MECANIZACION AGRICOLA	105,000.00	70 PRODUCTORES	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	100.00%	100.00%	
108	06	F001	IS173	MECANIZACION AGRICOLA	180,000.00	120 PRODUCTORES	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00%	100.00%	
109	06	F001	IS174	MECANIZACION AGRICOLA	217,500.00	145 PRODUCTORES	0.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	217,500.00	100.00%	100.00%	
110	06	F001	IS175	MECANIZACION AGRICOLA	405,000.00	270 PRODUCTORES	0.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	405,000.00	100.00%	100.00%	
111	01	F001	IS291	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA	380,000.00	1,000 PRODUCTORES	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
111	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$7,930,987.58			\$3,500,000.00	\$7,908,487.58	\$7,528,487.58	\$7,528,487.58	\$7,528,487.58	\$4,007,987.58		
F002.-Desarrollo Pecuario															
1	06	F002	IS032	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	38,100.00	5 PRODUCTORES	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	100.00%	100.00%	
2	06	F002	IS033	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	38,100.00	5 PRODUCTORES	0.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	38,100.00	100.00%	100.00%	
3	06	F002	IS034	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	19,770.95	60 PRODUCTORES	0.00	19,770.95	19,770.95	19,770.95	19,770.95	19,770.95	100.00%	100.00%	
4	06	F002	IS035	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	63,406.01	500 PRODUCTORES	0.00	63,406.01	18,040.78	18,040.78	18,040.78	18,040.78	28.45%	28.00%	
5	06	F002	IS096	APOYO PARA PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	230,000.00	46 PRODUCTORES	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100.00%	100.00%	
6	06	F002	IS366	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	103,280.00	1,291 FAMILIAS	0.00	103,280.00	103,280.00	103,280.00	103,280.00	103,280.00	100.00%	100.00%	
7	06	F002	IS367	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	127,920.00	1,599 FAMILIAS	0.00	127,920.00	127,920.00	127,920.00	127,920.00	127,920.00	100.00%	100.00%	
8	06	F002	IS368	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	60,560.00	757 FAMILIAS	0.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	60,560.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

9	06	F002	IS369	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ARROCERA)	41,760.00	522 FAMILIAS	0.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	41,760.00	100.00%	100.00%
10	06	F002	IS370	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	66,480.00	831 FAMILIAS	0.00	66,480.00	66,480.00	66,480.00	66,480.00	66,480.00	100.00%	100.00%
11	06	F002	IS403	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	96,000.00	160 FAMILIAS	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	100.00%	100.00%
12	06	F002	IS404	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	108,000.00	180 FAMILIAS	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	100.00%	100.00%
13	06	F002	IS405	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	60,000.00	100 FAMILIAS	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	100.00%	100.00%
14	06	F002	IS406	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	198,000.00	330 FAMILIAS	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00	100.00%	100.00%
15	06	F002	IS407	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ARROCERA)	138,000.00	230 FAMILIAS	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00	100.00%	100.00%
15	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$1,389,376.96		\$0.00	\$1,389,376.96	\$1,344,011.73	\$1,344,011.73	\$1,344,011.73	\$1,344,011.73	\$1,050,011.73	
F004.-Desarrollo Forestal														
1	16	F004	GO063	MANTENMIENTOS DE LAS AREAS VERDES Y REFORESTACION DE PARQUES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	438,199.72	13,030 PERSONAS	0.00	438,199.72	438,199.72	335,546.24	335,546.24	335,546.24	76.57%	75.00%
2	06	F004	IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	930,322.75	11,093 PERSONAS	500,000.00	430,322.75	314,310.90	298,310.90	296,563.40	292,909.40	32.07%	69.00%
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$1,368,522.47		\$0.00	\$500,000.00	\$868,522.47	\$752,510.62	\$633,857.14	\$632,109.64	\$628,455.64	
F008.-Apoyo Turistico														
1	07	F008	IS074	EVENTOS ESPECIALES (SEMANA SANTA BALANCAN 2016)	13,775.53	13,030 PERSONAS	0.00	13,775.53	13,775.53	13,775.53	13,775.53	13,775.53	100.00%	100.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$13,775.53		\$0.00	\$13,775.53	\$13,775.53	\$13,775.53	\$13,775.53	\$13,775.53	\$13,775.53	
F015.- Apoyo a la Vivienda														
1	34	F015	IS280	APORTACION DEL 25% MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS	450,000.00	40 FAMILIAS	0.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	100.00%
2	34	F015	IS371	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 9 TECHOS	283,267.08	9 FAMILIAS	0.00	283,267.08	283,267.08	283,267.08	283,267.08	283,267.08	100.00%	100.00%
3	34	F015	IS372	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS	255,544.38	9 FAMILIAS	0.00	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	100.00%	100.00%
4	34	F015	IS373	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 17 TECHOS	535,060.04	17 FAMILIAS	0.00	535,060.04	535,060.04	535,060.04	535,060.04	535,060.04	100.00%	100.00%
5	34	F015	IS374	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 17 CUARTOS	482,694.94	17 FAMILIAS	0.00	482,694.94	482,694.94	482,694.94	482,694.94	482,694.94	100.00%	100.00%
6	34	F015	IS375	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME	31,474.12	1 FAMILIAS	0.00	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	31,474.12	100.00%	100.00%
7	34	F015	IS376	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO	28,393.82	1 FAMILIAS	0.00	28,393.82	28,393.82	28,393.82	28,393.82	28,393.82	100.00%	100.00%
8	34	F015	IS377	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 TECHOS	62,948.24	2 FAMILIAS	0.00	62,948.24	62,948.24	62,948.24	62,948.24	62,948.24	100.00%	100.00%
9	34	F015	IS378	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	56,787.64	2 FAMILIAS	0.00	56,787.64	56,787.64	56,787.64	56,787.64	56,787.64	100.00%	100.00%
10	34	F015	IS379	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 9 TECHOS	283,267.08	9 FAMILIAS	0.00	283,267.08	283,267.08	283,267.08	283,267.08	283,267.08	100.00%	100.00%
11	34	F015	IS380	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS	255,544.38	9 FAMILIAS	0.00	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	255,544.38	100.00%	100.00%
12	34	F015	IS381	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 TECHOS	62,948.24	2 FAMILIAS	0.00	62,948.24	62,948.24	62,948.24	62,948.24	62,948.24	100.00%	100.00%
13	34	F015	IS382	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS	56,787.64	2 FAMILIAS	0.00	56,787.64	56,787.64	56,787.64	56,787.64	56,787.64	100.00%	100.00%
14	34	F015	IS383	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 10 TECHOS	314,741.20	10 FAMILIAS	0.00	314,741.20	314,741.20	314,741.20	314,741.20	314,741.20	100.00%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

44	34	F015	OP019	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	289,820.27	10 FAMILIAS	0.00	289,820.27	289,820.27	289,820.27	289,820.27	289,820.27	100.00%	100.00%
45	34	F015	OP034	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	171,060.32	15 FAMILIAS	0.00	171,060.32	171,060.32	171,060.32	171,060.32	171,060.32	100.00%	100.00%
46	34	F015	OP035	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	125,963.41	16 FAMILIAS	0.00	125,963.41	125,963.41	125,963.41	125,963.41	125,963.41	100.00%	100.00%
47	34	F015	OP036	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	95,984.46	11 FAMILIAS	0.00	95,984.46	95,984.46	95,984.46	95,984.46	95,984.46	100.00%	100.00%
48	34	F015	OP037	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	32,182.91	5 FAMILIAS	0.00	32,182.91	32,182.91	32,182.91	32,182.91	32,182.91	100.00%	100.00%
49	34	F015	OP038	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	134,222.64	15 FAMILIAS	0.00	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	134,222.64	100.00%	100.00%
50	34	F015	OP039	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	35,705.96	4 FAMILIAS	0.00	35,705.96	35,705.96	35,705.96	35,705.96	35,705.96	100.00%	100.00%
51	34	F015	OP076	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	136,647.33	15 FAMILIAS	0.00	136,647.33	136,647.33	136,647.33	136,647.33	136,647.33	100.00%	100.00%
52	34	F015	OP077	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	152,867.07	19 FAMILIAS	0.00	152,867.07	152,867.07	152,867.07	152,867.07	152,867.07	100.00%	100.00%
53	34	F015	OP078	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	42,640.28	5 FAMILIAS	0.00	42,640.28	42,640.28	42,640.28	42,640.28	42,640.28	100.00%	100.00%
54	34	F015	OP079	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	50,856.62	5 FAMILIAS	0.00	50,856.62	50,856.62	50,856.62	50,856.62	50,856.62	100.00%	100.00%
55	34	F015	OP080	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	46,114.51	4 FAMILIAS	0.00	46,114.51	46,114.51	46,114.51	46,114.51	46,114.51	100.00%	100.00%
56	34	F015	OP081	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	156,037.27	5 FAMILIAS	0.00	156,037.27	152,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
57	34	F015	OP082	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	309,251.72	10 FAMILIAS	0.00	309,251.72	299,668.83	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
58	34	F015	OP083	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	245,704.24	8 FAMILIAS	0.00	245,704.24	240,666.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
59	34	F015	OP084	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	155,881.58	5 FAMILIAS	0.00	155,881.58	152,164.10	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
60	34	F015	OP085	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	125,376.52	4 FAMILIAS	0.00	125,376.52	122,663.16	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
61	34	F015	OP086	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	64,983.80	2 FAMILIAS	0.00	64,983.80	63,661.26	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
62	34	F015	OP087	CONSTRUCCION DE LETRINA	200,590.23	8 FAMILIAS	0.00	200,590.23	196,408.58	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
63	34	F015	OP088	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	185,678.74	6 FAMILIAS	0.00	185,678.74	181,665.05	0.00	0.00	0.00	0.00%	95.00%
64	34	F015	OP096	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTE 2015)	51,750.38	10 FAMILIAS	0.00	51,750.38	51,750.38	51,750.38	51,750.38	51,750.38	100.00%	100.00%
65	34	F015	OP097	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTE 2015)	727.27	1 FAMILIAS	0.00	727.27	727.27	727.27	727.27	727.27	100.00%	100.00%
66	34	F015	OP103	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL 4X3 MTS (SEDATU 75%, FISM 25%)	1,728,582.80	40 FAMILIAS	0.00	1,728,582.80	1,723,836.59	1,400,485.89	1,400,485.89	1,400,485.89	81.02%	30.00%
67	34	F015	OP111	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	156,682.77	5 FAMILIAS	0.00	156,682.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
68	34	F015	OP112	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	490,725.97	16 FAMILIAS	0.00	490,725.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
69	34	F015	OP113	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	125,923.65	4 FAMILIAS	0.00	125,923.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
70	34	F015	OP114	CONSTRUCCION DE LETRINAS	344,678.57	14 FAMILIAS	0.00	344,678.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
71	34	F015	OP115	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	157,099.02	5 FAMILIAS	0.00	157,099.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
72	34	F015	OP116	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	427,773.32	14 FAMILIAS	0.00	427,773.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

73	34	F015	OP117	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	216,956.60	7 FAMILIAS	0.00	216,956.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
74	34	F015	OP118	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	306,544.57	10 FAMILIAS	0.00	306,544.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
75	34	F015	OP119	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	462,555.12	15 FAMILIAS	0.00	462,555.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
76	34	F015	OP120	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	125,883.62	4 FAMILIAS	0.00	125,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
77	34	F015	OP121	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	57,160.53	9 FAMILIAS	0.00	57,160.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
78	34	F015	OP122	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	145,341.18	12 FAMILIAS	0.00	145,341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
79	34	F015	OP123	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	20,408.12	2 FAMILIAS	0.00	20,408.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
80	34	F015	OP124	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	48,462.48	4 FAMILIAS	0.00	48,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
81	34	F015	OP125	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	76,852.70	9 FAMILIAS	0.00	76,852.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
82	34	F015	OP126	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	25,667.55	2 FAMILIAS	0.00	25,667.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
83	34	F015	OP127	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	231,375.65	24 FAMILIAS	0.00	231,375.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84	34	F015	OP128	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	36,213.48	5 FAMILIAS	0.00	36,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
85	34	F015	OP129	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	115,140.85	10 FAMILIAS	0.00	115,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
86	34	F015	OP130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	56,391.82	6 FAMILIAS	0.00	56,391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
86	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$19,734,913.46		\$0.00	\$19,734,913.46	\$14,724,107.60	\$12,991,694.88	\$12,991,694.88	\$12,991,694.88		
	F021.- Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental													
1	16	F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	7,594,396.08	11,093 PERSONAS	4,007,247.00	3,587,149.08	3,538,547.96	2,659,913.52	2,659,913.52	2,653,326.07	35.02%	0.00%
2	16	F021	GO042	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (REMANENTE 2015)	29,195.93	13,030 PERSONAS	0.00	29,195.93	29,195.93	29,195.93	29,195.93	29,195.93	100.00%	100.00%
3	16	F021	GO045	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	23,364.26	13,030 PERSONAS	0.00	23,364.26	11,365.06	11,365.06	8,995.40	8,995.40	48.64%	48.00%
4	16	F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	40,745.49	5,000 PERSONAS	20,000.00	20,745.49	20,745.49	20,745.49	20,745.49	20,745.49	50.91%	100.00%
5	16	F021	IS079	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURA AMBIENTAL (REM-2015)	10,222.00	1,000 PERSONAS	0.00	10,222.00	10,222.00	10,222.00	10,222.00	10,222.00	100.00%	100.00%
6	16	F021	IS080	REFORESTACION DE 5KM. DE MARGEN DEL RIO SAN PEDRO CON 5000 PLANTAS DE MANGLE ROJO (REM-2015)	22,000.00	2,000 PERSONAS	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	100.00%	100.00%
6	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$7,719,923.76		\$4,027,247.00	\$3,692,676.76	\$3,632,076.44	\$2,753,442.00	\$2,751,072.34	\$2,744,484.89		
	F027.- Asistencia Social y Atencion a Grupos Vulnerables													
1	14	F027	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1,496,123.34	11,093 PERSONAS	751,555.00	744,568.34	740,427.31	582,049.73	582,049.73	579,423.58	38.90%	0.00%
2	15	F027	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	2,820,260.95	11,093 PERSONAS	1,444,663.00	1,375,597.95	1,363,676.03	1,150,809.99	1,149,154.29	1,145,628.22	40.81%	0.00%
3	18	F027	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	16,379,508.44	11,093 PERSONAS	8,120,764.00	8,258,744.44	7,752,801.87	7,155,199.50	7,136,905.48	7,107,146.64	43.68%	0.00%
4	18	F027	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	2,952,583.20	11,093 PERSONAS	1,730,999.00	1,221,584.20	1,221,584.20	434,835.53	434,835.53	432,545.76	14.73%	0.00%
5	01	F027	IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	600,000.00	500 PERSONAS	300,000.00	300,000.00	74,946.59	74,946.59	74,946.59	74,946.59	12.49%	100.00%
6	01	F027	IS002	AYUDA A INDIGENTES	635,367.95	500 PERSONAS	300,000.00	335,367.95	335,367.85	335,367.85	335,367.85	335,367.85	52.78%	100.00%
7	01	F027	IS003	OPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	521,244.88	11,093 PERSONAS	150,000.00	371,244.88	371,244.88	371,244.88	371,244.88	355,445.68	71.22%	100.00%
8	01	F027	IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	428,578.70	11,093 PERSONAS	100,000.00	328,578.70	328,578.70	328,578.70	328,578.70	328,359.70	76.67%	0.00%
9	18	F027	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	100,000.00	2,000 PERSONAS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

10	08	F027	IS285	SUMINISTRO DE PINTURA	29,765.60	1,922 PERSONAS	0.00	29,765.60	29,765.60	29,765.60	29,765.60	29,765.60	100.00%	100.00%	
11	08	F027	IS286	SUMINISTRO DE PINTURA	46,212.08	184 PERSONAS	0.00	46,212.08	46,212.08	46,212.08	46,212.08	46,212.08	100.00%	100.00%	
12	08	F027	IS287	SUMINISTRO DE PINTURA	12,131.28	873 PERSONAS	0.00	12,131.28	12,131.28	12,131.28	12,131.28	12,131.28	100.00%	100.00%	
13	08	F027	IS288	SUMINISTRO DE PINTURA	45,220.28	454 PERSONAS	0.00	45,220.28	45,220.28	45,220.28	45,220.28	45,220.28	100.00%	100.00%	
14	08	F027	IS289	SUMINISTRO DE PINTURA	16,704.00	454 PERSONAS	0.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	16,704.00	100.00%	100.00%	
15	08	F027	IS290	SUMINISTRO DE PINTURA	25,056.00	1,246 PERSONAS	0.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	25,056.00	100.00%	100.00%	
16	08	F027	IS292	SUMINISTRO DE PINTURA	118,817.64	1,922 PERSONAS	0.00	118,817.64	118,817.64	118,817.64	118,817.64	118,817.64	100.00%	100.00%	
17	18	F027	IS293	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	170,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	170,000.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	63,800.00	37.53%	0.00%	
17	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$26,397,574.34			\$12,947,981.00	\$13,449,593.34	\$12,546,334.31	\$10,790,739.65	\$10,770,789.93	\$10,716,570.90		
F028.- Fomento a la Salud															
1	18	F028	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	4,375,556.74	6 PERSONAS	2,217,352.00	2,158,204.74	2,158,204.74	1,825,782.81	1,825,782.81	1,818,310.76	41.73%	0.00%	
2	06	F028	IS098	APOYO A LA GANADERIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA RABIA PARALITICA BOVINA	60,000.00	240 PRODUCTORES	0.00	60,000.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	53,700.00	89.50%	50.00%	
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$4,435,556.74		\$2,217,352.00	\$2,218,204.74	\$2,211,904.74	\$1,879,482.81	\$1,879,482.81	\$1,872,010.76			
F029.- Fomento a la Educación															
1	09	F029	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	4,253,309.68	11,093 PERSONAS	2,165,539.00	2,087,770.68	2,087,770.68	1,585,380.84	1,585,380.84	1,577,093.53	37.27%	0.00%	
2	34	F029	OP020	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PROF. MANUEL DELFINO OLAN CLAVE 27DPR1028Q	95,628.20	650 PERSONAS	0.00	95,628.20	95,628.20	95,628.20	95,628.20	95,628.20	100.00%	100.00%	
3	34	F029	OP021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 27DJN06100	144,633.96	13,030 PERSONAS	0.00	144,633.96	144,633.96	144,633.96	144,633.96	144,633.96	100.00%	100.00%	
4	34	F029	OP022	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELSAIN BARABATA LOPEZ CON CLAVE 27ETV0369E	193,698.87	366 PERSONAS	0.00	193,698.87	193,698.87	193,698.87	193,698.87	193,698.87	100.00%	100.00%	
5	08	F029	OP071	RELLENO DE ESCUELA PRIMARIA "ZAPATA VIVE" CLAVE: 27DPR0051K	130,160.91	2,445 PERSONAS	0.00	130,160.91	130,160.91	130,160.91	130,160.91	130,160.91	100.00%	100.00%	
6	34	F029	OP089	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27DPR0934L	211,734.24	575 PERSONAS	0.00	211,734.24	206,339.90	145,629.65	145,629.65	145,629.65	68.78%	100.00%	
7	34	F029	OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CON CLAVE 27ETV0255C	220,465.80	710 PERSONAS	0.00	220,465.80	214,850.26	138,764.55	138,764.55	138,764.55	62.94%	100.00%	
8	34	F029	OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27ETV0340Z	220,274.24	681 PERSONAS	0.00	220,274.24	214,662.07	139,200.31	139,200.31	139,200.31	63.19%	100.00%	
9	34	F029	OP092	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANTA JIMENEZ SANCHEZ" CON CLAVE 27ETV0359Y	215,838.18	184 PERSONAS	0.00	215,838.18	210,352.94	149,205.38	149,205.38	149,205.38	69.13%	100.00%	
10	34	F029	OP093	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CON CLAVE 27JN0172E	219,234.07	938 PERSONAS	0.00	219,234.07	213,726.10	138,335.20	138,335.20	138,335.20	63.10%	100.00%	
11	34	F029	OP104	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ" CON CLAVE 27ETV0174S	211,734.24	575 PERSONAS	0.00	211,734.24	207,176.36	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%	
12	34	F029	OP132	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "SALOME MARIN VIRGILIO" CON CLAVE 27DPR1539R	435,098.46	13,030 PERSONAS	0.00	435,098.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
13	34	F029	OP133	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "INDIGENA SIERVO DE LA NACION" CON CLAVE 27DPR0014F	173,609.71	95 PERSONAS	0.00	173,609.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
13	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$6,725,420.56		\$2,165,539.00	\$4,559,881.56	\$3,919,000.25	\$2,860,637.87	\$2,860,637.87	\$2,852,350.56			
F030.- Fomento a la Cultura y las Artes															
1	09	F030	GO056	GASTOS PARA ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES	240,098.01	13,030 PERSONAS	0.00	240,098.01	240,098.01	240,098.01	240,098.01	240,098.01	100.00%	100.00%	
2	09	F030	GO057	TALLERES DE CAPACITACIONES CULTURALES Y ARTISTICOS	660,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
3	09	F030	GO058	GASTO DE VESTUARIOS ARTISTICO	4,999.83	13,030 PERSONAS	0.00	4,999.83	4,999.83	4,999.83	4,999.83	4,999.83	100.00%	100.00%	
4	09	F030	GO059	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE ARTE.	113,100.00	13,030 PERSONAS	0.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	113,100.00	100.00%	100.00%	

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

5	09	F030	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2016)	506,952.60	11,093 PERSONAS	300,000.00	206,952.60	206,952.60	206,952.60	206,952.60	206,952.60	40.82%	100.00%
6	09	F030	IS017	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	208,613.91	11,093 PERSONAS	100,000.00	108,613.91	108,013.91	108,013.91	108,013.91	108,013.91	51.78%	0.00%
7	09	F030	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2016)	1,349,464.69	11,093 PERSONAS	250,000.00	1,099,464.69	1,099,464.69	1,099,464.69	1,099,464.69	1,099,464.69	81.47%	100.00%
7	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$3,083,229.04		\$650,000.00	\$2,433,229.04	\$1,772,629.04	\$1,772,629.04	\$1,772,629.04	\$1,772,629.04		
F031.- Fomento al Deporte y Recreacion														
1	09	F031	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	2,016,465.43	6 PERSONAS	819,182.00	1,197,283.43	1,197,283.43	1,165,045.63	1,165,045.63	1,160,198.86	57.78%	0.00%
2	18	F031	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	1,169,495.25	11,093 PERSONAS	500,000.00	669,495.25	669,495.25	669,495.25	669,495.25	669,495.25	57.25%	100.00%
3	07	F031	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	1,289,668.07	11,093 PERSONAS	600,000.00	689,668.07	689,668.07	689,668.07	689,668.07	689,668.07	53.48%	100.00%
4	07	F031	IS008	EVENTOS ESPECIALES (ORG. Y REAL. DE FERIA TABASCO 2016)	3,075,022.39	3,000 PERSONAS	1,500,000.00	1,575,022.39	1,575,022.39	1,575,022.39	1,575,022.39	1,575,022.39	51.22%	100.00%
5	18	F031	IS009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	622,850.03	5,000	500,000.00	122,850.03	122,850.03	122,850.03	122,850.03	122,850.03	19.72%	100.00%
6	09	F031	IS010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	699,648.58	5,000 PERSONAS	300,000.00	399,648.58	399,648.58	399,648.58	399,648.58	399,648.58	57.12%	100.00%
7	18	F031	IS011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	990,109.94	6,000 PERSONAS	500,000.00	490,109.94	490,109.94	490,109.94	490,109.94	490,109.94	49.50%	100.00%
8	07	F031	IS012	EVENTOS ESPECIALES (FERIA BALANCAN-2016)	1,350,000.00	12,000 PERSONAS	1,100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	09	F031	IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	200,000.00	2,000	100,000.00	100,000.00	66,948.08	64,860.08	64,860.08	64,860.08	32.43%	43.00%
10	09	F031	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DECEMBRINA)	930,460.98	11,093 PERSONAS	300,000.00	630,460.98	630,060.98	600,657.94	599,497.94	506,469.94	64.55%	95.00%
11	15	F031	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	52,648.16	1,000 PERSONAS	25,000.00	27,648.16	27,648.16	27,648.16	27,648.16	27,648.16	52.51%	100.00%
12	09	F031	IS020	EVENTOS ESPECIALES (1TA SEMANA DEL MONO SARAHUATO NEGRO)	266,151.32	11,093 PERSONAS	150,000.00	116,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13	07	F031	IS073	TERCER CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA DEL ROBALO 2016, BALANCAN	419,677.31	11,030 PERSONAS	0.00	419,677.31	419,677.31	419,677.31	419,677.31	419,677.31	100.00%	100.00%
14	09	F031	IS100	APOYO AL DEPORTE	600,000.00	100 PERSONAS	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00%	100.00%
14	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$13,682,197.46		\$6,394,182.00	\$7,288,015.46	\$6,888,412.22	\$6,824,683.38	\$6,823,523.38	\$6,725,648.61		
K002.- Infraestructura para Agua Potable														
1	34	K002	IS025	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO 3 (REMANENTE 2015)	31,732.17	5,620 PERSONAS	0.00	31,732.17	31,732.17	31,732.17	31,732.17	31,732.17	100.00%	100.00%
2	34	K002	IS026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015)	69,848.65	129 PERSONAS	0.00	69,848.65	69,848.65	69,848.65	69,848.65	69,848.65	100.00%	100.00%
3	34	K002	IS027	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015 INTERESES)	66,327.78	792 PERSONAS	0.00	66,327.78	66,327.78	66,327.78	66,327.78	66,327.78	100.00%	100.00%
4	34	K002	IS028	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015 INTERESES)	54,566.30	266 PERSONAS	0.00	54,566.30	54,566.30	54,566.30	54,566.30	54,566.30	100.00%	100.00%
5	34	K002	IS029	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015 INTERESES)	46,650.65	306 PERSONAS	0.00	46,650.65	46,650.65	46,650.65	46,650.65	46,650.65	100.00%	100.00%
6	34	K002	IS031	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	51,140.68	375 PERSONAS	0.00	51,140.68	51,140.68	51,140.68	51,140.68	51,140.68	100.00%	100.00%
7	34	K002	IS037	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	108,148.40	306 PERSONAS	0.00	108,148.40	108,148.40	108,148.40	108,148.40	108,148.40	100.00%	100.00%
8	34	K002	IS076	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	42,682.55	1,195 PERSONAS	0.00	42,682.55	42,682.55	42,682.55	42,682.55	42,682.55	100.00%	100.00%
9	34	K002	IS077	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	99,858.60	938 PERSONAS	0.00	99,858.60	99,858.60	99,858.60	99,858.60	99,858.60	100.00%	100.00%
10	34	K002	IS078	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	97,030.64	307 PERSONAS	0.00	97,030.64	97,030.64	97,030.64	97,030.64	97,030.64	100.00%	100.00%
11	34	K002	IS086	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	75,690.00	383 PERSONAS	0.00	75,690.00	75,690.00	75,690.00	75,690.00	75,690.00	100.00%	100.00%
12	34	K002	IS087	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	54,752.00	968 PERSONAS	0.00	54,752.00	54,752.00	54,752.00	54,752.00	54,752.00	100.00%	100.00%
13	34	K002	IS088	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	121,580.53	457 PERSONAS	0.00	121,580.53	121,580.53	121,580.53	121,580.53	121,580.53	100.00%	100.00%
14	34	K002	IS089	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	38,636.61	194 PERSONAS	0.00	38,636.61	38,636.61	38,636.61	38,636.61	38,636.61	100.00%	100.00%
15	34	K002	IS090	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 1)	148,946.54	5,620 PERSONAS	0.00	148,946.54	148,946.54	148,946.54	148,946.54	148,946.54	100.00%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

16	34	K002	IS092	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	121,706.92	78 PERSONAS	0.00	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	121,706.92	100.00%	100.00%
17	34	K002	IS094	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	36,614.07	315 PERSONAS	0.00	36,614.07	36,614.07	36,614.07	36,614.07	36,614.07	100.00%	100.00%
18	34	K002	IS095	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	106,876.76	1,038 PERSONAS	0.00	106,876.76	106,876.76	106,876.76	106,876.76	106,876.76	100.00%	100.00%
19	34	K002	IS283	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	23,847.66	37 PERSONAS	0.00	23,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
20	34	K002	IS284	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	24,386.10	33 PERSONAS	0.00	24,386.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
21	34	K002	IS294	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	214,614.00	13,030 PERSONAS	0.00	214,614.00	214,614.00	214,614.00	214,614.00	214,614.00	100.00%	100.00%
22	34	K002	IS296	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	358 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
23	34	K002	IS297	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	20,242.00	2,445 PERSONAS	0.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	100.00%	100.00%
24	34	K002	IS298	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	681 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
25	34	K002	IS299	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	785 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
26	34	K002	IS300	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	1,185 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
27	34	K002	IS301	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	897 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
28	34	K002	IS302	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	367 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
29	34	K002	IS303	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	377 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
30	34	K002	IS304	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	1,038 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
31	34	K002	IS305	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	710 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
32	34	K002	IS306	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	100 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
33	34	K002	IS307	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	454 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
34	34	K002	IS308	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	505 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
35	34	K002	IS309	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	217 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
36	34	K002	IS310	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	259 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
37	34	K002	IS311	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	457 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%
38	34	K002	IS312	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	366 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
39	34	K002	IS313	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	252 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
40	34	K002	IS314	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	68 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
41	34	K002	IS315	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	573 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
42	34	K002	IS316	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	315 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
43	34	K002	IS317	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	150 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
44	34	K002	IS318	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	11,020.00	307 PERSONAS	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	100.00%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

74	34	K002	IS348	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	145 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
75	34	K002	IS349	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	56 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
76	34	K002	IS350	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	176 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
77	34	K002	IS351	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	21,576.00	559 PERSONAS	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	100.00%	100.00%
78	34	K002	IS352	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	10,788.00	246 PERSONAS	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	100.00%	100.00%
79	34	K002	IS353	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	101,601.94	2,445 PERSONAS	0.00	101,601.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
80	34	K002	IS360	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	142,759.47	1,038 PERSONAS	0.00	142,759.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
81	34	K002	IS361	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	106,441.60	480 PERSONAS	0.00	106,441.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
82	34	K002	IS362	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	131,028.60	1,615 PERSONAS	0.00	131,028.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
83	34	K002	IS363	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	94,541.76	697 PERSONAS	0.00	94,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
84	34	K002	IS364	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	6,186.66	650 PERSONAS	0.00	6,186.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
85	34	K002	IS365	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	4,105.07	968 PERSONAS	0.00	4,105.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
86	34	K002	IS408	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL	1,330,000.00	724 PERSONAS	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	1,330,000.00	100.00%	100.00%
87	34	K002	OP006	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y SUBESTACION ELECTRICA (REFERENDO 2015)	1,893,401.11	246 PERSONAS	0.00	1,893,401.11	1,827,929.61	1,076,001.60	1,076,001.60	1,076,001.60	56.83%	100.00%
88	34	K002	OP007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS, YOMEL LAS MARGARITAS Y FRAMBOYANES (REMANENTE 2015)	258,861.56	130 FAMILIAS	0.00	258,861.56	258,861.56	258,861.56	258,861.56	258,861.56	100.00%	100.00%
89	34	K002	OP026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	519,826.14	32 FAMILIAS	0.00	519,826.14	506,270.02	272,996.55	272,996.55	272,996.55	52.52%	100.00%
90	34	K002	OP026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	307,200.58	129 PERSONAS	0.00	307,200.58	307,200.58	307,200.58	307,200.58	307,200.58	100.00%	100.00%
91	34	K002	OP047/SD868	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA	1,243,524.19	5,620 PERSONAS	0.00	1,243,524.19	1,227,118.64	232,981.10	232,981.10	232,981.10	18.74%	40.00%
92	34	K002	OP048	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA	829,016.13	5,620 PERSONAS	0.00	829,016.13	818,079.10	155,320.73	155,320.73	155,320.73	18.74%	40.00%
93	34	K002	OP131	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO PROFUNDO	57,395.41	710 PERSONAS	0.00	57,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
94	34	K002	IS177	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
95	34	K002	IS178	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
96	34	K002	IS179	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
97	34	K002	IS180	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
98	34	K002	IS181	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
99	34	K002	IS182	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
100	34	K002	IS183	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
101	34	K002	IS184	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
102	34	K002	IS185	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

190	34	K002	IS273	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
191	34	K002	IS274	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
192	34	K002	IS275	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
193	34	K002	IS276	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
194	34	K002	IS277	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
195	34	K002	IS278	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	2 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
196	34	K002	IS279	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	0.00	1 FAMILIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
196	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$9,476,139.83		\$0.00	\$9,476,139.83	\$8,677,475.36	\$6,035,377.97	\$6,035,377.97	\$6,035,377.97	\$6,035,377.97		
	K003.- Infraestructura para Drenaje Y Alcantarillado														
1	34	K003	IS023	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO (REMANENTE 2015)	105,146.23	78 PERSONAS	0.00	105,146.23	105,146.23	105,146.23	105,146.23	105,146.23	105,146.23	100.00%	100.00%
2	34	K003	IS024	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015)	197,315.61	2,445 PERSONAS	0.00	197,315.61	197,315.61	197,315.61	197,315.61	197,315.61	197,315.61	100.00%	100.00%
3	34	K003	IS030	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO NO.2	109,981.44	11,093 PERSONAS	0.00	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	109,981.44	100.00%	100.00%
4	34	K003	IS075	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1	110,613.60	13,030 PERSONAS	0.00	110,613.60	110,613.60	110,613.60	110,613.60	110,613.60	110,613.60	100.00%	100.00%
5	34	K003	IS085	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	84,464.25	1,041 PERSONAS	0.00	84,464.25	84,464.25	84,464.25	84,464.25	84,464.25	84,464.25	100.00%	100.00%
6	34	K003	IS091	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	254,729.12	5,620 PERSONAS	0.00	254,729.12	254,729.12	254,729.12	254,729.12	254,729.12	254,729.12	100.00%	100.00%
7	34	K003	IS093	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	90,834.59	78 PERSONAS	0.00	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	90,834.59	100.00%	100.00%
8	34	K003	IS354	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	147,447.62	2,445 PERSONAS	0.00	147,447.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	34	K003	IS355	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	257,800.56	13,030 PERSONAS	0.00	257,800.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
10	34	K003	IS356	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	96,550.50	13,030 PERSONAS	0.00	96,550.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11	34	K003	IS357	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	166,593.88	1,195 PERSONAS	0.00	166,593.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12	34	K003	IS358	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	21,437.64	1,041 PERSONAS	0.00	21,437.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13	34	K003	IS359	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	130,078.06	1,246 PERSONAS	0.00	130,078.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	34	K003	OP068	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLES JUAN DE LA BARBERA Y ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA "COL. NIÑOS HEROES"	339,233.40	13,030 PERSONAS	0.00	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	339,233.40	100.00%	100.00%
15	34	K003	OP107	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLES DE LA COLONIA GREGORIO MENDEZ	1,446,700.97	5,620 PERSONAS	0.00	1,446,700.97	1,406,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	50.00%
16	34	K003	OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA"	1,484,561.70	45 FAMILIAS	0.00	1,484,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
16	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$5,043,489.17		\$0.00	\$5,043,489.17	\$2,698,836.57	\$1,292,318.24	\$1,292,318.24	\$1,292,318.24	\$1,292,318.24		
	K004.-Electrificación														
1	34	K004	OP023	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1,686,276.99	1,041 PERSONAS	0.00	1,686,276.99	1,686,276.99	1,686,276.99	1,686,276.99	1,686,276.99	1,686,276.99	100.00%	100.00%
2	34	K004	OP024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. MUNICIPAL	638,783.16	11,093 PERSONAS	0.00	638,783.16	638,783.16	638,783.16	638,783.16	638,783.16	638,783.16	100.00%	100.00%
3	34	K004	OP072	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	618,782.85	620 PERSONAS	0.00	618,782.85	604,548.55	347,052.78	347,052.78	347,052.78	347,052.78	56.09%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

4	34	K004	OP073	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	861,664.27	620 PERSONAS	0.00	861,664.27	842,282.64	474,633.53	474,633.53	474,633.53	55.08%	100.00%
5	34	K004	OP074	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	511,020.91	620 PERSONAS	0.00	511,020.91	500,074.84	290,693.59	290,693.59	290,693.59	56.88%	100.00%
5	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$4,316,528.18		\$0.00	\$4,316,528.18	\$4,271,966.18	\$3,437,440.05	\$3,437,440.05	\$3,437,440.05		
	K005.- Urbanizacion													
1	34	K005	OP008	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN COLONIAS, EL PERIFERICO Y COL. GUADALUPE (REMANENTE 2015 INTERESES)	0.00	13,030 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
2	34	K005	OP029	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COL. NIÑOS HEROES (REM-INTERESES 2015)	249,386.96	13,030 PERSONAS	0.00	249,386.96	249,386.96	249,386.96	249,386.96	249,386.96	100.00%	100.00%
3	08	K005	OP056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGUNA LA GLORIA, COL. CARLOS A. MADRAZO	3,182,733.57	13,030 PERSONAS	0.00	3,182,733.57	2,980,621.53	2,732,372.71	2,732,372.71	2,732,372.71	85.85%	95.00%
4	08	K005	OP057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE VICENTE SUAREZ Y CERRADA, COL. CENTRO	705,900.77	13,030 PERSONAS	0.00	705,900.77	672,286.46	99,733.45	99,733.45	99,733.45	14.13%	100.00%
5	08	K005	OP059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE GREGORIO MENDEZ Y CENTRO SOCIAL, COL.	1,900,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	1,900,000.00	1,827,423.66	1,788,289.88	1,788,289.88	1,788,289.88	94.12%	100.00%
6	08	K005	OP060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OSA MAYOR DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	2,491,150.87	13,030 PERSONAS	0.00	2,491,150.87	2,374,847.42	423,138.58	423,138.58	423,138.58	16.99%	85.00%
7	08	K005	OP061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INVIERNO DE LA COLONIA PRADOS DE	2,417,529.71	13,030 PERSONAS	0.00	2,417,529.71	2,308,219.47	1,081,389.95	1,081,389.95	1,081,389.95	44.73%	75.00%
8	08	K005	OP062	AMPLIACION DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARINA, EN LA COL. CENTRO	9,735,003.03	5,627 PERSONAS	0.00	9,735,003.03	9,106,315.38	2,254,769.38	2,254,769.38	2,254,769.38	23.16%	40.00%
9	08	K005	OP064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARBERA DE LA COL. NIÑOS	791,993.78	13,030 PERSONAS	0.00	791,993.78	762,613.60	59,973.91	59,973.91	59,973.91	7.57%	50.00%
10	08	K005	OP065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SANCHEZ	474,433.84	13,030 PERSONAS	0.00	474,433.84	461,402.61	259,141.95	259,141.95	259,141.95	54.62%	100.00%
11	08	K005	OP067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO	705,900.77	13,030 PERSONAS	0.00	705,900.77	698,442.61	366,007.53	366,007.53	366,007.53	51.85%	100.00%
12	08	K005	OP069	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	133,561.24	13,030 PERSONAS	0.00	133,561.24	131,462.44	131,462.44	131,462.44	131,462.44	98.43%	100.00%
13	08	K005	OP094	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO	4,945,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	4,945,000.00	4,752,973.68	35,153.80	35,153.80	35,153.80	0.71%	60.00%
14	08	K005	OP095	BACHEO DE LAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	494,500.00	13,030 PERSONAS	0.00	494,500.00	483,276.69	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
15	08	K005	OP105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (HIDROCARBUROS 2016)	295,316.73	13,030 PERSONAS	0.00	295,316.73	289,516.74	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
16	08	K005	OP106	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CALLES SANCHEZ	228,351.00	13,030 PERSONAS	0.00	228,351.00	218,968.82	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
17	08	K005	OP108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE EL MACTUN (HIDROCARBURO 2015)	1,594,739.32	13,030 PERSONAS	0.00	1,594,739.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
18	34	K005	OP110	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL ENSUEÑO)	2,144,266.38	10 FAMILIAS	0.00	2,144,266.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
18	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$32,489,767.97		\$0.00	\$32,489,767.97	\$27,317,758.07	\$9,480,820.54	\$9,480,820.54	\$9,480,820.54		
	K008.-Infraestructura Caminera													
1	34	K008	IS099	COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y AGRICOLA (CAMINOS)	5,000,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00%	100.00%
2	08	K008	OP002	RASTREO DE CAMINOS RURALES	400,000.00	11,093 PERSONAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	08	K008	OP003	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	297,173.04	5,620 PERSONAS	150,000.00	147,173.04	147,173.04	147,173.04	147,173.04	147,173.04	49.52%	100.00%
4	8	K008	OP009	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS	73,801.26	13,030 PERSONAS	0.00	73,801.26	73,801.26	73,801.26	73,801.26	73,801.26	100.00%	100.00%
5	34	K008	OP027	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BACHILLER-CHACAVITA	196,661.38	100 PERSONAS	0.00	196,661.38	196,661.38	196,661.38	196,661.38	196,661.38	100.00%	100.00%
6	34	K008	OP028	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJ. NICOLAS BRAVO-RA. LAS TABLAS	721,412.27	80 PERSONAS	0.00	721,412.27	721,412.27	721,412.27	721,412.27	721,412.27	100.00%	100.00%
7	34	K008	OP030	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	794,603.46	367 PERSONAS	0.00	794,603.46	794,603.46	794,603.46	794,603.46	794,603.46	100.00%	100.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

8	34	K008	OP031	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LA TIA	639,577.93	383 PERSONAS	0.00	639,577.93	639,577.93	639,577.93	639,577.93	639,577.93	100.00%	100.00%
9	34	K008	OP032	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	189,305.79	1,246 PERSONAS	0.00	189,305.79	189,305.79	189,305.79	189,305.79	189,305.79	100.00%	100.00%
10	34	K008	OP033	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL ENSUEÑO	777,643.00	441 PERSONAS	0.00	777,643.00	777,643.00	777,643.00	777,643.00	777,643.00	100.00%	100.00%
11	08	K008	OP045	RASTREO DE CAMINOS RURALES (TRAMO LA T - SAN ELPIDIO)	308,413.03	56 PERSONAS	0.00	308,413.03	308,413.03	308,413.03	308,413.03	308,413.03	100.00%	100.00%
12	08	K008	OP046	RASTREO DE CAMINOS RURALES, (TRAMO LA BALANZA - EJ. UQUINA Y LA LOMA)	86,477.80	12 PERSONAS	0.00	86,477.80	86,477.80	86,477.80	86,477.80	86,477.80	100.00%	100.00%
13	34	K008	OP075	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	462,758.15	78 PERSONAS	0.00	462,758.15	458,682.97	0.00	0.00	0.00	0.00%	100.00%
14	08	K008	OP102	RASTREO DE CALLES DE DIVERSAS COMUNIDADES	127,372.50	13,030 PERSONAS	0.00	127,372.50	127,372.50	127,372.50	127,372.50	127,372.50	100.00%	100.00%
14	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$10,075,199.61	\$0.00	\$550,000.00	\$9,525,199.61	\$9,521,124.43	\$9,062,441.46	\$9,062,441.46	\$9,062,441.46		
K009.- Puentes														
1	08	K009	OP098	REPARACION DE CABEZAL DE PUENTE TUBULAR	34,800.00	287 PERSONAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00%	100.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$34,800.00		\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$34,800.00		
K012.- Edificios publicos														
1	08	K012	OP005	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	221,908.96	13,030 PERSONAS	0.00	221,908.96	221,908.96	221,908.96	221,908.96	221,908.96	100.00%	100.00%
2	08	K012	OP043	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICO 2DA. ETAPA	157,231.13	13,030 PERSONAS	0.00	157,231.13	157,231.13	157,231.13	157,231.13	157,231.13	100.00%	100.00%
3	08	K012	OP070	REHABILITACION DE LAS AREAS DE CURACION, PSICOLOGIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION CIUDADANA DEL DIF MUNICIPAL 2DA. ETAPA	159,284.29	OTROS	0.00	159,284.29	159,206.41	146,272.41	146,272.41	146,272.41	91.83%	100.00%
3	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$538,424.38		\$0.00	\$538,424.38	\$538,346.50	\$525,412.50	\$525,412.50	\$525,412.50		
K028.-Infraestructura para la Seguridad Publica														
1	08	K028	OP040	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (AV. LUIS DONALDO COLOSEO)	68,081.24	13,030 PERSONAS	0.00	68,081.24	68,081.24	68,081.24	68,081.24	68,081.24	100.00%	100.00%
2	08	K028	OP041	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (CAMINO UQUINA LA LOMA, COLONIA LA CROC)	68,132.38	13,030 PERSONAS	0.00	68,132.38	68,132.38	68,132.38	68,132.38	68,132.38	100.00%	100.00%
3	08	K028	OP042	CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (AV. CARLOS A. MADRAZO)	68,004.43	13,030 PERSONAS	0.00	68,004.43	68,004.43	68,004.43	68,004.43	68,004.43	100.00%	100.00%
4	08	K028	OP044	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICO.	33,997.45	5,627 PERSONAS	0.00	33,997.45	33,997.45	33,997.45	33,997.45	33,997.45	100.00%	100.00%
4	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$238,215.50		\$0.00	\$238,215.50	\$238,215.50	\$238,215.50	\$238,215.50	\$238,215.50		
K038.-Infraestructura Deportiva														
1	08	K038	OP055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	1,120,560.50	5,627 PERSONAS	0.00	1,120,560.50	1,075,846.70	173,548.82	173,548.82	173,548.82	15.49%	75.00%
2	08	K038	OP058	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	2,800,000.00	5,627 PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,742,362.24	212,702.24	212,702.24	212,702.24	7.60%	60.00%
3	08	K038	OP066	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL	2,800,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	2,800,000.00	2,756,631.69	2,756,631.69	2,756,631.69	2,756,631.69	98.45%	100.00%
3	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$6,720,560.50		\$0.00	\$6,720,560.50	\$6,574,840.63	\$3,142,882.75	\$3,142,882.75	\$3,142,882.75		
K039.- Infraestructura Recreativa														
1	08	K039	IS295	APORTACION DEL 50% MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS	647,458.56	13,030 PERSONAS	0.00	647,458.56	647,458.56	647,458.56	647,458.56	647,458.56	100.00%	100.00%
2	08	K039	OP134	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO"	1,294,917.12	13,030 PERSONAS	0.00	1,294,917.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$1,942,375.68		\$0.00	\$1,942,375.68	\$647,458.56	\$647,458.56	\$647,458.56	\$647,458.56		
K040.- Infraestructura Cultural														
1	08	K040	OP063	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	5,008,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	5,008,000.00	4,510,691.63	752813.79	752813.79	752813.79	15.00%	40.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			\$5,008,000.00	\$0.00	\$5,008,000.00	\$4,510,691.63	\$752,813.79	\$752,813.79	\$752,813.79			
	K042.-Fortalecimiento del patrimonio de los entes publicos												
1	18	K042	AD001	ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HIACE 5611 MODELO 2015 (REM-2015)	425,500.00	11,093 PERSONAS	0.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	425,500.00	100.00%	100.00%
2	06	K042	AD002	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y EQUIPO ELECTRICO	47,670.08	1,000 PERSONAS	0.00	47,670.08	47,670.08	47,670.08	47,670.08	100.00%	100.00%
3	18	K042	AD003	EQUIPAMIENTO LIBR	66,151.28	13,030 PERSONAS	0.00	66,151.28	66,151.28	66,151.28	66,151.28	100.00%	100.00%
4	08	K043	AD004	ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION	0.00	13,030 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CANCELADO	0.00%
5	18	K042	AD005	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. (DIF)	127,890.00	15 PERSONAS	0.00	127,890.00	127,890.00	127,890.00	127,890.00	100.00%	100.00%
6	07	K042	AD006	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. (FOMENTO ECONOMICO)	5,800.00	10 PERSONAS	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	100.00%	100.00%
7	16	K042	AD007	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. (PROTECCION AMBIENTAL)	19,089.99	10 PERSONAS	0.00	19,089.99	19,089.99	19,089.99	19,089.99	100.00%	100.00%
8	08	K042	AD008	ADQUISICION DE DESBROZADORAS Y PODADORAS. (OBRAS PUBLICAS)	39,331.98	11,093 PERSONAS	0.00	39,331.98	39,331.98	39,331.98	39,331.98	100.00%	100.00%
9	34	K042	AD009	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS	237,307.00	1 OTROS	0.00	237,307.00	237,307.00	237,307.00	237,307.00	100.00%	100.00%
10	09	K042	AD015	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. (DECUR)	10,344.00	30 PERSONAS	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	100.00%	100.00%
11	09	K042	AD016	ADQUISICION DE TARIMAS METALICAS	345,599.91	13,030 PERSONAS	0.00	345,599.91	345,599.91	345,599.91	345,599.91	100.00%	100.00%
12	08	K042	AD017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y SONIDO	150,100.00	13,030 PERSONAS	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	100.00%	100.00%
13	08	K042	AD018	ADQUISICION DE ESCALERA PARA ESCENARIO	4,400.00	13,030 PERSONAS	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	100.00%	100.00%
14	08	K042	AD019	ADQUISICION DE DOS MARIMBAS E INSTRUMENTOS MUSICALES	194,799.96	13,030 PERSONAS	0.00	194,799.96	194,799.96	194,799.96	194,799.96	100.00%	100.00%
15	04	K042	AD020	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION (PROGRAMACION)	118,352.48	3 PERSONAS	0.00	118,352.48	118,352.48	118,352.48	118,352.48	100.00%	100.00%
16	03	K042	AD021	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (FINANZAS)	5,544.00	10 PERSONAS	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	100.00%	100.00%
17	02	K042	AD022	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SECRETARIA)	7,836.00	3 PERSONAS	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	100.00%	100.00%
18	13	K042	AD023	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (JURIDICO)	5,544.00	6 PERSONAS	0.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	5,544.00	100.00%	100.00%
19	18	K042	AD024	ADQUISICION DE UNIDAD HIDRAULICA DE EQUIPO DENTAL (DIF)	41,400.05	13,030 PERSONAS	0.00	41,400.05	41,400.05	41,400.05	41,400.05	100.00%	100.00%
20	17	K042	AD025	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA PROTECCION CIVIL	21,999.00	13,030 PERSONAS	0.00	21,999.00	21,999.00	21,999.00	9,500.00	100.00%	100.00%
21	05	K042	AD026	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLOGICO (CONTRALORIA)	11,866.80	13,030 PERSONAS	0.00	11,866.80	11,866.80	11,866.80	11,866.80	100.00%	100.00%
22	02	K042	AD027	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (SECRETARIA)	30,499.98	8 PERSONAS	0.00	30,499.98	30,499.98	30,499.98	30,499.98	100.00%	100.00%
23	13	K042	AD028	ADQUISICION DE MOBILIARIO (JURIDICO)	5,400.00	13,030 PERSONAS	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	100.00%	100.00%
24	07	K042	AD029	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (FOMENTO ECONOMICO)	7,836.00	13,030 PERSONAS	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	100.00%	100.00%
25	11	K042	AD030	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (SEGURIDAD PUBLICA)	7,836.00	20 PERSONAS	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	100.00%	100.00%
26	11	K042	AD031	ADQUISICION DE SERVIDOR THINKSERVER (SEGURIDAD PUBLICA)	34,800.00	13,030 PERSONAS	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	100.00%	100.00%
27	11	K042	AD032	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	273,925.90	13,030 PERSONAS	0.00	273,925.90	273,925.90	273,925.90	273,925.90	100.00%	100.00%
28	06	K042	AD033	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (DESARROLLO)	10,203.43	15 PERSONAS	0.00	10,203.43	10,203.43	10,203.43	10,203.43	100.00%	100.00%
29	08	K042	AD034	ADQUISICION MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (DECUR)	4,292.00	15 PERSONAS	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	100.00%	100.00%
30	13	K042	AD035	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (ASUNTO JURIDICO)	6,148.00	5 PERSONAS	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	100.00%	100.00%
31	15	K042	AD036	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (ATENCION A LA MUJER)	17,075.00	5 PERSONAS	0.00	17,075.00	6,583.00	6,583.00	6,583.00	38.55%	60.00%
32	03	K042	AD037	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (FINANZAS)	105,598.28	10 PERSONAS	0.00	105,598.28	105,598.28	105,598.28	105,598.28	100.00%	100.00%

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

	11	K042	AD038	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SEGURIDAD PUBLICA)	7,836.00	10 PERSONAS	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00	100.00%	100.00%	
33	01	K042	AD039	ADQUISICION DE MOBILIARIO (PRESIDENCIA)	6,500.00	1 PERSONAS	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00%	100.00%	
34	08	K042	AD040	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION (OBRAS PUBLICAS)	31,380.32	20 PERSONAS	0.00	31,380.32	31,380.32	31,380.32	31,380.32	31,380.32	100.00%	100.00%	
35	18	K042	AD041	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO (DIF MUNICIPAL)	41,368.00	20 PERSONAS	0.00	41,368.00	41,368.00	41,368.00	41,368.00	41,368.00	100.00%	100.00%	
36	18	K042	AD042	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA (DIF)	18,905.46	13,030 PERSONAS	0.00	18,905.46	18,905.46	18,905.46	18,905.46	18,905.46	100.00%	100.00%	
37	18	K042	AD043	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO (DIF-INAPAM)	16,980.00	13,030 PERSONAS	0.00	16,980.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	6,192.00	36.47%	0.00%	
38	02	K042	AD044	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO (SECRETARIO)	23,000.00	10 PERSONAS	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
39	10	K042	AD045	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO (ADMINISTRACION)	14,616.00	15 PERSONAS	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
40	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$2,550,726.90	\$0.00	\$0.00	\$2,550,726.90	\$2,491,830.90	\$2,491,830.90	\$2,491,830.90	\$2,491,830.90	\$2,479,331.90		
L001.-Obligaciones Juridicas Ineludibles															
1	13	L001	GO031	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	9,477,778.80	11,093 PERSONAS	4,500,000.00	4,977,778.80	2,977,778.80	2,977,778.80	2,977,778.80	2,977,778.80	2,977,778.80	31.00%	31.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$9,477,778.80		\$4,500,000.00	\$4,977,778.80	\$2,977,778.80	\$2,977,778.80	\$2,977,778.80	\$2,977,778.80	\$2,977,778.80		
M001.- Actividades de Apoyo Administrativo															
1	06	M001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	11,916,302.77	PERSONAS	6,533,700.00	5,382,602.77	5,307,119.93	3,667,718.32	3,667,718.32	3,660,489.59	30.78%	0.00%	
2	07	M001	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	4,858,190.96	11,093 PERSONAS	2,595,431.00	2,262,759.96	2,248,552.12	1,678,246.65	1,677,477.75	1,671,791.11	34.54%	0.00%	
3	09	M001	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13,373,599.75	11,093 PERSONAS	7,286,075.00	6,087,524.75	5,932,697.60	4,721,126.37	4,713,402.62	4,696,312.28	35.30%	0.00%	
4	10	M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	24,113,586.98	11,093 PERSONAS	13,488,417.00	10,625,169.98	9,990,559.73	8,609,513.59	8,575,722.18	8,543,023.65	35.70%	0.00%	
5	13	M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	6,378,008.20	10 PERSONAS	3,175,261.00	3,202,747.20	2,860,915.60	2,828,049.64	2,827,527.92	2,782,831.96	44.34%	0.00%	
6	10	M001	GO016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	48,000,000.00	11,093 PERSONAS	24,000,000.00	24,000,000.00	17,144,356.00	17,144,356.00	17,144,356.00	17,144,356.00	35.72%	100.00%	
7	08	M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	6,110,942.96	11,093 PERSONAS	3,068,825.00	3,042,117.96	2,525,807.41	2,320,689.11	2,320,689.11	2,312,307.10	37.98%	0.00%	
8	10	M001	GO037	GASTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO (REM-2015)	922,439.00	11,093 PERSONAS	0.00	922,439.00	684,107.00	684,107.00	684,107.00	684,107.00	74.16%	0.00%	
9	10	M001	GO041	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM-2015)	36,009.00	11,093 PERSONAS	0.00	36,009.00	36,009.00	36,009.00	36,009.00	36,009.00	100.00%	100.00%	
10	34	M001	GO060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	10 OTROS	0.00	200,000.00	164,849.33	164,849.33	164,849.33	135,101.83	82.42%	50.00%	
10	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$115,909,079.62		\$60,147,709.00	\$55,761,370.62	\$46,894,973.72	\$41,854,665.01	\$41,811,859.23	\$41,666,329.52			
N001.-Desastres Naturales															
1	17	N001	IS101	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	200,000.00	11,030 PERSONAS	0	200,000.00	6,323.70	6,323.70	6,323.70	6,323.70	3.16%	0.00%	
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$200,000.00		\$0.00	\$200,000.00	\$6,323.70	\$6,323.70	\$6,323.70	\$6,323.70	\$6,323.70		
O001.- Evaluacion y Control															
1	05	O001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	7,798,417.20	11,093 PERSONAS	4,056,529.00	3,741,888.20	3,695,804.79	3,566,974.57	3,565,641.64	3,555,639.70	70.00%	70.00%	
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$7,798,417.20		\$4,056,529.00	\$3,741,888.20	\$3,695,804.79	\$3,566,974.57	\$3,565,641.64	\$3,555,639.70			
P002.- Planeacion del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial															

**INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO**

**PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016**

ANEXO 3

1	08	P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	6,955,567.03	35 PERSONAS	7,948,481.00	8,312,220.57	8,143,361.96	7,966,697.82	7,960,732.97	7,931,432.14	73.38%	0.00%
2	34	P002	GO038	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	1,749,690.00	1,000 PERSONAS	1,749,690.00	1,749,690.00	1,749,690.00	955,057.51	955,057.51	952,301.65	27.15%	0.00%
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$8,705,257.03		\$9,698,171.00	\$10,061,910.57	\$9,893,051.96	\$8,921,755.33	\$8,915,790.48	\$8,883,733.79		
P003.-Planeacion, Estadísticas e Indicadores														
1	04	P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	8,342,931.97	11,093 PERSONAS	3,983,907.00	4,359,024.97	3,692,125.69	3,527,106.52	3,526,360.88	3,512,323.29	42.28%	42.00%
2	34	P003	GO039	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,000,000.00	11,093 PERSONAS	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$9,342,931.97		\$4,583,907.00	\$4,759,024.97	\$3,692,125.69	\$3,527,106.52	\$3,526,360.88	\$3,512,323.29		
P005.- Política y Gobierno														
1	01	P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,421,951.71	11,093 PERSONAS	11,535,639.00	8,886,312.71	8,848,683.98	8,565,515.75	8,552,705.32	8,537,133.26	41.94%	60.00%
2	02	P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,620,974.19	11,093 PERSONAS	7,716,150.00	6,904,824.19	6,578,747.53	5,375,192.08	5,348,337.38	5,145,615.83	36.76%	0.00%
3	02	P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	7,036,161.56	11,093 PERSONAS	3,656,650.00	3,379,511.56	3,379,511.56	2,324,840.20	2,324,840.20	2,323,680.07	33.04%	0.00%
4	02	P005	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	2,879,653.61	11,093 PERSONAS	1,532,225.00	1,347,428.61	1,347,428.61	1,075,990.69	1,075,990.69	1,073,831.96	37.37%	0.00%
5	02	P005	IS021	EVENTO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016	690,000.00	11,093 PERSONAS	450,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$45,648,741.07		\$24,890,664.00	\$20,758,077.07	\$20,154,371.68	\$17,341,538.72	\$17,301,873.59	\$17,080,261.12		
P008.-Administración Fiscal														
1	03	P008	IS022	PROGRAMA DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	80,000.00	11,093 PERSONAS	0	45,329.01	45,329.01	45,329.01	45,329.01	45,329.01	100.00%	100.00%
1	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$80,000.00		\$0.00	\$45,329.01	\$45,329.01	\$45,329.01	\$45,329.01	\$45,329.01		
P009.-Administración Financiera														
1	03	P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14,981,912.75	11,093 PERSONAS	7,774,774.00	7,207,138.75	7,146,108.28	7,003,055.19	7,003,055.19	6,963,307.65	46.74%	0.00%
2	03	P009	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	3,329,450.83	11,093 PERSONAS	1,803,022.00	1,526,428.83	1,515,836.46	895,603.93	895,603.93	891,751.04	26.90%	0.00%
3	03	P009	GO034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	5,373,201.00	350 PERSONAS	2,686,600.50	2,686,600.50	2,236,133.00	2,236,133.00	2,236,133.00	1,943,260.00	41.62%	0.00%
4	03	P009	GO043	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	623,750.00	13,030 PERSONAS	0.00	623,750.00	480,587.00	480,587.00	480,587.00	480,587.00	77.05%	0.00%
5	03	P009	GO044	PAGO DE ADELIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES	660,018.00	13,030 PERSONAS	0.00	660,018.00	660,018.00	660,018.00	660,018.00	660,018.00	100.00%	100.00%
6	03	P009	GO054	PAGO DE ADELIDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES	700,000.00	1,000 PERSONAS	0.00	700,000.00	663,200.00	663,200.00	663,200.00	663,200.00	94.74%	0.00%
6	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$25,668,332.58		\$12,264,396.50	\$13,403,936.08	\$12,701,882.74	\$11,938,597.12	\$11,938,597.12	\$11,602,123.69		
P010.-Administración Programática y Presupuestaria														
1	04	P010	PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	1,774,237.10	11,093 OTROS	1,701,224.67	73,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2	04	P010	PBR002	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion 2016)	1,053,242.60	11,093 PERSONAS	1,048,009.39	5,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	04	P010	PBR003	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	82,305,064.48	11,093 PERSONAS	65,789,806.00	16,515,258.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	04	P010	PBR004	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	4,403,537.33	25,000 PERSONAS	1,036,611.33	3,366,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5	04	P010	PBR006	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PARTICIPACIONES/REMANENTE 2015)	1,706.38	11,093 PERSONAS	0.00	1,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	04	P010	PBR007	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR PARTICIPABLE/REMANENTE 2015)	6,848.00	11,093 PERSONAS	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7	04	P010	PBR011	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion REMANENTE-2015)	11,548.94	11,093 PERSONAS	0.00	11,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
8	04	P010	PBR012	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-REM-2015)	9,309.87	13,030 PERSONAS	0.00	9,309.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9	04	P010	PBR013	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-REM-2015)	1,232.06	11,093 PERSONAS	0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

10	04	P010	PBR016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	332,423.46	11,093 PERSONAS	0.00	332,423.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11	04	P010	PBR017	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-2016)	472.61	11,093 PERSONAS	0.00	472.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
12	04	P010	PBR018	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (TRANSITO/INTERESES-2016)	78.37	11,093 PERSONAS	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13	04	P010	PBR019	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (DIGNIFICACION/INTERESES-2016)	185.64	11,093 PERSONAS	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	04	P010	PBR020	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Programa Cultura 2016)	2.29	13,030 PERSONAS	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
15	04	P010	PBR024	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016)	732,270.77	13,030 PERSONAS	0.00	732,270.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
16	04	P010	PBR027	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA CULTURA INTERESES 2016)	76.41	13,030 PERSONAS	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
17	04	P010	PBR028	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016)	2.00	13,030 PERSONAS	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
18	04	P010	PBR029	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO)	3,570,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
19	04	P010	PBR031	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2015)	78.30	13,030 PERSONAS	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
20	04	P010	PBR032	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERES 2016)	2,624.20	13,030 PERSONAS	0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
21	04	P010	PBR033	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECE INTERES 2016)	259.90	13,030 PERSONAS	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
22	04	P010	PBR034	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERES 2016)	15.30	13,030 PERSONAS	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
23	04	P010	PBR036	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION 75% 2016)	71,417.20	13,030 PERSONAS	0.00	71,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
24	04	P010	PBR037	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS 2015)	166,998.38	13,030 PERSONAS	0.00	166,998.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
25	04	P010	PBR038	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	218.63	13,030 PERSONAS	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
26	04	P010	PBR039	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2016)	72.10	13,030 PERSONAS	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
27	04	P010	PBR040	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA INTERESES 2016)	3.66	13,030 PERSONAS	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
28	04	P010	PBR041	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2016)	64.63	13,030 PERSONAS	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
29	04	P010	PBR045	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APARTADO URBANO 2016)	1,330,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	04	P010	PBR046	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	0.71	13,030 PERSONAS	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	04	P010	PBR047	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION FEDERAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	1.46	13,030 PERSONAS	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
31	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$95,773,992.76			\$69,575,651.39	\$26,198,341.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
U007.-Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)															
1	11	U007	AD010	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PRIMER RESPONDIENTE	459,998.00	13,030 PERSONAS	0.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	100.00%	100.00%
2	11	U007	AD011	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL	1,050,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
3	11	U007	AD012	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	1,873,200.00	13,030 PERSONAS	0.00	1,873,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4	11	U007	AD013	ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN TERRESTRE PARA LA OPERACION POLICIAL	380,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5	11	U007	AD014	ADQUISICION TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PARA LA OPERACION POLICIAL	60,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6	11	U007	GO046	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	216,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	100.00%	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PUBLICO MUNICIPAL
EJERCICIO FISCAL 2016

ANEXO 3

7	11	U007	GO047	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (INSTRUMENTOS JURIDICO-	550,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	100.00%	100.00%
8	11	U007	GO048	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION)	2,684,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	2,684,000.00	2,152,000.00	2,152,000.00	2,152,000.00	2,152,000.00	80.18%	0.00%
9	11	U007	GO049	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION)	62,000.00	13,030 PERSONAS	0.00	62,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	75.00%	0.00%
10	11	U007	GO050	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	105,887.00	13,030 PERSONAS	0.00	105,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
11	11	U007	GO051	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (EQUIPAMIENTO PERSONAL)	1,253,998.98	13,030 PERSONAS	0.00	1,253,998.98	1,253,998.98	1,253,998.98	1,253,998.98	1,253,998.98	100.00%	100.00%
12	11	U007	GO052	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (CAPACITACIONES)	380,113.00	13,030 PERSONAS	0.00	380,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
13	11	U007	GO053	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL	1,924,800.00	13,030 PERSONAS	0.00	1,924,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
14	04	U007	PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	3.02	13,030 PERSONAS	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
15	04	U007	PBR025	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG INTERESES 2016)	1,026.63	13,030 PERSONAS	0.00	1,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
15	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				\$11,001,026.63		\$0.00	\$11,001,026.63	\$4,678,496.98	\$4,678,496.98	\$4,678,496.98	\$4,678,496.98		
698	TOTAL GENERAL				\$643,363,027.03		\$287,701,443.82	\$373,618,140.16	\$306,565,488.97	\$239,828,874.19	\$239,647,614.23	\$234,514,979.36		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO											ANEXO 4	
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PÚBLICO (CORRIENTE, CAPITAL Y OTROS)											FECHA DE CORTE FÍSICO: 30/09/2016 FECHA DE CORTE FINAN: 30/09/2016	
MODALIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			ACCIONES				TOTAL DE ACCIONES	AVANCE PORCENTUAL FINAN.	AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
			TRIM ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	CANCELADAS			
PARTICIPACIONES	173,038,318.67	176,483,288.95	90,849,065.46	51,628,579.67	142,477,645.13	157	54	7	4	222		
- NUEVO	173,038,318.67	175,220,100.00	89,885,497.89	51,568,996.67	141,454,494.56	152	53	6	4	215	81%	70%
- REMANENTES	0.00	1,263,188.95	963,567.57	59,583.00	1,023,150.57	5	1	1	0	7	81%	71%
INGRESOS DE GESTIÓN	9,797,699.39	10,408,626.11	7,600,963.70	797,677.14	8,398,640.84	46	5	5	2	58		
- NUEVO	9,797,699.39	9,797,699.41	7,001,585.94	797,677.14	7,799,263.08	44	5	4	2	55	80%	66%
- REMANENTES	0.00	610,926.70	599,377.76	0.00	599,377.76	2	0	1	0	3	98%	60%
FONDO ISR PARTICIPABLE	1,036,611.33	4,657,542.00	997,442.00	143,163.00	1,140,605.00	1	1	2	0	4		
- NUEVO	1,036,611.33	4,650,694.00	997,442.00	143,163.00	1,140,605.00	1	1	1	0	3	25%	20%
- REMANENTES	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FONDO III	65,789,806.00	69,095,851.00	17,945,177.15	15,869,050.71	33,814,227.86	105	15	54	47	221		
- NUEVO	65,789,806.00	65,728,403.00	15,789,339.64	15,816,573.06	31,605,912.70	94	14	52	46	206	48%	45%
INTERESES NUEVOS	0.00	332,423.46	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
- REMANENTES	0.00	715,381.87	662,904.22	52,477.65	715,381.87	7	0	0	0	7	100%	100%
- INTERESES REMANENTES	0.00	426,241.56	416,931.69	0.00	416,931.69	4	0	1	1	6	98%	95%
REFRENDO		1,893,401.11	1,076,001.60	0.00	1,076,001.60	0	1	0	0	1	57%	50%
FONDO IV	30,789,498.00	30,738,891.67	14,918,455.29	7,185,692.06	22,104,147.35	4	1	2	0	7		
- NUEVO	30,789,498.00	30,737,187.00	14,918,455.29	7,185,692.06	22,104,147.35	4	1	0	0	5	72%	65%
- INTERESES NUEVOS	0.00	472.61	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
INTERESES- REMANENTES	0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
TOTALES	280,451,933.39	291,384,199.73	132,311,103.60	75,624,162.58	207,935,266.18	313	76	70	53	512		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016											ANEXO 4.A	
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO											FECHA DE CORTE FÍSICO: 30/09/2016	
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PÚBLICO CONVENIDAS											FECHA DE CORTE FINAN: 30/09/2016	
MODALIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			ACCIONES				TOTAL DE ACCIONES	AVANCE PORCENTUAL FINAN.	AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
			TRIM ANTERIOR	EN EL TRIM	ACUMULADO	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	CANCELADAS			
CONVENIOS ESTATALES	7,249,510.43	82,233,940.43	9,077,007.11	22,816,600.90	31,893,608.01	75	21	36	57	189	39%	0%
FORTASEG Nuevo	0.00	12,875,000.00	4,678,496.98	1,466,108.92	6,144,605.90	4	3	9	0	16	48%	22%
FORTASEG Nuevo Intereses	0.00	1,245.26	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
PROG. DE INFRAESTRUCTURA	0.00	3,094,917.12	0.00	1,400,485.89	1,400,485.89	0	1	2	0	3	45%	0%
PROG. INFRAESTRUCTURA Nuevo Intereses	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
PROGRAMA AGUA LIMPIA Nuevo	0.00	814,614.00	0.00	814,612.00	814,612.00	57	0	1	57	115	100%	49%
PROG. AGUA LIMPIA Nuevo Intereses	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
PROGRAMA EN ZONA URBANAS Nuevo	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
PROG. ZONA URBANA Nuevo Intereses	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FONDO CULTURA Nuevo	0.00	1,600,000.00	939,997.71	0.00	939,997.71	6	0	2	0	8	59%	66%
FONDO CULTURA Nuevo Intereses	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
HIDROCARBUROS Nuevo	0.00	3,017,676.20	0.00	0.00	0.00	0	0	5	0	5	0%	0%
HIDROCARBUROS Nuevo Intereses	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
FORTALECE Nuevo	0.00	5,439,500.00	0.00	35,153.80	35,153.80	0	1	1	0	2	1%	0%
FORTALECE Nuevo Intereses	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
F. FINANCIARIO NUEVO	0.00	34,133,206.84	0.00	12,960,513.88	12,960,513.88	0	13	0	0	13	38%	0%
F. FINANCIARIO NUEVO Intereses	0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FISE NUEVO	0.00	9,010,657.37	0.00	4,319,440.11	4,319,440.11	4	0	0	0	4	48%	0%
FISE NUEVO Intereses	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
RTRANSF Nuevo	7,249,510.43	7,321,143.90	3,436,378.94	1,819,900.72	5,256,279.66	0	3	0	0	3	72%	50%
RTRANSF Nuevo INTERESES	0.00	264.01	0.00	0.00	0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
RTRANSF Remanente	0.00	22,186.31	22,133.48	52.83	22,186.31	2	0	0	0	2	100%	100%
RTRANSF Remanente Intereses	0.00	332.75	0.00	332.75	332.75	2	0	0	0	2	100%	100%
CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0%	0%
TOTALES	7,249,510.43	82,233,940.43	9,077,007.11	22,816,600.90	31,893,608.01	75	21	36	57	189	39%	0%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES	
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
ESTATALES			\$7,249,510.43	16,354,648.97	\$6,722,338.59	\$5,278,798.72	\$5,274,453.39		
G0034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO	2,686,600.50	2,686,600.50	2,236,133.00	2,236,133.00	2,236,133.00
G0035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO	1,104,006.53	1,175,640.00	1,010,350.79	593,545.44	589,200.11
G0036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO	3,458,903.40	3,458,903.40	3,453,335.74	2,426,601.22	2,426,601.22
G0040	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL. (REM-2015)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE	0.00	22,133.48	22,133.48	22,133.48	22,133.48
G0065	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIGNIFICACION (REMANENTE 2015)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE	0.00	52.83	52.83	52.83	52.83
G0066	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIGNIFICACION (INTERESES-REMANENTE 2015)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE	0.00	109.65	109.65	109.65	109.65
G0067	GASTOS DE OPERACIÓN DE TRANSITO (INTERESES-REMANENTE 2015)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE	0.00	223.10	223.10	223.10	223.10
PBR018	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (TRANSITO/INTERESES-2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
PBR019	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (DIGNIFICACION/INTERESES-2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS NUEVO	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00
OP047/SD868	PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (60% FISE)	EL TRIUNFO,VI	ESTATAL	FISE	0.00	1,243,524.19	1,227,118.64	232,981.10	232,981.10
OP049/SD869	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (60% FISE)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	FISE	0.00	2,328,587.10	2,313,660.06	772,312.76	772,312.76
OP051/SD870	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE BALANCAN (60% FISE)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	FISE	0.00	1,008,811.58	976,265.15	853,768.61	853,768.61
OP053/SD871	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (60% FISE)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	FISE	0.00	4,429,734.50	4,264,404.92	2,460,377.64	2,460,377.64
PBR041	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	FISE	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00
AD016	ADQUISICION DE TARIMAS METALICAS	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	345,599.91	345,599.91	345,599.91	345,599.91
AD017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y SONIDO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00
AD018	ADQUISICION DE ESCALERA PARA ESCENARIO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
AD019	ADQUISICION DE DOS MARIMBAS E INSTRUMENTOS MUSICALES	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	194,799.96	194,799.96	194,799.96	194,799.96
G0056	GASTOS PARA ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	240,098.01	240,098.01	240,098.01	240,098.01
G0057	TALLERES DE CAPACITACIONES CULTURALES Y ARTISTICOS	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00
G0058	GASTO DE VESTUARIOS ARTISTICO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	4,999.83	4,999.83	4,999.83	4,999.83
PBR020	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Programa Cultura 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
PBR027	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA CULTURA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00
OP094	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	4,945,000.00	4,752,973.68	35,153.80	35,153.80
OP095	BACHEO DE LAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	494,500.00	483,276.69	0.00	0.00
PBR033	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECE INTERES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

OP	PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES
				APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	
OP105	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ (HIDROCARBUROS 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	295,316.73	289,516.74	0.00	0.00	
OP106	BANQUETAS EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE FRANCISCO SARABIA Y CALLES SANCHEZ MAGALLANES, COL. CENTRO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	228,351.00	218,968.82	0.00	0.00	
OP108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE EL MACTUN (HIDROCARBURO 2015)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	1,594,739.32	0.00	0.00	0.00	
PBR024	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL		732,270.77	0.00			
PBR031	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2015)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	
PBR034	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	
PBR037	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS 2015)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	0.00	166,998.38	0.00	0.00	0.00	
IS296	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	BUENAVISTA VEINTITRES,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS297	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI	FEDERAL	0.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	
IS298	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	JOLOCHERO,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS299	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	OJO DE AGUA,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS300	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	MACTÚN,PO	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS301	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL NARANJITO,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS302	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS303	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS304	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ (ARENAL),PO	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS305	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL CHAMIZAL,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS306	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CHACAVITA,EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS307	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL LIMÓN,EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS308	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	VICENTE LOMBARDO TOLEDANO,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS309	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	SANTA CRUZ,RA	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS310	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL,CO	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS311	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	FRANCISCO VILLA,EJ	FEDERAL	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS312	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ,EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS313	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS314	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS315	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	PARAÍSO (EL TINTO),EJ	FEDERAL	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES		
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
15316	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL CIBALITO,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15317	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	ASUNCIÓN,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15318	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CUYOS DE CAOBA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15319	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CUYOS DE CAOBA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15320	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	VICENTE GUERRERO,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	21,808.00	
15321	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LAGUNA COLORADA,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15322	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LAS TARIMAS,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15323	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15324	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15325	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15326	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15327	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL CAPULÍN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15328	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15329	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CIBAL DE LA GLORIA,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15330	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	CAP. FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO),PO	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	20,242.00	
15331	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LEONA VICARIO,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15332	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	MISSICAB (LA PITA),EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15333	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL RAMONAL,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15334	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	EL TRIUNFO,VI	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	40,484.00	40,484.00	40,484.00	40,484.00	
15335	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	JOSÉ NARCISO ROVIROSA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15336	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	SANTA CRUZ,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15337	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	EL ÁGUILA,PO	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15338	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LEONA VICARIO,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15339	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	MULTÉ,PO	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
15340	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LQUINÁ Y LA LOMA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
15341	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE LA PLANTA POTABILIZADORA (AGUA LIMPIA 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	114,320.00	114,320.00	114,320.00	114,320.00	
15342	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN,TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES		
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
IS343	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2)(AGUA LIMPIA 2016)	APATZINGÁN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	
IS344	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2)(AGUA LIMPIA 2016)	ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCIÓN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	
IS345	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS346	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LOS CENOTES,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	11,020.00	
IS347	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	ISLA MISSICAB,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS348	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	LA REVANCHA,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS349	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	SAN ELPIDIO,RA	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS350	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	JAHUACTAL,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
IS351	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	CONSTITUCIÓN,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	21,576.00	
IS352	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,EJ	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	10,788.00	
PBR028	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	
PBR040	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Programa de Agua Limpia	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	
PBR029	ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	
PBR039	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	
PBR045	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APARTADO URBANO 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	
OP055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	EL TRIUNFO,VI	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1,120,560.50	1,075,846.70	173,548.82	173,548.82	
OP056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGUNA LA GLORIA. COL. CARLOS A. MADRAZO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	3,182,733.57	2,980,621.53	2,732,372.71	2,732,372.71	
OP057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE VICENTE SUAREZ Y CERRADA, COL. CENTRO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	705,900.77	672,286.46	99,733.45	99,733.45	
OP058	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE GREGORIO MENDEZ Y CENTRO SOCIAL, COL. CENTRO	EL TRIUNFO,VI	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,800,000.00	2,742,362.24	212,702.24	212,702.24	
OP059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OSA MAYOR DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	1,900,000.00	1,827,423.66	1,788,289.88	1,788,289.88	
OP060	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INVIERNO DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,491,150.87	2,374,847.42	423,138.58	423,138.58	
OP061	AMPLIACION DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARINA, EN LA COL. CENTRO	EL TRIUNFO,VI	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,417,529.71	2,308,219.47	1,081,389.95	1,081,389.95	
OP062	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	9,735,003.03	9,106,315.38	2,254,769.38	2,254,769.38	
OP063	GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA COL. NIÑOS HEROES	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	5,008,000.00	4,510,691.63	752,813.79	752,813.79	
OP064	EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SANCHEZ MAGALLANES, COL. CENTRO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	791,993.78	762,613.60	59,973.91	59,973.91	
OP065	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	474,433.84	461,402.61	259,141.95	259,141.95	
OP066					0.00	2,800,000.00	2,756,631.69	2,756,631.69	2,756,631.69	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES		
			APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
OP067	EN LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. EL CARMEN	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	705,900.77	698,442.61	366,007.53	366,007.53	
PBR032	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00	
OP103	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL 4X3 MTS (SEDATU 75%, FISM 25%)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,728,582.80	1,723,836.59	1,400,485.89	1,400,485.89	
OP134	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO"	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1,294,917.12	0.00	0.00	0.00	
PBR036	COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION 75% 2016 CONVENIO SEDATU)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	71,417.20	0.00	0.00	0.00	
PBR046	APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	
PBR047	APORTACION FEDERAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	
ADD10	ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PRIMER RESPONDIENTE	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	459,998.00	
ADD11	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	
ADD12	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,873,200.00	0.00	0.00	0.00	
ADD13	ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN TERRESTRE PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	
ADD14	ADQUISICION TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
GO046	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	
GO047	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (INSTRUMENTOS JURIDICO-ADMINISTRATIVOS)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00	
GO048	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	2,684,000.00	2,152,000.00	2,152,000.00	2,152,000.00	
GO049	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	62,000.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	
GO050	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	105,887.00	0.00	0.00	0.00	
GO051	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (EQUIPAMIENTO PERSONAL)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,253,998.98	1,253,998.98	1,253,998.98	1,253,998.98	
GO052	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (CAPACITACIONES)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	380,113.00	0.00	0.00	0.00	
GO053	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,924,800.00	0.00	0.00	0.00	
GO062	COPARTICION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,466,108.92	1,466,108.92	
PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	
PBR025	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	1,026.63	0.00	0.00	0.00	
PBR038	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00	
	FEDERALES				0.00	65,879,291.46	48,054,384.21	22,295,369.18	22,295,369.18	
	TOTAL RECURSOS CONVENIDOS				7,249,510.43	82,233,940.43	54,776,722.80	27,574,167.90	27,569,822.57	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CDNS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AVANT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CAMBIO	
Servicio de Agua Potable																						
1	03-025-E001	*15176	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANITAMIENTO (SASAMUB)	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00	100%	100%	AD	02/06/2016	30/06/2016	17/10/2016	31/08/2016	31/08/2016	No. 13 04/JULIO/2016	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA	
								0.00	600,000.00	200,000.00	400,000.00	600,000.00										
Servicio de Drenaje y Alcantarillado																						
1	08-013-E002	*IP006	REPARACION DE REGISTROS DE FUNDACIONES	270010001.00	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00%	100%	AD	25/04/2016	01/05/2016	30/06/2016	30/05/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	REPARACION DE REGISTROS FLUVIALES Y	
								50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00										
Mantenimiento y Limpieza a vialidades																						
1	08-006-E049	*IP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	270010001.00	CD. BALANCAN	1560 METROS CUADRADOS	750,000.00	668,983.66	668,983.66	0.00	668,983.66	100%	100%	AD	10/01/2016	15/01/2016	30/04/2016	15/04/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	
2	08-006-E049	OP001	PASTOREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES	270010001	CD. BALANCAN	1940 METROS CUADRADOS	300,000.00	292,535.63	292,535.63	0.00	292,535.63	100%	100%	AD	13/04/2016	18/04/2016	05/06/2016	20/05/2016	31/05/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	PASTOREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES	
3	08-006-E049	**OP100	PASTOREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES SEGUNDA ETAPA	270010001	CD. BALANCAN	19131 METROS CUADRADOS	0.00	31,465.67	0.00	31,465.67	100%	100%	AD	25/07/2016	01/08/2016	31/08/2016	15/08/2016	31/08/2016	No. 14 28/07/2016	PASTOREO DE CALLES DE COLONIAS POPULARES SEGUNDA ETAPA		
								1,050,000.00	992,984.96	961,519.29	31,465.67	992,984.96										
Servicios a Panteones																						
1	08-006-E052	IP003	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	100,000.00	43,314.57	43,314.57	0.00	43,314.57	100%	100%	AD	15/04/2016	21/04/2016	30/05/2016	05/05/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	
								100,000.00	43,314.57	43,314.57	0.00	43,314.57										
Servicios a Rastros																						
1	08-006-E053	IP004	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	270010001.00	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	50,000.00	49,026.51	49,026.51	0.00	49,026.51	100%	100%	AD	27/07/2016	28/02/2016	30/03/2016	21/03/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	
								50,000.00	49,026.51	49,026.51	0.00	49,026.51										
Mantenimiento y Limpieza a Espacios Públicos																						
1	08-006-E054	IP005	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	250,000.00	244,435.25	244,435.25	0.00	244,435.25	100%	100%	AD	10/07/2016	31/01/2016	15/03/2016	10/03/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS	
2	08-006-E054	**OP101	RENOVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA VERDE DEL POPALILLO	270010001	CD. BALANCAN	40000 METROS CUADRADOS	0.00	71,156.50	0.00	71,156.50	100%	100%	AD	06/07/2016	08/07/2016	30/07/2016	23/07/2016	31/08/2016	No. 14 28/07/2016	RENOVACION Y ACONDICIONAMIENTO DE AREA VERDE		
								250,000.00	315,591.75	244,435.25	71,156.50	315,591.75										
Desarrollo Agrícola																						
1	06-017-F001	*15097	APOYO CON MECANIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS	270010001	CD. BALANCAN	201 HECTAREAS	0.00	56,987.58	16,700.65	40,286.93	56,987.58	100%	100%	AD	02/05/2016	02/06/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	APOYO CON MECANIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS	
2	06-017-F001	*15102	MECANIZACION AGRICOLA	270010090	RA. SAN JOAQUIN 1 RA SECCION	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
3	06-017-F001	*15105	MECANIZACION AGRICOLA	270010031	EL LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	45 HECTAREAS	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
4	06-017-F001	*15106	MECANIZACION AGRICOLA	270010095	RA. LAS TARIMAS	46 HECTAREAS	0.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
5	06-017-F001	*15107	MECANIZACION AGRICOLA	270010032	RA. GUARMALPA 1 RA SECCION	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
6	06-017-F001	*15108	MECANIZACION AGRICOLA	270010347	RA. GUARMALPA 2 DA SECCION	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
7	06-017-F001	*15109	MECANIZACION AGRICOLA	270010754	RA. SAN JOAQUIN 2 DA SECCION	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
8	06-017-F001	*15110	MECANIZACION AGRICOLA	270010246	RA. LA POZA (LA HULERIA) CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	07/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
9	06-017-F001	*15111	MECANIZACION AGRICOLA	270010675	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
10	06-017-F001	*15112	MECANIZACION AGRICOLA	270010366	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	14/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
11	06-017-F001	*15113	MECANIZACION AGRICOLA	270010336	RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	16/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
12	06-017-F001	*15114	MECANIZACION AGRICOLA	270010058	EL MISSICAB (LA PITA)	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
13	06-017-F001	*15115	MECANIZACION AGRICOLA	270010056	RA. ZACATECAS	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
14	06-017-F001	*15116	MECANIZACION AGRICOLA	270010089	EL LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
15	06-017-F001	*15117	MECANIZACION AGRICOLA	270010108	EL LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
16	06-017-F001	*15118	MECANIZACION AGRICOLA	270010119	EL ADOLFO LOPEZ MATEOS	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
17	06-017-F001	*15119	MECANIZACION AGRICOLA	270010207	RA. SANTA CRUZ	25 HECTAREAS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	07/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
18	06-017-F001	*15120	MECANIZACION AGRICOLA	270010034	RA. ISLA MISSICAB	13 HECTAREAS	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
19	06-017-F001	*15121	MECANIZACION AGRICOLA	270010046	RA. MISSICAB	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
20	06-017-F001	*15122	MECANIZACION AGRICOLA	270010752	RA. VISTA HERMOZA	19 HECTAREAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
21	06-017-F001	*15123	MECANIZACION AGRICOLA	270010003	CO. LA HULERIA	55 HECTAREAS	0.00	82,500.00	0.00	82,500.00	82,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	14/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
22	06-017-F001	*15124	MECANIZACION AGRICOLA	270010054	EL PARAISO (EL TINTO) CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 10	155 HECTAREAS	0.00	232,500.00	0.00	232,500.00	232,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	19/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
23	06-017-F001	*15125	MECANIZACION AGRICOLA	270010902	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 10	23 HECTAREAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
24	06-017-F001	*15126	MECANIZACION AGRICOLA	270010809	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 22	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	No. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS.	CLAVE PROGRAMATICA UR-AP-PP	No. PROYECTO	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %YUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CAMBIO
25	06-017-F001	*15127	MECANIZACION AGRICOLA	27001004	CD. LA CUCHILLA	45 HECTAREAS	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00	67,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	01/07/2016	31/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
26	06-017-F001	*15128	MECANIZACION AGRICOLA	270010252	EJ. REFORMA (PROVINCIA)	10 HECTAREAS	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	02/07/2016	31/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
27	06-017-F001	*15129	MECANIZACION AGRICOLA	270010203	EJ. EL LIMÓN	69 HECTAREAS	0.00	103,500.00	0.00	103,500.00	103,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	04/07/2016	31/07/2016	10/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
28	06-017-F001	*15130	MECANIZACION AGRICOLA	270010004	PO. EL AGUILA	80 HECTAREAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	04/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
29	06-017-F001	*15131	MECANIZACION AGRICOLA	270010044	PO. MACTÚN	27 HECTAREAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	04/07/2016	31/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
30	06-017-F001	*15132	MECANIZACION AGRICOLA	270010696	EJ. PAN DURO	25 HECTAREAS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	05/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
31	06-017-F001	*15133	MECANIZACION AGRICOLA	270010742	EJ. SAN JOSE	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	05/07/2016	31/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
32	06-017-F001	*15134	MECANIZACION AGRICOLA	270010472	RA. CIBAL DE LA GLORIA	23 HECTAREAS	0.00	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	06/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 4/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
33	06-017-F001	*15135	MECANIZACION AGRICOLA	270010473	RA. ASUNCION	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	07/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
34	06-017-F001	*15136	MECANIZACION AGRICOLA	270010061	RA. LA REVANCHA	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	08/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
35	06-017-F001	*15137	MECANIZACION AGRICOLA	270010079	RA. EL MICAL	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	08/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
36	06-017-F001	*15138	MECANIZACION AGRICOLA	270010016	EJ. LIC. CARLOS A. MADRADO BECERRA	31 HECTAREAS	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	06/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
37	06-017-F001	*15139	MECANIZACION AGRICOLA	270010011	RA. EL BARÍ	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	04/07/2016	31/07/2016	07/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
38	06-017-F001	*15140	MECANIZACION AGRICOLA	270010541	EJ. EL SILENCIO	9 HECTAREAS	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	05/07/2016	31/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
39	06-017-F001	*15141	MECANIZACION AGRICOLA	270010810	EJ. EL NUEVO BARÍ	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	06/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
40	06-017-F001	*15142	MECANIZACION AGRICOLA	270010014	PO. CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	50 HECTAREAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	03/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
41	06-017-F001	*15143	MECANIZACION AGRICOLA	270010882	RA. EL POZO (POCITO)	27 HECTAREAS	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	04/07/2016	31/07/2016	07/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
42	06-017-F001	*15144	MECANIZACION AGRICOLA	270010069	RA. EL CIBALITO	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	05/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
43	06-017-F001	*15145	MECANIZACION AGRICOLA	270010888	RA. OTATAL	6 HECTAREAS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	05/07/2016	31/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
44	06-017-F001	*15146	MECANIZACION AGRICOLA	270010474	EJ. ÚLTIMO ESFUERZO	19 HECTAREAS	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	07/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
45	06-017-F001	*15147	MECANIZACION AGRICOLA	270010748	EJ. TIERRA Y LIBERTAD	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	100%	100%	AD	01/06/2016	09/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
46	06-017-F001	*15148	MECANIZACION AGRICOLA	270010134	EJ. BILIN	11 HECTAREAS	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	10/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
47	06-017-F001	*15149	MECANIZACION AGRICOLA	270010050	EJ. NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	25 HECTAREAS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	10/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
48	06-017-F001	*15150	MECANIZACION AGRICOLA	270010709	EJ. CAUDILLOS DEL SUR	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	100%	100%	AD	01/06/2016	12/07/2016	31/07/2016	14/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
49	06-017-F001	*15151	MECANIZACION AGRICOLA	270010101	EJ. EL PICHÍ	220 HECTAREAS	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	26/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
50	06-017-F001	*15152	MECANIZACION AGRICOLA	270010009	EJ. ARROYO EL TRIUNFO 1 RA. SECCION	80 HECTAREAS	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
51	06-017-F001	*15153	MECANIZACION AGRICOLA	270010019	EJ. LOS CENOTES	181 HECTAREAS	0.00	271,500.00	0.00	271,500.00	271,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	18/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
52	06-017-F001	*15154	MECANIZACION AGRICOLA	270010065	EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	100 HECTAREAS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
53	06-017-F001	*15155	MECANIZACION AGRICOLA	270010005	EJ. APATZINGARÍ	220 HECTAREAS	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	02/07/2016	31/07/2016	18/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
54	06-017-F001	*15156	MECANIZACION AGRICOLA	270010025	EJ. CUYOS DE CAOBA	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
55	06-017-F001	*15157	MECANIZACION AGRICOLA	270010002	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA. SECCION	50 HECTAREAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	12/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
56	06-017-F001	*15158	MECANIZACION AGRICOLA	270010680	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCION	50 HECTAREAS	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	11/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
57	06-017-F001	*15159	MECANIZACION AGRICOLA	270010415	EJ. FRANCISCO VILLA	80 HECTAREAS	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
58	06-017-F001	*15160	MECANIZACION AGRICOLA	270010038	EJ. OJO DE AGUA	120 HECTAREAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	16/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
59	06-017-F001	*15161	MECANIZACION AGRICOLA	270010686	EJ. EL DESTINO	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	09/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
60	06-017-F001	*15162	MECANIZACION AGRICOLA	270010604	EJ. EMILIANO ZAPATA SALAZAR	25 HECTAREAS	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	08/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
61	06-017-F001	*15163	MECANIZACION AGRICOLA	270010129	EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCION	40 HECTAREAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
62	06-017-F001	*15164	MECANIZACION AGRICOLA	270010060	EJ. EL RAMONAL	120 HECTAREAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	14/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
63	06-017-F001	*15165	MECANIZACION AGRICOLA	270010204	EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	120 HECTAREAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	18/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
64	06-017-F001	*15166	MECANIZACION AGRICOLA	270010084	EJ. FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	18/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
65	06-017-F001	*15167	MECANIZACION AGRICOLA	270010697	EJ. FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	18/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA
66	06-017-F001	*15168	MECANIZACION AGRICOLA	270010164	EJ. EL CHAMIZAL	190 HECTAREAS	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONTS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO O COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL			
68	06-017-F001	*15170	MECANIZACION AGRICOLA	270010609	EJ. EL MICAL	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	15/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
69	06-017-F001	*15171	MECANIZACION AGRICOLA	270010605	EJ. CUAUHTEMOC	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
70	06-017-F001	*15172	MECANIZACION AGRICOLA	270010607	EJ. ING. EMILIO LOPEZ ZAMORA	70 HECTAREAS	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	04/07/2016	31/07/2016	13/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
71	06-017-F001	*15173	MECANIZACION AGRICOLA	270010015	EJ. EL CAPULIN	120 HECTAREAS	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	06/07/2016	31/07/2016	17/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
72	06-017-F001	*15174	MECANIZACION AGRICOLA	270010012	EJ. BUENAVISTA VEINTITRES	145 HECTAREAS	0.00	217,500.00	0.00	217,500.00	217,500.00	100%	100%	AD	01/07/2016	05/07/2016	31/07/2016	19/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
73	06-017-F001	*15175	MECANIZACION AGRICOLA	270010035	EJ. JOLOCHERO	270 HECTAREAS	0.00	405,000.00	0.00	405,000.00	405,000.00	100%	100%	AD	01/07/2016	03/07/2016	31/07/2016	19/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
73			SUBTOTAL F001				0.00	6,032,987.58		16,700.65	6,016,286.93											
Desarrollo Pecuario																						
1	06-019-F002	*15096	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	270010001	CD. BALANCAN	46 APOYO	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/05/2016	30/05/2016	31/05/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	APOYO PARA EL MEJORAMIENTO GENETICO BOVINO	
2	06-019-F002	*15366	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	270010001	CD. BALANCAN	1291 PAQUETES	0.00	103,280.00	0.00	103,280.00	103,280.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	
3	06-019-F002	*15367	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	270010001	CD. BALANCAN	1999 PAQUETES	0.00	127,920.00	0.00	127,920.00	127,920.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	
4	06-019-F002	*15368	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	270010001	CD. BALANCAN	757 PAQUETES	0.00	60,560.00	0.00	60,560.00	60,560.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	
5	06-019-F002	*15369	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ARROCCERA)	270010001	CD. BALANCAN	622 PAQUETES	0.00	41,760.00	0.00	41,760.00	41,760.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA ARROCCERA)	
6	06-019-F002	*15370	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	270010001	CD. BALANCAN	631 PAQUETES	0.00	66,480.00	0.00	66,480.00	66,480.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON PAQUETES DE POLLOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	
7	06-019-F002	*15403	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	270010001	CD. BALANCAN	160 PIEZAS	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA RIOS)	
8	06-019-F002	*15404	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	270010001	CD. BALANCAN	180 PIEZAS	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA VIA)	
9	06-019-F002	*15405	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	270010001	CD. BALANCAN	100 PIEZAS	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ALTA)	
10	06-019-F002	*15406	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	270010001	CD. BALANCAN	330 LECHONES	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA PLAN BALANCAN)	
11	06-019-F002	*15407	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ARROCCERA)	270010001	CD. BALANCAN	230 PIEZAS	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	138,000.00	100%	100%	AD	02/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 05 05/10/2016	APOYO CON CERDOS DE ENGORDA (ZONA ARROCCERA)	
11			SUBTOTAL F002				0.00	1,230,000.00		230,000.00	1,000,000.00											
Servicios a Panteones																						
1	07-023-F008	*15074	EVENTOS ESPECIALES (SEMANA SANTA BALANCAN 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	0.00	13,775.53	13,775.53	0.00	13,775.53	100%	100%	AD	03/03/2016	17/03/2016	31/05/2016	30/04/2016	30/06/2016	ACTA No.6 31/MARZO/2016	EVENTOS ESPECIALES (SEMANA SANTA BALANCAN 2016)	
1			SUBTOTAL F008				0.00	13,775.53		13,775.53	0.00											
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental																						
1	16-034-F021	15015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	20,000.00	20,745.49	20,745.49	0.00	20,745.49	100%	100%	AD	01/05/2016	01/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	
1			SUBTOTAL F021				20,000.00	20,745.49		20,745.49	0.00											
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																						
1	08-006-F027	*15285	SUMINISTRO DE PINTURA	270010024	CD. LA CUCHILLA	40 CUBETAS	0.00	29,765.60	0.00	29,765.60	29,765.60	100%	100%	AD	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
2	08-006-F027	*15286	SUMINISTRO DE PINTURA	270010040	EJ. LEONA VICARIO	65 CUBETAS	0.00	46,212.08	0.00	46,212.08	46,212.08	100%	100%	AD	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
3	08-006-F027	*15287	SUMINISTRO DE PINTURA	270010056	EJ. MISSICAB (LA PITA)	16 CUBETAS	0.00	12,131.28	0.00	12,131.28	12,131.28	100%	100%	AD	01/08/2016	03/08/2016	31/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
4	08-006-F027	*15288	SUMINISTRO DE PINTURA	270010203	EJ. EL LIMON	58 CUBETAS	0.00	45,220.28	0.00	45,220.28	45,220.28	100%	100%	AD	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016	11/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
5	08-006-F027	*15289	SUMINISTRO DE PINTURA	270010038	EJ. OJO DE AGUA PO. NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	24 CUBETAS	0.00	16,704.00	0.00	16,704.00	16,704.00	100%	100%	AD	01/08/2016	03/08/2016	31/08/2016	10/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
6	08-006-F027	*15290	SUMINISTRO DE PINTURA	270010049	PO. CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	36 CUBETAS	0.00	25,056.00	0.00	25,056.00	25,056.00	100%	100%	AD	01/08/2016	02/08/2016	31/08/2016	12/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
7	08-006-F027	*15292	SUMINISTRO DE PINTURA	270010014	PO. CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	155 CUBETAS	0.00	118,817.64	0.00	118,817.64	118,817.64	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	15/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	SUMINISTRO DE PINTURA	
7			SUBTOTAL F027				0.00	293,906.88		0.00	293,906.88											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CONS.	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACIÓN	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT.		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA					OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FÍSICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIÓN PROGRAMADA	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE CABLEO	
Apoyo y Fomento a la Educación																						
1	08-006-F029	*DP01	RELLENO DE ESCUELA PRIMARIA "ZAPATA VIVE" CLAVE: 27DRR051K	270010023	VI. QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS)	3900 METROS CUBICOS	0.00	130,160.91	0.00	130,160.91	130,160.91	100%	100%	AD	14/06/2016	20/06/2016	20/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	No. 13 04/JULIO/2016	RELLENO DE ESCUELA PRIMARIA "ZAPATA VIVE" CLAVE: 27DRR051K	
							0.00	130,160.91	0.00	130,160.91	130,160.91											
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes																						
1	09-021-F030	*G0059	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE ARTE	270010001	CD. BALANCÁN	1 OPERACION	0.00	113,100.00	113,100.00	0.00	113,100.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	31/08/2016	31/08/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE ARTE.	
2	09-021-F030	1S006	EVENTOS ESPECIALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	300,000.00	206,952.60	206,952.60	0.00	206,952.60	100%	100%	AD	01/01/2016	28/01/2016	30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES	
3	09-021-F030	*1S018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	250,000.00	1,099,464.69	1,099,464.69	0.00	1,099,464.69	100%	100%	AD	01/04/2016	01/04/2016	31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL)	
							550,000.00	1,419,517.29	1,419,517.29	0.00	1,419,517.29											
Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación																						
1	18-021-F031	1S005	EVENTOS ESPECIALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	500,000.00	669,495.25	669,495.25	0.00	669,495.25	100%	100%	AD	01/01/2016	14/01/2016	30/01/2016	29/02/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES	
2	07-023-F031	1S007	EVENTOS ESPECIALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	600,000.00	689,668.07	689,668.07	0.00	689,668.07	100%	100%	AD	01/01/2016	27/01/2016	30/03/2016	30/03/2016	30/04/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES	
3	07-037-F031	1S008	EVENTOS ESPECIALES (ORG. Y REAL. DE FERIA TABASCO 2016)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	1,500,000.00	1,575,022.39	1,520,595.19	54,427.20	1,575,022.39	100%	100%	AD	01/02/2016	25/02/2016	31/07/2016	31/07/2016	31/07/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (ORG. Y REAL. DE FERIA TABASCO 2016)	
4	18-021-F031	*1S009	EVENTOS ESPECIALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	500,000.00	122,850.03	122,850.03	0.00	122,850.03	100%	100%	AD	01/04/2016	01/04/2016	30/05/2016	30/05/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES	
5	09-021-F031	*1S010	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	300,000.00	399,648.58	399,648.58	0.00	399,648.58	100%	100%	AD	01/04/2016	01/04/2016	15/06/2016	15/06/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO)	
6	18-021-F031	*1S011	EVENTOS ESPECIALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	500,000.00	490,109.94	490,109.94	0.00	490,109.94	100%	100%	AD	01/04/2016	01/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES	
7	15-038-F031	*1S016	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	25,000.00	27,648.16	27,648.16	0.00	27,648.16	100%	100%	AD	15/02/2016	05/03/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO)	
8	07-023-F031	*1S073	EVENTOS ESPECIALES (CAMPEONATO)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EVENTOS	0.00	419,677.31	419,677.31	0.00	419,677.31	100%	100%	AD	02/02/2016	02/02/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	EVENTOS ESPECIALES (CAMPEONATO)	
							3,925,000.00	4,394,119.73	4,339,692.53	54,427.20	4,394,119.73											
Infraestructura Caminera																						
1	08-006-K008	OP003	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	VI. EL TRIUNFO	9300 METROS CUADRADOS	150,000.00	147,173.04	147,173.04	0.00	147,173.04	100%	100%	AD	15/01/2016	01/03/2016	10/03/2016	20/03/2016	30/06/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	
2	08-006-K008	OP009	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS AJUDADOS	270010001	CD. BALANCÁN	4109 METROS CUADRADOS	0.00	73,801.26	73,801.26	0.00	73,801.26	100%	100%	AD	19/02/2016	14/03/2016	30/03/2016	19/03/2016	30/06/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	REHABILITACION DE CARRETERA EN TRAMOS AJUDADOS	
3	08-006-K008	*DP045	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	270010062	RA. SAN ELPIDIO	19 KILOMETRO	0.00	308,413.03	308,413.03	0.00	308,413.03	100%	100%	AD	13/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/05/2016	30/06/2016	No. 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	
4	08-006-K008	*DP046	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (TRAMO LA BALANZA - EJ. UQUINA Y LA LOMA)	270010075	EJ. UQUINA Y LA LOMA	4 KILOMETRO	0.00	86,477.80	86,477.80	0.00	86,477.80	100%	100%	AD	13/04/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/05/2016	30/06/2016	No. 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (TRAMO LA BALANZA - EJ. UQUINA Y LA LOMA)	
5	08-006-K008	*DP102	RASTREO DE CALLES DE DIVERSAS COMUNIDADES	270010001	CD. BALANCÁN	26 KILOMETRO	0.00	127,372.50	127,372.50	0.00	127,372.50	100%	100%	AD	06/07/2016	06/07/2016	30/07/2016	28/07/2016	31/08/2016	No. 14 28/07/2016	RASTREO DE CALLES DE DIVERSAS COMUNIDADES	
							150,000.00	743,237.63	615,865.13	127,372.50	743,237.63											
Infraestructura para la Seguridad Pública																						
1	08-006-K028	*DP040	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (AV. LUIS DONALDO COLONIOS)	270010001	CD. BALANCÁN	1 CONSTRUCCION	0.00	68,081.34	54,988.24	13,093.00	68,081.34	100%	100%	AD	11/05/2016	23/05/2016	12/08/2016	25/06/2016	31/08/2016	No. 09 12/MAYO/2016	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (AV. LUIS DONALDO COLONIOS)	
2	08-006-K028	*DP041	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (CAMINO UQUINA LA LOMA, COLONIA LA CROC)	270010001	CD. BALANCÁN	1 CONSTRUCCION	0.00	68,132.38	55,039.38	13,093.00	68,132.38	100%	100%	AD	11/05/2016	23/05/2016	12/08/2016	25/06/2016	31/08/2016	No. 09 12/MAYO/2016	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (CAMINO UQUINA LA LOMA, COLONIA LA CROC)	
3	08-006-K028	*DP042	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (AV. CARLOS A. MADRAZO)	270010001	CD. BALANCÁN	1 CONSTRUCCION	0.00	68,004.43	54,911.43	13,093.00	68,004.43	100%	100%	AD	26/05/2016	01/06/2016	12/08/2016	30/06/2016	31/08/2016	No. 09 12/MAYO/2016	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (AV. CARLOS A. MADRAZO)	
4	08-006-K028	OP044	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 MANTENIMIENTO	0.00	33,997.45	33,997.45	0.00	33,997.45	100%	100%	AD	18/04/2016	02/05/2016	30/05/2016	16/05/2016	30/04/2016	No. 09 12/MAYO/2016	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS	
							0.00	238,215.50	198,936.50	39,279.00	238,215.50											
Infraestructura Recreativa																						
1	08-041-K039	*1S295	APORTACION DEL 50% MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA VERTIENTE DE OPERACION RURALES	270010001	CD. BALANCÁN	1 APORTACION	0.00	647,458.56	0.00	647,458.56	647,458.56	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	No. 16 06/09/2016	APORTACION DEL 50% MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y EJERCICIO DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA VERTIENTE DE OPERACION RURALES	
							0.00	647,458.56	0.00	647,458.56	647,458.56											
Edificios Públicos																						
1	08-006-K012	OP005	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCÁN	1 REHABILITACION	0.00	221,908.96	221,908.96	0.00	221,908.96	100%	100%	AD	10/01/2016	28/02/2016	30/03/2016	21/03/2016	30/06/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	REHABILITACION DEL DIF MUNICIPAL	
2	08-006-K012	OP043	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICO 2DA. ETAPA	270010001	CD. BALANCÁN	1 MANTENIMIENTO	0.00	157,231.13	157,231.13	0.00	157,231.13	100%	100%	AD	18/04/2016	02/05/2016	30/05/2016	16/05/2016	30/06/2016	No. 09 12/MAYO/2016	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICO 2DA. ETAPA	
							0.00	379,140.09	379,140.09	0.00	379,140.09											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
 PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo
 SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. COMS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECT O/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																						
1	18-040-K042	AD003	EQUIPAMIENTO UBR	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	66,151.28		66,151.28		66,151.28	100%	100%	AD	01/03/2016	12/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016.	EQUIPAMIENTO UBR
2	18-013-K042	AD005	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	5 ADQUISICIONES	0.00	127,890.00		127,890.00		127,890.00	100%	100%	AD	01/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/06/2016	ACTA No. 6 31/MARZO/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
3	07-013-K042	AD006	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	5,800.00		5,800.00		5,800.00	100%	100%	AD	01/03/2016	01/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/06/2016	ACTA No. 6 31/MARZO/2016	EQUIPO DE
4	16-013-K042	AD007	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	19,089.99		19,089.99		19,089.99	100%	100%	AD	01/03/2016	01/03/2016	31/05/2016	31/05/2016	30/06/2016	ACTA No. 6 31/MARZO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE
5	08-041-K042	AD008	ADQUISICION DE DESBROZADORAS Y PODADORAS.	270010001	CD. BALANCAN	4 ADQUISICIONES	0.00	39,331.96		39,331.96		39,331.96	100%	100%	AD	01/04/2016	05/04/2016	15/05/2016	15/05/2016	30/06/2016	ACTA No. 6 31/MARZO/2016	ADQUISICION DE DESBROZADORAS Y PODADORAS.
6	09-013-K042	*AD015	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	10,344.00		10,344.00		10,344.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPO DE
7	04-013-K042	*AD020	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION (PROGRAMACION)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	118,352.48		118,944.48	4,408.00	118,352.48	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPOS TECNOLOGICOS
8	03-013-K042	*AD021	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	5,544.00		5,544.00		5,544.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE
9	02-013-K042	*AD022	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	7,836.00		7,836.00		7,836.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE
10	13-013-K042	*AD023	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	5,544.00		5,544.00		5,544.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPO DE
11	18-001-K042	*AD024	ADQUISICION DE UNIDAD HIDRAULICA DE EQUIPO DENTAL (DIF)	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPO	0.00	41,400.05		41,400.05		41,400.05	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	UNIDAD HIDRAULICA DE EQUIPO DENTAL
12	17-044-K042	*AD025	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA PROTECCION CIVIL	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPO	0.00	21,999.00		21,999.00		21,999.00	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	ADQUISICION DE MOTOSIERRA PARA
13	05-025-K042	*AD026	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPO	0.00	11,866.80		11,866.80		11,866.80	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO
14	02-025-K042	*AD027	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	30,499.98		30,499.98		30,499.98	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPOS
15	13-025-K042	*AD028	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (JURIDICO)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	5,400.00		5,400.00		5,400.00	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (JURIDICO)
16	07-013-K042	*AD029	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (FOMENTO ECONOMICO)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	7,836.00		7,836.00		7,836.00	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPOS
17	11-013-K042	*AD030	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (SEGURIDAD PUBLICA)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	7,836.00		7,836.00		7,836.00	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPOS
18	06-040-K042	*AD033	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (DESARROLLO)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	10,203.43		10,203.43		10,203.43	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS
19	09-040-K042	*AD034	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS (OCCUR)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	4,292.00		4,292.00		4,292.00	100%	100%	AD	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MOBILIARIO Y EQUIPOS
20	13-040-K042	*AD035	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (ASUNTO JURIDICO)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	6,148.00		6,148.00		6,148.00	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPOS TECNOLOGICOS
21	03-040-K042	*AD037	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (FINANZAS)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	105,598.28		105,598.28		105,598.28	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (FINANZAS)
22	01-040-K042	*AD039	ADQUISICION DE MOBILIARIO (PRESIDENCIA)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	6,500.00		6,500.00		6,500.00	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	MOBILIARIO (PRESIDENCIA)
23	08-013-K042	*AD040	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION (OBRAS PUBLICAS)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	31,380.32		31,380.32		31,380.32	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPOS TECNOLOGICOS DE LA INFORMACION (OBRAS PUBLICAS)
24	18-013-K042	*AD041	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO (DIF MUNICIPAL)	270010001	CD. BALANCAN	4 ADQUISICIONES	0.00	41,368.00		41,368.00		41,368.00	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO (DIF MUNICIPAL)
25	18-013-K042	*AD042	ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE ODONTOLOGIA (DIF)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	18,905.46		18,905.46		18,905.46	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPOS MEDICOS PARA EL AREA DE
25			SUBTOTAL K042				0.00	757,117.05		464,914.51		292,202.54										
Administración Fiscal																						
1	03-025-P008	IS022	PROGRAMA DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	45,329.01		45,329.01		45,329.01	100%	100%	AD	06/01/2016	27/02/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	PROGRAMA DE ESTIMULO PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL
			SUBTOTAL P008				0.00	45,329.01		45,329.01		45,329.01										
152			TOTAL CONCLUIDO SITUACION				6,145,000.00	18,396,629.04		9,292,912.35		9,103,716.69		18,396,629.04	100.00%	100.00%						

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UPA-AL-PR	No. PROYECTO Y COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EFECTIVO	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE PAGADO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA				
Servicio de Agua Potable																						
1	03-025-E001	*IS084	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMIJ)	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	695,511.04	173,877.76	260,816.64	434,694.40	63%	63%	ADMINISTRACION	01/05/2016	11/04/2016	31/12/2016			No. 09 12/MAYO/2016	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMIJ)	
			SUBTOTAL E001				0.00	695,511.04	173,877.76	260,816.64	434,694.40											
Vigilancia del Tránsito																						
1	12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,195,916.00	2,085,717.72	957,308.24	739,279.43	1,696,587.67	81%	81%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	
			SUBTOTAL E019				2,195,916.00	2,085,717.72	957,308.24	739,279.43	1,696,587.67											
Protección Civil																						
1	17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	399,540.00	576,610.81	380,297.98	170,938.86	551,236.84	96%	96%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	
			SUBTOTAL E029				399,540.00	576,610.81	380,297.98	170,938.86	551,236.84											
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes																						
1	11-008-E046	GO017	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	150,000.00	259,256.90	144,136.90	114,530.00	258,666.90	80%	80%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	
2	11-008-E046	GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,700,000.00	1,691,920.00	190,002.50	560,289.87	750,292.37	44%	44%	ADMINISTRACION	01/01/2016	04/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	
			SUBTOTAL E046				1,850,000.00	1,951,176.90	334,139.40	674,819.87	1,008,959.27											
Registro e Identificación de Población																						
1	02-043-E047	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,943,535.00	2,507,082.00	1,056,437.35	524,363.62	1,580,800.97	63%	63%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	
2	02-043-E047	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	130,243.00	189,799.85	114,346.94	69,223.30	183,570.24	97%	97%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	
			SUBTOTAL E047				3,073,778.00	2,696,881.85	1,170,784.29	593,586.92	1,764,371.21											
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos																						
1	08-041-E048	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	18,110,473.00	14,947,137.34	7,735,623.72	4,219,847.72	11,955,471.44	80%	80%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS	
			SUBTOTAL E048				18,110,473.00	14,947,137.34	7,735,623.72	4,219,847.72	11,955,471.44											
Mantenimiento y Limpieza a vialidades																						
1	06-006-E049	**GO064	LIMPIEZA Y CHAPEO DE CAMINOS COSECHEROS EN COMUNIDADES AGRICOLA DEL PLAN BALANCAN	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	386,193.27	0.00	291,156.35	291,156.35	75%	0%	ADMINISTRACION	24/07/2016		31/10/2016			No. 14 28/07/2016	LIMPIEZA Y CHAPEO DE CAMINOS COSECHEROS EN COMUNIDADES AGRICOLA DEL PLAN BALANCAN	
			SUBTOTAL E049				0.00	386,193.27	0.00	291,156.35	291,156.35											
servicio de Alumbrado Público																						
1	08-006-E050	IP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	750,000.00	750,000.00	561,670.69	47,410.07	609,080.76	81%	81%	ADMINISTRACION	10/01/2016	15/01/2016	31/10/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	
			SUBTOTAL E050				750,000.00	750,000.00	561,670.69	47,410.07	609,080.76											
Desarrollo Forestal																						
1	16-018-F004	**GO063	MANTENIMIENTOS DE LAS AREAS VERDES Y REFORESTACION DE PARQUES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	438,199.72	0.00	335,546.24	335,546.24	77%	75%	ADMINISTRACION	22/07/2016	24/07/2016	31/10/2016			No. 14 28/07/2016	MANTENIMIENTOS DE LAS AREAS VERDES Y REFORESTACION DE PARQUES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO	
			SUBTOTAL F004				0.00	438,199.72	0.00	335,546.24	335,546.24											
Apoyo a la Vivienda																						
1	08-002-F015	**IS409	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	1,952,000.00	0.00	608,220.00	608,220.00	31%	31%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/11/2016			No. 05 05/10/2016	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	
			SUBTOTAL F015				0.00	1,952,000.00	0.00	608,220.00	608,220.00											
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental																						
1	16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	4,007,247.00	3,587,149.08	1,729,401.27	930,512.25	2,659,913.52	74%	74%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	
2	16-034-F021	*GO045	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	23,364.26	6,473.09	4,891.97	11,365.06	49%	48%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	31/12/2016			ACTA No. 10 09/JUNIO/2016	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	
			SUBTOTAL F021				4,007,247.00	3,610,513.34	1,735,874.36	935,404.22	2,671,278.58											
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																						
1	14-001-F027	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	751,555.00	744,568.34	404,437.95	177,611.78	582,049.73	78%	78%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA / SUB-ALÍNEA	No. PROYECTO / COMPONE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/A YUNT		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA			CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES			
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA				TERMINACION REAL DE LA OBRA		
2	15-001-F027	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,444,663.00	1,375,597.95	669,563.79	481,246.20	1,150,809.99	84%	84%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES			
3	18-027-F027	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	8,120,764.00	8,258,744.44	4,576,001.86	2,579,197.64	7,155,199.50	87%	87%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL			
4	18-027-F027	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,730,999.00	1,221,584.20	263,424.84	171,410.69	434,835.53	36%	36%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF			
5	01-027-F027	IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	300,000.00	300,000.00	70,646.59	4,300.00	74,946.59	25%	25%	ADMINISTRACION	01/01/2016	04/01/2016	30/06/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	APOYOS SOCIALES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS			
6	01-027-F027	IS002	AYUDA A INDIGENTES	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	300,000.00	335,367.95	199,300.11	136,067.74	335,367.85	50%	50%	ADMINISTRACION	01/01/2016	22/02/2016	30/06/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	AYUDA A INDIGENTES			
7	01-001-F027	IS003	COOPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	150,000.00	371,244.88	320,640.68	50,604.20	371,244.88	50%	50%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	30/06/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	COOPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)			
8	01-027-F027	IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	100,000.00	328,578.70	323,930.70	4,648.00	328,578.70	50%	50%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)			
9	18-001-F027	**IS293	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	270010001	CD. BALANCAN	1 PROGRAMA	0.00	170,000.00	0.00	63,800.00	63,800.00	38%	38%	ADMINISTRACION	01/08/2016	15/08/2016	31/12/2016		NO. 16 06/09/2016	PROGRAMA SONRISA DE MUJER			
SUBTOTAL F027							12,897,981.00	13,105,686.46	6,827,946.52	3,668,886.25	10,496,832.77												
Fomento a la Salud																							
1	18-001-F028	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,217,352.00	2,158,204.74	1,221,053.46	604,729.35	1,825,782.81	85%	85%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION			
2	06-017-F028	*IS098	APOYO A LA GANADERIA PARA LA PREVENCION DE LA RABIA PARALITICA BOVINA	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	0.00	60,000.00	53,700.00	0.00	53,700.00	90%	90%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/11/2016		ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	APOYO A LA GANADERIA PARA LA PREVENCION DE LA RABIA PARALITICA BOVINA			
SUBTOTAL F028							2,217,352.00	2,218,204.74	1,274,753.46	604,729.35	1,879,482.81												
Apoyo y Fomento a la Educación																							
1	09-036-F029	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,165,539.00	2,087,770.68	1,034,110.50	551,270.34	1,585,380.84	76%	76%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
SUBTOTAL F029							2,165,539.00	2,087,770.68	1,034,110.50	551,270.34	1,585,380.84												
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes																							
1	09-036-F030	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	100,000.00	108,613.91	108,013.91	0.00	108,013.91	99%	99%	ADMINISTRACION	01/01/2016	22/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)			
SUBTOTAL F030							100,000.00	108,613.91	108,013.91	0.00	108,013.91												
Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación																							
1	09-036-F031	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	819,182.00	1,197,283.43	781,494.98	383,550.65	1,165,045.63	97%	97%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA			
2	09-037-F031	IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	100,000.00	100,000.00	41,026.72	23,833.36	64,860.08	65%	65%	ADMINISTRACION	01/01/2016	14/03/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)			
3	09-021-F031	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DICIEMBRE/2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	300,000.00	630,460.98	0.00	600,657.94	600,657.94	95%	95%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/07/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DICIEMBRE/2015)			
SUBTOTAL F031							1,219,182.00	1,927,744.41	822,521.70	1,008,041.95	1,830,563.65												
Urbanización																							
1	08-006-K005	*OP069	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	270010001	CD. BALANCAN	151 KILOMETRO	0.00	133,561.24	37,660.95	93,801.49	131,462.44	98%	98%	ADMINISTRACION	14/06/2016	20/06/2016	31/10/2016		NO. 13 04/JULIO/2016	COMBUSTIBLE PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CAMINOS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE BALANCAN			
SUBTOTAL K005							0.00	133,561.24	37,660.95	93,801.49	131,462.44												
Edificios Públicos																							
1	08-006-K012	*OP070	REHABILITACION DE LAS AREAS DE CURACION, PSICOLOGIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION CIUDADANA DEL DIF MUNICIPAL 2DA. ETAPA	270010001	CD. BALANCAN	1 REHABILITACION	0.00	159,284.29	19,029.20	127,243.21	146,272.41	92%	92%	ADMINISTRACION	14/06/2016	20/06/2016	31/10/2016		NO. 13 04/JULIO/2016	REHABILITACION DE LAS AREAS DE CURACION, PSICOLOGIA, DESARROLLO COMUNITARIO Y ATENCION CIUDADANA DEL DIF MUNICIPAL 2DA. ETAPA			
SUBTOTAL K012							0.00	159,284.29	19,029.20	127,243.21	146,272.41												
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																							
1	15-040-K042	**AD036	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (ATENCION A LA MUJER)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	17,075.00	0.00	6,583.00	6,583.00	39%	39%	ADMINISTRACION	01/08/2016	01/08/2016	31/10/2016		NO. 14 28/07/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS (ATENCION A LA MUJER)			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMATICA LIB-AL-PP	No. PROYECTO / COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTO	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			
2	18-013-K042	**AD043	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO (DIF-INAPAM)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	16,980.00	0.00	6,192.00	6,192.00	36%	36%	ADMINISTRACION	01/08/2016	01/08/2016	30/10/2016		No. 16 de 09/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y EQUIPO TECNOLÓGICO (DIF-INAPAM)	
							0.00	34,055.00	0.00	12,775.00	12,775.00										
							Obligaciones Jurídicas Ineludibles														
1	13-025-L001	GO031	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	4,500,000.00	4,977,778.80	2,977,778.80	0.00	2,977,778.80	60%	60%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/02/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	
							4,500,000.00	4,977,778.80	2,977,778.80	0.00	2,977,778.80										
							Actividades de Apoyo Administrativo														
1	06-017-M001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	6,533,700.00	5,382,602.77	2,424,109.33	1,243,608.99	3,667,718.32	68%	68%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	
2	07-022-M001	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,596,431.00	2,262,759.96	1,204,615.30	473,631.35	1,678,246.65	74%	74%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	
3	09-036-M001	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	7,286,075.00	6,087,524.75	3,073,585.97	1,647,540.40	4,721,126.37	78%	78%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	
4	10-007-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	13,488,417.00	10,625,169.98	5,840,037.47	2,769,476.12	8,609,513.59	81%	81%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	
5	13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	3,175,261.00	3,202,747.20	1,747,335.70	1,080,713.94	2,828,049.64	88%	88%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	
6	10-007-M001	GO016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	24,000,000.00	24,000,000.00	12,890,789.00	4,253,567.00	17,144,356.00	71%	71%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	
7	08-040-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	3,068,825.00	3,042,117.66	1,545,137.36	775,551.75	2,320,689.11	76%	76%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	
							60,147,709.00	54,602,922.62	28,725,610.13	12,244,089.55	40,969,699.68										
							Desastres Naturales														
1	17-044-M001	*IS101	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	0.00	200,000.00	6,323.70	0.00	6,323.70	3%	3%	ADMINISTRACION	02/06/2016	08/06/2016	31/12/2016		No. 13 de 04/JULIO/2016	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	
							0.00	200,000.00	6,323.70	0.00	6,323.70										
							Evaluación y Control														
1	05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	4,056,529.00	3,741,888.20	1,879,316.35	1,687,658.22	3,566,974.57	95%	95%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	
							4,056,529.00	3,741,888.20	1,879,316.35	1,687,658.22	3,566,974.57										
							Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial														
1	08-013-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	7,948,481.00	8,312,220.57	5,104,157.14	2,862,540.68	7,966,697.82	96%	96%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	
							7,948,481.00	8,312,220.57	5,104,157.14	2,862,540.68	7,966,697.82										
							Planeación, Estadística e Indicadores														
1	04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	3,983,907.00	4,359,024.97	2,216,613.37	1,310,493.15	3,527,106.52	81%	81%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	
							3,983,907.00	4,359,024.97	2,216,613.37	1,310,493.15	3,527,106.52										
							Política y Gobierno														
1	01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	11,535,639.00	8,886,312.71	5,290,102.01	3,275,413.74	8,565,515.75	96%	96%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	
2	02-003-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	7,716,150.00	6,904,824.19	3,456,110.18	1,919,081.90	5,375,192.08	78%	78%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
3	02-003-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	3,656,650.00	3,379,511.56	1,450,835.02	874,005.18	2,324,840.20	69%	69%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	
4	02-003-P005	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,532,225.00	1,347,428.61	663,226.79	412,763.90	1,075,990.69	80%	80%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	
							24,440,664.00	20,518,077.07	10,860,274.00	6,481,264.72	17,341,538.72										
							Administración Financiera														
1	03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	7,774,774.00	7,207,138.75	4,376,849.81	2,626,205.38	7,003,055.19	97%	97%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	
2	03-026-P009	GO020	GASTO DE OPERACION DE GASTASTRO MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,803,022.00	1,526,428.83	608,849.56	286,754.37	895,603.93	59%	59%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	31/12/2016		No.116 de 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE GASTASTRO MUNICIPAL	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMATICA / UB. AL. PR.	No. PROYECTO / CTMP/DONE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
3	03-026-P009	1G0054	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	700,000.00	663,200.00	0.00	663,200.00	95%	95%	ADMINISTRACION	02/05/2016	16/05/2016	31/12/2016			ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES
3			SUBTOTAL P009				9,577,796.00	9,433,567.58	5,648,899.37	2,912,959.75	8,561,859.12										
53			TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO				163,642,094.00	155,624,149.26	80,592,585.54	42,151,623.63	122,744,209.17	78.87%	51.35%								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACIÓN: NO INICIADOS

No. CON	CLAVE PROGRAMÁTICA	No. PROYECTO COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACIÓN	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO	FÍSICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIÓN PROGRAMADA	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA			
			Desarrollo Agrícola																		
1	01-025-F001	**1S291	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016		30/11/2016			No. 14 28/07/2016	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			SUBTOTAL F001				0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00										
			Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																		
1	18-001-F027	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016		30/09/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)
			SUBTOTAL F027				50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00										
			Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación																		
1	07-037-F031	IS012	EVENTOS ESPECIALES (FERIA BALANCAN-2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	1,100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/11/2016		31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (FERIA BALANCAN)
			SUBTOTAL F031				1,100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00										
			Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																		
1	02-040-K042	**AD044	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO (SECRETARÍO)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	03/10/2016		31/10/2016			No. 05 05/10/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO
2	10-040-K042	**AD045	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO (ADMINISTRACION)	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	14,616.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	03/10/2016		31/10/2016			No. 05 05/10/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO TECNOLÓGICO
			SUBTOTAL K042				0.00	37,616.00	0.00	0.00	0.00										
			Administración Programática y Presupuestaria																		
1	04-025-P010	PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,701,224.67	73,012.43	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016		31/12/2016			No. 116 15/DICIEMBRE/2015	Erogaciones complementarias para componentes nuevos
			SUBTOTAL P010				1,701,224.67	73,012.43	0.00	0.00	0.00										
6			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				2,851,224.67	790,628.43	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: CANCELADOS

No. CONS.	CLAVE PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA			OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE				INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	
Desarrollo Agrícola																				
1	06-017-F001	*IS103	MECANIZACION AGRICOLA	270010052	RA. PEJELAGARTO 1 RA. SECCION	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016	31/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
2	06-017-F001	*IS104	MECANIZACION AGRICOLA	270010235	RA. PEJELAGARTO 2 DA. SECCION	15 HECTAREAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016	31/07/2016	30/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
SUBTOTAL F001							0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00									
Infraestructura Caminera																				
1	08-006-K008	OP002	PASTREO DE CAMINOS RURALES	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	10/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	No.116 15/DICIEMBRE/2015		
SUBTOTAL K008							400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%							
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																				
1	08-013-K042	AD004	ADQUISICION DE MAQUINARIAS DE CONSTRUCCION	270010001	CD. BALANCAN	3 ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	15/02/2016	15/05/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016.		
SUBTOTAL K042							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00									
TOTAL CANCELADOS SITUACION							400,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES Remanente

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA	No. PROYECTO/ SUBPROYECTO	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE CIERRE	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA						
Mantenimiento y Limpieza a Espacios Públicos																							
1	08-041-E054	IP012	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	0.00	241,616.64	241,616.64	0.00	241,616.64	100%	100%	ADMINISTRACION	05/01/2016	15/01/2016	30/07/2016	30/06/2016	31/07/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS		
							0.00	241,616.64	241,616.64	0.00	241,616.64												
Subtotal E054																							
1	16-018-F021	*1S079	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURA AMBIENTAL (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 ACCION	0.00	10,222.00	10,222.00	0.00	10,222.00	100.00%	100%	ADMINISTRACION	11/04/2016	18/04/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	NO. 09 12/MAYO/2016	PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL Y CULTURA AMBIENTAL (REM-2015)		
							0.00	10,222.00	10,222.00	0.00	10,222.00												
Subtotal F021																							
Actividades de Apoyo Administrativo																							
1	10-007-M001	G0041	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	36,009.00	36,009.00	0.00	36,009.00	100.00%	100%	ADMINISTRACION	01/01/2016	14/01/2016	31/03/2016	15/02/2016	30/06/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION (REM-2015)		
							0.00	36,009.00	36,009.00	0.00	36,009.00												
Subtotal M001																							
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental																							
1	16-034-F021	G0042	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	29,195.93	29,195.93	0.00	29,195.93	100.00%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	02/02/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (REMANENTE 2015)		
							0.00	29,195.93	29,195.93	0.00	29,195.93												
2	16-018-F021	IS080	REFORESTACION DE 5KM. DE MARGEN DEL RIO SAN PEDRO CON 5000 PLANTAS DE MANGLE ROJO (REM-2015)	270010014	PO. CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	1 ACCION	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00	100.00%	100%	ADMINISTRACION	11/04/2016	18/04/2016	23/05/2016	28/04/2016	30/06/2016	NO. 09 12/MAYO/2016	REFORESTACION DE 5KM. DE MARGEN DEL RIO SAN PEDRO CON 5000 PLANTAS DE MANGLE ROJO (REM-2015)		
							0.00	51,195.93	51,195.93	0.00	51,195.93												
Subtotal F021																							
							0.00	339,043.57	339,043.57	0.00	339,043.57	100%	100%										
							0.00	339,043.57	339,043.57	0.00	339,043.57	100%	100%										
TOTAL CONCLUIDO SITUACION																							

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE
SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA (UP AL PR)	No. PROYECTO / COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA					
			Actividades de Apoyo Administrativo																				
1	10-007-M001	GO037	GASTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	922,439.00	624,524.00	59,583.00	684,107.00	74.16%	74.00%	ADMINISTRACION	01/01/2016	11/01/2016	30/11/2016			No. 04 25/FEBRERO/2016	GASTOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO		
			SUBTOTAL M001				0.00	922,439.00	624,524.00	59,583.00	684,107.00												
			TOTAL SITUACION REMANENTE				0.00	922,439.00	624,524.00	59,583.00	684,107.00	74%	74%										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES REMANENTE
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACIÓN PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
			Administración Programática y Presupuestaria																
1	04-025-P010	PBR006	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PARTICIPACIONES/REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCÁN	1 OPERACION	0.00	1,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016		No.04 25/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes
			SUBTOTAL P010				0.00	1706.38	0.00	0.00	0.00								
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	1,706.38	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%						

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
 PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
 SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. GON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No PROYECT O/COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO		AL FIN DEL TRIMESTRE	AVANCE \$/AYUNT.		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE		FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL			
Servicio de Agua Potable																						
1	03-025-E001	IS036	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB)	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	0.00	289,796.25	289,796.25	0.00	289,796.25	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	02/02/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA	
							0.00	289,796.25	289,796.25	0.00	289,796.25											
Salvaguarda de la Integridad Fisica y Patrimonial de los Habitantes																						
1	11-008-E046	*GO055	APORTACION DEL 25% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS DEL CONVENIO (FORTASEC) PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/06/2016	02/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	No. 13 04/JULIO/2016	APORTACION DEL 25% DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES OTORGADOS	
							0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00											
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos																						
1	08-039-E048	JP008	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 ACONDICIONAMIENTO	300,000.00	371,661.84	371,661.84	0.00	371,661.84	100%	100%	ADMINISTRACION	25/02/2016	14/03/2016	31/03/2016	25/03/2016	31/03/2016	No. 116 15/DICIEMBRE/2016	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	
							300,000.00	371,661.84	371,661.84	0.00	371,661.84											
Servicios a Mercados Públicos																						
1	08-006-E051	**OP099	MANTENIMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	0.00	29,997.00	0.00	29,997.00	29,997.00	100%	100%	ADMINISTRACION	04/07/2016	11/07/2016	15/08/2016	05/08/2016	31/08/2016	No. 14 28/07/2016	MANTENIMIENTO DEL MERCADO	
							0.00	29,997.00	0.00	29,997.00	29,997.00											
Desarrollo Agrícola																						
1	06-017-F001	IS038	MECANIZACION AGRICOLA	270010507	EJ. ING. MARIO CAI CANFO	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	05/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
2	06-017-F001	IS039	MECANIZACION AGRICOLA	270010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	35 HECTAREAS	0.00	52,500.00	52,500.00	0.00	52,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	22/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
3	06-017-F001	IS040	MECANIZACION AGRICOLA	270010162	EJ. EL MANANTIAL	25 HECTAREAS	0.00	37,500.00	37,500.00	0.00	37,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	15/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
4	06-017-F001	IS041	MECANIZACION AGRICOLA	270010805	RA. ISLA SEBASTOPOL	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	25/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
5	06-017-F001	IS042	MECANIZACION AGRICOLA	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	55 HECTAREAS	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	14/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
6	06-017-F001	IS043	MECANIZACION AGRICOLA	270010073	RA. TIERRA BLANCA	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	06/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
7	06-017-F001	IS044	MECANIZACION AGRICOLA	270010077	EJ. JAHUACTAL	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	04/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
8	06-017-F001	IS045	MECANIZACION AGRICOLA	270010307	EJ. VICENTE GUERRERO SECCION	55 HECTAREAS	0.00	76,500.00	76,500.00	0.00	76,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
9	06-017-F001	IS046	MECANIZACION AGRICOLA	270010072	RA. LAS TABLAS	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	10/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
10	06-017-F001	IS048	MECANIZACION AGRICOLA	270010078	EJ. CONSTITUCION	35 HECTAREAS	0.00	49,500.00	49,500.00	0.00	49,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	12/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
11	06-017-F001	IS049	MECANIZACION AGRICOLA	270010055	EJ. EL PIPILA	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	08/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
12	06-017-F001	IS050	MECANIZACION AGRICOLA	270010236	RA. EL PIMENTAL	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
13	06-017-F001	IS051	MECANIZACION AGRICOLA	270010322	EJ. ALIANZA BALANCAN	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	15/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
14	06-017-F001	IS052	MECANIZACION AGRICOLA	270010335	EJ. SANTA MARTHA	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	16/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
15	06-017-F001	IS053	MECANIZACION AGRICOLA	270010614	RA. GRACIELA PINTADO DE MARTINEZ	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	07/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
16	06-017-F001	IS054	MECANIZACION AGRICOLA	270010103	RA. EL FAUSTINO	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	13/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
17	06-017-F001	IS055	MECANIZACION AGRICOLA	270010625	RA. LA TRINIDAD	15 HECTAREAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	05/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
18	06-017-F001	IS056	MECANIZACION AGRICOLA	270010207	RA. SANTA CRUZ	20 HECTAREAS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	07/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
19	06-017-F001	IS057	MECANIZACION AGRICOLA	270010222	RA. CAMPO ALTO	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	15/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
20	06-017-F001	IS058	MECANIZACION AGRICOLA	270010075	EJ. UQUINA Y LA LOMA	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
21	06-017-F001	IS059	MECANIZACION AGRICOLA	270010163	EJ. CHAPANUAB	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	18/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
22	06-017-F001	IS060	MECANIZACION AGRICOLA	270010323	EJ. FRENTE UNICO POR UNAL	40 HECTAREAS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	20/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
23	06-017-F001	IS061	MECANIZACION AGRICOLA	270010097	LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	50 HECTAREAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	07/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
24	06-017-F001	IS062	MECANIZACION AGRICOLA	270010040	EJ. LEONA VICARIO	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	13/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
25	06-017-F001	IS063	MECANIZACION AGRICOLA	270010093	RA. LAGUNA COLORADA	30 HECTAREAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	11/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
26	06-017-F001	IS064	MECANIZACION AGRICOLA	270010049	NETZAHUALCOYOTL	120 HECTAREAS	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	26/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
27	06-017-F001	IS065	MECANIZACION AGRICOLA	270010047	PO. MULTE	145 HECTAREAS	0.00	217,500.00	217,500.00	0.00	217,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	24/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
28	06-017-F001	IS066	MECANIZACION AGRICOLA	270010028	RA. CHANGABAL	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	04/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
29	06-017-F001	IS067	MECANIZACION AGRICOLA	270010020	RA. CENTRO USUMACINTA	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	05/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
30	06-017-F001	IS068	MECANIZACION AGRICOLA	270010039	RA. LEONA VICARIO	10 HECTAREAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	10/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
31	06-017-F001	IS069	MECANIZACION AGRICOLA	270010137	RA. BUENAVISTA	20 HECTAREAS	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	05/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
32	06-017-F001	IS070	MECANIZACION AGRICOLA	270010010	RA. BAJO NETZAHUALCOYOTL	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	07/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION AGRICOLA	
33	06-017-F001	IS071	MECANIZACION AGRICOLA	270010036	ORTIZ DE ZUMINGUIZ	10 HECTAREAS																

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CONTS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO		AL FIN DEL TRIMESTRE	AVANCE S/A/INT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					OBSERVACIONES				
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE		FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE			
34	06-017-F001	IS072	MECANIZACION AGRICOLA	270010761	EJ. PANTOJA	15 HECTAREAS	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	01/03/2016	30/04/2016	20/04/2016	30/04/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	MECANIZACION			
SUBTOTAL F001							0.00	1,473,000.00	1,473,000.00	0.00	1,473,000.00													
Desarrollo Pecuario																								
1	06-019-F002	IS032	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010090	RA. SAN JOAQUIN 1 RA. SECCION EJ. LIC. GUSTAVO NIÑEZ OBENA?	5 PRODUCTORES	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	38,100.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	01/02/2016	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA			
2	06-019-F002	IS033	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010108	EJ. LIC. GUSTAVO NIÑEZ OBENA?	5 PRODUCTORES	0.00	38,100.00	38,100.00	0.00	38,100.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	01/02/2016	31/05/2016	31/05/2016	31/05/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	PROGRAMA DE FOMENTO AGRICOLA			
3	06-019-F002	IS034	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	270010001	CD. BALANCAN	60 PRODUCTORES	0.00	19,770.95	19,770.95	0.00	19,770.95	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	07/03/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO			
SUBTOTAL F002							0.00	95,970.95	95,970.95	0.00	95,970.95													
Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación																								
1	09-036-F031	*IS100	APOYO AL DEPORTE	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	APOYO AL DEPORTE			
SUBTOTAL F031							0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00													
Puentes																								
1	08-006-K009	**OP098	REPARACION DE CABEZAL DE PUENTE TUBULAR	270010307	EJ. VICENTE GUERRERO SECCION	15 METROS CUADRADOS	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	100%	100%	ADMINISTRACION	04/07/2016	11/07/2016	19/08/2016	29/07/2016	31/08/2016	No. 14 28/07/2016	REPARACION DE CABEZAL DE PUENTE			
SUBTOTAL K009							0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00													
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																								
1	06-040-K042	AD002	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y EQUIPO ELECTRICO	270010001	CD. BALANCAN	4 ADQUISICIONES	0.00	47,670.08	47,670.08	0.00	47,670.08	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	01/02/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIA DE LA			
SUBTOTAL K042							0.00	47,670.08	47,670.08	0.00	47,670.08													
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO							300,000.00	5,692,896.12	5,628,099.12	64,797.00	5,692,896.12	100.00%	100.00%											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDECIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CON	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-A1-PP	No. PROYECTO COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AV/INT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		
Servicio de Alumbrado Público																				
1	08-006-E050	OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	750,000.00	750,000.00	496,960.98	36,706.86	533,667.84	5.32%	25%	ADMINISTRACION	10/01/2016	15/01/2016	05/10/2016		No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO
			SUBTOTAL E050				750,000.00	750,000.00	496,960.98	36,706.86	533,667.84									
Desarrollo Pecuario																				
1	06-019-F002	IS035	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	270010001	CD. BALANCAN	500 ACCION	0.00	63,406.01	17,487.98	552.80	18,040.78	26.96%	10%	ADMINISTRACION	01/02/2016	07/03/2016	30/11/2016		No. 04 25/FEBRERO/2016	PROGRAMA DE PALPACION DE LA
			SUBTOTAL F002				0.00	63,406.01	17,487.98	552.80	18,040.78									
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos																				
1	08-039-E048	IP007	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN	270010001	CD. BALANCAN	1 ACONDICIONAMIENTO	450,000.00	350,000.00	96,419.11	204,870.82	301,289.93	27.55%	38%	ADMINISTRACION	10/04/2016	18/04/2016	15/12/2016		No. 116 15/DICIEMBRE/2015	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO
			SUBTOTAL E048				450,000.00	350,000.00	96,419.11	204,870.82	301,289.93									
Desarrollo Forestal																				
1	06-017-F004	IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	500,000.00	430,322.75	287,615.00	10,695.90	298,310.90	56.82%	60%	ADMINISTRACION	01/03/2016	01/03/2016	30/11/2016		No. 116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION
			SUBTOTAL F004				500,000.00	430,322.75	287,615.00	10,695.90	298,310.90									
Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial																				
1	34-013-P002	G0038	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DAMA 72	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,749,690.00	1,749,690.00	475,003.75	480,053.76	955,057.51	15.29%	15%	ADMINISTRACION	01/01/2016	20/01/2016	31/12/2016		No. 116 15/DICIEMBRE/2015	GASTOS DE OPERACION DE LA
			SUBTOTAL P002				1,749,690.00	1,749,690.00	475,003.75	480,053.76	955,057.51									
5			TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO				3,449,690.00	3,343,418.76	1,373,486.82	732,880.14	2,106,366.96	63%	82%							

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: CANCELADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA URBAL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
Mantenimiento y Limpieza a Espacios Públicos																			
1	08-041-E054	IP010	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	270010001	CD. BALANCÁN	1 MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	30/06/2016	30/06/2016	No.116 15/DICIEMBRE/2015	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS
			SUBTOTAL E054				300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
Desarrollo Agrícola																			
1	06-017-F001	IP009	MECANIZACION AGRICOLA.	270010001	CD. BALANCÁN	1 ACCION	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016	30/06/2016	NO.116 15/DICIEMBRE/2015	MECANIZACION AGRICOLA.
			SUBTOTAL F001				3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
2			TOTAL CANCELADOS SITUACION NUEVO				3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Remanente

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACI	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																					
1	18-040-K042	AD001	ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HIACE 5611 MODELO 2015 (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 VEHICULOS	0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	425,500.00	100.00%	100%	ADMINISTRACION	01/01/2016	09/01/2016	30/01/2016	12/01/2016	30/06/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	ADQUISICION DE VEHICULO TOYOTA HIACE 5611 MODELO 2015
		SUBTOTAL K042					0.00	425,500.00	425,500.00	0.00	425,500.00										
Servicio de Agua Potable																					
1	03-025-E001	IS047	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB) REMANENTE-2015	270010001	CD. BALANCAN	1 APOYO	0.00	173,877.76	173,877.76	0.00	173,877.76	100.00%	100%	ADMINISTRACION	01/03/2016	01/03/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016.	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANFAMIENT
		SUBTOTAL E001					0.00	173,877.76	173,877.76	0.00	173,877.76										
		TOTAL SITUACION REMANENTE					0.00	599,377.76	599,377.76	0.00	599,377.76	100%	100%								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Remanente
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UB-ALPR	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AV/UNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL			
			Administración Programática y Presupuestaria																	
1	04-025-P010	PBR011	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestión REMANENTE-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	11,548.94	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016		No. 04 25/FEBRERO /2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestión)	
			SUBTOTAL P010				0.00	11,548.94	0.00	0.00	0.00									
			TOTAL NO INICIADO SITUACION REMANENTE				0.00	11,548.94	0.00	0.00	0.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACIÓN	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACIÓN DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIÓN PROGRAMADA				TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA
			Administración Financiera																		
1	03-026-P009	GO044	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	660,018.00	660,018.00	0.00	660,018.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/02/2016	26/02/2016	29/02/2016	04/03/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016.	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES
			SUBTOTAL P009				0.00	660,018.00	660,018.00	0.00	660,018.00										
			TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO				0.00	660,018.00	660,018.00	0.00	660,018.00	100%	100%								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDECIA: FONDO ISR PARTICIPABLE Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. GON S	CLAVE PROGRAMATICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AVUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
			Administración Financiera																		
1	03-026-P009	GO043	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	623,750.00	337,424.00	143,163.00	480,587.00	77%	77%	ADMINISTRACION	02/02/2016	02/02/2016	31/12/2016			No.05 29/FEBRERO/2016.	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION
1			SUBTOTAL P009				0.00	623,750.00	337,424.00	143,163.00	480,587.00										
1			TOTAL SITUACION NUEVO				0.00	623,750.00	337,424.00	143,163.00	480,587.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FONDO ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL			
			Administración Programática y Presupuestaria																	
1	04-025-P010	PBR004	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,036,611.33	3,366,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	
			SUBTOTAL P010				1,036,611.33	3,366,926.00	0.00	0.00	0.00									
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION				1,036,611.33	3,366,926.00	0.00	0.00	0.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO ISR PARTICIPABLE Nuevo REMANENTE
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL			
			Administración Programática y Presupuestaria																	
1	04-025-P010	PBR007	Erogaciones complementarias para componentes nuevos(ISR PARTICIPABLE/REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016		No. 04 25/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos(ISR PARTICIPABLE/REMANENTE 2015)	
			SUBTOTAL P010				0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00									
			TOTAL NO INICIADO SITUACION REMANENTE				0.00	6,848.00	0.00	0.00	0.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE	FECHA						CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA				
21	34-002-F015	**15390	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS ADICIONALES	370010056	EJ. MISSICAB (LA FITA)	9 CUARTO	0.00	255,544.38	0.00	255,544.38	255,544.38	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
22	34-002-F015	**15391	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 1 TECHO FIRME	370010097	EJ. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, PZ. SAN RAFAEL	1 TECHO	0.00	31,474.12	0.00	31,474.12	31,474.12	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
23	34-002-F015	**15392	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 1 CUARTO ADICIONAL	370010097	EJ. FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, PZ. SAN RAFAEL	1 CUARTO	0.00	28,393.82	0.00	28,393.82	28,393.82	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
24	34-002-F015	**15393	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES	370010004	PO. EL AGUILA	2 TECHO	0.00	62,948.24	0.00	62,948.24	62,948.24	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
25	34-002-F015	**15394	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES	370010004	PO. EL AGUILA	2 CUARTO	0.00	56,787.64	0.00	56,787.64	56,787.64	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
26	34-002-F015	**15395	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES	370010046	RA. MISSICAB	2 TECHO	0.00	62,948.24	0.00	62,948.24	62,948.24	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
27	34-002-F015	**15396	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES	370010046	RA. MISSICAB	2 CUARTO	0.00	56,787.64	0.00	56,787.64	56,787.64	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
28	34-002-F015	**15397	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRMES	370010207	RA. SANTA CRUZ	2 TECHO	0.00	62,948.24	0.00	62,948.24	62,948.24	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
29	34-002-F015	**15398	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS ADICIONALES	370010207	RA. SANTA CRUZ	2 CUARTO	0.00	56,787.64	0.00	56,787.64	56,787.64	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
30	34-002-F015	**15399	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 12 TECHOS FIRMES	370010074	VI. EL TRIUNFO	12 TECHO	0.00	377,689.44	0.00	377,689.44	377,689.44	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
31	34-002-F015	**15400	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS ADICIONALES	370010074	VI. EL TRIUNFO	12 CUARTO	0.00	340,725.84	0.00	340,725.84	340,725.84	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
32	34-002-F015	**15401	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 6 TECHOS FIRMES	370010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	6 TECHO	0.00	188,844.72	0.00	188,844.72	188,844.72	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
33	34-002-F015	**15402	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS ADICIONALES	370010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	6 CUARTO	0.00	170,362.92	0.00	170,362.92	170,362.92	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016	01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	05/10/2016	APORTACION PARA CONVENIO DE COLABORACION	
34	34-002-F015	OP010	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010005	EJ. APATZINGAN	15 LETRINAS	0.00	440,287.84	440,287.84	0.00	440,287.84	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
35	34-002-F015	OP011	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	15 LETRINAS	0.00	423,211.20	423,211.20	0.00	423,211.20	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
36	34-002-F015	OP012	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010235	RA. PEJELAGARTO 2 DA. SECCION	10 LETRINAS	0.00	288,594.58	288,594.58	0.00	288,594.58	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
37	34-002-F015	OP013	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010035	EJ. JOLOCHERO	15 LETRINAS	0.00	441,738.62	441,738.62	0.00	441,738.62	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
38	34-002-F015	OP014	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010065	EJ. MIGUEL HIDALGO SACOCLAS	15 LETRINAS	0.00	440,482.49	440,482.49	0.00	440,482.49	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
39	34-002-F015	OP015	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010002	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1 DA. SECCION	15 LETRINAS	0.00	430,063.80	430,063.80	0.00	430,063.80	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
40	34-002-F015	OP016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010019	EJ. LOS CENOTES	15 LETRINAS	0.00	440,027.34	440,027.34	0.00	440,027.34	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
41	34-002-F015	OP017	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010074	VI. EL TRIUNFO	20 LETRINAS	0.00	573,296.13	573,296.13	0.00	573,296.13	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
42	34-002-F015	OP018	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010060	EJ. EL RAMONAL	4 LETRINAS	0.00	121,025.14	121,025.14	0.00	121,025.14	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
43	34-002-F015	OP019	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	370010101	EJ. EL PICHU	10 LETRINAS	0.00	289,820.27	289,820.27	0.00	289,820.27	100%	100%	CONTRATO	04/04/2016	11/04/2016	11/04/2016	25/06/2016	25/05/2016	25/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	No 05	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
44	34-006-F015	*OP034	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010005	EJ. APATZINGAN	494 METROS CUADRADOS	0.00	171,060.32	171,060.32	0.00	171,060.32	100%	100%	CONTRATO	18/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	06/07/2016	06/06/2016	06/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
45	34-006-F015	*OP035	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010033	CO. LA HULERIA	394 METROS CUADRADOS	0.00	125,963.41	125,963.41	0.00	125,963.41	100%	100%	CONTRATO	01/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	17/07/2016	17/06/2016	17/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
46	34-006-F015	*OP036	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	287 METROS CUADRADOS	0.00	95,984.46	95,984.46	0.00	95,984.46	100%	100%	CONTRATO	18/05/2016	23/05/2016	23/05/2016	01/07/2016	01/06/2016	01/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
47	34-006-F015	*OP037	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010078	EJ. CONSOLIDACION	100 METROS CUADRADOS	0.00	32,182.91	32,182.91	0.00	32,182.91	100%	100%	CONTRATO	12/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	19/07/2016	19/06/2016	19/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
48	34-006-F015	*OP038	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010074	VI. EL TRIUNFO	413 METROS CUADRADOS	0.00	134,222.64	134,222.64	0.00	134,222.64	100%	100%	CONTRATO	01/06/2016	06/06/2016	06/06/2016	17/07/2016	17/06/2016	17/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
49	34-006-F015	*OP039	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010060	EJ. EL RAMONAL	104 METROS CUADRADOS	0.00	35,705.96	35,705.96	0.00	35,705.96	100%	100%	CONTRATO	12/06/2016	17/06/2016	17/06/2016	21/07/2016	21/06/2016	21/06/2016	30/06/2016	09/12/MAYO/2016	No 09	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
50	34-002-F015	*OP076	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	370010091	EJ. SANTA CRUZ	429 METROS CUADRADOS	0.00	136,647.33	136,647.33	0.00	136,647.33	100%	100%	CONTRATO	11/07/2016	04/08/2016	30/09/2016				30/09/2016	04/30/SEPT/2016	No 13	CONSTRUCCION DE PISO FIRME

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO	FECHA					CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA			TERMINACION REAL DE LA OBRA	
51	34-002-F015	*OP077	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010507	EJ. ING. MARIO CALCAÑO SANCHEZ 7	409 METROS CUADRADOS	0.00	152,867.07	0.00	152,867.07	152,867.07	100%	100%	CONTRATO	26/07/2016		04/08/2016	26/09/2016	23/08/2016	30/09/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION N DE PISO FIRME	
52	34-002-F015	*OP078	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010055	EJ. EL PIPLA	137 METROS CUADRADOS	0.00	42,640.28	0.00	42,640.28	42,640.28	100%	100%	CONTRATO	18/08/2016		19/08/2016	30/09/2016	23/08/2016	30/09/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION N DE PISO FIRME	
53	34-002-F015	*OP079	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010805	RA. ISLA SEBASTOPOL	158 METROS CUADRADOS	0.00	50,856.62	0.00	50,856.62	50,856.62	100%	100%	CONTRATO	18/08/2016		25/08/2016	30/09/2016	29/08/2016	30/09/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION N DE PISO FIRME	
54	34-002-F015	*OP080	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	146 METROS CUADRADOS	0.00	46,114.51	0.00	46,114.51	46,114.51	100%	100%	CONTRATO	18/07/2016		29/08/2016	30/09/2016	02/09/2016	30/09/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION N DE PISO FIRME	
54			SUBTOTAL F015				0.00	10,930,511.34	4,483,667.11	6,446,844.23	10,930,511.34												
Apoyo y Fomento a la Educación																							
1	34-006-F029	OP020	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL PROF. WALTER DELFINO CLAIN CLAVE 27DPR1028Q	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	1 CONSTRUCCION	0.00	95,628.20	95,628.20	0.00	95,628.20	100%	100%	CONTRATO	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/06/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA
2	34-006-F029	OP021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET CLAVE 27DJND6100	270010001	CD. BALANCAN	1 CONSTRUCCION	0.00	144,633.96	144,633.96	0.00	144,633.96	100%	100%	CONTRATO	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/06/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	No.05 29/FEBRERO/2016	CONSTRUCCION N DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA
3	34-006-F029	*OP022	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA BELSAIN BARABATA LOPEZ CON CLAVE 27ETV0369E	270010507	EJ. ING. MARIO CALCAÑO SANCHEZ	1 CONSTRUCCION	0.00	193,698.87	86,864.86	106,834.01	193,698.87	100%	100%	CONTRATO	12/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	16/07/2016	17/06/2016	31/07/2016	NO.09 12/MAYO/2016	COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA	
3			SUBTOTAL F029				0.00	433,961.03	327,127.02	106,834.01	433,961.03												
Infraestructura para Agua Potable																							
1	34-006-K002	IS031	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	270010252	EJ. REFORMA (PROVINCIA)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	51,140.68	51,140.68	0.00	51,140.68	100%	100%	ADMINISTRACION	15/02/2016		10/03/2016	31/03/2016	19/03/2016	30/04/2016	29/FEBRERO/2016	No.05 29/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO
2	34-006-K002	IS037	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	270010336	CO. PLAN DE GUADALUPE	1 EQUIPAMIENTO	0.00	108,148.40	108,148.40	0.00	108,148.40	100%	100%	ADMINISTRACION	15/02/2016		10/03/2016	31/03/2016	19/03/2016	30/04/2016	29/FEBRERO/2016	No.05 29/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO
3	34-006-K002	*IS076	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010044	PO. MACTUN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	42,682.55	42,682.55	0.00	42,682.55	100%	100%	ADMINISTRACION	18/04/2016		16/05/2016	10/06/2016	21/05/2016	31/05/2016	NO.09 12/MAYO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
4	34-006-K002	*IS077	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010019	EJ. LOS CENOTES	1 EQUIPAMIENTO	0.00	99,858.60	99,858.60	0.00	99,858.60	100%	100%	ADMINISTRACION	18/04/2016		16/05/2016	10/06/2016	21/05/2016	31/05/2016	NO.09 12/MAYO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
5	34-006-K002	*IS078	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010025	EJ. CUYOS DE CAOBA	1 EQUIPAMIENTO	0.00	97,030.64	97,030.64	0.00	97,030.64	100%	100%	ADMINISTRACION	18/04/2016		16/05/2016	10/06/2016	21/05/2016	31/05/2016	NO.09 12/MAYO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
6	34-006-K002	*IS086	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010031	EJ. LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	75,690.00	75,690.00	0.00	75,690.00	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
7	34-006-K002	*IS087	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010005	EJ. APATZINGAN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	54,752.00	54,752.00	0.00	54,752.00	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
8	34-006-K002	*IS088	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010415	EJ. FRANCISCO VILLA	1 EQUIPAMIENTO	0.00	121,580.53	121,580.53	0.00	121,580.53	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
9	34-006-K002	*IS089	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010075	EJ. UQUINA Y LA LOMA	1 EQUIPAMIENTO	0.00	38,636.61	38,636.61	0.00	38,636.61	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
10	34-006-K002	*IS090	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE (POZO 1)	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 EQUIPAMIENTO	0.00	148,946.54	148,946.54	0.00	148,946.54	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
11	34-006-K002	*IS092	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	121,706.92	121,706.92	0.00	121,706.92	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
12	34-006-K002	*IS094	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010069	RA. EL CIBALITO	1 EQUIPAMIENTO	0.00	36,614.07	36,614.07	0.00	36,614.07	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2017	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
13	34-006-K002	*IS095	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010097	PO. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (ARFNAI)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	106,876.76	106,876.76	0.00	106,876.76	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016		20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO O DE POZO PROFUNDO DE AGUA	
14	34-006-K002	**IS294	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL APARTADO DE AGUA LIMPIA NO. I-AAL-01/16	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	214,614.00	0.00	214,614.00	214,614.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016		01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO.16 06/09/2016	COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL CONVENIO DE	
15	34-006-K002	**IS408	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL APARTADO URBANO NO. I-AU-01/16	270010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	1,330,000.00	0.00	1,330,000.00	1,330,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016		01/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO.05 05/10/2016	COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA CONSTRUCCION N DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO	
16	34-006-K002	OP026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	270010046	RA. MISSICAB	908 METROS	0.00	307,200.58	307,200.58	0.00	307,200.58	100%	100%	CONTRATO	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/06/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	29/FEBRERO/2016	CONSTRUCCION N DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO
16			SUBTOTAL K002				0.00	2,955,478.88	1,410,864.88	1,544,614.00	2,955,478.88												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE	FECHA					CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA				TERMINACION REAL DE LA OBRA
Drenaje y Alcantarillado																							
1	34-006-K003	IS030	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO NO 2	370010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	109,981.44	109,981.44	0.00	109,981.44	100%	100%	ADMINISTRACION	15/02/2014	10/03/2016	31/03/2016	19/03/2016	30/04/2016	No 05 29/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO		
2	34-006-K003	*IS075	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1	370010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	110,613.60	110,613.60	0.00	110,613.60	100%	100%	ADMINISTRACION	18/04/2016	16/05/2016	10/06/2016	21/05/2016	31/05/2016	No 09 12/MAYO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1		
3	34-006-K003	*IS085	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	370010033	CD. LA HULERIA VI. EL TRIUNFO	1 EQUIPAMIENTO	0.00	84,464.25	84,464.25	0.00	84,464.25	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2014	20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1		
4	34-006-K003	*IS091	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	370010074	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	254,729.12	254,729.12	0.00	254,729.12	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2016	20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1		
5	34-006-K003	*IS093	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	370010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	90,834.59	90,834.59	0.00	90,834.59	100%	100%	ADMINISTRACION	23/05/2014	20/06/2016	09/07/2016	24/06/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO No.1		
6	34-006-K003	*OP068	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLES JUAN DE LA BARRERA Y ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA "COL. NIÑOS HEROES"	370010001	CD. BALANCAN	220 M.L.	0.00	339,233.40	0.00	339,233.40	339,233.40	100%	100%	CONTRATO	25/06/2016	16/06/2016	10/08/2016	30/06/2016	31/08/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	SANITARIO DE LAS CALLES JUAN DE LA BARRERA Y ADOLFO RUIZ		
SUBTOTAL K003							0.00	989,856.40	650,623.00	339,233.40	989,856.40												
Electrificación																							
1	34-006-K004	OP023	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	370010033	CD. LA HULERIA	23 POSTES	0.00	1,686,276.99	737,064.35	949,212.64	1,686,276.99	100%	100%	CONTRATO	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	30/09/2016	23/06/2016	23/06/2016	NO 05 29/FEBRERO/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	
2	34-006-K004	OP024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. MUNICIPAL	370010001	CD. BALANCAN	5 POSTES	0.00	638,783.16	608,748.17	30,034.99	638,783.16	100%	100%	CONTRATO	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	30/09/2016	08/06/2016	08/06/2016	NO 05 29/FEBRERO/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	
SUBTOTAL K004							0.00	2,325,060.15	1,345,812.52	979,247.63	2,325,060.15												
Infraestructura Caminera																							
1	34-006-K008	*IS099	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y AGRICOLA (CAMINOS COSECHEROS Y/O SACA COSECHA), EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN (CONVIA-SJA/031/2016)	370010001	CD. BALANCAN	1 APORTACION	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA		
2	34-006-K008	OP027	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BACHILLER-CHACAVITA	370010163	EJ. CHACAVITA	6 KILOMETRO	0.00	196,661.38	196,661.38	0.00	196,661.38	100%	100%	CONTRATO	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	30/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	NO 05 29/FEBRERO/2016	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO BACHILLER-	
3	34-006-K008	OP028	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJ. NICOLAS BRAVO-RA. LAS TABLAS	370010134	EJ. BILIN	7 KILOMETRO	0.00	721,412.27	721,412.27	0.00	721,412.27	100%	100%	CONTRATO	13/04/2016	20/04/2016	20/04/2016	30/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	NO 05 29/FEBRERO/2016	REHABILITACION DE CAMINO TRAMO EJ. NICOLAS BRAVO-	
4	34-006-K008	*OP030	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	370010119	EJ. ADOLFO LOPEZ MATEOS	3 KILOMETRO	0.00	794,603.46	239,161.00	555,442.46	794,603.46	100%	100%	CONTRATO	26/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	30/06/2016	31/08/2016	NO 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA		
5	34-006-K008	*OP031	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA, LA TIA	370010095	RA. LAS TARIMAS	3 KILOMETRO	0.00	639,577.93	337,840.08	301,737.85	639,577.93	100%	100%	CONTRATO	26/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	30/06/2016	31/08/2016	NO 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA		
6	34-006-K008	*OP032	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	370010049	RD. NETZANHALCO YOTL (SANTA)	2 KILOMETRO	0.00	189,305.79	0.00	189,305.79	189,305.79	100%	100%	CONTRATO	01/06/2016	08/06/2016	07/08/2016	07/07/2016	31/07/2016	NO 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA		
7	34-006-K008	*OP033	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL ENSUEÑO	370010024	CD. LA CUCHILLA	3 KILOMETRO	0.00	777,643.00	288,007.56	489,635.44	777,643.00	100%	100%	CONTRATO	26/05/2016	01/06/2016	31/08/2016	30/06/2016	31/08/2016	NO 09 12/MAYO/2016	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA EL		
SUBTOTAL K008							0.00	8,319,203.83	6,783,062.29	1,536,121.54	8,319,203.83												
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																							
1	34-040-K042	*AD009	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS	370010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	237,307.00	237,307.00	0.00	237,307.00	100%	100%	ADMINISTRACION	18/04/2016	16/05/2016	10/06/2016	21/05/2016	30/06/2016	NO 09 12/MAYO/2016	ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO Y EQUIPOS TECNOLOGICOS		
SUBTOTAL K042							0.00	237,307.00	237,307.00	0.00	237,307.00												
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO							0.00	26,464,925.09	15,423,711.46	11,041,213.63	26,464,925.09	100%	100%										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) NUEVO

No. CON	CLAVE PROGRAMATICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE SAIYINT		MODALIDAD DE EJECUCION	INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO	FISICO				INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		
Servicio de Drenaje y Alcantarillado																						
1	34-006-E002	*OP050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (40% FISM)	270010001	CD. BALANCAN	562 M.L.	0.00	1,552,391.40	0.00	514,875.16	514,875.16	33%	60%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	30/11/2016			ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y YOMEL
2	34-006-E002	*OP052	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE BALANCAN (40% FISM)	270010001	CD. BALANCAN	417 M.L.	0.00	672,541.06	0.00	569,179.09	569,179.09	85%	100%	CONTRATO	24/06/2016		01/07/2016	13/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL.
3	34-006-E002	*OP054	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (40% FISM)	270010001	CD. BALANCAN	2842937 M.L.	0.00	2,953,156.33	0.00	1,640,251.76	1,640,251.76	56%	75%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	28/11/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ON DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL.
3			SUBTOTAL E002				0.00	5,178,088.79	0.00	2,724,306.01	2,724,306.01											
Apoyo y Fomento a la Educación																						
1	34-006-F029	*OP089	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27DR0934L	270010055	EJ. EL PÍPLA	1 CONSTRUCCION	0.00	211,734.24	0.00	145,629.65	145,629.65	69%	100%	CONTRATO	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO"
2	34-006-F029	*OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES" CON CLAVE 27ETV0255C	270010164	EJ. EL CHAMIZAL	1 CONSTRUCCION	0.00	220,465.80	0.00	138,764.55	138,764.55	63%	100%	CONTRATO	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA
3	34-006-F029	*OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27ETV0340Z	270010035	EJ. JOLOCHERO	1 CONSTRUCCION	0.00	220,274.24	0.00	139,200.31	139,200.31	63%	100%	CONTRATO	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA
4	34-006-F029	*OP092	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANITA JIMENEZ SANCHEZ" CON CLAVE 27ETV0359Y	270010040	EJ. LEONA VICARIO	1 CONSTRUCCION	0.00	215,838.18	0.00	149,205.38	149,205.38	69%	100%	CONTRATO	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "ANITA JIMENEZ SANCHEZ"
5	34-006-F029	*OP093	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ" CON CLAVE 27JND172E	270010019	EJ. LOS CENOTES	1 CONSTRUCCION	0.00	219,234.07	0.00	138,335.20	138,335.20	63%	100%	CONTRATO	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA PREESCOLAR GENERAL "JUSTO SIERRA MENDEZ"
5			SUBTOTAL F029				0.00	1,087,546.53	0.00	711,135.09	711,135.09											
Infraestructura para Agua Potable																						
1	34-006-K002	OP025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	270010810	EJ. EL NUEVO BARI	1731 METROS	0.00	519,826.14	272,996.55	0.00	272,996.55	53%	100%	CONTRATO	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	30/09/2016	17/05/2016		No. 05 29/FEBRERO/2016	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EQUIPAMIENTO
2	34-006-K002	*OP048	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (40% FISM)	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 POZO	0.00	829,016.13	0.00	155,320.73	155,320.73	19%	40%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	28/11/2016			ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. EQUIPAMIENTO
2			SUBTOTAL K002				0.00	1,348,842.27	272,996.55	155,320.73	428,317.28											
Electrificación																						
1	34-006-K004	*OP072	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010609	EJ. EL MICAL	10 POSTES	0.00	618,782.85	0.00	347,052.78	347,052.78	56%	100%	CONTRATO	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
2	34-006-K004	*OP073	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010606	EJ. EL DESTINO	14 POSTES	0.00	861,664.27	0.00	474,633.53	474,633.53	55%	100%	CONTRATO	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
3	34-006-K004	*OP074	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010607	EJ. ING. EMILIO LOPEZ ZAMORA	8 POSTES	0.00	511,020.91	0.00	290,693.59	290,693.59	57%	100%	CONTRATO	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016			No. 13 04/JULIO/2016	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION
3			SUBTOTAL K004				0.00	1,991,468.03	0.00	1,112,379.90	1,112,379.90											
Actividades de Apoyo Administrativo																						
1	34-006-M001	*G0060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270010001	CD. BALANCAN	1 MANTENIMIENTO	0.00	200,000.00	92,631.63	72,217.70	164,849.33	82%	50%	ADMINISTRACION	15/06/2016		15/06/2016	31/12/2016			No. 13 04/JULIO/2016	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
1			SUBTOTAL M001				0.00	200,000.00	92,631.63	72,217.70	164,849.33											
14			TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO				0.00	9,805,945.62	365,628.18	4,775,359.43	5,140,987.61	52%	52%									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA UR-AL-PP	No PROYECT O/COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA						OBSERVACIONES			
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	
Apoyo a la Vivienda																								
1	34-002-F015	*OP081	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010062	RA. SAN ELPIDIO	5 LETRINAS	0.00	156,037.27	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	13/07/2016			29/08/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
2	34-002-F015	*OP082	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010078	EJ. CONSTITUCION	10 LETRINAS	0.00	309,251.72	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	13/07/2016			08/09/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
3	34-002-F015	*OP083	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010507	EJ. ING. MARIO CALCANEO SANCHEZ	8 LETRINAS	0.00	245,704.24	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	10/08/2016			03/10/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
4	34-002-F015	*OP084	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010805	RA. ISLA SEBASTOPOL	5 LETRINAS	0.00	155,881.58	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	10/08/2016			26/09/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
5	34-002-F015	*OP085	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010077	EJ. JAHUACTAL	4 LETRINAS	0.00	125,376.52	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	01/08/2016			17/09/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
6	34-002-F015	*OP086	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	2 LETRINAS	0.00	64,983.80	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	01/08/2016			12/09/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
7	34-002-F015	*OP087	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	8 LETRINAS	0.00	200,590.23	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	01/08/2016			27/09/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
8	34-002-F015	*OP088	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	270010055	EJ. EL PIPILA	6 LETRINAS	0.00	185,678.74	0.00	0.00	0.00	0%	95%	CONTRATO	26/08/2016			17/10/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA
9	34-002-F015	**OP111	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010010	RA. BAJO NETZAHUALCOYO TL	5 LETRINAS	0.00	156,682.77	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	05/10/2016			07/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
10	34-002-F015	**OP112	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010047	PO. MULTE	16 LETRINAS	0.00	490,725.97	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	05/10/2016			29/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
11	34-002-F015	**OP113	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010093	RA. LAGUNA COLORADA	4 LETRINAS	0.00	125,923.65	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	22/10/2016			04/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
12	34-002-F015	**OP114	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010049	PO. NETZAHUALCOYO TL (SANTA ANA)	14 LETRINAS	0.00	344,678.57	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	22/10/2016			11/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
13	34-002-F015	**OP115	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010097	FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	5 LETRINAS	0.00	157,099.02	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	29/10/2016			11/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
14	34-002-F015	**OP116	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010213	EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	14 LETRINAS	0.00	427,773.32	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	29/10/2016			18/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
15	34-002-F015	**OP117	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010809	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM.22	7 LETRINAS	0.00	216,956.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	05/11/2016			25/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
16	34-002-F015	**OP118	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010753	RA. LA PALMA	10 LETRINAS	0.00	306,544.57	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	14/11/2016			14/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
17	34-002-F015	**OP119	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010038	EJ. OJO DE AGUA	15 LETRINAS	0.00	462,555.12	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	05/10/2016			24/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
18	34-002-F015	**OP120	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010020	RA. CENTRO USUMACINTA	4 LETRINAS	0.00	125,883.62	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	14/11/2016			27/12/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA
19	34-002-F015	**OP121	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010097	FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	170 METROS CUADRADOS	0.00	57,160.53	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			09/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
20	34-002-F015	**OP122	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010366	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION	449 METROS CUADRADOS	0.00	145,341.18	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			22/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
21	34-002-F015	**OP123	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010010	RA. BAJO NETZAHUALCOYO TL	63 METROS CUADRADOS	0.00	20,408.12	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			17/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
22	34-002-F015	**OP124	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010020	RA. CENTRO USUMACINTA	150 METROS CUADRADOS	0.00	48,462.48	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			19/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
23	34-002-F015	**OP125	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010047	PO. MULTE	80 METROS CUADRADOS	0.00	76,852.70	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			22/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
24	34-002-F015	**OP126	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010093	RA. LAGUNA COLORADA	78 METROS CUADRADOS	0.00	25,667.55	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			17/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
25	34-002-F015	**OP127	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010049	PO. NETZAHUALCOYO TL (SANTA ANA)	718 METROS CUADRADOS	0.00	231,375.65	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			29/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
26	34-002-F015	**OP128	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010039	RA. LEONA VICARIO	113 METROS CUADRADOS	0.00	36,213.48	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			19/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
27	34-002-F015	**OP129	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010753	RA. LA PALMA	359 METROS CUADRADOS	0.00	115,140.85	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			24/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
28	34-002-F015	**OP130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010038	EJ. OJO DE AGUA	167 METROS CUADRADOS	0.00	56,391.82	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			29/11/2016					NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE PISO FIRME
28			SUBTOTAL F015				0.00	5,071,341.67	0.00	0.00	0.00													

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO O COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT DEVENGADO Y MODIFICADO	MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y NO. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE			INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA				TERMINACION REAL DE LA OBRA	
Apoyo y Fomento a la Educación																							
1	34-006-F029	**OP104	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ" CON CLAVE 27ETV0174S	270010055	EJ. EL PÍPILA	1	0.00	211,734.24	0.00	0.00	0.00	0%	50%	CONTRATO	07/09/2016			16/11/2016				NO. 16 06/09/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ" CON CLAVE 27ETV0174S
2	34-006-F029	**OP132	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "SALOME MARIN VIRGILIO" CON CLAVE 27DPR1539R	270010001	CD. BALANCAN	1	0.00	435,098.46	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	10/10/2016			19/12/2016				NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "SALOME MARIN VIRGILIO" CON CLAVE 27DPR1539R
3	34-006-F029	**OP133	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "INDIGENA SIERVO DE LA NACION" CON CLAVE 27DPB0014F	270010762	EJ. JERUSALEM-BELEN	1	0.00	173,609.71	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	10/10/2016			19/12/2016				NO. 05 05/10/2016	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "INDIGENA SIERVO DE LA NACI
3			SUBTOTAL F029				0.00	820,442.41	0.00	0.00	0.00												
Infraestructura para Agua Potable																							
1	34-006-K002	**IS283	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010675	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	1	0.00	23,847.66	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016			31/10/2016				NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
2	34-006-K002	**IS284	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010061	RA. LA REVANCHA	1	0.00	24,386.10	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016			31/10/2016				NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
3	34-006-K002	**IS353	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POZOS)	1	0.00	101,601.94	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
4	34-006-K002	**IS360	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010097	FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	2	0.00	142,759.47	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
5	34-006-K002	**IS361	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010060	EJ. EL RAMONAL	1	0.00	106,441.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
6	34-006-K002	**IS362	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010047	PO. MULTE	1	0.00	131,028.60	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
7	34-006-K002	**IS363	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010048	EJ. EL NARANJITO	1	0.00	94,541.76	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
8	34-006-K002	**IS364	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	1	0.00	6,186.66	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
9	34-006-K002	**IS365	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010005	EJ. APATZINGAN	1	0.00	4,105.07	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE
10	34-006-K002	**OP131	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO PROFUNDO	270010164	EJ. EL CHAMIZAL	1	0.00	57,395.41	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	03/10/2016			02/11/2016				NO. 05 05/10/2016	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO
			SUBTOTAL K002				0.00	692,294.27	0.00	0.00	0.00												
Drenaje y Alcantarillado																							
1	34-006-K003	**IS354	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POZOS)	1	0.00	147,447.62	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
2	34-006-K003	**IS355	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010001	CD. BALANCAN	1	0.00	257,800.56	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
3	34-006-K003	**IS356	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010001	CD. BALANCAN	1	0.00	96,550.50	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
4	34-006-K003	**IS357	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010044	PO. MACTUN	1	0.00	166,593.88	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
5	34-006-K003	**IS358	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010033	CO. LA HULERÍA	1	0.00	21,437.64	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
6	34-006-K003	**IS359	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	270010049	NETZAHUALCOYOTI (SANTA ANA)	1	0.00	130,078.06	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	19/09/2016			31/10/2016				NO. 05 05/10/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO
7	34-006-K003	**OP107	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLES DE LA COLONIA GREGORIO MENDEZ	270010074	VI. EL TRIUNFO	414 METROS	0.00	1,446,700.97	0.00	0.00	0.00	0%	50%	CONTRATO	12/09/2016			16/11/2016				NO. 16 06/09/2016	DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLES DE LA COLONIA GREGORIO MENDEZ
8	34-006-K003	**OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA"	270010074	VI. EL TRIUNFO	745 METROS	0.00	1,484,561.70	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	04/10/2016			08/12/2016				NO. 05 05/10/2016	DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA"
8			SUBTOTAL K003				0.00	3,751,170.93	0.00	0.00	0.00												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDECIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA						OBSERVACIONES				
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE		
Urbanización																									
1	34-006-K005	**OP110	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL ENSUENO)	270010024	CO. LA CUCHILLA	55 POSTES	0.00	2,144,266.38	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	05/10/2016			29/12/2016					NO. 05 05/10/2016	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	
							0.00	2,144,266.38	0.00	0.00															
Infraestructura Caminera																									
1	34-006-K008	*OP075	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	270010052	PEJELAGARTO 1 RA SECCION	16 KILOMETROS	0.00	462,758.15	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	13/07/2016			31/10/2016					NO. 13 04/JULIO/2016	REHABILITACION DE CAMINO SACA	
							0.00	462,758.15	0.00	0.00															
Administración Programática y Presupuestaria																									
1	04-025-P010	PBR003	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	65,789,806.00	16,515,258.48	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016			31/12/2016					No.116 15/DICIEMBRE/2015	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	
							65,789,806.00	16,515,258.48	0.00	0.00	0.00														
52			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				65,789,806.00	29,457,532.29	0.00	0.00	0.00														

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

SITUACION: CANCELADO

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
Infraestructura para Agua Potable																			
1	34-006-K002	**IS177	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010012	EJ. BUENAVISTA VEINTITRES	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016	30/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
2	34-006-K002	**IS179	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
3	34-006-K002	**IS181	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010035	EJ. JOLOCHERO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
4	34-006-K002	**IS183	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010038	EJ. OJO DE AGUA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
5	34-006-K002	**IS185	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010044	PO. MACTUN	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
6	34-006-K002	**IS187	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010048	EJ. EL NARANITO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
7	34-006-K002	**IS189	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010058	RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
8	34-006-K002	**IS191	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010084	EJ. FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
9	34-006-K002	**IS193	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010097	PO. GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ, (ARENAL)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
10	34-006-K002	**IS195	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010164	EJ. EL CHAMIZAL	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
11	34-006-K002	**IS197	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010163	EJ. CHACAVITA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
12	34-006-K002	**IS199	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010203	EJ. EL LIMON	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
13	34-006-K002	**IS201	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010204	EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
14	34-006-K002	**IS203	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010207	RA. SANTA CRUZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
15	34-006-K002	**IS205	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010366	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)
16	34-006-K002	**IS207	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010415	EJ. FRANCISCO VILLA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

SITUACION: CANCELADO

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
17	34-006-K002	**IS209	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010507	EJ. ING. MARIO CALCAÑO SANCHEZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
18	34-006-K002	**IS211	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010680	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
19	34-006-K002	**IS213	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010723	EJ. MIGUEL HIDALGO 2 DA SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
20	34-006-K002	**IS215	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010054	EJ. PARAISO (EL TINTO)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
21	34-006-K002	**IS217	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010069	RA. EL CIBALITO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
22	34-006-K002	**IS219	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010473	RA. ASUNCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
23	34-006-K002	**IS221	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010025	EJ. CUYOS DE CAOBA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
24	34-006-K002	**IS223	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010065	EJ. MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
25	34-006-K002	**IS225	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
26	34-006-K002	**IS227	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010093	RA. LAGUNA COLORADA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
27	34-006-K002	**IS229	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010095	RA. LAS TARIMAS	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
28	34-006-K002	**IS231	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010108	EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
29	34-006-K002	**IS233	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010129	EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2 DA. SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
30	34-006-K002	**IS235	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010709	EJ. CAUDILLOS DEL SUR	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
31	34-006-K002	**IS237	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010307	EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
32	34-006-K002	**IS239	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010015	EJ. EL CAPULIN	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
SITUACION: CANCELADO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
33	34-006-K002	**IS241	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010031	EJ. LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
34	34-006-K002	**IS243	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (20% FISM)	270010472	RA. CIBAL DE LA GLORIA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
35	34-006-K002	**IS245	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010014	PO. CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
36	34-006-K002	**IS247	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010040	EJ. LEONA VICARIO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
37	34-006-K002	**IS249	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010056	EJ. MISSICAB (LA PITA)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
38	34-006-K002	**IS251	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010060	EJ. EL RAMONAL	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
39	34-006-K002	**IS253	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010074	VI. EL TRIUNFO	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
40	34-006-K002	**IS255	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010351	EJ. JOSÉ NARCISO ROVIROSA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
41	34-006-K002	**IS257	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010091	EJ. SANTA CRUZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
42	34-006-K002	**IS259	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010004	PO. EL ÁGUILA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
43	34-006-K002	**IS261	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010039	RA. LEONA VICARIO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
44	34-006-K002	**IS263	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010047	PO. MULTÉ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
45	34-006-K002	**IS265	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010075	EJ. UQUINÁ Y LA LOMA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
46	34-006-K002	**IS267	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% FISM)	270010001	CD. BALANCÁN	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
46			SUBTOTAL K002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
46			TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) INTERESES NUEVO

SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE	FECHA		FECHA Y No. DE ACTA DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FÍSICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA		
1	04-025-P010	PBR016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	270010001	CD. BALANCÁN	1 OPERACION	0.00	332,423.46	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016	No. 05 29/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)
			SUBTOTAL P010				0.00	332,423.46	0.00	0.00	0.00							
1			TOTAL NO INICIADO				0.00	332,423.46	0.00	0.00	0.00							

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Remanente
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S.	CLAVE PROGRAMÁTICA	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	
Apoyo a la Vivienda																						
1	34-002-F015	**OP096	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	259 PIEZAS	0.00	51,750.38	0.00	51,750.38	51,750.38	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	27/08/2016	30/09/2016	No. 14 28/07/2016	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE	
2	34-002-F015	**OP097	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	4 PIEZAS	0.00	727.27	0.00	727.27	727.27	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	22/08/2016	30/09/2016	27/08/2016	30/09/2016	No. 14 28/07/2016	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE	
								0.00	52,477.65	0.00	52,477.65	52,477.65										
Infraestructura para Agua Potable																						
1	34-006-K002	IS025	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO NO.3 (REMANENTE 2015)	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 EQUIPAMIENTO	0.00	31,732.17	31,732.17	0.00	31,732.17	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	25/02/2016	18/03/2016	05/03/2016	31/03/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	
2	34-006-K002	IS026	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015)	270010046	RA. MISSICAB	1 EQUIPAMIENTO	0.00	69,848.65	69,848.65	0.00	69,848.65	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	25/02/2016	18/03/2016	05/03/2016	31/03/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	
3	34-006-K002	OP007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS YOMEL, LAS MARGARITAS Y FRAMBOYANES (REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	995 M.L.	0.00	258,861.56	258,861.56	0.00	258,861.56	100%	100%	CONTRATO	10/03/2016	16/03/2016	30/04/2016	30/03/2016	31/05/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS YOMEL, LAS MARGARITAS Y FRAMBOYANES	
								0.00	360,442.38	360,442.38	0.00	360,442.38										
Drenaje y Alcantarillado																						
1	34-006-K003	IS023	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO (REMANENTE 2015)	270010521	EJ. SAN JUAN (GUERRERO)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	105,146.23	105,146.23	0.00	105,146.23	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	25/02/2016	18/03/2016	05/03/2016	31/03/2016	No. 05 25/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO	
2	34-006-K003	IS024	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y POZO PROFUNDO (REMANENTE 2015)	270010023	VI. QUETZALCOATL (CUATRO POBLADOS)	1 EQUIPAMIENTO	0.00	197,315.61	197,315.61	0.00	197,315.61	100%	100%	ADMINISTRACION	01/02/2016	25/02/2016	18/03/2016	05/03/2016	31/03/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	EQUIPAMIENTO DE CARCAMO Y POZO PROFUNDO	
								0.00	302,461.84	302,461.84	0.00	302,461.84										
TOTAL CONCLUIDO							0.00	715,381.87	662,904.22	52,477.65	715,381.87	100%	100%									
SITUACION REMANENTE																						

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Remanente (INTERESES)

SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE	FECHA		FECHA Y No. DE ACTA DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA		
1	04-025-P010	PBR012	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-REM-2015)	270010001	CD. BALANCÁN	1 OPERACION	0.00	9,309.87	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-REM-2015)
			SUBTOTAL P010				0.00	9,309.87	0.00	0.00	0.00							
1			TOTAL NO INICIADO				0.00	9,309.87	0.00	0.00	0.00							

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDECENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Remanente
SITUACION: CANCELADO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL			
			Urbanización																	
1	34-006-K005	OP008	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN COLONIAS, EL PERIFERICO Y COL. GUADALUPE (REMANENTE 2015 INTERESES)	270010001	CD. BALANCÁN	7200 METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	CONTRATO	25/02/2016	29/04/2016	30/06/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	REHABILITACION DE CALLES DE TERRACERIA EN COLONIAS, EL PERIFERICO Y COL.
			SUBTOTAL K005				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
1			TOTAL CANCELADOS				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) refrendo
SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO / COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AVUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA							FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL			
			Infraestructura para Agua Potable																					
1	34-006-K002	OP006	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y SUBESTACION ELECTRICA (REFRENDO 2015)	270010697	EJ. FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCION	1 POZO	0.00	1,893,401.11	1,076,001.60	0.00	1,076,001.60	57%	100%	CONTRATO	12/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	17/06/2016	17/05/2016				No.04 25/FEBRERO/2016	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y SUBESTACION
			SUBTOTAL K002				0.00	1,893,401.11	1,076,001.60	0	1,076,001.60													
			TOTAL EN PROCESO SITUACION				0.00	1,893,401.11	1,076,001.60	0	1,076,001.60													

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDO

No. CONS.	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT.		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL				
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes																							
1	11-008-E046	*G061	GASTO DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA (INSTALACION DE RADIOCOMUNICACION)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	57,249.55	0.00	57,249.55	57,249.55	100%	100%	ADMINISTRACION	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	GASTO DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA		
							0.00	57,249.55	0.00	57,249.55	57,249.55												
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																							
1	11-013-K042	*AD031	ADQUISICION DE SERVIDOR THINKSERVER (SEGURIDAD PUBLICA)	270010001	CD. BALANCAN	1 SERVIDOR	0.00	34,800.00	0.00	34,800.00	34,800.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	ADQUISICION DE SERVIDOR THINKSERVER		
2	11-013-K042	*AD032	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPAMIENTO	0.00	273,925.90	0.00	273,925.90	273,925.90	100%	100%	ADMINISTRACION	02/06/2016	02/06/2016	31/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	NO. 13 04/JULIO/2016	ADQUISICION DE UN SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION		
3	11-040-K042	**AD038	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SEGURIDAD PUBLICA)	270010001	CD. BALANCAN	1 ADQUISICIONES	0.00	7,836.00	0.00	7,836.00	7,836.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	ADQUISICION DE MOBILIARIO (SEGURIDAD PUBLICA)		
							0.00	316,561.90	0.00	316,561.90	316,561.90												
TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO							0.00	373,811.45	0.00	373,811.45	373,811.45	100%	100%										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Nuevo
SITUACION: EN PROCESO

No. CON- S	CLAVE PROGRAMATI- CA UR-AL-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/M/UNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL			
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes																						
1	11-008-E046	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	30,789,498.00	30,363,375.55	14,918,455.29	6,811,880.61	21,730,335.90	72%	72%	ADMINIS- TRACION	01/01/2016	06/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE		
			SUBTOTAL E046				30,789,498.00	30,363,375.55	14,918,455.29	6,811,880.61	21,730,335.90											
1			TOTAL EN PROCESO SITUACION				30,789,498.00	30,363,375.55	14,918,455.29	6,811,880.61	21,730,335.90	72%	72%									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Nuevo INTERESES
SITUACION: NO INICIADA

No. CON S	CLAVE PROGRAMATI CA UR-AI-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
Administración Programática y Presupuestaria																			
1	04-025-P010	PBR017	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-2016)	270010001	CD, BALANCAN	1 OPERACION	0.00	472.61	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	16/02/2016	31/12/2016		No 05 29/FEBRERO 2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos
1			SUBTOTAL P010				0.00	472.61	0.00	0.00	0.00								
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	472.61	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) Remanente (INTERESES)
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/VAJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA			FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	TERMINACION PROGRAMADA	CIERRE TRIMESTRAL		
Administración Programática y Presupuestaria																			
1	04-025-P010	PBR013	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016	31/12/2016		No. 04 25/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV)
			SUBTOTAL P010				0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00								
1			TOTAL NO INICIADO				0.00	1,232.06	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDECENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UIR-ALPR	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES			
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL		
			Apoyo y Fomento al Deporte y Recreación																				
1	09-021-F031	ISO20	EVENTOS ESPECIALES (4TA SEMANA DEL MONO SARAHUATO)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	150,000.00	116,151.32	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/11/2016		30/11/2016			No.116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTOS ESPECIALES (4TA SEMANA DEL MONO)		
			SUBTOTAL F031					150,000.00	116,151.32	0.00	0.00	0.00											
			Politica y Gobierno																				
1	02-003-P005	ISO21	EVENTO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	270010001	CD. BALANCAN	1 EVENTOS	450,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/11/2016		31/12/2016			No.116 15/DICIEMBRE/2015	EVENTO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE		
			SUBTOTAL P005					450,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00											
			Planeación, Estadística e Indicadores																				
1	34-007-P003	G0039	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 SERVICIOS	600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	100%	ADMINISTRACION	01/09/2016		31/12/2016			No.116 15/DICIEMBRE/2015	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE		
			SUBTOTAL P003					600,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00											
			Administración Programática y Presupuestaria																				
1	04-025-P010	PBR002	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestión 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,048,009.39	5,233.21	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016		31/12/2016			No.116 15/DICIEMBRE/2015	Erogaciones complementarias para componentes		
			SUBTOTAL P010					1,048,009.39	5,233.21	0.00	0.00	0.00											
4			TOTAL NO INICIADO SITUACION					2,248,009.39	761,384.53	0.00	0.00	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE ENERO - SEPTIEMBRE 2016
CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROY/COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACIÓN LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN ANUAL REFERENCIO O REMANENTE	META ANUAL	MONTO AUTORIZADO O INICIAL	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA					PAGO ESTIMADO FINIQUITO (fecha)	OBSERVACIÓN			
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERIODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERIODO	FINIQUITO CONTRATADO	FINANCIERO DEVIMOD	FISICO		PROGRMADO	INICIO			TERMINACION					
																	PROGRMADO	CONTRATADO	REAL				PROGRMADO	CONTRATADO	FISICA
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP128	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RA LEONA VICARIO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	36,213.48	113 METROS CUADRADOS	0.00	36,213.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE CV	10/10/2016		19/11/2016						
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP129	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	RA LA PALMA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	115,140.85	359 METROS CUADRADOS	0.00	115,140.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE CV	10/10/2016		24/11/2016						
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EJ OJO DE AGUA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	56,391.82	167 METROS CUADRADOS	0.00	56,391.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE CV	10/10/2016		29/11/2016						
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP141	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	EJ LUC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	4 LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP142	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN LA COL. LAZARO LARSEN	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	3 LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP143	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	EJ EMILIANO ZAPATA SALAZAR	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	8 LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP144	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EJ EMILIANO ZAPATA SALAZAR	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	5 FOSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP145	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	RA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	3 LETRINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP020	AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "BENITO JUAREZ" EN LA VILLA DE	EJ VICENTE GUERRERO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	95,628.20	1 CONSTRUCCION	0.00	95,628.20	95,628.20	95,628.20	100.00	100.00	100.00	100.00	RENITA DE MAQUINARA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/08/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP021	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS "ANABELITA" EN LA VILLA DE	CD BALANCÁN	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	144,633.96	1 CONSTRUCCION	0.00	144,633.96	144,633.96	144,633.96	100.00	100.00	100.00	100.00	RENITA DE MAQUINARA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/08/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP022	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA "TELESFERRANA VILLALBA"	EJ ING. MARIO CALCAHO SANCHEZ	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	193,698.87	1 CONSTRUCCION	0.00	193,698.87	193,698.87	193,698.87	100.00	100.00	100.00	100.00	RENITA DE MAQUINARA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	12/05/2016	19/05/2016	19/05/2016	16/07/2016	17/06/2016	17/06/2016	15/07/2016	RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP089	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" EN LA VILLA DE	EJ EL PIPILA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	211,734.24	1 CONSTRUCCION	0.00	211,734.24	206,339.50	145,629.69	68.81	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA "TELESFERRANA VILLALBA"	EJ EL CHAMZAL	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	220,456.80	1 CONSTRUCCION	0.00	220,456.80	214,850.29	136,764.55	62.91	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA "TELESFERRANA VILLALBA"	EJ JOJOCHERO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	220,274.24	1 CONSTRUCCION	0.00	220,274.24	214,662.07	130,203.31	63.21	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP092	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA "TELESFERRANA VILLALBA"	EJ LEONA VICARIO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	215,936.18	1 CONSTRUCCION	0.00	215,936.18	210,352.94	145,205.39	69.11	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP093	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCUELA "FREDERICO GONZALEZ" EN LA VILLA DE	EJ LOS CENOTES	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	219,234.07	1 CONSTRUCCION	0.00	219,234.07	213,726.10	138,335.20	63.11	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	01/08/2016		05/08/2016	17/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP104	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA "TELESFERRANA VILLALBA"	EJ EL PIPILA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	211,734.24	1 CONSTRUCCION	0.00	211,734.24	207,176.38	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	07/08/2016		16/11/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP139	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" EN LA VILLA DE	PO MILITE	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	1 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-006-F029	Apoyo y Fomento a la Educación	OP140	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "VICENTE GUERRERO" EN LA VILLA DE	EJ EL PICH	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	1 CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	31/10/2016		31/12/2016				RAMO 33 FONDO II 2016		
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP006	REPERACION DE PODO FRANCO SUBESTACION ELECTRIC (REFERENCIO 2005)	EJ FRANCISCO J. MADERO 2 DA SECCION	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	1,893,401.11	1 PODO	0.00	1,893,401.11	1,827,929.61	1,076,001.60	56.81	100.00	100.00	100.00	DAVID RICARDO SUAREZ MAMBAAY	12/02/2016	18/02/2016	18/02/2016	30/09/2016	17/05/2016			RAMO 33 FONDO II REFERENCIO	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP007	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS YOMELAS, LAS MARGARITAS Y ERASMO GONZALEZ	CD BALANCÁN	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	258,961.56	995 M.L.	0.00	258,961.56	258,961.56	258,961.56	100.00	100.00	100.00	100.00	EQUIMAX I INGENIERIA SA DE CV	10/03/2016	16/03/2016	16/03/2016	30/04/2016	30/03/2016	30/03/2016	09/05/2016	RAMO 33 FONDO II REMANENTE	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE PODO	EJ EL NIEVO BARI	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	519,826.14	1731 METROS	0.00	519,826.14	526,270.00	272,996.55	52.51	100.00	100.00	100.00	EQUIMAX I INGENIERIA SA DE CV	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	30/09/2016	17/05/2016			RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP026	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE PODO	RA MISICAS	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	307,200.58	908 METROS	0.00	307,200.58	307,200.58	307,200.58	100.00	100.00	100.00	100.00	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	11/04/2016	18/04/2016	18/04/2016	16/08/2016	17/05/2016	17/05/2016	30/06/2016	RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP047/S068	CONSTRUCCION GELEDO DE PODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO "REHABILITACION DE LA VILLA DE	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	1,343,524.19	1 PODO	0.00	1,343,524.19	1,227,116.64	232,061.10	17.21	100.00	100.00	100.00	RENITA DE MAQUINARA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	24/06/2016		08/09/2016	28/11/2016				CONVENIO FIM 401, 2016	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP048	CONSTRUCCION GELEDO DE PODO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE LA VILLA DE	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	820,016.13	1 PODO	0.00	820,016.13	818,079.10	155,300.73	18.71	40.00	40.00	40.00	RENITA DE MAQUINARA INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	24/06/2016		08/09/2016	28/11/2016				CONVENIO FIM 401, 2016	
34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP135	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA VILLA DE TRUNFO (CONSTRUCCION DE TANQUES Y REHABILITACION DE CAJAS)	VIEL TRUNFO	Programa de Aportaciones Federales	0.00	2 TANQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21/10/2016		30/12/2016					PROYECTO AFIRMADO LA LIBRANZA 05/16	
34-006-K003	Drainaje y Alcantarillado	OP068	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AJLADOS EN CALLES	CD BALANCÁN	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	339,233.40	220 M.L.	0.00	339,233.40	339,233.40	339,233.40	100.00	100.00	100.00	100.00	MAURICIO LANDERO MENEZ	25/06/2016		16/06/2016	10/08/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K003	Drainaje y Alcantarillado	OP107	SANITARIO EN TRAMOS AJLADOS EN CALLES	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	1,446,700.97	414 METROS	0.00	1,446,700.97	1,456,518.33	0.00	0.00	0.00	50.00	100.00	IVAN EDUARDO PADILLA MONTERO	12/09/2016		16/11/2016					RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K003	Drainaje y Alcantarillado	OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE LA VILLA DE	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	1,484,561.70	745 METROS	0.00	1,484,561.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	04/10/2016		08/12/2016					RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K003	Drainaje y Alcantarillado	OP138	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 14 DE SEPTIEMBRE EN LAS CALLES	VIEL TRUNFO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	0.00	193 M.L.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31/10/2016		31/12/2016					RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K004	Electrificación	OP023	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CD LA ALBERIA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	1,686,276.99	23 POSTES	0.00	1,686,276.99	1,686,276.99	1,686,276.99	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	INDUSTRIAL DEL SURESTE SA DE CV	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	30/09/2016	23/06/2016	23/06/2016	29/09/2016	RAMO 33 FONDO II 2016
34-006-K004	Electrificación	OP024	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CD BALANCÁN	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	638,763.16	5 POSTES	0.00	638,763.16	638,763.16	638,763.16	100.00	100.00	100.00	100.00	SOLEMPER MEXICO, S.A. DE C.V.	18/04/2016	25/04/2016	25/04/2016	30/09/2016	08/06/2016	08/06/2016	29/09/2016	RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K004	Electrificación	OP072	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	EJ EL MICAL	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	618,782.85	10 POSTES	0.00	618,782.85	604,548.55	347,052.78	57.71	100.00	100.00	100.00	MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K004	Electrificación	OP073	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	EJ EL DESTINO	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	861,664.27	14 POSTES	0.00	861,664.27	842,382.64	474,633.53	55.11	100.00	100.00	100.00	MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016	
34-006-K004	Electrificación	OP074	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	EJ ING. EMILIO LOPEZ ZAMORA	FIR FONDO DE APORTACIONES PABLA	511,020.91	8 POSTES	0.00	511,020.91	500,074.84	200,693.59	39.26	100.00	100.00	100.00	JESUS ANTONIO CORDOVA BUREZ	25/07/2016		01/08/2016	28/10/2016				RAMO 33 FONDO II 2016</	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo (INTERESES)

SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMA DA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		
Administración Programática y Presupuestaria																				
1	04-025-P010	PBR018	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (TRANSITO/INTERESES-2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	16/02/2016		31/12/2016		No 05 29/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos
2	04-025-P010	PBR019	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (DIGNIFICACION/INTERESES-2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	185.64	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	16/02/2016		31/12/2016		No 05 29/FEBRERO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos
			SUBTOTAL P010				0.00	264.01	0.00	0.00	0.00									
2			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	264.01	0.00	0.00	0.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDECIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		
			Readaptación social																	
1	11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	3,458,903.40	3,458,903.40	1,761,358.30	665,242.92	2,426,601.22	70%	70%	ADMINISTRACION	01/01/2016	05/01/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION
			SUBTOTAL E017																	
			Vigilancia del Tránsito																	
1	12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	1,104,006.53	1,175,640.00	431,629.64	161,915.80	593,545.44	50%	50%	ADMINISTRACION	01/01/2016	10/02/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION
			SUBTOTAL E019																	
			Administración Financiera																	
1	03-025-P009	GO034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	2,686,600.50	2,686,600.50	1,243,391.00	992,742.00	2,236,133.00	83%	83%	ADMINISTRACION	01/01/2016	12/02/2016	31/12/2016		No.116 15/DICIEMBRE/2015	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA
			SUBTOTAL P009																	
			TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO																	
							7,249,510.43	7,321,143.90	3,436,378.94	1,819,900.72	5,256,279.66									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Remanente
SITUACION: CONCLUIDOS

Nº CON S	CLAVE PROGRAMATICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL			
Readaptación social																						
1	11-008-ED17	**G0065	GASTOS DE OPERACION DE DIGINIFICACION (REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	52.83	0.00	52.83	52.83	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	01/08/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	No. 16 06/09/2016	GASTOS DE OPERACION DE DIGINIFICACION	
							0.00	52.83	0.00	52.83	52.83											
Vigilancia del Tránsito																						
1	12-009-ED19	G0040	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (REM-2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	22,133.48	22,133.48	0.00	22,133.48	100%	100%	ADMINISTRACION	01/01/2016	01/01/2016	30/04/2016	30/04/2016	30/04/2016	No. 04 25/FEBRERO/2016	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO	
							0.00	22,133.48	22,133.48	0.00	22,133.48											
							0.00	22,186.31	22,133.48	52.83	22,186.31	100%	100%									
							0.00	22,186.31	22,133.48	52.83	22,186.31	100%	100%									
							0.00	22,186.31	22,133.48	52.83	22,186.31	100%	100%									
							0.00	22,186.31	22,133.48	52.83	22,186.31	100%	100%									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Remanente

SITUACION: CONCLUIDOS

Nº. CON- S	CLAVE PROGRAMA- TICA UR-AL-PP	Nº. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOGA- LIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALI- DAD DE EJECUCI	FECHA					OBSERVACIO- NES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMAD O	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIO N PROGRAMAD A	TERMINACIO N REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y Nº. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	
			Readaptación social																			
1	11-008- ED17	**G0066	GASTOS DE OPERACION DE DIGINIFICACION (INTERESES- REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	109.65	0.00	109.65	109.65	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	30/09/2016	30/09/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	GASTOS DE OPERACION DE DIGINIFICACI ON	
			SUBTOTAL ED17				0.00	109.65	0.00	109.65	109.65											
			Vigilancia del Tránsito																			
1	12-009- ED19	**G0067	GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO (INTERESES-REMANENTE 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	223.10	0.00	223.10	223.10	100%	100%	AD	01/08/2016	01/08/2016	31/08/2016	31/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	GASTOS DE OPERACION DE TRANSITO (INTERESES- REMANENTE 2015)	
			SUBTOTAL ED19				0.00	223.10	0.00	223.10	223.10											
			TOTAL SITUACION REMANENTE				0.00	332.75	0.00	332.75	332.75	100%	100%									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
 PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo
 SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA URAI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. de ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA				
Infraestructura para Agua Potable																						
1	34-006-K002	**15296	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010012	EJ. BUENAVISTA VEINTITRES	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
2	34-006-K002	**15297	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010023	VIL. QUIETZALCO ATL (CUATRO POBLADOS)	1 EQUIPO	0.00	20,242.00	0.00	20,242.00	20,242.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
3	34-006-K002	**15298	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010035	EJ. JOLOCHERO	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
4	34-006-K002	**15299	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010038	EJ. OJO DE AGUA	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
5	34-006-K002	**15300	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010044	PO. MACTUN	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
6	34-006-K002	**15301	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010048	EJ. EL NARANJITO	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
7	34-006-K002	**15302	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010058	RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
8	34-006-K002	**15303	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010084	EJ. FRANCISCO J. MADERO 1 RA. SECCION	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
9	34-006-K002	**15304	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010097	PO. CRAL LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ (ARENAL)	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
10	34-006-K002	**15305	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010164	EJ. EL CHAMIZAL	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
11	34-006-K002	**15306	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010163	EJ. CHACAVITA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
12	34-006-K002	**15307	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010203	EJ. EL LIMON	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
13	34-006-K002	**15308	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010204	EJ. VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
14	34-006-K002	**15309	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010207	RA. SANTA CRUZ	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
15	34-006-K002	**15310	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010366	CO. PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
16	34-006-K002	**15311	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010415	EJ. FRANCISCO VILLA	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	
17	34-006-K002	**15312	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010507	EJ. INC. MARIO CALCANEO SANCHEZ	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDECIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATI CA URAL-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AVUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. de ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION N PROGRAMADA	TERMINACION N REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
18	34-006-K002	**15313	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010680	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA SECCION	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
19	34-006-K002	**15314	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010723	EJ. MIGUEL HIDALGO 2 DA SECCION	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
20	34-006-K002	**15315	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010054	EJ. PARAISO (EL TINTO)	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
21	34-006-K002	**15316	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010069	RA. EL CIBALITO	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
22	34-006-K002	**15317	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010473	RA. ASUNCION	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
23	34-006-K002	**15318	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010025	EJ. CUYOS DE CAOBA	1 EQUIPO	0.00	11,020.00	0.00	11,020.00	11,020.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
24	34-006-K002	**15319	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010025	EJ. CUYOS DE CAOBA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
25	34-006-K002	**15320	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	270010076	EJ. VICENTE GUERRERO	2 EQUIPO	0.00	21,808.00	0.00	21,808.00	21,808.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/08/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
26	34-006-K002	**15321	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010093	RA. LAGUNA COLORADA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
27	34-006-K002	**15322	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010095	RA. LAS TARIMAS	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
28	34-006-K002	**15323	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010108	EJ. LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
29	34-006-K002	**15324	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010129	EJ. ARROYO EL TRIUNFO 2 DA SECCION	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
30	34-006-K002	**15325	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010709	EJ. CAUDILLOS DEL SUR	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
31	34-006-K002	**15326	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010307	EJ. VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
32	34-006-K002	**15327	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010015	EJ. EL CAPULIN	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
33	34-006-K002	**15328	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010031	EJ. LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO
34	34-006-K002	**15329	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010472	RA. CIBAL DE LA GLORIA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16 06/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO EQUIPAMIENTO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA (R/L/PP)	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
52	34-006-K002	**1S347	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010034	RA, ISLA MISSICAB	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/09/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
53	34-006-K002	**1S348	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010061	RA, LA REVANCHA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/06/09/2016	DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
54	34-006-K002	**1S349	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010062	RA, SAN ELPIDIO	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/06/09/2016	DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
55	34-006-K002	**1S350	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010077	EJ. JAHUACTAL	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/06/09/2016	DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
56	34-006-K002	**1S351	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (POZO 1 Y 2) (AGUA LIMPIA 2016)	270010078	EJ. CONSTITUCION	2 EQUIPO	0.00	21,576.00	0.00	21,576.00	21,576.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/06/09/2016	DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
57	34-006-K002	**1S352	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)	270010213	EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	1 EQUIPO	0.00	10,788.00	0.00	10,788.00	10,788.00	100%	100%	ADMINISTRACION	01/08/2016	24/08/2016	30/09/2016	26/08/2016	30/09/2016	NO. 16/06/09/2016	DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (AGUA LIMPIA 2016)
57			SUBTOTAL K002				0.00	814,612.00	0.00	814,612.00	814,612.00										
			TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO				0.00	814,612.00	0.00	814,612.00	814,612.00	100%	100%								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDECIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo
SITUACION: NO INICIADA

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		
Administración Programática y Presupuestaria																				
1	04-008-P010	PBR028	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	24/06/2016		31/12/2016		NO. 13 04/JULIO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA "..."
			SUBTOTAL P010				0.00	2.00	0.00	0.00	0.00									
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	2.00	0.00	0.00	0.00									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo INTERESES

SITUACION: NO INICIADA

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AVUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
Administración Programática y Presupuestaria																					
1	04-025-P010	**PBR040	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA INTERESES 2014)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016		31/12/2016			NO. 16 06/09/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA)
			SUBTOTAL P010				0.00	3.66	0.00	0.00	0.00										
			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	3.66	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo

SITUACION: CANCELADOS

Nº. CONCEPTOS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	Nº. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA				OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FÍSICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIÓN PROGRAMADA	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL
21	34-006-K002	**15218	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010069	RA, EL CIBALITO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
22	34-006-K002	**15220	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010473	RA, ASUNCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
23	34-006-K002	**15222	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010025	EJ, CUYOS DE CAOBA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
24	34-006-K002	**15224	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010065	EJ, MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
25	34-006-K002	**15226	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010076	EJ, VICENTE GUERRERO	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
26	34-006-K002	**15228	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010093	RA, LAGUNA COLORADA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
27	34-006-K002	**15230	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010095	RA, LAS TARIMAS	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
28	34-006-K002	**15232	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010108	EJ, LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
29	34-006-K002	**15234	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010129	EJ, ARROYO EL TRIUNFO 2 DA SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
30	34-006-K002	**15236	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010709	EJ, CAUDILLOS DEL SUR	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
31	34-006-K002	**15238	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010307	EJ, VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
32	34-006-K002	**15240	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010015	EJ, EL CAPULIN	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
33	34-006-K002	**15242	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010031	EJ, LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
34	34-006-K002	**15244	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (80% CONAGUA)	270010472	RA, CIBAL DE LA GLORIA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
35	34-006-K002	**15246	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010014	PO, CAP FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
36	34-006-K002	**15248	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010040	EJ, LEONA VICARIO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
37	34-006-K002	**15250	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010056	EJ, MISSICAB (LA PITA)	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	17/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
38	34-006-K002	**15252	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010060	EJ, EL RAMONAL	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
39	34-006-K002	**15254	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010074	VI, EL TRIUNFO	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO
40	34-006-K002	**15256	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010351	EJ, JOSE NARCISO ROVIROSA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDECIA: PROGRAMA DE AGUA LIMPIA Nuevo
SITUACION: CANCELADOS

No. CON S	CLAVE PROGRAMATICA URAI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	
41	34-006-K002	**15258	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010091	EJ. SANTA CRUZ	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
42	34-006-K002	**15260	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010004	PO. EL AGUILA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
43	34-006-K002	**15262	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010039	RA. LEONA VICARIO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
44	34-006-K002	**15264	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010047	PO. MULTE	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
45	34-006-K002	**15266	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010075	EJ. UQUINA Y LA LOMA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
46	34-006-K002	**15268	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)	270010001	CD. BALANCAN	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (50% CONAGUA)
47	34-006-K002	**15269	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010002	EJ. AGRICULTORES DEL NORTE 1 RA SECCION	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
48	34-006-K002	**15270	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010005	EJ. APATZINGAN	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
49	34-006-K002	**15271	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010009	EJ. ARROYO EL TRIUNFO 1 RA SECCION	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
50	34-006-K002	**15272	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010016	EJ. LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
51	34-006-K002	**15273	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010019	EJ. LOS CENOTES	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
52	34-006-K002	**15274	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010034	RA. ISLA MISSICAB	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
53	34-006-K002	**15275	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010061	RA. LA REVANCHA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
54	34-006-K002	**15276	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010062	RA. SAN ELPIDIO	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
55	34-006-K002	**15277	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010077	EJ. JAHUACTAL	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
56	34-006-K002	**15278	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010078	EJ. CONSTITUCION	2 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
57	34-006-K002	**15279	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)	270010213	EJ. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	1 EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	18/07/2016	10/09/2016	31/08/2016	NO. 14 28/07/2016	EQUIPAMIENTO PARA DESINFECCION DE AGUA DE POZO PROFUNDO (100% CONAGUA)
			SUBTOTAL K002				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			TOTAL CANCELADO SITUACION NUEVO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo
SITUACION: EN PROCESO

No. COMISS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA						OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION
Servicio de Drenaje y Alcantarillado																							
1	34-006-E002	*OP049/SD869	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (60% FISE)	270010001	CD. BALANCAN	843 M.L.	0.00	2,328,587.10	0.00	772,312.76	772,312.76	33%	60%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	30/11/2016				ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES
2	34-006-E002	*OP051/SD870	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE BALANCAN (60% FISE)	270010001	CD. BALANCAN	625 M.L.	0.00	1,008,811.58	0.00	853,768.61	853,768.61	85%	100%	CONTRATO	24/06/2016		01/07/2016	13/10/2016				ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PRADOS DE CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. IA
3	34-006-E002	*OP053/SD871	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (60% FISE)	270010001	CD. BALANCAN	1120 M.L.	0.00	4,429,734.50	0.00	2,460,377.64	2,460,377.64	56%	75%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	28/11/2016				ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (60% FISE)
							0.00	7,767,133.18	0.00	4,086,459.01	4,086,459.01												
Infraestructura para Agua Potable																							
1	34-006-K002	*OP047/SD868	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (60% FISE)	270010074	VII, EL TRIUNFO	1 POZO	0.00	1,243,524.19	0.00	232,981.10	232,981.10	19%	40%	CONTRATO	24/06/2016		08/08/2016	28/11/2016				ACTA NO. 10 09/JUNIO/2016	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO.
							0.00	1,243,524.19	0.00	232,981.10	232,981.10												
TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO							0.00	9,010,657.37	0.00	4,319,440.11	4,319,440.11												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) Nuevo INTERESES
SITUACION: EN PROCESO

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AVUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA						FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION CONTRATADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL	
1	04-025-P010	**PBR041	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016			31/12/2016					NO. 16 06/09/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2016)
1			TOTAL EN NO INICIADOSITUACION NUEVO				0.00	64.63	0.00	0.00	0.00													

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO DE CULTURA NUEVO
SITUACION: CONCLUIDAS

Nº CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	Nº PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					FECHA Y Nº DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes																					
1	09-021-F030	*GO056	GASTOS PARA ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	240,098.01	240,098.01	0.00	240,098.01	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	GASTOS PARA ACCESORIOS
2	09-021-F030	*GO058	GASTO DE VESTUARIOS ARTISTICO	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	4,999.83	4,999.83	0.00	4,999.83	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	31/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	GASTO DE VESTUARIOS ARTISTICO
2		SUBTOTAL F030					0.00	245,097.84	245,097.84	0.00	245,097.84										
Fortalecimiento del patrimonio de los entes públicos																					
1	09-021-K042	*AD016	ADQUISICION DE TARIMAS METALICAS	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	345,599.91	345,599.91	0.00	345,599.91	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE TARIMAS METALICAS
2	09-021-K042	*AD017	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION Y SONIDO	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	150,100.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROYECCION
3	09-021-K042	*AD018	ADQUISICION DE ESCALERA PARA ESCENARIO	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE ESCALERA
4	09-021-K042	*AD019	ADQUISICION DE DOS MARIMBAS E INSTRUMENTOS MUSICALES	270010001	CD, BALANCAN	1 LOTE	0.00	194,799.96	194,799.96	0.00	194,799.96	100%	100%	ADMINISTRACION	02/05/2016	02/05/2016	30/07/2016	30/07/2016	30/07/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE DOS MARIMBAS E INSTRUMENTOS MUSICALES
4		SUBTOTAL K042					0.00	694,899.87	694,899.87	0.00	694,899.87										
6		TOTAL CONCLUIDO SITUACION NUEVO					0.00	939,997.71	939,997.71	0.00	939,997.71	100%	100%								

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO DE CULTURA Nuevo

SITUACION: NO INICIADA

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE GASTOS	OBSERVACIONES			
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO	MODALIDAD DE EJECUCION	INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL		
Apoyo y Fomento a la Cultura y las Artes																							
1	09-021-F030	GO057	TALLERES DE CAPACITACIONES CULTURALES Y ARTISTICOS	270010001	CD. BALANCAN	1 CAPACITACION	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 16 9/JUNIO/2016	REALIZADO AL CAPACITACIONES CULTURALES Y ARTISTICOS		
SUBTOTAL P030							0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00												
Administración Programática y Presupuestaria																							
1	04-025-P010	*FBR020	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Programa Cultura 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/05/2016		31/12/2016			NO. 08 28/04/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos		
SUBTOTAL P010							0.00	2.29	0.00	0.00	0.00												
TOTAL NO INICIADO SITUACION							0.00	660,002.29	0.00	0.00	0.00												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDECENCIA: FONDO DE CULTURA Nuevo INTERESES
SITUACION: NO INICIADA

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE SIA/JUNT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE CABILDO	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
Administración Programática y Presupuestaria																					
1	04-008-P010	PBR027	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA CULTURA INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	76.41	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	24/06/2016		31/12/2016			NO. 13 04/JULIO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos reservadas
			SUBTOTAL P010				0.00	76.41	0.00	0.00	0.00										
			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	76.41	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS Nuevo INTERESES
SITUACIÓN: NO INICIADAS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		FECHA					OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / AJUNTADO	FISICO	MODALIDAD DE EJECUCION	INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE
Administración Programática y Presupuestaria																					
1	04-025-P010	**PBR031	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2015)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	78.30	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016		31/12/2016			NO. 14 28/07/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2015)
2	04-025-P010	**PBR034	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016		31/12/2016			NO. 14 28/07/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2016)
2			SUBTOTAL P010				0.00	93.60	0.00	0.00	0.00										
2			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	93.60	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo
SITUACION: EN PROCESO

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCAL LIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALI DAD DE EJECUCI	FECHA					OBSERVACI ONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FÍSICO		INICIO PROGRAMAD O	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACI ÓN PROGRAMAD A	TERMINACI ÓN REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACI ÓN	
			Urbanización																			
1	08-006-K005	**OP094	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO	270010001	CD. BALANCAN	5974 METROS CUADRADOS	0.00	4,945,000.00	0.00	35,153.80	35,153.80	1%	60%	CONTRA TO	05/08/2016	12/08/2016	10/10/2016			NO. 14 28/07/2016	PAVIMENTACI ÓN HIDRAULICA EN EL PERIFERICO	
			SUBTOTAL K005				0.00	4,945,000.00	0.00	35,153.80	35,153.80											
			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	4,945,000.00	0.00	35,153.80	35,153.80											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo
SITUACION: NO INICIADA

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL				
1	08-006-K005	**OP095	BACHEO DE LAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	270010001	CD. BALANCAN	770 METROS CUADRADOS	0.00	494,500.00	0.00	0.00	0.00	0%	100%	CONTRATO	01/08/2016		06/10/2016					NO. 14 28/07/2016	BACHEO DE LAS CALLES CON MEZCLA ASFALTICA
1			SUBTOTAL K005				0.00	494,500.00	0.00	0.00	0.00												
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	494,500.00	0.00	0.00	0.00												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo INTERESES
SITUACION: NO INICIADA

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		
Administración Programática y Presupuestaria																					
1	04-025-P010	**PBR033	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECE INTERES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016		31/12/2016			NO. 14 28/07/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS.
			SUBTOTAL P010				0.00	259.90	0.00	0.00	0.00										
			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	259.90	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Nuevo

SITUACION: EN PROCESO

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	INICIO PROGRAMAD O	INICIO CONTRATAD O	FECHA				CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACI	OBSERVACIO NES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO				INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIO N PROGRAMAD A	TERMINACIO N REAL DE LA OBRA				
Urbanización																							
1	08-006-K005	*OP056	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE LAGUNA LA GLORIA, COL. CARLOS A. MADRAZO	270010001	CD. BALANCAN	2346 METROS CUADRADOS	0.00	3,182,733.57	0.00	2,732,372.71	2,732,372.71	86%	95%	CONTRATO	01/07/2016		07/07/2016	04/11/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE VICENTE SUAREZ Y CERRADA, COL. CENTRO	
2	08-006-K005	*OP057	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE VICENTE SUAREZ Y CERRADA, COL. CENTRO	270010001	CD. BALANCAN	891 METROS CUADRADOS	0.00	705,900.77	0.00	99,733.45	99,733.45	14%	100%	CONTRATO	08/07/2016		15/07/2016	31/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, EN LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ ENTRE VICENTE SUAREZ Y CERRADA, COL. CENTRO	
3	08-006-K005	*OP059	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE GREGORIO MENDEZ Y CENTRO SOCIAL, COL. CENTRO	270010001	CD. BALANCAN	1834 METROS CUADRADOS	0.00	1,900,000.00	0.00	1,788,289.88	1,788,289.88	94%	100%	CONTRATO	01/07/2016		07/07/2016	04/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALVARO OBREGON, ENTRE GREGORIO MENDEZ Y CENTRO SOCIAL, COL. CENTRO	
4	08-006-K005	*OP060	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OSA MAYOR DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	270010001	CD. BALANCAN	1925 METROS CUADRADOS	0.00	2,491,150.87	0.00	423,138.58	423,138.58	17%	85%	CONTRATO	15/07/2016		21/07/2016	18/11/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE OSA MAYOR DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	
5	08-006-K005	*OP061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INVIERNO DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	270010001	CD. BALANCAN	1934 METROS CUADRADOS	0.00	2,417,529.71	0.00	1,081,389.95	1,081,389.95	45%	75%	CONTRATO	15/07/2016		21/07/2016	18/11/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INVIERNO DE LA COLONIA PRADOS DE BALANCAN	
6	08-006-K005	*OP062	AMPLIACION DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARINA, EN LA COL. CENTRO	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 AMPLIACION	0.00	9,735,003.03	0.00	2,254,769.38	2,254,769.38	23%	40%	CONTRATO	01/07/2016		07/07/2016	03/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	AMPLIACION DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIN EN LA COL. CENTRO	
7	08-006-K005	*OP064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA COL. NIÑOS HEROES	270010001	CD. BALANCAN	825 METROS CUADRADOS	0.00	791,993.78	0.00	59,973.91	59,973.91	8%	50%	CONTRATO	08/07/2016		15/07/2016	31/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA COL. NIÑOS HEROES	
8	08-006-K005	*OP065	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SANCHEZ MAGALLANES, COL. CENTRO	270010001	CD. BALANCAN	616 METROS CUADRADOS	0.00	474,433.84	0.00	259,141.95	259,141.95	55%	100%	CONTRATO	04/07/2016		11/07/2016	31/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE SANCHEZ MAGALLANES, COL. CENTRO	
9	08-006-K005	*OP067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. EL CARMEN	270010001	CD. BALANCAN	938 METROS CUADRADOS	0.00	705,900.77	0.00	366,007.53	366,007.53	52%	100%	CONTRATO	04/07/2016		08/08/2016	31/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LEANDRO VALLE, ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, COL. EL CARMEN	
9			SUBTOTAL K005				0.00	22,404,646.34	0.00	9,064,817.34	9,064,817.34												
Infraestructura Deportiva																							
1	08-006-K038	*OP055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 TECHUMBRE	0.00	1,120,560.50	0.00	173,548.82	173,548.82	15%	75%	CONTRATO	01/07/2016		07/07/2016	19/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	
2	08-006-K038	*OP058	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	270010074	VI. EL TRIUNFO	1 CANCHA	0.00	2,800,000.00	0.00	212,702.24	212,702.24	8%	60%	CONTRATO	04/07/2016		11/07/2016	30/11/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO	
3	08-006-K038	*OP066	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL	270010001	CD. BALANCAN	1 CANCHA	0.00	2,800,000.00	0.00	2,756,631.69	2,756,631.69	98%	100%	CONTRATO	04/07/2016		07/07/2016	31/10/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CENTRO	
3			SUBTOTAL K038				0.00	6,720,560.50	0.00	3,142,882.75	3,142,882.75												
Infraestructura Cultural																							
1	08-006-K040	*OP063	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	270010001	CD. BALANCAN	1 EDIFICIO	0.00	5,008,000.00	0.00	752,813.79	752,813.79	15%	40%	CONTRATO	01/07/2016		07/07/2016	04/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	
1			SUBTOTAL K040				0.00	5,008,000.00	0.00	752,813.79	752,813.79												
13			TOTAL EN PROCESO SITUACION NUEVO				0.00	34,133,206.84	0.00	12,960,513.88	12,960,513.88												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO Nuevo INTERESES

SITUACION: NO INICIADAS

Nº. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	Nº PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCIÓN	FECHA						FECHA Y Nº. DE ACTA DE AUTORIZACIÓN	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO Y MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACIÓN PROGRAMADA	TERMINACIÓN CONTRATADA	TERMINACIÓN REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL	
Administración Programática y Presupuestaria																								
1	04-025-P010	**PBR032	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016			31/12/2016					NO. 14 28/07/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERES 2016)
1			SUBTOTAL P010				0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00													
1			TOTAL NO INICIADO ESTIMACION				0.00	2,624.20	0.00	0.00	0.00													

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Nuevo
SITUACION: NO INICIADA

No. CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA URBAL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL	
Administración Programática y Presupuestaria																						
1	04-008-P010	PBR029	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	24/06/2016		31/12/2016			NO. 13 04/JULIO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA POTABLE) EROGACIONES	
2	04-025-P010	*PBR045	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APARTADO URBANO 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/01/2016		30/09/2016			NO. 05 05/10/2016	COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL AL	
			SUBTOTAL P010				0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00											
2			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS Nuevo INTERESES
SITUACION: NO INICIADA

No. CON SION	CLAVE PROGRAMÁTICA UR.AL-PP	No. PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT.		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
Administración Programática y Presupuestaria																					
1	04-025-P010	**PBRO39	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016		31/12/2008			NO. 16 06/09/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2016)
			SUBTOTAL P010				0.00	72.10	0.00	0.00	0.00										
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	72.10	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG) NUEVO
SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AVANT		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA				FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES		
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL	
Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes																						
1	11-008-E046	**GO062	COPARTICIPACION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	1,875,000.00	0.00	1,466,108.92	1,466,108.92	78%	78%	ADMINISTRACION	16/07/2015	27/07/2016	31/12/2016			NO. 14 28/07/2016	ELABORAR PLAN PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS	
							0.00	1,875,000.00	0.00	1,466,108.92	1,466,108.92											
SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA																						
1	11-008-U007	GO048	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	270010001	CD. BALANCAN	1 CAPACITACION	0.00	2,684,000.00	2,152,000.00	0.00	2,152,000.00	80.18%	80%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	
2	11-008-U007	GO049	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (EVALUACION)	270010001	CD. BALANCAN	1 EVALUACION	0.00	62,000.00	46,500.00	0.00	46,500.00	75%	75%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	
							0.00	2,746,000.00	2,198,500.00	0.00	2,198,500.00											
							0.00	4,621,000.00	2,198,500.00	1,466,108.92	3,664,608.92											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG) NUEVO
SITUACION: NO INICIADOS

Nº CONSECUTIVO	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	Nº PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT			FECHA				FECHA Y Nº DE ACTA DE AUTORIZACION	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO	MODALIDAD DE EJECUCION	INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA																					
1	11-008-U007	*AD011	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL	270010001	CD. BALANCAN	40 PIEZAS	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL
2	11-008-U007	*AD012	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	270010001	CD. BALANCAN	85 PIEZAS	0.00	1,873,200.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV
3	11-008-U007	*AD013	ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN TERRESTRE PARA LA OPERACION POLICIAL	270010001	CD. BALANCAN	1 VEHICULOS	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION DE VEHICULO SEDAN TERRESTRE PARA LA OPERACION POLICIAL
4	11-008-U007	*AD014	ADQUISICION TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PARA LA OPERACION POLICIAL	270010001	CD. BALANCAN	1 TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ADQUISICION TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PARA LA OPERACION POLICIAL
5	11-008-U007	*GO050	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	270010001	CD. BALANCAN	1 CAPACITACION	0.00	105,887.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE GASTOS DE OPERACION DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO
6	11-008-U007	*GO052	GASTOS DE OPERACION DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (CAPACITACIONES)	270010001	CD. BALANCAN	1 CAPACITACION	0.00	380,113.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE GASTOS DE OPERACION DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (CAPACITACIONES)
7	11-008-U007	*GO053	GASTOS DE OPERACION DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	1,924,800.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DEL EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL
8	04-008-U007	*PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/05/2016		31/12/2016			NO. 08 28/04/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)
9	04-008-U007	*PBR030	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (COPARTICIPACIONES FORTASEG 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	24/06/2016		31/12/2016			NO. 13 04/JULIO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (COPARTICIPACIONES FORTASEG 2016)
9			SUBTOTAL U007				0.00	5,774,003.02	0.00	0.00	0.00										
9			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	5,774,003.02	0.00	0.00	0.00										

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG) INTERESES NUEVOS
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA			CIERRE TRIMESTRAL
Administración Programática y Presupuestaria																						
1	04-025-P010	**PBR038	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	218.63	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/08/2016			31/12/2016			NO. 16 06/09/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION)
1			SUBTOTAL P010				0.00	218.63	0.00	0.00	0.00											
SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA																						
1	04-008-U007	PBR025	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG INTERESES 2016)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	1,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00%	0%	ADMINISTRACION	02/05/2016	N/A		31/12/2016			ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos FORTASEG.
1			SUBTOTAL U007				0.00	1,026.63	0.00	0.00	0.00											
2			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	1,245.26	0.00	0.00	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS
SITUACION: EN PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE %AYUNT.		MODALIDAD DE EJECUCION	FECHA					OBSERVACIONES			
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA		CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	
			Apoyo a la Vivienda																				
1	34-006-F015	**OP103	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL 4X3 MTS (SEDATU 75%, FISM 25%)	270010001	CD. BALANCAN	40 CUARTO	0.00	1,728,582.80	0.00	1,400,485.89	1,400,485.89	81%	81%	ADMINISTRACION	10/08/2016		13/09/2016	31/10/2016				No. 16 06/09/2016	CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO ADICIONAL
1			SUBTOTAL F015				0.00	1,728,582.80	0.00	1,400,485.89	1,400,485.89												
1			TOTAL NO INICIADO SITUACION				0.00	1,728,582.80	0.00	1,400,485.89	1,400,485.89	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS

SITUACION: NO INICIADO

No. CORIS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AYUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA						OBSERVACIONES	
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO CONTRATADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE
Infraestructura Recreativa																						
1	08-006-K039	**OP134	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO"	270010001	CD. BALANCAN	1 REHABILITACION	0.00	1,294,917.12	0.00	0.00	0.00	0%	0%	CONTRATO	10/10/2016			24/12/2016			NO. 05 05/10/2016	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA"
			SUBTOTAL K039				0.00	1,294,917.12	0.00	0.00	0.00											
Administración Programática y Presupuestaria																						
1	04-008-P010	**PBR036	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION 75% 2016 CONVENIO SEDATU)	270010001	CD. BALANCAN	1 OPERACION	0.00	71,417.20	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINISTRACION	01/07/2016			31/12/2016			NO. 14 28/07/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUC
			SUBTOTAL P010				0.00	71,417.20	0.00	0.00	0.00											
			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	1,366,334.32	0.00	0.00	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA NUEVOS INTERESES
SITUACION: NO INICIADO

Nº CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	Nº PROYECTO/ COMPONEN TE	NOMBRE	CLAVE LOCALI DAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALI DAD DE EJECUCI	INICIO PROGRAMAD O	INICIO CONTRATAD O	FECHA			CIERRE TRIMESTRAL	FECHA Y Nº. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO				TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA				
Administración Programática y Presupuestaria																						
1	04-025-P010	**PBR046	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	270010001	CD, BALANCAN		0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINIS TRACION	01/09/2016				31/12/2016		NO. 05 05/10/2016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU) APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016
2	04-025-P010	**PBR047	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION FEDERAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	270010001	CD, BALANCAN	1 OPERACION	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0%	0%	ADMINIS TRACION	01/09/2016				31/12/2016		NO. 05 05/10/2016	COMPLEMENTARIAS (SEDATU) APORTACION FEDERAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016
2			SUBTOTAL P010				0.00	2.17	0.00	0.00	0.00											
2			TOTAL NO INICIADO SITUACION NUEVO				0.00	2.17	0.00	0.00	0.00											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG) NUEVO

SITUACIÓN: CONCLUIDOS

Nº CON S	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	No. PROYECTO / COMPCON	NOMBRE	CLAVE LOCALIDAD	UBICACION	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO			AVANCE S/AJUNT		MODALIDAD DE EJECUCI	FECHA					FECHA Y No. DE ACTA DE AUTORIZACION DE	OBSERVACIONES
									TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE	FINANCIERO DEVENGADO / MODIFICADO	FISICO		INICIO PROGRAMADO	INICIO REAL DE OBRA	TERMINACION PROGRAMADA	TERMINACION REAL DE LA OBRA	CIERRE TRIMESTRAL		
SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA																					
1	11-008-U007	*AD010	CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA PRIMER RESPONDIENTE GASTOS DE OPERACION PARA EL	270010001	CD. BALANCAN	200 PIEZAS	0.00	459,998.00	459,998.00	0.00	459,998.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	ALAJUJIBACION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS GASTOS DE OPERACION PARA EL
2	11-008-U007	*G0046	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN OPERACION DE PROFESIONALIZACION	270010001	CD. BALANCAN	1 CAPACITACION	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	216,000.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE OPERACION DE
3	11-008-U007	*G0047	DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	PROFESIONALIZACION DE LAS GASTOS DE OPERACION
4	11-008-U007	*G0051	DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO.	270010001	CD. BALANCAN	1 LOTE	0.00	1,253,998.98	1,253,998.98	0.00	1,253,998.98	100%	100%	AD	02/05/2016	02/05/2016	30/06/2016	30/06/2016	30/06/2016	ACTA NO. 10 9/JUNIO/2016	DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE
							0.00	2,479,996.98	0.00	0.00	2,479,996.98	100%	100%								
4	TOTAL CONCLUIDO SITUACION						0.00	2,479,996.98	0.00	0.00	2,479,996.98	100%	100%								

	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,382,673.12	1,382,673.12	3.20	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	172,023.01	153,117.55	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.4	Equipo de Transporte	7,963,296.98	7,963,296.98	3.2.1.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	330,543,680.53	331,832,313.00
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	645,448.78	645,448.78	3.2.1.1.0001		128,735.57	130,929.57
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,960,063.05	10,947,564.05	3.2.1.1.0014		80,493.25	80,493.25
1.2.4.9		357,732.76	357,732.76	3.2.1.1.0029		95,926,159.80	97,212,598.27

TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

331,674,070.53 332,962,703.00

TOTAL ACTIVO

345,175,825.20 352,071,742.35

TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO

345,175,825.20 352,071,742.35

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ**

**SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA**

**DIRECCIÓN DE FINANZAS
LIC. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ**

ANEXO 7				
Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Tercer Trimestre de 2016				
Municipio: Balancán, Tabasco				
Relación de Actas de Sesión Cabildo celebradas del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016.				
No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
13	Ordinaria	04-jul-16	Se sometio a aprobación del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial, para su Publicación en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco.	Aprobado
			Se sometio a aprobación para que el Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca (SEDAFOP), realice pagos por indemnizaciones a 853 productores pecuarios con el seguro pecuario catastrófico en el Municipio de Balancán.	
			Se sometio a aprobación de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de junio 2016, proyectos en ejecución y proyectos nuevos a ejecutarse.	
			Se sometio a aprobación de cabildo para destinar empréstito obtenido con BANOBRAS, para la realización y ejecución de tres proyectos en tres Localidades del Municipio de Balancán.	
			Se sometio a aprobación de tres proyectos que se ejecutarán con recursos de participaciones/2016, a través de la Dirección de Obras Publicas.	
			Exposición de motivos para la aprobación del cambio de la Geo-referenciación (cambio de nombres de calles) de la colonia Prados de Balancán, en atención a la solicitud emitida por los habitantes de la misma colonia.	
			Se sometio a aprobación para la ejecución de un proyecto que será ejecutado con aportaciones de la unidad de programas y apoyos a la infraestructura y subsidios de la SEDATU, y al "convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del programa de infraestructura en la vertiente de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.	
			Se sometio a aprobación, para celebrar un convenio con el Gobierno del Estado de Tabasco, a través de la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco, para recibir un anticipo a cuenta del fondo municipal de participaciones del ejercicio fiscal 2017.	
			Aprobación del Reglamento de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Municipio de Balancán.	
			Presentación de la C. Nancy Torres Rodríguez, para aprobación como delegada de la Ranchería Campo Alto, perteneciente a este Municipio de Balancán, para el periodo 2016-2018.	
			Aprobación del convenio de colaboración entre Protección Civil del Estado y Protección Civil del Municipio de Balancán.	
			Aprobación del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores (INAPAM del Estado y el Municipio de Balancán, Tabasco.	
			Aprobación de recursos económicos para el mantenimiento de áreas verdes y reforestación de parques en diversas comunidades del municipio de Balancán, Tabasco.	
			Aprobación del presupuesto para el proyecto "decoración del palacio municipal para el mes de septiembre 2016" en conmemoración de las fiestas patrias.	

Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Tercer Trimestre de 2016

Municipio: Balancán, Tabasco

Relación de Actas de Sesión Cabildo celebradas del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016.

No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
14	Ordinaria	28-jul-16	<p>aprobación para la validación de la cancelación del proyecto is104- mecanización agrícola en la ranchería pejelagarto, segunda. sección de este municipio.</p> <p>Aprobación de 7 proyectos para suministro de pintura que serán ejecutados a través del Fondo General de Participaciones 2016 y que se realizará en beneficio de varias comunidades, por medio de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.</p> <p>Aprobación para la construcción de un comedor escolar, en el ejido el pipila, perteneciente al municipio de Balancán, Tabasco.</p> <p>Aprobación de 2 proyectos para construcción de guarniciones y banquetas en la cabecera municipal, Balancán, Tabasco.</p> <p>Aprobación, del Reglamento del Consejo Municipal de Evaluación para el Municipio de Balancán 2016-2018, así como para su Publicación en el Periódico Oficial del Estado.</p> <p>Aprobación del convenio de coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del programa de infraestructura, en la vertiente de "ampliación y/o mejoramiento de la vivienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2016, de la SEDATU.</p> <p>Aprobación de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de julio, avances de los proyectos en ejecución y proyectos nuevos.</p> <p>Aprobación de 1 proyecto que será ejecutado con recursos del ramo 33/fondo III/ 2016, clave 270010074, en la Villa el Triunfo, Balancán.</p> <p>Aprobación del Reglamento Interno del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Balancán, Tabasco 2016-2018.</p>	Aprobado
15	ordinaria	25-ago-16	<p>Aprobación para exentar el pago por concepto de mecanización agrícola en 2 comunidades, ejido paraíso el tinto y ranchería cuajimalpa segunda, para beneficiar a 14 personas de las comunidades antes mencionadas.</p> <p>Aprobación del resolutivo de publicación por el que se autoriza enajenar, a título gratuito, un predio propiedad del municipio de Balancán, Tabasco.</p> <p>Aprobación de 38 proyectos que serán ejecutados a través de la Coordinación de Ramo 33, Fondo III/2016, en diferentes comunidades del municipio de Balancán, Tabasco.</p> <p>Aprobación del programa de recaudación de impuesto predial denominado "apoyo a contribuyentes por pronto pago".</p> <p>Aprobación de una obra de construcción de pavimento hidráulico en la calle mactún, colonia gregorio méndez, Balancán, Tabasco.</p> <p>Aprobación de la solicitud de autorización para la afectación de recursos federales, a través del FORTAMUNDF.</p>	Aprobado

Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Tercer Trimestre de 2016				
Municipio: Balancán, Tabasco				
Relación de Actas de Sesión Cabildo celebradas del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016.				
No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
			<p>Caso aprobación de la solicitud de donación requerida por los CC. Roberto Morales Ramón, Magali Segura Ortiz, Cesar Jesús Laguna Juárez, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera de la Asociación Civil denominada “Carlos Alberto Madrazo Becerra, A.C.”; para que sea aceptada en donación la superficie donde se encuentra asentada dicha colonia con la finalidad de que pueda ser retribuida a sus legítimos poseionarios en forma de títulos de propiedad.</p> <p>Aprobación de una denominada: Rehabilitación del Parque Infantil “Graciela Pintado de Madrazo”, ubicado entre las calles eusebio castillo, melchor ocampo y calle arroyo san marcos de la colonia el Palenque, perteneciente a esta Cabecera Municipal.</p>	
16	Extraordinaria	05-sep-16	Aprobación de las adecuaciones presupuestales correspondientes al mes de agosto 2016.	Aprobado
17	Ordinaria	29-sep-16	<p>Aprobación y publicación del Reglamento de Rastros para el Municipio de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación y publicación del Reglamento de Panteones para el Municipio de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación y publicación del Reglamento de Limpia, Recolección y Transportación de los residuos sólidos urbanos de el municipio de Balancan, Tabasco</p> <p>Aprobación de 16 proyectos que serán ejecutados en diferentes localidades así como en colonias pertenecientes a este municipio de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación del acta que contiene los acuerdos tomados por los representantes de uniones de trabajadores que integran este mercado sobreruedas para el buen funcionamiento en el municipio de Balancan.</p> <p>Aprobación de 5 proyectos, “apoyo con pollos de engorda” en diferentes zonas pertenecientes al municipio de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación de 5 proyectos, “apoyo con cerdos de engorda” en diferentes zonas pertenecientes al municipio de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación del acta de colaboración entre la jurisdicción sanitaria 01 y el ayuntamiento de Balancan, Tabasco.</p> <p>Aprobación para la realización de 2 proyectos que serán ejecutados con recursos de hidrocarburos, a través de la dirección de obras públicas Municipal.</p>	Aprobado
			<p>El suscrito Lic. Antonio Gómez Vázquez, Secretario del Ayuntamiento: Hago constar que la información relacionada en este documento, corresponden a las Sesiones de Cabildo que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco; ha celebrado en el Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016. Las cuales obran en el Libro de Actas del Trienio 2016-2018. Por lo que extendiendo la presente en la Ciudad de Balancán, Tabasco; a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil dieciseis.</p>	

Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Tercer Trimestre de 2016				
Municipio: Balancán, Tabasco				
Relación de Actas de Sesión Cabildo celebradas del 01 de Julio al 30 de Septiembre de 2016.				
No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
			El Secretario del Ayuntamiento	
			Lic. Antonio Gómez Vázquez.	

**ANEXO 8
CUADRO DE FIRMAS
MUNICIPIO DE: BALANCAN, TABASCO**

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO; 2, FRACCIÓN XVII, 8, PÁRRAFO CUARTO, 14 FRACCIONES II Y XI DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO; 29, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO PRESENTAMOS LA TERCERA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 2016 Y MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS CIFRAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, ASÍ COMO LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES, CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE: BALANCAN, TABASCO, CORRESPONDEN A LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS AUTORIZADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016; NO EXISTIENDO OMISIÓN DE REGISTRO DE DOCUMENTO ALGUNO, POR LO CUAL ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.

NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES:

C. SERGIO ENRIQUE ALFARO GORDILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. JESSICA DEL CARMEN DEHESA DIAZ
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C. JOSE ANGEL TORRE GARCIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

C. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECCIÓN DE OBRAS ASENTAMIENTOS Y SERV. MPLES

C. JOSE CARLOS BUSTILLOS BORGES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO

C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINACIÓN DEL RAMO 33

C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA JESUS ZACARIAS ESPINOZA
SINDICO DE HACIENDA