

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.
MUNICIPIO BALANCAN, TABASCO

ANEXO 1.1

CONCENTRADO DE INGRESOS

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO/MINISTRADO				TOTAL DEL PERIODO	ACUMULADO	%	% REC/EST
				TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes				
INGRESOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS	4,499,690.00	4,499,690.00	1,048,092.51	1,896,929.26	202,217.73	604,042.76	241,832.02	1,048,092.51	2,945,021.77	1.66%	
DERECHOS	542,000.31	542,000.31	1,660,999.52	1,393,825.91	1,175,633.43	261,488.74	223,877.35	1,660,999.52	3,054,825.43	1.72%	
PRODUCTOS	5,380,000.00	5,380,000.00	121.62	89.29	43.69	22.42	55.51	121.62	210.91	0.00%	
APROVECHAMIENTOS	1,038,092.00	1,038,092.00	583,072.25	663,735.72	268,314.49	146,250.56	168,507.20	583,072.25	1,246,807.97	0.70%	
SUBTOTAL	11,459,782.31	11,459,782.31	3,292,285.90	3,954,580.18	1,646,209.34	1,011,804.48	634,272.08	3,292,285.90	7,246,866.08	4.09%	
PARTICIPACIONES FEDERALES											
INICIAL	174,582,268.47	174,582,268.47	83,194,626.00	43,051,870.00	14,292,169.00	14,148,193.00	11,702,394.00	40,142,756.00	83,194,626.00	46.91%	
INCREMENTOS										0.00%	
MULTAS FEDERALES NO FISC.					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL	174,582,268.47	174,582,268.47	83,194,626.00	43,051,870.00	14,292,169.00	14,148,193.00	11,702,394.00	40,142,756.00	83,194,626.00	46.91%	
APORTACIONES FEDERALES											
FONDO III	0.00	0.00	0.00								
MINISTRACIONES	65,809,527.35	65,809,527.35	42,099,780.00	14,033,260.00	14,033,260.00	7,016,630.00	7,016,630.00	28,066,520.00	42,099,780.00	23.74%	
INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	2,143.70	2,098.47	50,305.74	73,422.24	125,826.45	127,970.15	0.07%	
INGRESOS FONDO III						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL FIII				14,035,403.70	14,035,358.47	7,066,935.74	7,090,052.24	28,192,346.45	42,227,750.15	23.81%	
FONDO IV											
MINISTRACIONES	30,504,383.41	30,504,383.41	16,821,048.00	8,410,524.00	2,803,508.00	2,803,508.00	2,803,508.00	8,410,524.00	16,821,048.00	9.48%	
INTERESES GANADOS				73.78	40.44	45.43	28.34	114.21	187.99	0.00%	
SUBTOTAL FIV				8,410,597.78	2,803,548.44	2,803,553.43	2,803,536.34	8,410,638.21	16,821,235.99	9.49%	
SUBTOTAL				22,446,001.48	16,838,906.91	9,870,489.17	9,893,588.58	36,602,984.66	59,048,986.14	33.30%	
CONVENIOS											
ESTATALES (DESGLOSAR POR TIPO DE CONVENIOS)	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00%	
DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3,869,365.80	3,869,365.80	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
DIGNIFICACION PENITENCIARIA INTERESES				2.36	0.07	0.08	0.07	0.22	2.58	0.00%	
SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.66	1,179,864.66	303,660.00	302,616.00	100,872.00	100,872.00	101,916.00	303,660.00	606,276.00	0.34%	
SERVICIO DE TRANSITO MUNICIPAL INTERESES		79.41	79.41	19.01	15.00	20.94	24.46	60.40	79.41	0.00%	
SERNAPAM 2017 (DONATIVOS)		288,830.95	288,830.95		0.00	288,830.95		288,830.95	288,830.95	0.16%	
FEDERALES (DESGLOSAR POR TIPO DE CONVENIOS)										0.00%	
ISR PARTICIPABLE				3,474,720.00	710,534.00	886,468.00	252,859.00	1,849,861.00	5,324,581.00	3.00%	
FONDO PARA ENTIDADES PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS		1,199,336.23	1,199,336.23	611,391.04	170,257.36	202,881.62	214,806.21	587,945.19	1,199,336.23	0.68%	
INTERESES HIDROCARBUROS		12.04	12.04	0.00	2.37	3.86	5.81	12.04	12.04	0.00%	
subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3.95%	
INTERESES FORTASEG		0.00	0.00	0.00	0.00	204.17	0.00	204.17	204.17	0.00%	
COPARTICIPACION FORTASEG		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1.13%	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL RAMO 23					0.00	4,594,781.28		4,594,781.28	4,594,781.28	2.59%	
FORTALECE 2017					0.00	4,487,587.50		4,487,587.50	4,487,587.50	2.53%	
SUBTOTAL	5,049,230.46	5,338,140.82	592,570.36	11,388,748.41	2,981,680.80	10,561,650.40	569,611.55	14,112,942.75	25,501,691.16	14.38%	
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO											
OBLIGACIONES FISCALES										0.00%	
PROVEEDORES	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
PRIMER EJERCICIO DE ADMON.	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SIST.COMPENSACION DEL FONDO (ISN)	3,216,019.83	3,216,019.83	2,352,880.00	1,775,262.00	0.00	295,777.00	281,841.00	577,618.00	2,352,880.00	1.33%	
RESULTADO DE EJER. ANTERIORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL				1,775,262.00	0.00	295,777.00	281,841.00	577,618.00	2,352,880.00	1.33%	
SUMA TOTAL DE INGRESOS	191,091,281.24	191,380,191.60	87,079,482.26	82,616,462.07	35,758,966.05	35,887,914.05	23,081,707.21	94,728,587.31	177,345,049.38	100%	

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO.

INFORMACIÓN RELATIVA AL IMPUESTO PREDIAL

ANEXO 1.1.A

CONCEPTO	MONTO	% REC/DEV	OBSERVACIONES
A) FACTURACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL (ESTIMADO)	5,649,762.00	100%	
B) DEVENGADO	221,008.00		OFICIO No.SPF/CCyR/DGC/049/2017
C) RECAUDADO (EN EL PERIODO)	221,008.00	3.91	
D) RECAUDACIÓN EFECTUADA AL (FIN DEL PERIODO REPORTADO)	1,414,726.00	25.04%	
DIFERENCIA	4,235,036.00	74.96%	
E) REZAGO DE EJERCICIOS ANTERIORES (DEVENGADO)	9,971,675.00	100%	OFICIO No.SPF/CCyR/DGC/049/2017
F) RECAUDACION EFECTUADA (DEL PERIODO)	141,372.00	1.42%	
G) RECUPERACIÓN EFECTUADA (DEL PERIODO)	567,780.00	5.69%	
	9,403,895.00	94.31%	

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

ANEXO 1.1.B.

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO.

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS POR CONVENIOS AL 30 DE JUNIO 2017

NO.	NOMBRE DEL CONVENIO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	IMPORTE RECAUDADO/MINISTRADO					
					TRIM ANTERIOR	4o. mes	5o. mes	6o. mes	TOTAL DEL PERIODO	TOTAL
	<u>ESTATALES</u>									
1	DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA	3,869,365.80	3,869,365.80	2.58	2.36	0.07	0.08	0.07	0.22	2.58
2	TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.66	1,179,864.66	606,355.41	302,635.01	100,887.00	100,892.94	101,940.46	303,720.40	606,355.41
3	IMPUESTO SOBRE NOMINA		2,352,880.00	2,352,880.00	1,775,262.00	0.00	295,777.00	281,841.00	577,618.00	2,352,880.00
4	SERNAPAM (DONATIVOS)		288,830.95	288,830.95	0.00	0.00	288,830.95	0.00	288,830.95	288,830.95
	<u>SUB-TOTAL ESTATALES</u>	5,049,230.46	7,690,941.41	3,248,068.94	2,077,899.37	100,887.07	685,500.97	383,781.53	1,170,169.57	3,248,068.94
	<u>FEDERALES</u>									
5	ISR PARTICIPABLE		6,866,167.25	5,324,581.00	3,474,720.00	710,534.00	886,468.00	252,859.00	1,849,861.00	5,324,581.00
6	FONDO PARA ENTIDADES PROD DE HIDROCARBUROS		1,199,348.27	1,199,348.27	611,391.04	170,259.73	202,885.48	214,812.02	587,957.23	1,199,348.27
7	subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federat	11,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00
8	INTERESES FORTASEG		204.17	204.17	0.00	0.00	204.17	0.00	204.17	204.17
9	COPARTICIPACION FORTASEG		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00			2,000,000.00	2,000,000.00
10	DESARROLLO REGIONAL		4,594,781.28	4,594,781.28	0.00		4,594,781.28		4,594,781.28	4,594,781.28
11	FORTALECE 2017		4,487,587.50	4,487,587.50	0.00		4,487,587.50		4,487,587.50	4,487,587.50
	<u>SUB-TOTAL FEDERALES</u>	11,000,000.00	29,148,088.47	24,606,502.22	11,086,111.04	2,880,793.73	10,171,926.43	467,671.02	13,520,391.18	24,606,502.22
	TOTAL	16,049,230.46	36,839,029.88	27,854,571.16	13,164,010.41	2,981,680.80	10,857,427.40	851,452.55	14,690,560.75	27,854,571.16

NOTA: LOS AYUNTAMIENTO DEBERÁN REPORTAR LOS CONVENIOS QUE TENGAN ESTABLECIDOS.

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE SALAMANCA, TABASCO
CONCENTRADO DE EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					PAGADO	EJERCIPAGADO	%	
							TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes	TOTAL DEL PERIODO				ACUMULADO
PARTICIPACIONES FEDERALES															
GASTO CORRIENTE															
1000	SERVICIOS PERSONALES	119,147,444.24	-219,316.17	119,366,760.41	119,366,760.41	61,626,724.85	31,741,208.94	10,265,767.01	9,878,171.32	9,741,577.58	29,885,615.91	61,626,724.85	60,627,846.70	98%	38.68%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,944,865.40	2,469,638.65	6,475,226.75	2,800,511.52	2,800,511.52	3,018,752.04	497,153.97	-285,315.08	-450,079.36	-218,240.47	2,800,511.52	2,213,711.03	79%	1.80%
3000	SERVICIOS GENERALES	41,064,784.36	-3,155,867.44	43,220,371.80	27,703,707.04	25,983,918.77	15,637,678.98	1,570,502.94	6,218,548.63	2,657,287.22	10,446,338.78	25,983,918.77	21,602,226.92	83%	16.73%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,910,000.00	-230,259.97	3,140,259.97	1,521,239.89	1,521,239.89	851,399.72	34,950.58	608,889.80	25,999.79	669,840.17	1,521,239.89	1,151,351.86	76%	0.98%
	SUBTOTAL	172,067,094.00	-135,524.93	172,202,618.93	151,392,218.91	91,932,395.08	51,148,940.68	12,368,374.50	16,440,294.67	11,974,785.23	40,783,454.48	91,932,395.08	85,595,136.51	336.25%	59.20%
GASTO DE CAPITAL															
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	2,526,174.47	135,524.93	2,390,649.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	9,598,152.00	0.00	9,598,152.00	6,364,461.67	6,364,461.67	4,464,384.67	633,359.00	633,359.00	633,359.00	1,900,077.00	6,364,461.67	6,364,461.67	100.00%	4.10%
	SUBTOTAL	12,123,326.47	135,524.93	11,987,801.54	6,364,461.67	6,364,461.67	4,464,384.67	633,359.00	633,359.00	633,359.00	1,900,077.00	6,364,461.67	6,364,461.67	100.00%	4.10%
	TOTAL PARTICIPACIONES FEDERALES	184,190,420.47	0.00	184,190,420.47	157,756,680.58	98,296,856.75	55,613,325.35	13,001,733.50	17,073,653.67	12,608,144.23	42,683,531.40	98,296,856.75	91,959,598.18	4.36	0.63
INGRESOS DE GESTIÓN															
GASTO CORRIENTE															
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,489,690.00	2,672,538.94	1,827,151.06	1,827,151.06	926,378.24	541,979.16	188,486.50	110,884.25	85,028.33	384,399.08	926,378.24	924,262.10	100%	0.60%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	542,000.00	129,594.64	412,405.36	225,009.36	225,009.36	43,403.16	181,606.20	181,606.20	181,606.20	225,009.36	69,895.66	31%	0.14%	
3000	SERVICIOS GENERALES	770,000.00	-3,450,070.10	4,380,070.10	3,808,712.10	362,552.20	92,193.90	1,568.00	1,568.00	1,568.00	454,726.10	393,789.90	454,726.10	100%	0.29%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,038,100.00	-653,065.00	1,671,165.00	1,471,185.00	400,000.00	161,585.00	800,000.00	67,600.00	1,029,185.00	1,429,185.00	629,185.00	44%	0.92%	
	SUBTOTAL	6,849,790.00	-1,421,021.52	8,270,811.52	7,332,057.52	3,006,884.70	1,347,934.52	623,871.60	910,884.25	154,194.33	1,689,950.18	3,006,884.70	2,073,088.86	274.52%	1.90%
GASTO DE CAPITAL															
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	42,788.00	42,788.00	42,788.00	42,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	42,788.00	100%	0.02%
6000	INVERSION PUBLICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	350,000.00	0.00	392,788.00	42,788.00	42,788.00	42,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	42,788.00	1.00	0.03%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	4,259,992.31	3,113,809.52	1,146,182.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100%	1.29%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	4,259,992.31	1,113,809.52	3,146,182.79	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.00%	1.29%
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN	11,459,782.31	-307,212.00	11,809,782.31	9,374,845.52	5,079,672.70	1,390,722.52	2,623,871.60	910,884.25	154,194.33	3,689,950.18	5,079,672.70	4,120,876.86	4.75	0.03
INGRESOS DE GESTIÓN REMANENTE															
GASTO CORRIENTE															
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	132,287.97	132,287.97	132,287.98	71,624.85	0.00	60,663.13	60,663.13	132,287.98	132,287.98	132,287.98	100%	0.09%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	132,287.97	132,287.97	132,287.98	71,624.85	0.00	60,663.13	60,663.13	132,287.98	132,287.98	132,287.98	100.00%	0.09%
	TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN REMANENTE	0.00	0.00	132,287.97	132,287.97	132,287.98	71,624.85	0.00	60,663.13	60,663.13	132,287.98	132,287.98	132,287.98	100.00%	0.09%
FONDO #															

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE SALAMANCA, TABASCO
CONCENTRADO DE EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					PAGADO	EJERCIPAGADO	%	
							TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes	TOTAL DEL PERIODO				ACUMULADO
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	622,634.65	562,634.65	562,634.65	0.00	562,634.65	0.00	0.00	562,634.65	562,634.65	562,634.65	0%	0.36%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	619,263.78	679,983.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	2,854,283.06	2,854,283.06	2,854,283.06	151,474.83	1,830,758.63	829,066.87	42,982.73	2,702,808.23	2,854,283.06	2,854,283.06	100%	1.84%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	4,096,961.47	3,996,961.47	3,416,917.71	151,474.83	2,383,393.28	829,066.87	42,982.73	3,265,442.88	3,416,917.71	3,416,917.71	100.00%	2.20%
	GASTO DE CAPITAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	-33,982,486.71	33,982,486.71	14,969,486.31	12,417,917.87	968,752.14	1,123,107.34	6,026,208.30	4,229,849.10	11,449,155.83	12,417,917.87	11,476,677.46	95%	8.00%
	SUBTOTAL	0.00	-33,982,486.71	33,982,486.71	14,969,486.31	12,417,917.87	968,752.14	1,123,107.34	6,026,208.30	4,229,849.10	11,449,155.83	12,417,917.87	11,476,677.46	9.94	8.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	65,809,527.35	47,206,450.57	18,603,046.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	-9,327,106.00	9,327,106.00	9,327,106.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,327,106.00	9,327,106.00	9,327,106.00	4,000,000.00	0%	6.01%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	65,809,527.35	37,879,374.57	27,830,152.78	9,327,106.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	5,327,106.00	9,327,106.00	9,327,106.00	4,000,000.00	0.00%	6.01%
	TOTAL FONDO #	65,809,527.35	3,896,887.86	66,009,540.96	28,293,493.78	19,834,835.68	1,120,236.97	3,516,500.62	10,925,275.26	9,599,928.83	24,041,704.71	25,161,841.68	19,093,595.17	1.94	0.16
	FONDO IV														
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,223,382.41	0.00	28,223,382.41	28,223,382.41	15,794,686.87	7,801,008.40	2,399,080.83	2,777,376.88	2,817,220.76	7,993,678.57	15,794,686.87	15,682,227.81	99%	10.17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,119,240.90	-22,862.56	2,142,223.46	1,693,604.34	1,693,604.37	737,895.43	212,383.14	263,131.92	480,193.88	956,708.94	1,693,604.37	1,255,791.40	74%	1.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	161,780.10	22,865.36	138,777.74	56,061.17	56,061.17	46,820.47	955.00	6,770.70	2,515.00	10,240.70	56,061.17	55,191.17	98%	0.24%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	30,504,383.41	-9.20	30,504,383.41	29,973,047.92	17,544,352.51	8,584,724.30	2,612,418.97	3,047,279.60	3,299,929.64	9,959,628.21	17,544,352.51	16,973,200.38	271.70%	11.30%
	GASTO DE CAPITAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	3,137,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	3,137,898.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL FONDO IV	30,504,383.41	-9.20	33,642,282.19	29,973,047.92	17,544,352.51	8,584,724.30	2,612,418.97	3,047,279.60	3,299,929.64	9,959,628.21	17,544,352.51	16,973,200.38	2.72	0.11
	FONDO IV REMANENTE														
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	472,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	472,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL FONDO IV REMANENTE	0.00	0.00	472,253.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CONVENIOS ESTATALES														

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE SALAMANCA, TABASCO
CONCENTRADO DE EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					PAGADO	EJERCIPAGADO	%	
							TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes	TOTAL DEL PERIODO				ACUMULADO
	<i>(DESGLSAR POR CAPITULO Y TIPO DE CONVENIO)</i>														
	CONVENIO DESIGNACION PENITENCIARIA														
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,317,865.60	0.00	3,317,865.60	250,500.74	250,500.74	250,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	250,500.74	0.00	0%	0.16%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	626,600.20	0.00	626,600.20	73,026.25	73,026.25	73,026.25	0.00	0.00	0.00	0.00	73,026.25	73,026.25	100%	0.05%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,000.00	0.00	25,000.00	1,134.75	1,134.75	1,134.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134.45	1,134.45	100%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	3,869,365.80	0.00	3,869,365.80	324,661.74	324,661.74	324,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	324,661.44	74,160.70	200.00%	0.21%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	99,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	99,565.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL CONVENIO DESIGNACION PENITENCIARIA	3,869,365.80	0.00	3,968,930.84	324,661.74	324,661.74	324,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00	324,661.44	74,160.70	2.00	0.00
	GASTO CORRIENTE														
	CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL														
1000	SERVICIOS PERSONALES	943,249.00	0.00	943,249.00	126,543.10	126,543.10	131,446.38	38,099.78	44,199.78	43,118.59	125,418.11	256,864.53	256,864.53	100%	0.17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	194,615.06	0.00	194,615.06	15,170.59	15,170.56	13,489.58	5,016.69	0.00	0.00	5,016.69	18,506.27	18,506.27	100%	0.01%
3000	SERVICIOS GENERALES	42,000.00	0.00	42,000.00	7,243.00	7,243.00	4,021.00	799.00	799.00	799.00	2,397.00	6,418.00	6,418.00	100%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	1,179,864.06	0.00	1,179,864.06	148,956.69	148,956.66	148,956.96	43,915.47	44,998.78	43,917.59	132,831.84	281,788.80	281,788.80	300.00%	0.18%
	TOTAL CONVENIO TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.06	0.00	1,179,864.06	148,956.69	148,956.66	148,956.96	43,915.47	44,998.78	43,917.59	132,831.84	281,788.80	281,788.80	3.00	0.00
	GASTO CORRIENTE														
	CONVENIO IMPUESTO SOBRE NOMINA														
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,216,019.83	0.00	3,216,019.83	2,343,881.00	2,343,881.00	1,493,815.00	295,777.00	554,104.00	0.00	849,881.00	2,343,696.00	2,343,881.00	100%	1.51%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	3,216,019.83	0.00	3,216,019.83	2,343,881.00	2,343,881.00	1,493,815.00	295,777.00	554,104.00	0.00	849,881.00	2,343,696.00	2,343,881.00	100.01%	1.51%
	TOTAL CONVENIO IMPUESTO SOBRE NOMINA	3,216,019.83	0.00	3,216,019.83	2,343,881.00	2,343,881.00	1,493,815.00	295,777.00	554,104.00	0.00	849,881.00	2,343,696.00	2,343,881.00	1.00	0.02
	CONVENIOS FEDERALES														
	<i>(DESGLSAR POR CAPITULO Y TIPO DE CONVENIO)</i>														
	ISR PARTICIPABLE														
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	182,240.45	182,240.45	103,958.62	60,100.74	30,102.16	13,756.72	0.00	43,857.88	103,958.62	103,958.62	100%	0.07%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	574,843.14	564,270.40	564,270.40	564,270.40	0.00	0.00	0.00	0.00	564,270.40	564,270.40	100%	0.38%
3000	SERVICIOS GENERALES	95,442.00	0.00	1,007,439.62	863,277.52	863,276.95	614,895.35	247,381.00	0.00	0.00	247,381.00	863,276.95	863,276.95	100%	0.56%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	720,627.98	720,627.98	720,627.98	720,627.98	0.00	0.00	0.00	0.00	720,627.98	720,627.98	100%	0.46%
	SUBTOTAL	95,442.00	0.00	2,485,851.17	2,331,116.36	2,331,116.36	1,960,895.05	277,483.16	13,756.72	0.00	281,238.88	2,252,133.95	2,252,133.93	400.00%	1.45%
	GASTO DE CAPITAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	19,438.62	19,438.62	19,438.62	11,664.00	0.00	0.00	7,774.62	7,774.62	19,438.62	19,438.62	100%	0.01%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	346,482.90	346,482.90	173,241.45	173,241.45	0.00	173,241.45	0.00	173,241.45	173,241.45	173,241.45	100%	0.11%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	365,921.52	365,921.52	192,680.07	11,664.00	173,241.45	0.00	7,774.62	181,016.07	192,680.07	192,680.07	2.00	0.12%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	6,770,725.25	0.00	6,770,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE SALAMANCA, TABASCO
CONCENTRADO DE EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACION / REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					PAGADO	EJERCIPAGADO	%	
							TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes	TOTAL DEL PERIODO				ACUMULADO
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	6,776,725.25	0.00	6,776,725.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL CONVENIO ISR PARTICIPABLE	6,866,167.35	0.00	9,622,497.89	2,697,037.88	2,444,814.00	1,972,559.95	450,724.61	13,755.72	7,774.62	472,254.95	2,444,814.00	2,444,814.00	6.00	0.02
	CONVENIO FORTASEG														
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,208,000.00	3,188,958.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	3,736,400.00	1,993,975.05	231,775.05	0.00	7,756.55	213,387.99	10,630.50	231,775.05	231,775.05	231,775.05	100%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	9,010,400.00	6,791,633.93	231,775.05	0.00	7,756.55	213,387.99	10,630.50	231,775.05	231,775.05	231,775.05	0.00%	0.00%
	GASTO CORRIENTE														
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,830.95	0.00	288,830.95	288,830.95	288,830.95	288,830.95	100%	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,830.95	0.00	288,830.95	288,830.95	288,830.95	288,830.95	100.00%	0.00%
	TOTAL CONVENIO ENTIDADES FED Y MPOS PROD DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	1,048,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	288,830.95	0.00	288,830.95	288,830.95	288,830.95	1.00	0.00
	CONVENIO ENTIDADES FEDERATIVAS Y MPOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS														
	GASTO DE CAPITAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	987,634.46	806,171.74	806,171.74	0.00	778,952.28	27,219.46	0.00	806,171.74	806,171.74	806,171.74	100%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	987,634.46	806,171.74	806,171.74	0.00	778,952.28	27,219.46	0.00	806,171.74	806,171.74	806,171.74	1.00	0.00%
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	603,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
9000	DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	603,789.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	TOTAL CONVENIO ENTIDADES FED Y MPOS PROD DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	1,591,623.91	806,171.74	806,171.74	0.00	778,952.28	27,219.46	0.00	806,171.74	806,171.74	806,171.74	1.00	0.00
	CONVENIO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INV. 4														
	GASTO DE CAPITAL														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	2,287,753.24	2,287,753.24	2,287,753.24	0.00	2,287,753.84	0.00	0.00	2,287,753.84	2,287,753.84	2,287,753.24	100%	1.47%
	SUBTOTAL	0.00	0.00	2,287,753.24	2,287,753.24	2,287,753.24	0.00	2,287,753.84	0.00	0.00	2,287,753.84	2,287,753.84	2,287,753.24	1.00	1.47%
	TOTAL CONVENIO FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INV. 4	0.00	0.00	2,287,753.24	2,287,753.24	2,287,753.24	0.00	2,287,753.84	0.00	0.00	2,287,753.84	2,287,753.84	2,287,753.24	1.00	0.00
6000	INVERSION PUBLICA (Proyectos de Desarrollo Regional)	0.00	0.00	9,189,992.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA (Fortalece)	0.00	0.00	9,975,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA (Fisc.)	0.00	0.00	13,620,437.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00%
	GASTO DE CAPITAL (Economias)														
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Adelanto Particip)	0.00	0.00	9,710.23	9,710.23	9,710.23	0.00	0.00	0.00	9,710.23	9,710.23	9,710.23	9,710.23	100%	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Participaciones)	0.00	0.00	56,211.22	56,211.22	56,211.22	0.00	0.00	0.00	56,211.22	56,211.22	56,211.22	56,211.22	100%	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (Convenio Tránsito)	0.00	0.00	5,995.01	5,995.01	5,995.01	0.00	0.00	0.00	5,995.01	5,995.01	5,995.01	5,995.01	100%	0.00%
	EGRESOS POR FINANCIAMIENTO														

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE SALAMANCA, TABASCO
CONCENTRADO DE EGRESOS

CAPITULO	CONCEPTO	AUTORIZADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DEVENGADO					PAGADO	EJERCIPAGADO	%	
							TRIM ANTERIOR	4o mes	5o mes	6o mes	TOTAL DEL PERIODO				ACUMULADO
															0.00%
	TOTAL OTROS EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,916.46	71,916.46	71,916.46	143,832.92	1200.00%	0.00%
	SUMA TOTAL DE EGRESOS	318,095,531.00	3,589,675.66	362,535,802.66	229,552,095.39	143,657,481.36	73,008,380.29	23,331,650.61	33,099,389.68	25,857,099.33	82,288,139.63	155,296,519.90	142,199,670.23	91.67	0.00

**AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL- FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017
MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO**

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS POR CONVENIOS AL 30 DE JUNIO 2017

No.	NOMBRE DEL CONVENIO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	IMPORTE DEVENGADO					EJERCIDO/PAGADO	DEVENGADO ACUMULADO
				TRIM ANTERIOR	4o MES	5o MES	6o MES	TOTAL PERIODO		
	<u>ESTATALES</u>									
1	DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3,869,365.80	3,869,365.80	324,661.44	0.00	0.00	0.00	0.00		324,661.44
2	TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.66	1,179,864.66	148,956.87	43,915.47	44,998.78	43,917.59	132,831.84	125,418.15	281,788.71
3	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,352,880.00	2,352,880.00	1,493,815.00	295,777.00	554,104.00	0.00	849,881.00	849,881.00	2,343,696.00
4	SERNAPAM (DONATIVOS)					288,830.95		288,830.95	288,830.95	288,830.95
	<u>SUB-TOTAL ESTATALES</u>	7,402,110.46	7,402,110.46	1,967,433.31	339,692.47	887,933.73	43,917.59	1,271,543.79	1,264,130.10	3,238,977.10
	<u>FEDERALES</u>									
5	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	1,972,559.05	450,725.21	13,755.72	7,774.62	472,255.55	472,255.50	2,444,814.60
6	FONDO PAR ENTIDADES PROD DE HIDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7	subsidios en materia de Seguridad Pública a E	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,756.56	213,387.99	10,630.50	231,775.05	231,775.05	231,775.05
8	COPARTICIPACION FORTASEG	2,000,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
9	DESARROLLO REGIONAL	9,189,562.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10	FORTALECE 2017	8,975,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	<u>SUB-TOTAL FEDERALES</u>	30,165,231.26	11,940,000.00	1,972,559.05	458,481.77	227,143.71	18,405.12	704,030.60	704,030.55	2,676,589.65
	T O T A L	37,567,341.72	19,342,110.46	3,939,992.36	798,174.24	1,115,077.44	62,322.71	1,975,574.39	1,968,160.65	5,915,566.75

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

ANEXO 2.1

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, INGRESOS DE GESTION, FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (FONDO III Y IV) Y CONVENIOS POR CAPITULO

1.- TOTAL DE RECURSOS PARA EL EJERCICIO:		\$378,539,215.97												
CAPITULO		PRESUPUESTO DEL PERIODO TRIMESTRAL					ACUMULADO				SALDOS DEL ACUMULADO			
		1	2	3	4	5	6	7	8	5-6'	6-7'	7-8'	5-8'	
		APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	POR COMPROMETER	POR DEVENGAR	POR PAGAR	POR EJERCER
	FORTALECE	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$8,975,175.00
	HID	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00
	HID ECO	\$0.00	\$987,834.46	\$806,171.74	\$806,171.74	\$806,171.74	\$987,834.46	\$806,171.74	\$806,171.74	\$806,171.74	\$181,662.72	\$0.00	\$0.00	\$181,662.72
	PROYREG	\$0.00	\$9,189,562.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,189,562.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,189,562.57	\$0.00	\$0.00	\$9,189,562.57
DEUDA PUBLICA	PAR	\$9,598,152.00	\$9,598,152.00	\$6,364,461.67	\$6,364,461.67	\$6,364,461.67	\$9,598,152.00	\$6,364,461.67	\$6,364,461.67	\$6,364,461.67	\$3,233,690.33	\$0.00	\$0.00	\$3,233,690.33
TOTAL DE CONVENIOS SIN APORTACION MUNICIPAL		\$28,863,402.29	\$80,880,394.82	\$23,165,616.16	\$12,935,133.90	\$12,935,133.90	\$80,880,394.82	\$23,165,616.16	\$12,935,133.90	\$12,935,133.90	\$57,714,778.66	\$10,230,482.26	\$0.00	\$67,945,260.92
7.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES														
	ADEPAR ECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	FII	\$65,809,527.35	\$18,603,046.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,603,046.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,603,046.78	\$0.00	\$0.00	\$18,603,046.78
	FIV	\$0.00	\$3,137,898.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,898.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,137,898.58	\$0.00	\$0.00	\$3,137,898.58
	FIV ECO	\$0.00	\$350,877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,877.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,877.76	\$0.00	\$0.00	\$350,877.76
INV. FINAN. Y OTRAS PROV.	INGESTION	\$4,259,992.31	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$1,146,182.79
	INGESTION ECO	\$0.00	\$16,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,220.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,220.06	\$0.00	\$0.00	\$16,220.06
	ISR	\$6,770,725.25	\$3,978,706.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,706.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,978,706.56	\$0.00	\$0.00	\$3,978,706.56
	ISR ECO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	PAR	\$2,525,174.47	\$2,389,649.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389,649.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,389,649.54	\$0.00	\$0.00	\$2,389,649.54
	PAR ECO	\$0.00	\$50,807.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,807.45	\$0.00	\$0.00	\$50,807.45
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		\$79,365,419.38	\$29,673,389.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,673,389.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,673,389.52	\$0.00	\$0.00	\$29,673,389.52
8.- TOTALES		\$318,095,531.08	\$378,539,215.97	\$245,233,074.21	\$155,296,519.90	\$155,296,519.90	\$378,539,215.97	\$245,233,074.21	\$155,296,519.90	\$155,296,519.90	\$133,806,141.76	\$89,936,554.31	\$0.00	\$223,242,696.07

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
 COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
 PARTICIPACIONES NUEVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 1000					CAPÍTULO 3000					CAPÍTULO 5000					CAPÍTULO 6000				
	MODIFICADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	ESPUUESTO POR DEVENIR	MODIFICADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	ESPUUESTO POR DEVENIR	MODIFICADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	ESPUUESTO POR DEVENIR	MODIFICADO	TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO	ESPUUESTO POR DEVENIR
01. PRESIDENCIA MUNICIPAL	510,361,006.36	\$2,925,883.29	\$2,627,515.14	\$5,583,129.11	\$4,978,496.09	\$218,044.01	\$78,077.00	\$78,343.00	\$153,411.23	\$115,315.70	\$182,258.80	\$170,336.19	\$42,024.01	\$162,201.00	\$104,566.30	\$958,469.94	\$430,278.72	\$213,326.03	\$683,584.32	\$781,886.43
02. SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$13,874,007.53	\$3,065,472.03	\$2,940,940.80	\$6,006,412.41	\$7,867,595.12	\$248,034.00	\$85,404.83	\$73,324.44	\$192,729.27	\$187,952.61	\$5,326,306.70	\$458,263.98	\$416,464.82	\$864,728.60	\$1,306,530.40	\$0.00	\$0.00	\$213,326.03	\$683,584.32	\$781,886.43
03. DIRECCIÓN DE FINANZAS	\$9,181,811.69	\$2,824,538.57	\$2,799,577.34	\$5,624,115.93	\$3,567,695.78	\$232,589.96	\$67,103.60	\$17,991.05	\$84,696.65	\$183,077.41	\$231,621.90	\$61,007.41	\$89,669.21	\$150,673.63	\$260,280.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04. DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	\$3,688,445.70	\$1,043,408.61	\$1,038,009.66	\$2,079,248.33	\$1,262,717.37	\$132,460.00	\$28,088.74	\$4,374.92	\$49,464.80	\$408,243.24	\$1,243,733.00	\$249,536.47	\$212,228.40	\$462,842.97	\$1,220,366.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05. CONTRALORIA MUNICIPAL	\$3,786,132.28	\$1,187,907.84	\$1,028,489.87	\$2,292,769.77	\$1,446,364.98	\$34,732.77	\$6,662.04	\$5,409.51	\$12,213.08	\$32,762.64	\$56,988.64	\$28,266.14	\$14,509.73	\$28,266.14	\$42,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06. DIRECCIÓN DE DESARROLLO	\$6,273,959.82	\$1,215,858.81	\$1,011,812.08	\$2,227,770.99	\$4,016,228.83	\$99,821.72	\$46,537.18	\$5,321.85	\$53,889.00	\$60,616.41	\$1,751,535.25	\$4,200.38	\$4,392.34	\$8,593.70	\$1,751,227.51	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
07. DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	\$2,451,285.58	\$469,798.40	\$521,876.55	\$991,679.08	\$1,459,910.50	\$79,438.70	\$27,713.58	\$29,667.55	\$57,381.11	\$81,302.71	\$1,762,256.61	\$162,776.42	\$988,494.65	\$1,114,277.07	\$2,587,974.42	\$300,376.00	\$300,376.00	\$0.00	\$300,376.00	\$0.00
08. DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$26,245,507.11	\$6,962,490.65	\$7,017,625.93	\$13,980,116.59	\$12,265,380.52	\$3,704,462.41	\$3,241,178.99	\$618,686.70	\$1,641,489.79	\$843,527.22	\$1,749,475.80	\$335,946.46	\$376,491.02	\$912,437.51	\$1,489,500.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
09. DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN	\$9,715,370.63	\$2,288,337.80	\$2,196,185.34	\$4,484,573.36	\$5,280,847.47	\$381,030.60	\$51,985.64	\$80,046.30	\$132,031.98	\$409,031.39	\$1,445,740.01	\$78,666.31	\$668,345.68	\$747,011.88	\$2,035,419.46	\$442,017.94	\$115,873.00	\$7,000.00	\$122,873.00	\$333,144.94
10. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	\$10,639,943.52	\$3,220,234.71	\$2,674,316.11	\$5,891,950.94	\$4,446,392.63	\$416,449.99	\$105,515.21	\$52,222.82	\$157,738.07	\$361,157.56	\$29,537,254.61	\$12,829,228.47	\$6,899,615.13	\$19,728,841.60	\$23,607,641.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11. DIRECCIÓN DE TRANSPORTO	\$2,158,818.67	\$205,307.02	\$279,179.93	\$1,294,287.85	\$820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,820.00	\$0.00	\$16,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12. DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	\$2,308,380.00	\$801,629.29	\$728,872.11	\$1,544,389.47	\$626,477.68	\$97,828.00	\$15,865.88	\$4,548.00	\$16,144.00	\$90,410.00	\$2,755,307.24	\$212,792.14	\$304,421.87	\$59,123.93	\$1,408,096.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	\$732,466.93	\$445,101.27	\$163,095.33	\$338,127.11	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14. DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	\$1,411,896.89	\$475,209.21	\$344,793.03	\$810,000.33	\$600,834.58	\$12,868.00	\$2,462.13	\$0.00	\$2,462.13	\$30,495.67	\$7,152.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
16. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	\$3,861,459.85	\$834,012.21	\$738,153.10	\$1,572,165.36	\$2,289,794.50	\$62,143.08	\$10,659.11	\$480.60	\$11,139.71	\$51,964.57	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
17. UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL	\$391,340.00	\$167,894.37	\$105,829.01	\$271,823.89	\$137,516.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
18. COORDINACIÓN DEL DIF	\$12,256,981.45	\$3,337,742.72	\$3,336,284.21	\$6,674,028.91	\$5,582,904.52	\$712,861.48	\$229,411.71	\$103,076.74	\$192,867.45	\$956,526.51	\$1,637,911.57	\$989,661.10	\$222,213.44	\$1,211,871.54	\$870,462.91	\$499,534.52	\$499,534.52	\$499,534.52	\$499,534.52	\$819,069.04
TOTAL	\$118,366,780.41	\$31,741,286.00	\$29,889,515.91	\$61,626,724.85	\$57,240,036.58	\$6,475,236.71	\$3,016,793.04	\$218,340.41	\$2,800,511.57	\$3,238,234.24	\$48,120,371.80	\$16,537,979.89	\$10,446,338.79	\$25,083,718.77	\$38,129,138.61	\$3,140,359.97	\$852,399.12	\$669,840.17	\$1,521,239.89	\$2,954,700.41

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 COMPARATIVO DEL GASTO CORRIENTE POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
 INGRESOS DE GESTIÓN NUEVO

UNIDAD ADMINISTRATIVA	CAPÍTULO 3000				CAPÍTULO 3000				CAPÍTULO 3000				CAPÍTULO 4000						
	MODIFICADO	DEVENGADO			SUPUESTO POR DEVENG	MODIFICADO	DEVENGADO			SUPUESTO POR DEVENG	MODIFICADO	DEVENGADO			SUPUESTO POR DEVENG	MODIFICADO	DEVENGADO		
		TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO			TRIMESTRE ANTERIOR	PERIODO TRIMESTRAL	ACUMULADO
01 - SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
02 - DIRECCIÓN DE FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
04 - DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,000.00	\$232,000.00	\$0.00	\$232,000.00	\$238,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
06 - DIRECCIÓN DE DESARROLLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$3,368,889.00	\$1,566.00	\$1,192.00	\$3,368,889.00	\$1,771,185.00	\$0.00	\$1,025,185.00	\$1,025,185.00	\$2,300,370.00
09 - DIRECCIÓN DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	\$77,461.00	\$48,007.04	\$70,413.12	\$77,461.00	\$0.00	\$225,000.00	\$43,403.14	\$181,606.30	\$225,000.00	\$363,212.40	\$221,180.10	\$128,866.30	\$92,103.80	\$221,180.10	\$184,387.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14 - COORDINACIÓN DEL BALANCE	\$1,749,490.00	\$401,031.92	\$161,980.96	\$828,417.18	\$800,772.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL	\$1,827,451.00	\$549,039.36	\$332,394.08	\$905,928.34	\$800,772.82	\$412,495.34	\$43,403.14	\$181,606.30	\$225,000.00	\$550,408.40	\$4,360,079.10	\$1,566.00	\$1,192.00	\$4,360,079.10	\$4,091,277.80	\$1,671,185.00	\$1,025,185.00	\$1,025,185.00	\$3,300,370.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	119,050,491.53	0.00	0.00	4,035,237.88	3,718,969.00	119,366,760.41	64.81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,161,281.75	0.00	0.00	899,608.73	1,585,663.73	6,475,226.75	3.52%
3000	SERVICIOS GENERALES	44,263,338.54	0.00	0.00	732,734.33	1,775,701.07	43,220,371.80	23.47%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,989,672.45	0.00	0.00	159,534.52	8,947.00	3,140,259.97	1.70%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		173,464,784.27	0.00	0.00	5,827,115.46	7,089,280.80	172,202,618.93	93.49%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	1,115,484.20	0.00	0.00	1,872,686.54	598,521.20	2,389,649.54	1.30%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	9,598,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598,152.00	5.21%
SUBTOTAL		10,713,636.20	0.00	0.00	1,872,686.54	598,521.20	11,987,801.54	6.51%
T O T A L		184,190,420.47	0.00	0.00	7,699,802.00	7,699,802.00	184,190,420.47	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES ECONOMIAS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	56,211.22	0.00	56,211.22	52.52%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	56,211.22	0.00	56,211.22	52.52%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	56,247.60	50,771.07	0.00	0.00	56,211.22	50,807.45	47.48%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		56,247.60	50,771.07	0.00	0.00	56,211.22	50,807.45	47.48%
T O T A L		56,247.60	50,771.07	0.00	56,211.22	56,211.22	107,018.67	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE:

\$ 107,018.67

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS FONDO ISR PARTICIPABLE

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	182,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	182,940.45	2.66%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	574,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	574,843.16	8.37%
3000	SERVICIOS GENERALES	911,997.55	0.00	0.00	0.00	0.00	911,997.55	13.28%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	720,627.96	0.00	0.00	0.00	0.00	720,627.96	10.50%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		2,390,409.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390,409.12	34.81%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,664.00	0.17%
6000	INVERSION PUBLICA	485,387.57	0.00	0.00	0.00	0.00	485,387.57	7.07%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		497,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	497,051.57	7.24%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	3,978,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,706.56	57.95%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		3,978,706.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978,706.56	0.00%
T O T A L		6,866,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,167.25	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS FONDO ISR PARTICIPABLE REMANENTE (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	7,774.62	0.00	7,774.62	100.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	7,774.62	0.00	7,774.62	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	7,774.62	0.00	0.00	0.00	7,774.62	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		7,774.62	0.00	0.00	0.00	7,774.62	0.00	0.00%
T O T A L		7,774.62	0.00	0.00	7,774.62	7,774.62	7,774.62	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE:

\$7,774.62

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE ADELANTO DE PARTICIPACIONES (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	9,710.23	0.00	9,710.23	100.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	9,710.23	0.00	9,710.23	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	9,710.23	0.00	0.00	0.00	9,710.23	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		9,710.23	0.00	0.00	0.00	9,710.23	0.00	0.00%
T O T A L		9,710.23	0.00	0.00	9,710.23	9,710.23	9,710.23	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE:

\$9,710.23

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE INGRESOS DE GESTION

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,018,238.21	0.00	0.00	49,706.40	2,240,793.55	1,827,151.06	15.94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	437,534.79	0.00	0.00	0.00	25,129.43	412,405.36	3.60%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,006,218.00	0.00	0.00	0.00	646,147.90	4,360,070.10	38.05%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,603,585.00	0.00	0.00	67,600.00	0.00	1,671,185.00	14.58%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		11,065,576.00	0.00	0.00	117,306.40	2,912,070.88	8,270,811.52	72.17%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	42,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.37%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		42,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,788.00	0.37%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	351,418.31	0.00	0.00	862,364.48	67,600.00	1,146,182.79	10.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	17.45%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		351,418.31	0.00	0.00	2,862,364.48	67,600.00	3,146,182.79	27.45%
T O T A L		11,459,782.31	0.00	0.00	2,979,670.88	2,979,670.88	11,459,782.31	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO O AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	7,224.00	0.00	7,224.00	3.48%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,525.00	0.00	0.00	8,467.80	0.00	45,992.80	22.19%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	2.69%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		37,525.00	0.00	0.00	21,259.80	0.00	58,784.80	28.36%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	71,624.85	0.00	0.00	60,663.13	0.00	132,287.98	63.82%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		71,624.85	0.00	0.00	60,663.13	0.00	132,287.98	63.82%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	60,663.13	37,479.86	0.00	0.00	81,922.93	16,220.06	7.82%
8000	PARTICIPACIONES Y ABORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		60,663.13	37,479.86	0.00	0.00	81,922.93	16,220.06	7.82%
T O T A L		169,812.98	37,479.86	0.00	81,922.93	81,922.93	207,292.84	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE:

\$ 207,292.84

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN GENERAL DEL FONDO III PARA EL EJERCICIO 2017

INCLUYE INTERESES ACUMULADOS AL PERIODO POR LA CANTIDAD DE: \$ 127,970.15

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VALIDADAS POR EL COPLADEMUN EN EL TRIMESTRE				PRESUPUESTO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
			(INTERESES GANADOS)		(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	567,052.54	0.00	0.00	60,000.00	4,417.89	622,634.65	0.89%
3000	SERVICIOS GENERALES	679,983.76	0.00	0.00	0.00	60,000.00	619,983.76	0.88%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,938,971.18	0.00	0.00	0.00	84,688.12	2,854,283.06	4.06%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		4,186,007.48	0.00	0.00	60,000.00	149,106.01	4,096,901.47	5.83%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	4,284,730.19	0.00	4,284,730.19	6.10%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	12,363,647.77	0.00	0.00	21,780,086.73	161,247.79	33,982,486.71	48.34%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		12,363,647.77	0.00	0.00	26,064,816.92	161,247.79	38,267,216.90	54.44%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	49,262,015.80	4,482,600.10	0.00	250,353.80	35,391,922.92	18,603,046.78	26.46%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	9,327,106.00	0.00	9,327,106.00	13.27%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		49,262,015.80	4,482,600.10	0.00	9,577,459.80	35,391,922.92	27,930,152.78	39.73%
T O T A L		65,811,671.05	4,482,600.10	0.00	35,702,276.72	35,702,276.72	70,294,271.15	100%

NOTA(*): INCLUYE AMPLIACIÓN POR AJUSTE AL MONTO ASIGNADO E INTERESES EN EL PERIODO POR LA CANTIDAD DE:

\$ 4,482,600.10

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	13,620,437.71	0.00	13,620,437.71	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	13,620,437.71	0.00	13,620,437.71	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	13,620,437.71	0.00	0.00	13,620,437.71	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	13,620,437.71	0.00	0.00	13,620,437.71	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	13,620,437.71	0.00	13,620,437.71	13,620,437.71	13,620,437.71	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$ -

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN GENERAL DEL FONDO IV PARA EL EJERCICIO 2017

INCLUYE INTERESES AL PERIODO POR LA CANTIDAD DE: \$

187.99

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VALIDADAS POR EL COPLADEMUN DEL TRIMESTRE				PRESUPUESTO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
			(INTERESES GANADOS)		(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	28,223,382.41	0.00	0.00	1,345,075.44	1,345,075.44	28,223,382.41	83.89%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,119,240.90	0.00	0.00	847,901.89	824,919.33	2,142,223.46	6.37%
3000	SERVICIOS GENERALES	161,760.10	0.00	0.00	0.00	22,982.36	138,777.74	0.41%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		30,504,383.41	0.00	0.00	2,192,977.33	2,192,977.13	30,504,383.61	90.67%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINAN. Y OTRAS PROV.	73.78	3,137,824.80	0.00	0.00	0.00	3,137,898.58	9.33%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		73.78	3,137,824.80	0.00	0.00	0.00	3,137,898.58	9.33%
T O T A L		30,504,457.19	3,137,824.80	0.00	2,192,977.33	2,192,977.13	33,642,282.19	100%

NOTA(*): INCLUYE AMPLIACIÓN POR AJUSTE AL MONTO ASIGNADO E INTERESES EN EL PERIODO POR LA CANTIDAD DE:

\$ 3,137,824.80

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN GENERAL DEL FONDO IV PARA EL EJERCICIO 2017

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES VALIDADAS POR EL COPLADEMUN DEL TRIMESTRE				PRESUPUESTO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES (INTERESES GANADOS)	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	121,375.66	0.00	121,375.66	25.70%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	121,375.66	0.00	121,375.66	25.70%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	472,253.42	0.00	0.00	0.00	121,375.66	350,877.76	74.30%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		472,253.42	0.00	0.00	0.00	121,375.66	350,877.76	74.30%
T O T A L		472,253.42	0.00	0.00	121,375.66	121,375.66	472,253.42	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

\$ 472,253.42

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE FORTASEG

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	16.17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4,008,000.00	800,000.00	3,208,000.00	26.73%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	3,744,929.00	8,529.00	3,736,400.00	31.14%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00	1.05%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	9,818,929.00	808,529.00	9,010,400.00	75.09%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	2,639,600.00	0.00	2,639,600.00	22.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	2,639,600.00	0.00	2,639,600.00	22.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	11,000,000.00	2,000,204.17	1,000,000.00	0.00	11,650,000.00	350,204.17	2.92%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		11,000,000.00	2,000,204.17	1,000,000.00	0.00	11,650,000.00	350,204.17	2.92%
T O T A L		11,000,000.00	2,000,204.17	1,000,000.00	12,458,529.00	12,458,529.00	12,000,204.17	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE FORTASEG REFRENDO Y REMANENTES (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10.26%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	10.26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	89.74%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	89.74%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
T O T A L		1,170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,000.00	100%

NOTA(*): INCLUYE REFRENDOS Y/O REMANENTES POR LA CANTIDAD DE \$

1,170,000.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA REMANENTES (ECONOMÍAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	9,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.02	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		9,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.02	100.00%
T O T A L		9,715.02	0.00	0.00	0.00	0.00	9,715.02	100%

NOTA(*): INCLUYE REFRENDOS Y/O REMANENTES POR LA CANTIDAD DE \$

9,715.02

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE PROAGUA APARTADO URBANO (APAU) 2017

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	13,317,765.00	0.00	13,317,765.00	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	13,317,765.00	0.00	13,317,765.00	100.00%
7000	INV. FINAN. Y OTRAS PROV.	0.00	13,317,765.00	0.00	0.00	13,317,765.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	13,317,765.00	0.00	0.00	13,317,765.00	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	13,317,765.00	0.00	13,317,765.00	13,317,765.00	13,317,765.00	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE PROAGUA APARTADO URBANO (APAU) REMANENTES

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO DE CULTURA REMANENTES (ECONOMIAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59	0.00%
T O T A L		92.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92.59	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

\$92.59

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE					AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS				
					(+)	(-)			
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	9,189,562.57	0.00	9,189,562.57	100.00%	
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	9,189,562.57	0.00	9,189,562.57	100.00%	
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	9,189,562.57	0.00	0.00	9,189,562.57	0.00	0.00%	
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
SUBTOTAL		0.00	9,189,562.57	0.00	0.00	9,189,562.57	0.00	0.00%	
T O T A L		0.00	9,189,562.57	0.00	9,189,562.57	9,189,562.57	9,189,562.57	100.00%	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 2017

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	43.05%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	445,000.00	43.05%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	445,809.39	587,957.43	0.20	0.00	445,000.00	588,766.62	56.95%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		445,809.39	587,957.43	0.20	0.00	445,000.00	588,766.62	0.00%
T O T A L		445,809.39	587,957.43	0.20	445,000.00	445,000.00	1,033,766.62	100.00%

NOTA(*): INCLUYE AMPLIACIONES EN EL PERIODO POR LA CANTIDAD DE \$

\$587,957.43

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS
REMANENTE (ECONOMIAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	165,581.68	14,751.52	150,830.16	15.04%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	165,581.68	14,751.52	150,830.16	15.04%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	1,002,857.29	0.00	0.00	14,751.52	165,581.68	852,027.13	84.96%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		1,002,857.29	0.00	0.00	14,751.52	165,581.68	852,027.13	0.00%
T O T A L		1,002,857.29	0.00	0.00	180,333.20	180,333.20	1,002,857.29	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

1,002,857.29

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) 2017

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	8,975,175.00	0.00	8,975,175.00	100.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	8,975,175.00	0.00	8,975,175.00	100.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	0.00	8,975,175.00	0.00	0.00	8,975,175.00	0.00	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	8,975,175.00	0.00	0.00	8,975,175.00	0.00	0.00%
T O T A L		0.00	8,975,175.00	0.00	8,975,175.00	8,975,175.00	8,975,175.00	100.00%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DEL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)
 REMANENTE (ECONOMIAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	493.69	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	493.69	0.00%
T O T A L		493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	493.69	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

493.69

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO REMANENTE (ECONOMIAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	4,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.40	100.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		4,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.40	0.00%
<u>T O T A L</u>		4,708.40	0.00	0.00	0.00	0.00	4,708.40	100.00%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O REFRENDOS POR LA CANTIDAD DE \$

4,708.40

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RESUMEN GENERAL DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 4, REFRENDOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	99.57%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		2,287,753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,287,753.24	99.57%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	9,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794.58	0.43%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00					0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00					0.00	0.00%
SUBTOTAL		9,794.58	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794.58	0.43%
T O T A L		2,297,547.82	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,547.82	100%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS TRANSFERIDOS

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO O INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO O MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,261,114.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261,114.60	49.81%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	721,115.86	0.00	0.00	288,830.95	0.00	1,009,946.81	11.81%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,283,019.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,283,019.83	38.38%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		8,265,250.29	0.00	0.00	288,830.95	0.00	8,554,081.24	100.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	21.37	288,891.57	0.00	0.00	288,830.95	81.99	0.00%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		21.37	288,891.57	0.00	0.00	288,830.95	81.99	0.00%
T O T A L		8,265,271.66	288,891.57	0.00	288,830.95	288,830.95	8,554,163.23	100%

NOTA(*): INCLUYE AMPLIACIONES Y/O INTERESES POR LA CANTIDAD DE \$ **288,891.57**

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RESUMEN PRESUPUESTO AUTORIZADO Y MODIFICADO DE RECURSOS TRANSFERIDOS REMANENTE (ECONOMIAS)

CAPÍTULO	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO INICIAL	MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES EN EL TRIMESTRE				AUTORIZADO MODIFICADO AL FIN DEL TRIMESTRE	%
			AMPLIACIONES	REDUCCIONES	ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS			
					(+)	(-)		
1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO CORRIENTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	5,995.01	0.00	5,995.01	5.67%
6000	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL DEL GASTO DE CAPITAL		0.00	0.00	0.00	5,995.01	0.00	5,995.01	5.67%
7000	INV. FINANC. Y OTRAS PROV.	105,753.71	0.00	0.00	0.00	5,995.01	99,758.70	94.33%
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
SUBTOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.01	99,758.70	0.00%
T O T A L		0.00	0.00	0.00	5,995.01	5,995.01	105,753.71	100%

NOTA(*): INCLUYE REMANENTES Y/O INTERESES POR LA CANTIDAD DE \$

105,753.71

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
 RESÚMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PFIADO	PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENCIAL O ECONOMÍA	POBLACION RENOVADA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	AVANCES									
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRASADO		REAL											FINANC. DEVENG./	RISCO								
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO																			
1	03	E001	10303	APORTACION PARA PAGO DE AJUERO DE ENERGIA ELECTRICAL AL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (SAMUB)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	APORTACION	01/02/2017	28/02/2017	01/03/2017	28/02/2017	INGESTION Nuevo	\$400,000.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00	100%	100%							
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$400,000.00		\$400,000.00	\$400,000.00	\$400,000.00						
1	08	E002	09333	REHABILITACION DE BRIGADAS DE CONCRETO, POZO DE VISTA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REJILLAS PLUVIALES EN LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	1.00	1.00	REHABILITACION	08/03/2017	30/04/2017	15/03/2017	30/03/2017	PAR Nuevo	\$21,599.66	5627.00 PERSONAS	\$0.00	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	100%	100%							
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$21,599.66		\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66						
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$81,975.94		\$81,975.94	\$81,975.94	\$81,975.94						
1	11	E017	60036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	TRANSF Nuevo	\$3,869,365.80	3000.00 PERSONAS	\$3,869,365.80	\$3,869,365.80	\$3,127,400.35	\$324,061.44	\$324,061.44	\$324,061.44	8%	8%								
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$3,869,365.80		\$3,869,365.80	\$3,869,365.80	\$3,127,400.35	\$324,061.44	\$324,061.44				
1	12	E019	60018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$2,181,594.67	11093.00 PERSONAS	\$2,181,594.67	\$2,181,594.67	\$1,284,287.85	\$1,284,287.85	\$1,284,287.85	\$1,284,287.85	59%	59%								
2	12	E019	60035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	TRANSF Nuevo	\$1,179,864.66	11093.00 PERSONAS	\$1,179,864.66	\$1,179,864.66	\$968,173.27	\$281,788.80	\$281,788.80	\$281,788.80	24%	24%								
3	12	E019	10332	SUMINISTRO E INSTALACION DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	SUMINISTRO	02/01/2017	31/03/2017	21/02/2017	31/03/2017	ISR Nuevo	\$262,228.69	13030.00 PERSONAS	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	100%	100%								
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$5,252,684.92		\$5,252,684.92	\$5,252,684.92	\$4,779,317.66	\$523,367.26	\$523,367.26				
1	17	E029	60023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$391,340.00	13030.00 PERSONAS	\$391,340.00	\$391,340.00	\$273,823.39	\$273,823.39	\$273,823.39	\$273,823.39	70%	70%								
2	07	E029	10311	GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	SERVICIOS	01/03/2017	30/04/2017	01/03/2017	29/04/2017	PAR Nuevo	\$3,094.70	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$3,094.70	\$3,094.70	\$3,094.70	\$3,094.70	\$3,094.70	100%	100%								
3	17	E029	10342	COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES 2017 (REMANENTE 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	ACCION	01/04/2017	30/04/2017	NO APLICAR	NO APLICAR	INGESTION Econom	\$37,525.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$37,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%								
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$431,959.70		\$431,959.70	\$431,959.70	\$394,918.09	\$37,041.61	\$37,041.61				
E46 - Salvaguarda de la Integridad Fisica y Patrimonial de los Habitantes																																
1	11	E46	60033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	FIV Nuevo	\$30,504,383.61	13030.00 PERSONAS	\$30,504,383.61	\$30,504,383.61	\$29,973,047.95	\$17,544,352.51	\$17,544,352.51	\$16,970,200.38	58%	58%								
2	11	E46	60040	COMPARTICIPACION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/05/2017	31/12/2017	NO APLICAR	NO APLICAR	INGESTION Nuevo	\$0.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	CANCELADO	0%	0%							
3	11	E46	60033	COMPARTICIPACION DE GASTOS DE OPERACION DE FORTASEG 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	20/04/2017	31/12/2017	20/04/2017	NO APLICAR	FORTASEG Nuevo	\$60,000.00	1.00 PERSONAS	\$0.00	\$60,000.00	\$25,375.05	\$25,375.05	\$25,375.05	\$25,375.05	42%	42%								
4	11	E46	60069	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO (FORTASEG) PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES Y GASTOS DE OPERACION	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	APORTACION	01/04/2017	30/04/2017	01/04/2017	29/04/2017	INGESTION Nuevo	\$2,000,000.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	100%	100%							
5	11	E46	60070	COMPARTICIPACION DE REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIALES 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/05/2017	31/12/2017	NO APLICAR	NO APLICAR	FORTASEG Nuevo	\$1,940,000.00	200.00 PERSONAS	\$0.00	\$1,940,000.00	\$1,940,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%							
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$34,504,383.61		\$34,504,383.61	\$34,504,383.61	\$33,988,423.00	\$515,960,727.56	\$515,960,727.56				
E47 - Registro e Identificación de Población																																
1	02	E47	60019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$2,887,443.45	13030.00 PERSONAS	\$2,841,535.00	\$2,887,443.45	\$2,880,291.45	\$1,073,378.13	\$1,073,378.13	\$1,032,913.87	37%	37%								
2	03	E47	60030	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$1,772,799.44	13030.00 PERSONAS	\$1,803,022.00	\$1,772,799.44	\$1,713,840.06	\$558,758.31	\$558,758.31	\$543,279.39	32%	32%								
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$4,660,242.89		\$4,660,242.89	\$4,660,242.89	\$4,654,577.00	\$1,632,136.44	\$1,632,136.44				
E48 - Recolección, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos																																
1	08	E48	60022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (COLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESCHOS)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$17,947,261.00	13030.00 PERSONAS	\$18,110,473.00	\$17,947,261.00	\$17,037,619.37	\$7,905,804.05	\$7,905,804.05	\$7,625,148.03	44%	44%								
2	08	E48	09010	ACONDICIONAMIENTO DEL BARRIO MUNICIPAL BALANCAN	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	ACONDICIONAMIENTO	01/01/2017	30/09/2017	15/02/2017	31/05/2017	INGESTION Nuevo	\$194,175.50	13030.00 PERSONAS	\$200,000.00	\$194,175.50	\$194,175.50	\$194,175.50	\$194,175.50	\$194,175.50	100%	100%								
3	08	E48	09011	ACONDICIONAMIENTO DE BARRIO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	1.00	1.00	ACONDICIONAMIENTO	01/01/2017	30/09/2017	15/02/2017	31/05/2017	INGESTION Nuevo	\$133,288.46	5620.00 PERSONAS	\$150,000.00	\$133,288.46	\$133,288.46	\$133,288.46	\$133,288.46	\$133,288.46	\$133,288.46	100%	100%							
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$18,274,734.96		\$18,274,734.96	\$18,274,734.96	\$17,365,083.33	\$823,278.01	\$823,278.01				
E49 - Mantenimiento y Limpieza a Vialidades y Espacios Públicos																																
1	16	E49	60041	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	1.00	1.00	SERVICIOS	02/01/2017	31/12/2017	01/02/2017	30/06/2017	PAR Nuevo	\$3,471.10	5627.00 PERSONAS	\$0.00	\$3,471.10	\$3,471.10	\$3,471.10	\$3,471.10	\$3,471.10	\$3,471.10	100%	100%							
2	16	E49	60042	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	SERVICIOS	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	30/06/2017	PAR Nuevo	\$1,249.98	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$1,249.98	\$1,249.98	\$1,249.98	\$1,249.98	\$1,249.98	\$1,249.98	100%	100%							
3	08	E49	09001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	270010001	BALANCAN,CD	1867.00	0.00	METROS CUADRADOS	01/01/2017	30/07/2017	15/02/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$700,000.00	13030.00 PERSONAS	\$700,000.00	\$700,000.00	\$218,963.56	\$161,596.61	\$161,596.61	\$160,864.61	23%	70%								
4	08	E49	09006	MANTENIMIENTO DE ESPADOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	MANTENIMIENTO	01/01/2017	30/04/2017	08/03/2017	15/04/2017	PAR Nuevo	\$249,864.00	13030.00 PERSONAS	\$250,000.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$249,864.00	100%	100%								
5	08	E49	09007	RASTREO DE CALLES DE TERRACERA EN LA CD. BALCAN	270010001	BALANCAN,CD	19406.80	19406.80	METROS CUADRADOS	01/01/2017	30/05/2017	20/03/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$297,942.39	13030.00 PERSONAS	\$300,000.00	\$297,942.39	\$297,942.39	\$297,942.39	\$297,942.39	\$297,942.39	\$297,942.39	100%	100%							
6	08	E49	09008	RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERA EN COMUNIDADES	270010001	BALANCAN,CD	36000.00	36000.00	METROS CUADRADOS	01/01/2017	15/06/2017	15/02/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$347,451.32	5620.00 PERSONAS	\$350,000.00	\$347,451.32	\$347,451.32	\$347,451.32	\$347,451.32	\$347,451.32	\$347,451.32	100%	100%							
7	08	E49	09012	MANTENIMIENTO DE PASAJES URBANOS Y ESPACIOS RECREATIVOS	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	MANTENIMIENTO	02/01/2017	30/06/2017	01/03/2017	NO APLICAR	INGESTION Nuevo	\$196,176.56	13030.00 PERSONAS	\$200,000.00	\$196,176.56	\$196,176.56	\$196,176.56	\$196,176.56	\$196,176.56	\$196,176.56	100%	100%							
8	08	E49	09014	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	270010074	EL TRIUNFO,VI	1650.00	0.00	METROS CUADRADOS	08/02/2017	30/06/2017	15/02/2017	NO APLICAR	ISR Nuevo	\$700,000.00	5627.00 PERSONAS	\$0.00	\$700,000.00	\$640,707.24	\$661,725.41	\$661,725.41	\$661,725.41	80%	60%								
9	08	E49	09063	REPARACIONES GENERALES EN DIVERSAS AREAS DE EDIFICIOS PUBLICOS	270010001	BALANCAN,CD	5.00	5.00	REHABILITACION	15/03/2017	30/04/2017	27/03/2017	NO APLICAR	PAR Nuevo	\$14,999.99	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$14,999.99	\$14,999.99	\$14,999.99	\$14,999.99	100%	100%							
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$2,911,187.81		\$2,911,187.81	\$2,911,187.81	\$1,929,828.14	\$1,264,988.31	\$1,264,988.31				
E50 - Servicio de Alumbrado Público																																
1	34	E50	10324	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE																												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO BALANCAÑAL, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PFIADO	PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENCIO O ECONOMÍA	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	AVANZES		
						PREVISTA	REALIZADA		PROGRASADO		REAL											FINANC DEVENG/	RISKO	
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
59	06	F001	15111	MECANIZACION AGRICOLA	270010079	EL MICALBA	25.00	25.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	22/06/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$42,500.00	21.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
60	06	F001	15112	MECANIZACION AGRICOLA	270010016	LIC CARLOS A. MADRAZO BECERRA EJ	63.00	63.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	18/05/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$107,300.00	57.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$107,300.00	\$107,300.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
61	06	F001	15113	MECANIZACION AGRICOLA	270010541	EL SILENCIO EJ	11.00	11.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	24/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$18,700.00	5.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
62	06	F001	15114	MECANIZACION AGRICOLA	270010810	EL NUEVO BARILEJ	28.00	26.00	HECTAREAS	06/03/2017	30/07/2017	26/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$44,200.00	12.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$44,200.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
63	06	F001	15115	MECANIZACION AGRICOLA	270010014	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO D)	81.00	81.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	12/05/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$137,700.00	53.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$137,700.00	\$137,700.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
64	06	F001	15116	MECANIZACION AGRICOLA	270010082	EL POZO (POCOTIBA)	13.00	13.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	26/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$22,100.00	8.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$22,100.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
65	06	F001	15117	MECANIZACION AGRICOLA	270010089	EL CABALTO BA	30.00	30.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	24/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$51,000.00	23.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$51,000.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
66	06	F001	15118	MECANIZACION AGRICOLA	270010088	OTATARA EJ	6.00	6.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	28/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$10,200.00	6.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
67	06	F001	15119	MECANIZACION AGRICOLA	270010974	ULTIMO ESPERD EJ	18.00	18.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	27/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$30,600.00	11.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
68	06	F001	15120	MECANIZACION AGRICOLA	270010748	TIERRA Y LIBERTAD EJ	19.00	19.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	22/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$32,300.00	16.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$32,300.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
69	06	F001	15121	MECANIZACION AGRICOLA	270010134	BULUN EJ	12.00	12.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	02/05/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$20,400.00	6.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$20,400.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
70	06	F001	15122	MECANIZACION AGRICOLA	270010709	CAJULLOS DEL SUREJ	22.00	22.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	26/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$37,400.00	20.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$37,400.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
71	06	F001	15123	MECANIZACION AGRICOLA	270010350	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS EJ)	38.00	38.00	HECTAREAS	06/03/2017	31/07/2017	21/04/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$64,800.00	16.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$64,800.00	\$64,800.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
72	06	F001	OP013	MANEJAMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	270010001	BALANCAÑAL CD	1.00	0.00	MANEJAMIENTO	01/01/2017	30/11/2017	01/03/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$176,400.00	1,099.00 PERSONAS	\$300,000.00	\$176,400.00	\$132.00	\$132.00	\$132.00	\$1,566.00	2%	5%
72 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F001 - Desarrollo Productivo																								
1	06	F002	15034	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010011	LAS TARIAMAS (EMILIANO ZAPATA EJ)	5.00	5.00	PRODUCTORES	01/02/2017	30/04/2017	06/01/2017	29/04/2017	INGESTION Nuevo	\$32,317.00	5.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	100%	100%
2	06	F002	15035	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010004	EMILIANO ZAPATA SALAZAR EJ	15.00	15.00	PRODUCTORES	01/02/2017	30/04/2017	06/02/2017	29/04/2017	INGESTION Nuevo	\$96,951.00	15.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$96,951.00	\$96,951.00	\$96,951.00	\$96,951.00	\$96,951.00	100%	100%
3	06	F002	15036	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010001	BALANCAÑAL CD	5.00	5.00	PRODUCTORES	01/02/2017	30/04/2017	06/01/2017	29/04/2017	INGESTION Nuevo	\$32,317.00	5.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	\$32,317.00	100%	100%
4	06	F002	15141	PROGRAMA DE APOYO A LA CAMPAÑA 200 SANTARIA	270010001	BALANCAÑAL CD	7000.00	0.00	PRODUCTORES	01/04/2017	30/11/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$42,000.00	7000.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
4 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F002 - Apoyo Turístico																								
1	07	F008	G0007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	270010001	BALANCAÑAL CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$2,536,645.58	13,030.00 PERSONAS	\$2,595,481.00	\$2,536,645.58	\$2,501,602.51	\$1,043,602.01	\$1,043,602.01	\$1,030,954.80	41%	41%
2	07	F008	10007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL BOCAL)	270010001	BALANCAÑAL CD	1.00	1.00	EVENTOS	01/01/2017	31/03/2017	01/01/2017	28/02/2017	PAR Nuevo	\$444,916.64	1,300.00 PERSONAS	\$400,000.00	\$444,916.64	\$444,916.64	\$444,916.64	\$444,916.64	\$444,916.64	100%	100%
2 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO F008 - FERIA Y Exposiciones Nacionales e Internacionales																								
1	06	F015	OP027	ADICION CON ALTO DE CEMENTO	270010001	BALANCAÑAL CD	3100.00	3100.00	METRS	08/01/2017	28/02/2017	08/01/2017	28/02/2017	IM Nuevo	\$720,677.98	10.00 FAMILIAS	\$0.00	\$720,677.98	\$720,677.98	\$720,677.98	\$720,677.98	\$720,677.98	100%	100%
3	34	F015	15115	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010413	FRANCOIS VILLAL EJ	210.00	210.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$45,513.82	10.00 FAMILIAS	\$0.00	\$45,513.82	\$45,513.82	\$45,513.82	\$45,513.82	\$45,513.82	100%	100%
3	34	F015	15116	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010119	AQUILINO GUEZ MATOS EJ BA	100.00	100.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$21,139.44	10.00 FAMILIAS	\$0.00	\$21,139.44	\$21,139.44	\$21,139.44	\$21,139.44	\$21,139.44	100%	100%
3	34	F015	15117	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010207	CONCEPCION EJ	15.00	15.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$1,679.12	2.00 FAMILIAS	\$0.00	\$1,679.12	\$1,679.12	\$1,679.12	\$1,679.12	\$1,679.12	100%	100%
1	34	F015	15118	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010011	LAS TARIAMAS (EMILIANO ZAPATA EJ)	140.00	140.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$32,395.23	10.00 FAMILIAS	\$0.00	\$32,395.23	\$32,395.23	\$32,395.23	\$32,395.23	\$32,395.23	100%	100%
6	34	F015	15119	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010709	CARDULLOS DEL SUREJ	100.00	100.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$31,139.45	2.00 FAMILIAS	\$0.00	\$31,139.45	\$31,139.45	\$31,139.45	\$31,139.45	\$31,139.45	100%	100%
7	34	F015	15140	REHABILITACION DE TERCERA BASE DE LAMINA	270010065	MIGUEL BARRAGAN SALAZAR EJ	40.00	40.00	HECTAS	29/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	02/04/2017	FI Nuevo	\$0,255.77	2.00 FAMILIAS	\$0.00	\$0,255.77	\$0,255.77	\$0,255.77	\$0,255.77	\$0,255.77	100%	100%
8	34	F015	OP018	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010054	PARAISO (EL TINTO) EJ	22.00	22.00	LETRINAS	24/02/2017	30/04/2017	08/03/2017	01/04/2017	FI Nuevo	\$659,888.22	22.00 FAMILIAS	\$0.00	\$659,888.22	\$659,888.22	\$659,888.22	\$659,888.22	\$659,888.22	100%	100%
34	34	F015	OP019	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010473	ASANCOBIL EJ	4.00	4.00	LETRINAS	01/03/2017	15/04/2017	08/03/2017	17/03/2017	FI Nuevo	\$124,640.91	4.00 FAMILIAS	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%
10	34	F015	OP020	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010061	LA BENVENIDA BA	4.00	4.00	LETRINAS	01/03/2017	15/04/2017	08/03/2017	17/03/2017	FI Nuevo	\$124,640.91	4.00 FAMILIAS	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%
11	34	F015	OP021	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010472	CAL DE LA GIGUERA BA	3.00	3.00	LETRINAS	01/03/2017	15/04/2017	08/03/2017	17/03/2017	FI Nuevo	\$94,798.51	3.00 FAMILIAS	\$0.00	\$94,798.51	\$94,798.51	\$94,798.51	\$94,798.51	\$94,798.51	100%	100%
12	34	F015	OP022	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010709	CAJULLOS DEL SUREJ	7.00	7.00	LETRINAS	01/03/2017	15/04/2017	08/03/2017	17/03/2017	FI Nuevo	\$124,640.91	7.00 FAMILIAS	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%
13	34	F015	OP023	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010050	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLAS EJ)	5.00	5.00	LETRINAS	01/03/2017	15/04/2017	07/03/2017	26/03/2017	FI Nuevo	\$154,483.32	5.00 FAMILIAS	\$0.00	\$154,483.32	\$154,483.32	\$154,483.32	\$154,483.32	\$154,483.32	100%	100%
14	34	F015	OP024	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010044	MACTON PO	6.00	6.00	LETRINAS	01/03/2017	24/04/2017	17/03/2017	26/03/2017	FI Nuevo	\$184,325.72	6.00 FAMILIAS	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	100%
15	34	F015	OP025	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010004	EL AGUILA PO	9.00	9.00	LETRINAS	01/03/2017	15/05/2017	01/04/2017	16/04/2017	FI Nuevo	\$273,852.92	9.00 FAMILIAS	\$0.00	\$273,852.92	\$273,852.92	\$273,852.92	\$273,852.92	\$273,852.92	100%	100%
16	34	F015	OP026	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010016	LIC CARLOS A. MADRAZO BECERRA EJ	7.00	7.00	LETRINAS	01/03/2017	15/05/2017	01/04/2017	16/04/2017	FI Nuevo	\$214,168.12	7.00 FAMILIAS	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	\$214,168.12	\$214,168.12	\$214,168.12	100%	100%
17	34	F015	OP027	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010011	EL BARILEJ	6.00	6.00	LETRINAS	01/03/2017	15/05/2017	01/04/2017	16/04/2017	FI Nuevo	\$184,325.72	6.00 FAMILIAS	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANQUAN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTIDAS FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
 RESÚMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PFIARIO	PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD	CLAVE	NOMBRE	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFINANCIAMIENTO O ECONOMÍAS	POBLACION REBENEFICADA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	FINANC DEVENG/	RISCO						
								PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL																		
											INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO																	
1	06	F25	15025	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	5.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/07/2017	NO APLIC	NO APLIC	INVESTION Nuevo	\$0.00	5.00 PRODUCTORES	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%						
2	06	F25	15026	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/07/2017	NO APLIC	NO APLIC	INVESTION Nuevo	\$0.00	13030.00 PRODUCTORES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO	0%					
3	06	F25	15027	PROGRAMA DE FALDACION DE LA HEMBRERA BOVINA	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/07/2017	NO APLIC	NO APLIC	INVESTION Nuevo	\$0.00	13030.00 PERSONAS	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO	0%					
4	06	F25	15028	APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/12/2017	30/06/2017	NO APLIC	INVESTION Nuevo	\$1,000,000.00	1000.00 PERSONAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$800,000.00	\$0.00	80%	80%						
4 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																															
F25 - Apoyo Social Atendida a Grupos Vulnerables																															
1	14	F27	60012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$746,465.93	13030.00 PERSONAS	\$753,555.00	\$746,465.93	\$732,065.93	\$308,197.11	\$308,197.11	\$308,197.11	\$308,197.11	41%	41%					
2	15	F27	60013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LAS MUJERES	270010003	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$1,451,626.89	13030.00 PERSONAS	\$1,444,663.00	\$1,451,626.89	\$1,414,269.22	\$812,464.64	\$812,464.64	\$812,464.64	\$812,464.64	56%	56%					
3	18	F27	60015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$8,597,583.58	13030.00 PERSONAS	\$8,120,764.00	\$8,597,583.58	\$8,471,360.99	\$5,227,906.78	\$5,108,246.33	\$5,108,246.33	61%	61%						
4	18	F27	60025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$1,712,924.62	13030.00 PERSONAS	\$1,730,999.00	\$1,712,924.62	\$1,712,924.62	\$382,950.56	\$373,546.40	\$373,546.40	22%	22%						
5	18	F27	60030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	270010003	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$2,254,996.37	13030.00 PERSONAS	\$2,217,352.00	\$2,254,996.37	\$2,254,996.37	\$1,247,520.12	\$1,247,520.12	\$1,247,520.12	55%	55%						
6	15	F27	60044	ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIO DE BALANQUAN	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	1.00	SERVICIOS	01/01/2017	30/04/2017	26/01/2017	29/04/2017	ISR Nuevo	\$247,381.60	500.00 PERSONAS	\$0.00	\$247,381.60	\$247,381.60	\$247,381.60	\$247,381.60	\$247,381.60	100%	100%						
7	01	F27	15001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$300,000.00	500.00 PERSONAS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$172,894.00	\$172,894.00	\$172,894.00	\$172,894.00	58%	58%						
8	01	F27	15002	AYUDA A INHABILITADOS	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	AYUDA	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$200,000.00	500.00 PERSONAS	\$200,000.00	\$200,000.00	\$161,517.43	\$161,517.43	\$161,517.43	\$161,517.43	81%	81%						
9	01	F27	15003	OPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	AYUDA	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$150,000.00	13030.00 PERSONAS	\$150,000.00	\$150,000.00	\$40,713.44	\$40,713.44	\$40,713.44	\$40,713.44	27%	27%						
10	01	F27	15004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	31/10/2017	01/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$308,459.50	13030.00 PERSONAS	\$308,459.50	\$308,459.50	\$308,459.50	\$308,459.50	\$308,459.50	\$308,459.50	100%	95%						
12	18	F27	15005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	1.00	EVENTOS	01/01/2017	28/02/2017	01/01/2017	28/02/2017	PAR Nuevo	\$999,399.27	11093.00 PERSONAS	\$1,000,000.00	\$999,399.27	\$999,399.27	\$999,399.27	\$999,399.27	\$999,399.27	100%	100%						
12	15	F27	15016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	1.00	EVENTOS	01/02/2017	30/04/2017	04/03/2017	29/04/2017	PAR Nuevo	\$4,872.00	1000.00 PERSONAS	\$25,000.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	100%	100%						
13	18	F27	15019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	EVENTOS	01/07/2017	30/09/2017	NO APLIC	NO APLIC	PAR Nuevo	\$50,000.00	2000.00 PERSONAS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%						
14	18	F27	15022	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	HORAS	01/01/2017	31/12/2017	04/02/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$300,000.00	13030.00 PERSONAS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$28,222.17	\$28,222.17	\$28,222.17	\$28,222.17	10%	10%						
15	06	F27	15023	SUMINISTRO DE LAMINAS	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	30/06/2017	NO APLIC	NO APLIC	PAR Nuevo	\$1,000,000.00	13030.00 PERSONAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%						
16	18	F27	15030	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DIABETIS	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	0.00	PROGRAMA	02/01/2017	31/12/2017	02/01/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$102,335.18	2000.00 PERSONAS	\$0.00	\$102,335.18	\$100,253.58	\$100,253.58	\$100,253.58	\$100,253.58	98%	98%						
17	08	F27	15143	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DIVERSOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA Y RASTRO DE CAMINOS DE TERRACERIA (SINAPAM)	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	17.00	17.00	LITRO	07/04/2017	30/05/2017	10/04/2017	20/05/2017	RTRANSF Nuevo	\$288,830.95	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$288,830.95	\$288,830.95	\$288,830.95	\$288,830.95	\$288,830.95	\$288,830.95	100%	100%					
18	08	F27	15144	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	1.00	1.00	ACONDICIONAMIENTO	08/05/2017	10/07/2017	15/05/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$129,998.25	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$129,998.25	\$129,998.25	\$129,998.25	\$129,998.25	\$60,474.40	\$60,474.40	100%	100%					
19	08	F27	15145	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE APOYO DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	270010001	BALANQUAN,CD	NO APLIC	2.00	2.00	ACONDICIONAMIENTO	08/05/2017	10/07/2017	15/05/2017	NO APLIC	PAR Nuevo	\$63,752.05	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$63,752.05	\$63,752.05	\$63,752.05	\$63,752.05	\$63,752.05	\$63,752.05	100%	100%					
19 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																															
F25 - Promoción a la Educación																															
1	34	F29	OP028	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO SANCHEZ ESCOBADERA CON CLAVE 270012882A	270010001	BALANQUAN,CD	CONSTRUCCION	1.00	1.00	CONSTRUCCION	24/02/2017	05/05/2017	08/03/2017	11/04/2017	FIN Nuevo	\$273,096.04	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$273,096.04	\$273,096.04	\$273,096.04	\$273,096.04	\$273,096.04	\$273,096.04	100%	100%					
2	34	F29	OP044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GENERAL LUCARDA RAMIREZ CON CLAVE 270019152N	270010001	BALANQUAN,CD	CONSTRUCCION	1.00	1.00	CONSTRUCCION	10/04/2017	19/06/2017	17/04/2017	21/05/2017	FIN Nuevo	\$383,418.04	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$383,418.04	\$383,418.04	\$383,418.04	\$383,418.04	\$383,418.04	\$383,418.04	100%	100%					
3	34	F29	OP045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FANNY BOLIVAR SANCOS CON CLAVE 270010717G	270010001	BALANQUAN,CD	CONSTRUCCION	1.00	1.00	CONSTRUCCION	10/04/2017	19/06/2017	17/04/2017	21/05/2017	FIN Nuevo	\$388,453.80	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$388,453.80	\$388,453.80	\$388,453.80	\$388,453.80	\$388,453.80	\$388,453.80	100%	100%					
4	34	F29	OP046	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL DE ESC. PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 270019154G	270010044	MACTON,PO	M.L.	100.00	100.00	M.L.	10/04/2017	14/06/2017	17/04/2017	16/05/2017	FIN Nuevo	\$290,545.51	1195.00 PERSONAS	\$0.00	\$290,545.51	\$290,545.51	\$290,545.51	\$290,545.51	\$290,545.51	\$290,545.51	100%	100%					
5	34	F29	OP047	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL DE ESC. TELEBACHILLERATO NA CON CLAVE 270010014	270010004	EL AGUILA,PO	M.L.	49.80	49.80	M.L.	10/04/2017	30/05/2017	17/04/2017	01/05/2017	FIN Nuevo	\$160,892.80	712.00 PERSONAS	\$0.00	\$160,892.80	\$160,892.80	\$160,892.80	\$160,892.80	\$160,892.80	\$160,892.80	100%	100%					
6	34	F29	OP065	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 2702V023H	270010048	EL NARANITO,EJ	CONSTRUCCION	1.00	0.00	CONSTRUCCION	15/05/2017	31/08/2017	22/05/2017	NO APLIC	FIN Nuevo	\$392,418.20	697.00 PERSONAS	\$0.00	\$392,418.20	\$381,417.87	\$140,758.09	\$140,758.09	\$140,758.09	\$140,758.09	36%	95%					
7	34	F29	OP066	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTIMIRANO CON CLAVE 270P1122V	270010047	MULTE,PO	CONSTRUCCION	1.00	0.00	CONSTRUCCION	15/05/2017	31/08/2017	22/05/2017	NO APLIC	FIN Nuevo	\$398,524.81	1615.00 PERSONAS	\$0.00	\$398,524.81	\$390,011.13	\$245,656.72	\$245,656.72	\$245,656.72	\$245,656.72	62%	20%					
8	34	F29	OP067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 270A0114D	270010047	MULTE,PO	CONSTRUCCION	1.00	0.00	CONSTRUCCION	15/05/2017	31/08/2017	22/05/2017	NO APLIC	FIN Nuevo	\$141,858.52	1615.00 PERSONAS	\$0.00	\$141,858.52	\$331,713.16	\$225,073.43	\$225,073.43	\$225,073.43	\$225,073.43	66%	95%					
9	34	F29	OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE 270P19317T	270010024	LA CUCHILLA,CD	CONSTRUCCION	1.00	0.00	CONSTRUCCION	11/07/2017	31/10/2017	NO APLIC	NO APLIC	FIN Nuevo	\$360,014.33	441.00 PERSONAS	\$0.00	\$360,014.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%					
10	34	F29	OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ROGERIO ROMERO OLIVE CON CLAVE 270P19317Y	270010020	EL LIMON,EJ	CONSTRUCCION	1.00	0.00	CONSTRUCCION	24/06/2017																				

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
 RESÚMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PPAE/PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD	CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFINANCIOS O ECONOMÍAS	POBLACION BENEFICIARIA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	FINANC. DEVEN./	RISGO		
										PROGRAMADO		REAL														
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO													
1	34	K002	OP011	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	27001007	JUCHITÁN DE LOS RÍOS	600.00	600.00	M.L	12/04/2017	30/09/2017	19/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$615,837.78	60.00 FAMILIAS	50.00	\$615,837.78	\$615,837.78	\$615,837.78	\$615,837.78	\$615,837.78	100%	100%		
2	34	K002	OP052	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	27001009	SAN ZOBILA Y LA REGIONERA	1229.50	1233.00	M.L	12/04/2017	30/09/2017	19/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$612,699.52	60.00 FAMILIAS	50.00	\$612,699.52	\$612,699.52	\$612,699.52	\$612,699.52	\$612,699.52	100%	100%		
3	34	K002	OP053	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	27001055	EL PIRRAL, EJ	1.00	1.00	REHABILITACION	12/04/2017	22/05/2017	19/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$12,427.95	578.00 PERSONAS	50.00	\$12,427.95	\$12,270.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
4	34	K002	OP055	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	27001074	EL TRIUNFO, VI	1.00	1.00	REHABILITACION	12/04/2017	22/05/2017	19/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$35,755.00	5620.00 PERSONAS	50.00	\$35,755.00	\$35,205.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
5	34	K002	OP056	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	27001074	NO. 1	1.00	1.00	REHABILITACION	17/04/2017	27/05/2017	24/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$35,755.00	5620.00 PERSONAS	50.00	\$35,755.00	\$35,205.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
6	34	K002	OP057	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010252	REFORMA (PROVINCIAL)	1.00	1.00	REHABILITACION	17/04/2017	27/05/2017	24/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$35,000.00	375.00 PERSONAS	50.00	\$35,000.00	\$34,303.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%
7	34	K002	OP058	REHABILITACION GENERAL DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	270010001	BALANCÁN, CD	1.00	1.00	REHABILITACION	17/04/2017	27/05/2017	24/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$41,487.30	13030.00 PERSONAS	50.00	\$41,487.30	\$41,022.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%
8	34	K002	OP096	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA COLMENA	270010003	BALANCÁN, CD	1096.90	0.00	M.L	27/06/2017	31/08/2017	NO APLICA	NO APLICA	Fill Nuevo	\$373,906.04	13030.00 PERSONAS	50.00	\$373,906.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
9	34	K002	OP111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA EL TRIUNFO (CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 CADA UNO PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE), MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO (TERMINACION)	270010074	EL TRIUNFO, VI	20659.00	0.00	M.L	14/07/2017	21/11/2017	NO APLICA	NO APLICA	APUR Nuevo	\$13,317,765.00	5620.00 PERSONAS	50.00	\$13,317,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
10	34	K002	OP114	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL LINDO PAN DURIO	270010696	PAN DURIO, EJ	1628.00	0.00	M.L	31/08/2017	29/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	Fill Nuevo	\$457,979.44	43.00 FAMILIAS	50.00	\$457,979.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
10	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
10	\$15,578,663.00																									
10	\$1,426,463.78																									
10	\$1,125,906.00																									
K002 - Drenaje y Alcantarillado																										
1	34	K003	OP029	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUSTAVO DIAZ VIDAL, REFORMA, IGUALA, IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ	270010074	EL TRIUNFO, VI	734.80	734.80	M.L	24/02/2017	30/05/2017	03/03/2017	01/05/2017	Fill Nuevo	\$2,166,277.41	26.00 FAMILIAS	50.00	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	100%	100%		
2	34	K003	OP059	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GREGORIO MENDEZ ESCUDACION 201. 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE FEBRERO Y CALLE SECUNTO, VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO, VI	1175.24	0.00	M.L	13/04/2017	30/07/2017	20/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$2,231,162.13	45.00 FAMILIAS	50.00	\$2,231,162.13	\$2,187,830.53	\$2,157,095.91	\$2,157,095.91	\$2,091,508.51	97%	90%		
3	34	K003	OP061	AMPLIACION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC R206 DE 8 DE Ø Y CUA ROMPECIENES DE PRESION EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCÁN	270010001	BALANCÁN, CD	562.00	562.00	M.L	13/04/2017	27/06/2017	20/04/2017	19/05/2017	Fill Nuevo	\$934,793.73	13030.00 PERSONAS	50.00	\$934,793.73	\$934,793.73	\$934,793.73	\$934,793.73	\$934,793.73	100%	100%		
4	34	K003	OP097	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCÁN, CD	559.50	0.00	M.L	27/06/2017	30/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	Fill Nuevo	\$1,419,851.09	13030.00 PERSONAS	50.00	\$1,419,851.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
5	34	K003	OP068/OP040	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL P.OB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO (EN FASE)	270010047	MULTE, PO	9160.00	0.00	M.L	04/07/2017	17/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FISE Nuevo	\$13,620,437.71	1615.00 PERSONAS	50.00	\$13,620,437.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
6	34	K003	OP099	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL P.OB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO (EN FASE)	270010047	MULTE, PO	6240.00	0.00	M.L	04/07/2017	17/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	Fill Nuevo	\$9,080,291.81	1615.00 PERSONAS	50.00	\$9,080,291.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
6	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
6	\$29,412,613.81																									
6	\$5,288,961.67																									
6	\$5,258,167.00																									
6	\$5,192,579.60																									
K004 - Electrificación																										
1	34	K004	OP017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION EN LA COLONIA LA RIOS HERODES	270010001	BALANCÁN, CD	27.00	27.00	POSTES	24/02/2017	30/05/2017	03/03/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$2,070,879.77	118.00 FAMILIAS	50.00	\$2,070,879.77	\$2,039,452.24	\$1,950,749.08	\$1,950,749.08	\$1,950,749.08	94%	100%		
2	34	K004	OP054	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010060	EL RAMONAL, EJ	1.00	1.00	REHABILITACION	12/04/2017	22/05/2017	19/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$21,256.03	480.00 FAMILIAS	50.00	\$21,256.03	\$20,976.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
3	34	K004	OP068	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION	270010119	ADOLFO LOPEZ MATOLES, EJ	10.00	0.00	POSTES	15/05/2017	31/08/2017	22/05/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$1,569,757.02	10.00 FAMILIAS	50.00	\$1,569,757.02	\$1,558,549.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	
4	34	K004	OP069	EQUIPAMIENTO ELECTICO PARA OPERACION DE SCHMA DE 2 H.P. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	270010084	FRANCISCO J. MADERO S.B.A. SECCION EJ	1.00	1.00	EQUIPAMIENTO	15/05/2017	31/07/2017	22/05/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$63,686.55	377.00 PERSONAS	50.00	\$63,686.55	\$62,274.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
5	34	K004	OP070	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010119	ADOLFO LOPEZ MATOLES, EJ	3.00	3.00	EQUIPO	15/05/2017	31/07/2017	22/05/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$72,806.69	367.00 PERSONAS	50.00	\$72,806.69	\$71,664.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
6	34	K004	OP071	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010065	MIGUEL HIDALGO SAGOCAL, EJ	2.00	2.00	EQUIPO	15/05/2017	31/07/2017	22/05/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$46,664.26	399.00 PERSONAS	50.00	\$46,664.26	\$46,057.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	
7	34	K004	OP113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAA TENSION EN LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCÁN, CD	6.00	0.00	POSTES	31/08/2017	29/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	Fill Nuevo	\$1,233,353.62	93.00 FAMILIAS	50.00	\$1,233,353.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
7	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
7	\$8,077,394.14																									
7	\$8,077,394.14																									
7	\$3,297,975.40																									
7	\$1,950,749.08																									
7	\$1,950,749.08																									
K005 - Urbanización																										
1	34	K005	GO071	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, GANADERA Y AGRICOLA (CAMINOS COSECHEROS Y/O SACA COSECHA)	270010001	BALANCÁN, CD	1.00	1.00	OPERACION	01/05/2017	31/05/2017	01/05/2017	31/05/2017	Fill Nuevo	\$4,000,000.00	13030.00 PERSONAS	50.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100%	100%		
2	08	K005	OP009	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO, VI	9100.00	0.00	METROS CUADRADOS	01/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Nuevo	\$0.00	750.00 PERSONAS	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	CANCELADO		
3	08	K005	OP030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2015)	270010001	BALANCÁN, CD	169.96	169.96	METROS CUADRADOS	02/03/2017	21/04/2017	15/03/2017	NO APLICA	HD Economías	\$209,463.55	13030.00 PERSONAS	50.00	\$209,463.55	\$193,382.51	\$193,382.51	\$193,382.51	\$193,382.51	92%	100%		
4	08	K005	OP031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2015)	270010001	BALANCÁN, CD	704.90	704.90	METROS CUADRADOS	02/03/2017	06/05/2017	09/03/2017	07/04/2017	HD Economías	\$612,789.23	13030.00 PERSONAS	50.00	\$612,789.23	\$612,789.23	\$612,789.23	\$612,789.23	\$612,789.23	100%	100%		
5	08	K005	OP100	AMPLIACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL MICAL (REMANENTE 2015)	270010001	BALANCÁN, CD	133.75	0.00	METROS CUADRADOS	04/07/2017	01/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	HD Economías	\$165,581.68	13030.00 PERSONAS	50.00	\$165,581.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
6	08	K005	OP021	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PERIFERICO DE LA COL. BALANCÁN	270010001	BALANCÁN, CD	9030.00	0.00	METROS CUADRADOS	05/07/2017	31/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTALCEC Nuevo	\$8,975,376.00	13030.00 PERSONAS	50.00	\$8,975,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
7	08	K005	OP063	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE LIBERTAD	270010001	BALANCÁN, CD	473.60	0.00	METROS CUADRADOS	29/06/2017	31/08/2017	NO APLICA	NO APLICA	PROYREG Nuevo	\$783,062.57	13030.00 PERSONAS	50.00	\$783,062.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
8	08	K005	OP104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJ. EL DESTINO	270010066	EL DESTINO, EJ	2824.00	0.00	METROS CUADRADOS	14/07/2017	31/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	PROYREG Nuevo	\$1,708,750.00	13030.00 PERSONAS	50.00	\$1,708,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
8	TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
8	\$18,454,832.00																									
8	\$150,000.00																									
8	\$18,454,832.00																									
8	\$4,806,171.74																									
8	\$4,806,171.74																									
8	\$4,806,171.74																									
K006 - Caminos																										
1	34	K008	OP048	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	270010055	EL PIRRAL, EJ	11.50	11.50	KILOMETRO	10/04/2017	14/06/2017	17/04/2017	NO APLICA	Fill Nuevo	\$1,015,017.95	678.00 PERSONAS	50.00	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	100%	100%		
2	34	K008	OP049	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010060	EL RAMONAL, EJ	3.60	3.60	KILOMETRO	12/04/2017	01/06/2017	19/04/2017	03/05/2017	Fill Nuevo	\$386,052.15											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO BALANGÁN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (TODOS)
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PFIARIO	PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD	METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFINANCIOS O ECONOMÍAS	POBLACION BENEFICIA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	FINANC. DEVENG./	RISGO	
						PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL													
									INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
5	34	K022	OP121	CONSTRUCCIÓN DE LA TRINCHERA CON SÉPTICA	27010074		4.00	0.00	LITROS	01/09/2017	30/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$134,183.50		\$134,183.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
7	34	K022	OP121	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS	27010088	GRADAL JA	6.00	0.00	FOSAS	01/09/2017	30/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$51,890.10		\$51,890.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$1,987,734.63	\$0.00	\$1,987,734.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
0014 - Infraestructura de Bienes Mobiliarios																								
1	01	K024	AD003	ADQUISICIÓN DE MINIPUMP (ATENCIÓN A LA MUJER)	27010001	BALANGÁN,CD	2.00	2.00	ADQUISICIONES	02/01/2017	31/03/2017	28/02/2017	31/03/2017	ISR Nuevo	\$11,664.00	8.00 PERSONAS	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$11,664.00	100%	100%	
2	01	K024	AD004	ADQUISICIÓN DE MINIPUMP ADMINISTRACIONAL	27010001	BALANGÁN,CD	2.00	2.00	ADQUISICIONES	02/01/2017	28/02/2017	02/01/2017	28/02/2017	INVESTION Nuevo	\$11,968.00	20.00 PERSONAS	\$0.00	\$11,968.00	\$11,968.00	\$11,968.00	\$11,968.00	100%	100%	
3	08	K024	AD005	ADQUISICIÓN DE MINIPUMP (COORDINACIÓN DEL RAMO 33)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	ADQUISICIONES	02/01/2017	28/02/2017	02/01/2017	28/02/2017	INVESTION Nuevo	\$10,342.00	20.00 PERSONAS	\$0.00	\$10,342.00	\$10,342.00	\$10,342.00	\$10,342.00	100%	100%	
4	03	K024	AD006	ADQUISICIÓN DE MINIPUMP (SUBDIRECCIÓN DE CATASTRO)	27010003	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	ADQUISICIONES	02/01/2017	28/02/2017	02/01/2017	28/02/2017	INVESTION Nuevo	\$10,342.00	20.00 PERSONAS	\$0.00	\$10,342.00	\$10,342.00	\$10,342.00	\$10,342.00	100%	100%	
5	01	K024	AD007	ADQUISICIÓN DE MINIPUMP PRESIDENCIA AREA DE SECRETARÍA TÉCNICA	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	ADQUISICIONES	02/01/2017	28/02/2017	02/01/2017	28/02/2017	INVESTION Nuevo	\$8,136.00	20.00 PERSONAS	\$0.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$8,136.00	\$8,136.00	100%	100%	
6	05	K024	AD056	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (INSTRUMENTOS)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	GESTION Econom	\$37,903.00	2.00 PERSONAS	\$0.00	\$37,903.00	\$37,903.00	\$37,903.00	\$37,903.00	100%	100%	
7	01	K024	AD057	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (SIS/REGISTRADORA)	27010003	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	GESTION Econom	\$8,958.68	5.00 PERSONAS	\$0.00	\$8,958.68	\$8,958.68	\$8,958.68	\$8,958.68	100%	100%	
8	10	K024	AD058	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACIÓN)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	GESTION Econom	\$13,801.45	6.00 PERSONAS	\$0.00	\$13,801.45	\$13,801.45	\$13,801.45	\$13,801.45	100%	100%	
9	04	K024	AD059	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (PROGRAMACIÓN)	27010003	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	PAR Economías	\$4,700.00	1.00 PERSONAS	\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	\$4,700.00	100%	100%	
10	10	K024	AD020	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACIÓN)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	PAR Economías	\$51,511.22	2.00 PERSONAS	\$0.00	\$51,511.22	\$51,511.22	\$51,511.22	\$51,511.22	100%	100%	
11	12	K024	AD021	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (FRANCO)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	TRANSF Econom	\$5,995.01	3.00 PERSONAS	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$5,995.01	\$5,995.01	100%	100%	
12	03	K024	AD022	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (BIBLIOTECA)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	ISR Econom	\$7,774.62	5.00 PERSONAS	\$0.00	\$7,774.62	\$7,774.62	\$7,774.62	\$7,774.62	100%	100%	
13	09	K024	AD023	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (DEVEN)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	ADEPAR Econom	\$6,346.21	3.00 PERSONAS	\$0.00	\$6,346.21	\$6,346.21	\$6,346.21	\$6,346.21	100%	100%	
14	10	K024	AD024	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACIÓN)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	22/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	30/06/2017	ADEPAR Econom	\$1,364.02	1.00 PERSONAS	\$0.00	\$1,364.02	\$1,364.02	\$1,364.02	\$1,364.02	100%	100%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$194,806.21	\$0.00	\$194,806.21	\$194,806.21	\$194,806.21	\$194,806.21	\$194,806.21		
0018 - Infraestructura para la Seguridad Pública																								
1	08	K028	OP016	CONSTRUCCION DE CASERAS DE VIGILANCIA EN SALUDAS DE VILLA EL TRIUNFO.	27010074	EL TRIUNFO,VI	4.00	4.00	CONSTRUCCION	24/02/2017	15/05/2017	08/03/2017	NO APLICA	ISR Nuevo	\$485,387.57	5627.00 PERSONAS	\$0.00	\$485,387.57	\$477,863.48	\$173,241.45	\$173,241.45	\$173,241.45	36%	100%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$485,387.57	\$0.00	\$485,387.57	\$477,863.48	\$173,241.45	\$173,241.45	\$173,241.45		
0014 - Infraestructura para la Educación																								
1	34	K034	OP122	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SANJES MARMOL CLAVE: 2701017670	27010056	MISICAB (LA RITA),EJ	1.00	0.00	CONSTRUCCION	01/09/2017	30/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$381,663.04	873.00 PERSONAS	\$0.00	\$381,663.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
2	34	K034	OP123	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CAMPESINA CLAVE: 270R1215K	27010078	CONSTITUCIÓN,EJ	1.00	0.00	CONSTRUCCION	01/09/2017	30/09/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$379,947.47	558.00 PERSONAS	\$0.00	\$379,947.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
3	34	K034	OP124	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GRACIO ZARAGOZA CLAVE: 270R1445SQ	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	CONSTRUCCION	04/09/2017	03/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$375,091.02	1300.00 PERSONAS	\$0.00	\$375,091.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
4	34	K034	OP125	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 270R1063W	27010091	SANTA CRUZ,EJ	1.00	0.00	CONSTRUCCION	04/09/2017	03/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$374,337.54	343.00 PERSONAS	\$0.00	\$374,337.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
5	34	K034	OP126	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GABRIELA MISTRAL CLAVE: 270N0058N	27010038	OID DE AGUA,EJ	1.00	0.00	CONSTRUCCION	07/09/2017	06/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$379,607.39	785.00 PERSONAS	\$0.00	\$379,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
6	34	K034	OP127	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NOM.52 CLAVE: 27EM052K	27010076	VICENTE GUERRERO,EJ	1.00	0.00	CONSTRUCCION	07/09/2017	21/10/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIU Nuevo	\$476,243.34	52.00 FAMILIAS	\$0.00	\$476,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$1,956,889.80	\$0.00	\$1,956,889.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
0016 - Infraestructura Recreativa																								
1	08	K035	OP015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL "INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANGAN, TABASCO (ANTES OP159 REFERENCIO 2016)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	CANCHA	11/01/2017	24/04/2017	11/01/2017	15/03/2017	FORTA Refrendo	\$2,287,753.24	1300.00 PERSONAS	\$0.00	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	100%	100%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$2,287,753.24	\$0.00	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24	\$2,287,753.24		
0016 - Infraestructura Recreativa																								
1	08	K036	OP012	REMEDIACION Y REHABILITACION DEL PARQUE CELIA ABREU EN LA CD. BALANQUE	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	REMEDIACION	05/07/2017	31/08/2017	NO APLICA	NO APLICA	PROYREG Nuevo	\$4,697,750.00	1300.00 PERSONAS	\$0.00	\$4,697,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$4,697,750.00	\$0.00	\$4,697,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
0018 - Modernización e Inyección Tecnológica y Administrativa																								
1	04	K038	AD008	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA BIENES DE LA INFORMACION REMANENTE 2016 (PROGRAMACION)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	LOTE	01/03/2017	31/03/2017	11/03/2017	31/03/2017	GESTION Econom	\$71,624.85	1000.00 PERSONAS	\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	100%	100%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$71,624.85	\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85		
0011 - Obligaciones Jurídicas Ineludibles																								
1	03	L001	GD002	REINTROGRO A FIEL POR EL MONTO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	OPERACION	01/01/2017	31/08/2017	30/01/2017	NO APLICA	PAR Adm.	\$1,098,152.00	1300.00 PERSONAS	\$1,098,152.00	\$1,098,152.00	\$1,311,795.00	\$1,311,795.00	\$1,311,795.00	\$1,311,795.00	83%	83%
2	03	L001	GD007	DEVOLUCION DEL APOYO FINANCIERO COMPENSABLE OTORGADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Adm.	\$8,000.00	1300.00 PERSONAS	\$8,000.00	\$0.00	\$5,032,666.67	\$5,032,666.67	\$5,032,666.67	\$5,032,666.67	63%	63%
3	13	L001	GD001	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (JUICIOS LABORALES)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	1.00	OPERACION	01/03/2017	31/03/2017	01/03/2017	31/03/2017	ISR Nuevo	\$364,738.87	1.00 PERSONAS	\$0.00	\$364,738.87	\$364,738.87	\$364,738.87	\$364,738.87	\$364,738.87	100%	100%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$9,162,880.87	\$9,008,152.00	\$9,162,880.87	\$6,729,100.54	\$6,729,100.54	\$6,729,100.54	\$6,729,100.54		
0001 - Responsabilidades, Reclamaciones Judiciales y Pago de Obligaciones																								
1	10	L002	GD007	GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$1,000,000.00	1300.00 PERSONAS	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$18,604.65	\$18,604.65	\$18,604.65	\$18,604.65	2%	2%
2	13	L002	GD001	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (JUICIOS LABORALES)	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	18/05/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$2,000,000.00	1300.00 PERSONAS	\$2,000,000.00	\$2,000,000.00	\$227,083.41	\$227,083.41	\$227,083.41	\$227,083.41	11%	11%
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$1,227,083.41	\$1,227,083.41	\$1,227,083.41	\$1,227,083.41		
0001 - Actividades de Apoyo Administrativo																								
1	10	M001	GD010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	27010001	BALANGÁN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$10,493,648.1									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENIOS (ODOS)
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PRIMARIO	PROYECTO/ COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENCIO O ECONOMÍAS	POBLACION RENECIBIDA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	AVANCES		
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANC DEVENG./	RISCO	
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO												
13	34	M001	G0074	APORTACION MUNICIPAL (FII) SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROTEGA 2017 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO APARTADO LIBRANO, N.O. 1, AU. 6L/17	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	APORTACION	27/06/2017	30/06/2017	27/06/2017	30/06/2017	FII Nuevo	\$5,327,106.00	5620.00 PERSONAS	\$0.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$0.00	100%	100%	
14	08	M001	O0164	RENTA DE EQUIPO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIVERSES	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	SERVICIOS	01/01/2017	31/12/2017	06/03/2017	06/04/2017	PAR Nuevo	\$52,200.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100%	100%
																\$56,486,433.74		\$56,486,433.74	\$46,436,668.72	\$37,288,060.95	\$37,288,060.95	\$25,346,382.11			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
M001 - Atención a Emergencias para la Protección Civil																									
1	17	N002	IS024	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	APOYO	01/01/2017	30/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Nuevo	\$20,000.00	13030.00 PERSONAS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Planificación y Control																									
1	05	O001	G0005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$1,827,286.05	11093.00 PERSONAS	\$1,848,529.00	\$1,827,286.05	\$1,786,973.36	\$2,342,608.46	\$2,342,608.46	\$2,307,544.85	65%	65%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Planificación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial																									
1	08	P002	G0008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$8,176,213.50	13030.00 PERSONAS	\$7,740,481.00	\$8,176,213.50	\$7,628,681.99	\$5,422,718.62	\$5,422,718.62	\$5,348,428.09	66%	66%	
2	34	P002	G0038	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$1,749,690.00	13030.00 PERSONAS	\$1,749,690.00	\$1,749,690.00	\$848,917.18	\$848,917.18	\$846,801.04	49%	49%		
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Planificación, Ordenación y Infraestructura																									
1	04	P003	G0004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$4,984,426.70	12030.00 PERSONAS	\$5,094,220.00	\$4,984,426.70	\$4,096,722.36	\$2,569,594.99	\$2,569,594.99	\$2,457,711.44	52%	52%	
2	04	P003	G0039	PROGRAMA DE VULNERACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	SERVICIOS	01/01/2017	31/07/2017	14/01/2017	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$470,000.00	13030.00 PERSONAS	\$470,000.00	\$470,000.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$232,000.00	\$232,000.00	49%	49%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Política y Gobierno																									
1	01	P005	G0001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$10,161,997.25	13030.00 PERSONAS	\$11,516,639.00	\$10,161,997.25	\$10,877,810.33	\$5,899,315.28	\$5,899,315.28	\$5,822,188.34	54%	54%	
2	02	P005	G0002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AJUNTAMIENTO	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$7,051,111.62	13030.00 PERSONAS	\$7,736,150.00	\$7,051,111.62	\$6,447,359.00	\$3,368,736.64	\$3,368,736.64	\$3,178,779.99	48%	48%	
3	02	P005	G0024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$3,808,130.77	13030.00 PERSONAS	\$3,606,650.00	\$3,808,130.77	\$3,808,130.77	\$1,701,166.01	\$1,701,166.01	\$1,697,935.12	45%	45%	
4	02	P005	IS021	EVENTO OFICIAL DEL SEGURO INFORME DE BOLEGADO MUNICIPAL 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	EVENTOS	01/11/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$300,000.00	13030.00 PERSONAS	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Administración Pública																									
1	01	P009	G0003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	PAR Nuevo	\$7,873,354.20	13030.00 PERSONAS	\$7,546,774.00	\$7,873,354.20	\$7,705,319.90	\$5,300,712.87	\$5,300,712.87	\$5,184,003.22	67%	67%	
2	01	P009	G0034	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestión)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	01/01/2017	NO APLICA	TRANSF Nuevo	\$5,216,870.81	\$0.00 LEONIAS	\$5,216,870.81	\$5,216,870.81	\$2,343,696.00	\$2,343,696.00	\$2,071,933.00	73%	73%		
3	01	P009	G0043	PAGO DE MÉRITAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	270010001	BALANCAN,CD	1.00	1.00	SERVICIOS	01/01/2017	28/02/2017	01/01/2017	28/02/2017	ISR Nuevo	\$95,442.00	13030.00 PERSONAS	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	100%	100%	
4	03	P009	G0046	PROGRAMA DE PROMOCION Y COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	SERVICIOS	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$2,896,000.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$2,896,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
5	03	P009	G0047	PROGRAMA DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	SERVICIOS	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$5,500.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																									
P004 - Administración Programática y Presupuestal																									
1	04	P010	P88001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Participaciones 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Nuevo	\$2,388,849.54	13030.00 OTROS	\$523,174.47	\$2,388,849.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
2	04	P010	P88002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestión 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$1,146,182.79	13030.00 PERSONAS	\$259,992.31	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
3	04	P010	P88003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo II 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FII Nuevo	\$18,475,076.63	13030.00 PERSONAS	\$65,895,527.35	\$18,475,076.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
4	04	P010	P88004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR Participación 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	ISR Nuevo	\$3,976,706.56	13030.00 PERSONAS	\$6,770,725.25	\$3,976,706.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
5	04	P010	P88005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Nuevo	\$800.00	13030.00 PERSONAS	\$2,000,000.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
6	04	P010	P88006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Nuevo	\$0.00	13030.00 PERSONAS	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
7	04	P010	P88007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTAGEC 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTAGEC Nuevo	\$30,000.00	13030.00 PERSONAS	\$11,000,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
8	04	P010	P88008	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FORT. FINANCIERO (FIN INTERES 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTA Refrendo	\$6,794.58	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$6,794.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
9	04	P010	P88012	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FIV INTERES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIV Economías	\$626.26	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$626.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
10	04	P010	P88013	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FIV 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIV Economías	\$350,251.50	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$350,251.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
11	04	P010	P88014	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FONDO DE CULTURA INTERES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FONCU Economías	\$92.59	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$92.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
12	04	P010	P88015	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE DE PARTICIPACIONES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Economías	\$0,771.07	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$0,771.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
13	04	P010	P88016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE DE PARTICIPACIONES/REMANENTE 2015)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	PAR Economías	\$36.38	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$36.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
14	04	P010	P88019	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORTALECE INTERES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTALECE Economías	\$493.69	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
15	04	P010	P88020	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	HID Economías	\$14,751.52	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$14,751.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
16	04	P010	P88021	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 2016 HIDROCARBUROS DE INTERES 2015)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	HID Economías	\$197.45	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$197.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
17	04	P010	P88022	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS INTERES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	HID Economías	\$78.86	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$78.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
18	04	P010	P88024	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE INGRESOS DE GESTION 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	INGESTION Economías	\$16,200.06	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$16,200.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	
19	04	P010	P88027	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORT. FINANCIERO INTERES 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	02/01/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIN Economías	\$4,708.40	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$4,708.40	\$0.00	\$0.00	\$0				

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, FONDOS III Y IV, CONVENCIONES (TODOS)
 RESUMEN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL GASTO PÚBLICO MUNICIPAL EJERCIDO FISCAL DE 2017

NUM	U.A.	CLAVE DEL PROGRAMA PFIARIO	PROYECTO/COMPONENTE	NOMBRE	LOCALIDAD		METAS		UNIDAD DE MEDIDA	PERÍODO DE EJECUCIÓN				FUENTE DEL RECURSO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENCIO O ECONOMÍAS	POBLACION RENECHADA	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICADO AL PERÍODO	COMPROMETIDO AL PERÍODO	DEVENGADO AL PERÍODO	EJERCIDO AL PERÍODO	PAGADO AL PERÍODO	AVANZES					
					CLAVE	NOMBRE	PREVISTA	REALIZADA		PROGRAMADO		REAL											FINANC. DEVENG./	RISKO				
										INICIO	TERMINO	INICIO	TERMINO															
30	04	PO10	PR044	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARIATIMAS 2017	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/03/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	HID Nuevo	\$588,754.58	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$588,754.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
31	04	PO10	PR046	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO ENT. Y MPLOS. PROD. DE HIDROCARBUROS INTERRES 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/04/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	HID Nuevo	\$12.04	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$12.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
32	04	PO10	PR051	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS FORTASEG (PORTAFON FONDO FEDERAL INTERRES 2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	01/05/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$204.17	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$204.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
33	04	PO10	PR053	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Fondo IV/2017)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	OPERACION	31/05/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FIV Nuevo	\$3,137,710.59	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$3,137,710.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%			
33 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$36,792,028.11	\$36,792,028.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
U007 - Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)																												
1	11	U007	AD001	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 EJERCIDO 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	LOTE	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Referid	\$1,050,000.00	13030.00 PERSONAS	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
2	11	U007	AD009	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS	270010001	BALANCAN,CD	30.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$880,000.00	30.00 PERSONAS	\$0.00	\$880,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
3	11	U007	AD050	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (PROX UP DOBLE CABINA)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$670,000.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$670,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
4	11	U007	AD011	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (MOTOCICLETA)	270010001	BALANCAN,CD	3.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$495,000.00	3.00 PERSONAS	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
5	11	U007	AD012	ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (SEDAN)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$376,100.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$376,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
6	11	U007	AD013	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION TERMINAL DIGITAL	270010001	BALANCAN,CD	2.00	0.00	EQUIPO	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$132,000.00	2.00 PERSONAS	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
7	11	U007	AD014	ADQUISICION DE BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL (BATERIA PORTATIL)	270010001	BALANCAN,CD	30.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$15,000.00	493.00 PERSONAS	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
8	11	U007	AD015	ADQUISICION DE BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL (BATERIA PORTATIL)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	PIEZAS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$15,500.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
9	11	U007	GD045	GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMIENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GD069 REFERENCIO 2016)	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	LOTE	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Referid	\$120,000.00	200.00 PERSONAS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
10	11	U007	GD054	PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA ESCOLAR	270010001	BALANCAN,CD	1.00	0.00	SERVICIOS	01/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$1,000,000.00	100.00 PERSONAS	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
11	11	U007	GD055	EVALUACIONES DE PERMANENCIA AL PERSONAL DE CONFIANZA Y PERSONAL SOCIAL	270010001	BALANCAN,CD	65.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	12/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$312,000.00	5.00 PERSONAS	\$0.00	\$312,000.00	\$113,600.00	\$153,600.00	\$153,600.00	\$153,600.00	49%	49%				
12	11	U007	GD056	EVALUACIONES AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	270010001	BALANCAN,CD	31.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	12/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$100,800.00	21.00 PERSONAS	\$0.00	\$100,800.00	\$100,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00	52%	52%				
13	11	U007	GD057	INDUCCIÓN INTERNA (REPLAZAMIENTO)	270010001	BALANCAN,CD	193.00	0.00	ACREDITACION	01/05/2017	30/06/2017	22/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$135,100.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$135,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%				
14	11	U007	GD058	SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	270010001	BALANCAN,CD	7.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$280,000.00	7.00 PERSONAS	\$0.00	\$280,000.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%				
15	11	U007	GD059	BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	7.00	0.00	BECAS	01/05/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$126,000.00	7.00 PERSONAS	\$0.00	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
16	11	U007	GD060	SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACCION)	270010001	BALANCAN,CD	31.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$620,000.00	31.00 PERSONAS	\$0.00	\$620,000.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%				
17	11	U007	GD061	SERVICIOS DE CAPACITACION DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	270010001	BALANCAN,CD	40.00	0.00	ELEMENTOS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$140,000.00	40.00 PERSONAS	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
18	11	U007	GD062	SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PARA MANDOS	270010001	BALANCAN,CD	6.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	01/05/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$120,000.00	6.00 PERSONAS	\$0.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%				
19	11	U007	GD063	TALLER LA ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL (REPLAZAMIENTO)	270010001	BALANCAN,CD	6.00	0.00	ELEMENTOS	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$60,000.00	6.00 PERSONAS	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
20	11	U007	GD064	TALLER FUNCION POLICIAL EN PROCESO EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION (PHPI)	270010001	BALANCAN,CD	193.00	0.00	ELEMENTOS	01/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$868,500.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$868,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
21	11	U007	GD065	EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS	270010001	BALANCAN,CD	40.00	0.00	EVALUACION	01/08/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$40,000.00	40.00 PERSONAS	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
22	11	U007	GD066	EVALUACION DEL DESEMPEÑO	270010001	BALANCAN,CD	40.00	0.00	EVALUACION	01/07/2017	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$8,000.00	40.00 PERSONAS	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%				
23	11	U007	GD067	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (VEHICULOS Y UNIFORMES)	270010001	BALANCAN,CD	2200.00	0.00	PIEZAS	01/05/2017	30/06/2017	29/06/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$2,680,000.00	193.00 PERSONAS	\$0.00	\$2,680,000.00	\$2,648,358.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%			
24	11	U007	GD068	EQUIPAMIENTO DE CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAS A NIVEL IV	270010001	BALANCAN,CD	20.00	0.00	PIEZAS	01/05/2017	30/06/2017	27/07/2017	NO APLICA	FORTASEG Nuevo	\$520,000.00	20.00 PERSONAS	\$0.00	\$520,000.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%			
24 TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO																						\$16,820,000.00	\$16,820,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,897,758.88	\$206,400.00	\$206,400.00
383 TOTAL GENERAL																						\$378,539,215.07	\$378,539,215.07	\$318,095,531.09	\$378,539,215.07	\$245,233,074.21	\$155,296,519.90	\$141,086,655.83

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO											ANEXO 4	
CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO (CORRIENTE , CAPITAL Y OTROS)											FECHA DE CORTE FÍSICO: 30/06/2017	FECHA DE CORTE FINAN: 30/06/2017
MODALIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			ACCIONES				TOTAL DE ACCIONES	AVANCE PORCENTUAL FINAN.	AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
			TRIM ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	ACUMULADO	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	CANCELADAS			
PARTICIPACIONES	184,190,420.47	184,297,439.14	55,613,325.35	42,739,742.62	98,353,067.97	19	48	34	3	104		
NUEVO	\$174,592,268.47	\$174,592,268.47	\$51,148,940.68	\$40,783,454.40	\$91,932,395.08	17	46	32	3	98	53%	17%
ECONOMIA	\$0.00	\$107,018.67	\$0.00	\$56,211.22	\$56,211.22	2	0	2	0	4	53%	50%
PAR ADEFAS	\$9,598,152.00	\$9,598,152.00	\$4,464,384.67	\$1,900,077.00	\$6,364,461.67	0	2	0	0	2	66%	0%
FONDO ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25	6,873,941.87	1,972,559.05	472,255.55	2,444,814.60	7	2	1	0	10	36%	70%
- NUEVO	\$6,866,167.25	\$6,866,167.25	\$1,972,559.05	\$464,480.93	\$2,437,039.98	6	2	1	0	9	35%	67%
_ECONOMIA	\$0.00	\$7,774.62	\$0.00	\$7,774.62	\$7,774.62	1	0	0	0	1	100%	100%
INGRESOS DE GESTION	11,459,782.31	11,667,075.15	1,462,347.37	3,749,613.31	5,211,960.68	18	4	57	5	84	45%	21%
- NUEVO	\$11,459,782.31	\$11,459,782.31	\$1,390,722.52	\$3,688,950.18	\$5,079,672.70	14	4	54	5	77	44%	18%
_ECONOMIA	\$0.00	\$207,292.84	\$71,624.85	\$60,663.13	\$132,287.98	4	0	3	0	7	64%	57%
FONDO IV	30,504,383.41	34,114,535.61	8,584,724.30	8,959,628.21	17,544,352.51	0	1	5	0	6	51%	0%
- NUEVO	\$30,504,383.41	\$33,642,094.20	\$8,584,724.30	\$8,959,628.21	\$17,544,352.51	0	1	1	0	2	52%	0%
_INTERESES NUEVOS	\$0.00	\$187.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
_ECONOMIA	\$0.00	\$471,627.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
_INTERESES ECONOMIA	\$0.00	\$626.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FONDO III	65,809,527.35	70,294,271.15	1,120,236.97	24,041,704.71	25,161,941.68	52	15	49	0	116	36%	45%
- NUEVO	\$65,809,527.35	\$70,166,301.00	\$1,120,236.97	\$24,041,704.71	\$25,161,941.68	52	15	48	0	115	36%	45%
_INTERESES NUEVOS	\$0.00	\$127,970.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	0.00	9,710.23	0.00	9,710.23	9,710.23	2	0	0	0	2	100%	100%
_ECONOMIA	\$0.00	\$9,710.23	\$0.00	\$9,710.23	\$9,710.23	2	0	0	0	2	100%	100%
TOTALES	298,830,280.79	307,256,973.15	68,753,193.04	79,972,654.63	148,725,847.67	98	70	146	8	322	48%	30%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

ANEXO 4.A

CONCENTRADO DE LAS ACCIONES DE GASTO PUBLICO CONVENIDAS

FECHA DE CORTE FÍSICO: 30/06/2017
 FECHA DE CORTE FINAN: 30/06/2017

MODALIDAD	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO	DEVENGADO			ACCIONES				TOTAL DE ACCIONES	AVANCE PORCENTUAL FINAN.	AVANCE PORCENTUAL FÍSICO
			TRIM ANTERIOR	EN EL TRIM	ACUMULADO	CONCLUIDAS	EN PROCESO	NO INICIADAS	CANCELADAS			
CONVENIOS ESTATALES	8,265,250.29	8,659,916.94	1,967,433.40	1,277,538.80	3,244,972.20	2	3	5	0.0	10	37%	20%
RTRANSF Nuevo	\$8,265,250.29	\$8,554,081.24	\$1,967,433.40	\$1,271,543.79	\$3,238,977.19	1	3	0	0	4	38%	25%
RTRANSF Nuevo INTERESES	\$0.00	\$81.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
RTRANSF Economías	\$0.00	\$105,287.47	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	1	0	1	0	2	6%	50%
RTRANSF Economías INTERESES	\$0.00	\$466.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
CONVENIOS FEDERALES	11,000,000.00	62,622,325.88	2,287,753.24	1,037,946.79	3,325,700.03	2	10	39	0	51	5%	4%
FORTASEG Nuevo INTERESES	\$0.00	\$204.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FORTASEG Nuevo	\$11,000,000.00	\$12,000,000.00	\$0.00	\$231,775.05	\$231,775.05	0	9	16	0	25	2%	0%
FORTASEG Refrendo	\$0.00	\$1,170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
PINFRA Economías INTERESES	\$0.00	\$21.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
PINFRA Economías	\$0.00	\$9,693.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
APAUR Nuevo	\$0.00	\$13,317,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FONCU Economías INTERESES	\$0.00	\$92.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
PROYREG Nuevo	\$0.00	\$9,189,562.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	3	0	3	0%	0%
HID Nuevo	\$0.00	\$1,033,754.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
HID Nuevo INTERESES	\$0.00	\$12.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
HID Economías INTERESES	\$0.00	\$271.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	2	0	2	0%	0%
HID Economías	\$0.00	\$1,002,585.98	\$0.00	\$806,171.74	\$806,171.74	1	1	2	0	4	80%	25%
FORTALECE Economías INTERESES	\$0.00	\$493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FORTALECE Nuevo	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FFIN Economías INTERESES	\$0.00	\$4,708.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
FORTA Refrendo	\$0.00	\$2,297,547.82	\$2,287,753.24	\$0.00	\$2,287,753.24	1	0	1	0	2	100%	50%
FISE Nuevo	\$0.00	\$13,620,437.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	0	1	0	1	0%	0%
TOTALES	19,265,250.29	71,282,242.82	4,255,186.64	2,315,485.59	6,570,672.23	4.00	13.00	44.00	0.00	61.00	9%	79%

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: RECURSOS TRANSFERIDOS Economías
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.		INICIO PROG	INICIO CONT	INICIO REAL	TERM. PROG	TERM. CONT	TERM. REAL	CIERRE TRIM		
1	12-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD021	ADQUISICIÓN DE BIENES TECNOLÓGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (TRANSITO)	270010001	BALANCÁN,CD	RECURSOS TRANSFERIDOS Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$5,995.01	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles							\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$5,995.01	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
1				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$0.00	\$5,995.01	\$5,995.01	\$5,995.01												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: SUBSIDIO FORTASEG Nuevo
SITUACIÓN: PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROV/CDM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LDC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EREC.	FECHA							OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.	
1	11-008-646	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0053	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00 OPERACION	\$0.00	\$60,000.00	\$25,375.05	\$0.00	\$25,375.05	\$25,375.05	\$25,375.05	42%	42%	AD	20/04/2017	NO APLICA	20/04/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes							\$0.00	\$60,000.00	\$25,375.05	\$0.00	\$25,375.05	\$25,375.05	\$25,375.05	42%	42%		PROMEDIO PORCENTUAL							
				Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)																								
1	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0055	EVALUACIONES DE PERMANENCIA AL PERSONAL DE CONFIANZA Y PERSONAL POLICIAL	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	65.00 ELEMENTOS	\$0.00	\$312,000.00	\$153,600.00	\$0.00	\$153,600.00	\$153,600.00	\$153,600.00	49%	49%	AD	01/05/2017	NO APLICA	12/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
2	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0056	EVALUACIONES AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	21.00 ELEMENTOS	\$0.00	\$100,800.00	\$52,800.00	\$0.00	\$52,800.00	\$52,800.00	\$52,800.00	52%	52%	AD	01/05/2017	NO APLICA	12/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
3	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0057	DIFUSION INTERNA (REGLAMENTO)	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	193.00 ACREDITACION	\$0.00	\$135,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/05/2017	NO APLICA	22/06/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
4	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0058	SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	7.00 ELEMENTOS	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/05/2017	NO APLICA	01/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
5	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0060	SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	31.00 ELEMENTOS	\$0.00	\$620,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/05/2017	NO APLICA	01/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
6	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0062	SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PARA MANDOS	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	6.00 ELEMENTOS	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/05/2017	NO APLICA	01/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
7	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0067	EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (VESTUARIOS Y UNIFORMES)	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	2200.00 PIEZAS	\$0.00	\$2,680,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	10%	AD	01/05/2017	NO APLICA	29/06/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
8	11-008-U007	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	G0068	EQUIPAMIENTO DE CHALECOS BALISTICOS MINIMO NIVEL I/IIA, CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALERA A NIVEL IV	270010001	BALANCÁN,CD	SUBSIDIO FORTASEG Nuevo	PROCESO	G.CTE	20.00 PIEZAS	\$0.00	\$520,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/05/2017	NO APLICA	27/07/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
8				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Subsidio en Materia de Seguridad Publica (FORTASEG)							\$0.00	\$4,767,900.00	\$206,400.00	\$0.00	\$206,400.00	\$206,400.00	\$206,400.00	4%	45%		PROMEDIO PORCENTUAL							
9				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$4,827,900.00	\$231,775.05	\$0.00	\$231,775.05	\$231,775.05	\$231,775.05											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo
SITUACIÓN: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EREC.	FECHA							OBSERVACIONES		
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.			
1	08-006-E50	servicio de Alumbrado Público	OPD72	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS (AV. CARLOS A. MADRAZO)	270010001	BALANCÁN,CD	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	33.00 PIEZAS	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	20/05/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	11/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público							\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL										
				Administración Programática y Presupuestal																										
1	04-032-P010	servicio de Alumbrado Público	PBR044	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2017)	270010001	BALANCÁN,CD	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093) Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$0.00	\$588,754.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/03/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal							\$0.00	\$588,754.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL										
2				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$1,033,754.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Economías (INTERESES)
SITUACIÓN: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE			FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.	EJEC.	INICIO PROGR	INICIO CONTR	INICIO REAL	TERM. PROGR	TERM. CONTR	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
1	04-032-P010	Administración Programática y Presupuestal	PBR019	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORTALECE INTERESES 2016)	270010001	BALANCÁN,CD	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Economías (INTERESES)	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$0.00	\$493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	02/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal							\$0.00	\$493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL										
1				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$493.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo
SITUACIÓN: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CDM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE			MOD. DE EJE.	FECHA				OBSERVACIONES			
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.	INICIO PROGR.		INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.		TERM. REAL	CIERRE TRIM.	
1	08-006-K005	Urbanización	OP101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PERIFERICO DE LA CD, BALANCAN	270010001	BALANCÁN,CD	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	300000 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	05/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización							\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%												
1				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00														

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES	
			AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
ESTATALES			8,265,250.29	22,280,354.65	6,934,095.58	3,244,972.20	3,244,972.20		
AD021	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (TRANSITO)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	5,995.01	5,995.01	5,995.01	5,995.01
G0034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	3,216,019.83	3,216,019.83	2,343,696.00	2,343,696.00	2,343,696.00
G0035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	1,179,864.66	1,179,864.66	968,173.27	281,788.80	281,788.80
G0036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	3,869,365.80	3,869,365.80	3,327,400.35	324,661.44	324,661.44
IS143	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN DIVERSOS TRABAJOS DE RECOLECCION DE BASURA Y RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA (SERNAPAM)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	288,830.95	288,830.95	288,830.95	288,830.95
PBR034	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE TRANSITO-INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	193.68	0.00	0.00	0.00
PBR035	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE DIGNIFICACION-INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	272.56	0.00	0.00	0.00
PBR037	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE DIGNIFICACION 2016)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	99,292.46	0.00	0.00	0.00
PBR042	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (TRANSITO MUNICIPAL INTERESES 2017)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	79.41	0.00	0.00	0.00
PBR043	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (DIGNIFICACION PENITENCIARIA INTERESES 2017)	BALANCÁN,CD	ESTATAL	RECURSOS TRANSFERIDOS	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
OP098/SD940	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 80% FISE PO, MULTE	POB. MULTE FEDERALES	ESTATAL	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) NUEVO	0.00	13,620,437.71	0.00	0.00	0.00
					11,000,000.00	49,001,888.17	9,867,058.91	3,325,700.03	3,325,700.03
PBR014	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FONDO DE CULTURA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO DE CULTURA FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA	0.00	92.59	0.00	0.00	0.00
PBR019	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORTALECE INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	493.69	0.00	0.00	0.00

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN			DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES
					AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	
OP030	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2015)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	209,463.55	193,382.51	193,382.51	193,382.51	
OP031	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	612,789.23	612,789.23	612,789.23	612,789.23	
OP072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0.00	
OP100	AMPLIACION GUARNICIONES Y BANQUETAS	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	165,581.68	0.00	0.00	0.00	
PBR020	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	0.00	14,751.52	0.00	0.00	0.00	
PBR021	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE 2016 HIDROCARBUROS DE INTERESES 2015)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	197.45	0.00	0.00	0.00	
PBR022	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE HIDROCARBUROS INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	73.86	0.00	0.00	0.00	
PBR044	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FONDO DE ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2017)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	588,754.58	0.00	0.00	0.00	
PBR046	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FDO. ENT. Y MPIO. PROD. DE HIDROCARBUROS INTERESES 2017)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (U093)	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00	
PBR027	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE FORT. FINANCIERO INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	0.00	4,708.40	0.00	0.00	0.00	
OP015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO (ANTES OP159 REFRENDO 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	0.00	2,287,753.24	2,287,753.24	2,287,753.24	2,287,753.24	
PBR008	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORT. FINANCIERO P/INVERSION 4)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 4	0.00	9,794.58	0.00	0.00	0.00	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES	
			AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
PBR028 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00	
PBR031 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE SEDATU APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	12.13	0.00	0.00	0.00	
PBR032 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REMANENTE PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORT-MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	0.00	9,693.79	0.00	0.00	0.00	
AD001 ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL (ANTES AD011 REFRENDO 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD009 AD009 ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	880,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD010 AD010 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (PICK UP DOBLE CABINA)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD011 AD011 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (MOTOCICLETA)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD012 AD012 ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES (SEDAN)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	376,100.00	0.00	0.00	0.00	
AD013 AD013 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD014 AD014 ADQUISICION DE BATERIA PARA TERMINAL DIGITAL PORTATIL (RADIO PORTATIL)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
AD015 AD015 ADQUISICION DE KIT DE ILUMINACION CONTINUA	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	
GO045 GASTOS DE OPERACION DE EQUIPAMIENTO AL PERSONAL POLICIAL (ANTES GO069 REFRENDO 2016)	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	
GO053 GO053 COPARTICIPACION DE GASTOS DE OPERACIÓN DE FORTASEG 2017	BALANCÁN,CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	60,000.00	25,375.05	25,375.05	25,375.05	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES	
			AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
G0054 GO054 PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA ESCOLAR	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	
G0055 GO055 EVALUACIONES DE PERMANENCIA AL PERSONAL DE CONFIANZA Y PERSONAL POLICIAL	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	312,000.00	312,000.00	153,600.00	153,600.00	
G0056 GO056 EVALUACIONES AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	100,800.00	100,800.00	52800.00	52800.00	
G0057 GO057 DIFUSION INTERNA (REGLAMENTO)	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	135,100.00	135,100.00	0.00	0.00	
G0058 GO058 SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ASPIRANTES)	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	280,000.00	280000.00	0.00	0.00	
G0059 GO059 BECAS PARA ASPIRANTES A POLICIA MUNICIPAL	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	126,000.00	-	0.00	0.00	
G0060 GO060 SERVICIOS DE CAPACITACION DE FORMACION INICIAL (ELEMENTOS EN ACTIVOS)	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	620,000.00	620000.00	0.00	0.00	
G0061 GO061 SERVICIOS DE CAPACITACION DE COMPETENCIAS DE LA FUNCION POLICIAL	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	140,000.00	-	0.00	0.00	
G0062 GO062 SERVICIOS DE CAPACITACION DE DIPLOMADO PARA MANDOS	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	120,000.00	120000.00	0.00	0.00	
G0063 GO063 TALLER: LA ACTUACION DEL POLICIA EN JUICIO ORAL (JURIDICOS/MANDOS)	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
G0064 GO064 TALLER : FUNCION POLICIAL Y SU EFICACIA EN LOS PRIMEROS ACTOS DE INVESTIGACION (IPH)(2)	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	868,500.00	0.00	0.00	0.00	
G0065 GO065 EVALUACION DE COMPETENCIAS BASICAS	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	
G0066 GO066 EVALUACION DEL DESEMPEÑO	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	8,000.00	-	0.00	0.00	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES CONVENIDAS PARA SU EJECUCIÓN CON DEPENDENCIAS ESTATALES Y FEDERALES EN EL TRIMESTRE

PROYECTO / UBICACIÓN	DEPENDENCIA	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTOS AL PERIODO					OBSERVACIONES	
			AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO		
GO067	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	2,680,000.00	2,648,358.88	0.00	0.00	
GO068	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	
GO070	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	1,940,000.00	1,940,000.00	0.00	0.00	
PBR007	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	11,000,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	
PBR051	BALANCÁN, CD	FEDERAL	SUBSIDIO FORTASEG	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00	
OP111	VI EL TRIUNFO	FEDERAL	PROAGUA APARTADO URBANO (APAU) NUEVO	0.00	13,317,765.00	0.00	0.00	0.00	
OP102	BALANCÁN, CD	FEDERAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL NUEVO	0.00	4,697,750.00	0.00	0.00	0.00	
OP103	BALANCÁN, CD	FEDERAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL NUEVO	0.00	783,062.57	0.00	0.00	0.00	
OP104	EJ. EL DESTINO	FEDERAL	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL NUEVO	0.00	3,708,750.00	0.00	0.00	0.00	
OP101	BALANCÁN, CD	FEDERAL	FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL	0.00	8,975,175.00	0.00	0.00	0.00	
				19,265,250.29	71,282,242.82	16,801,154.49	6,570,672.23	6,570,672.23	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO

PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo

SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA A UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE ELEC.	FECHA						OBSERVACIONES			
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROG.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROG.	TERM. CONTR.	TERM. REAL		CIERRE TRIM.		
Atención a la Demanda Social Educativa																														
1	08-006-E008	Atención a la Demanda Social Educativa	OP062	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA DE OJOS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$81,975.94	\$81,975.94	\$0.00	\$81,975.94	\$81,975.94	\$0.00	100%	100%	AD	15/03/2017	NO APLICA	27/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	31/03/2017	30/04/2017			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Atención a la Demanda Social Educativa							\$0.00	\$81,975.94	\$81,975.94	\$0.00	\$81,975.94	\$81,975.94	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL	
Servicio de Drenaje y Alcantarillado																														
1	08-006-E002	Servicio de Drenaje y Alcantarillado	OP033	REHABILITACION DE BROCALES DE CONCRETO, POZO DE VISTA, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REJILLAS PLUVIALES EN LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	\$0.00	\$21,599.66	\$21,599.66	\$0.00	100%	100%	AD	08/03/2017	NO APLICA	15/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	30/03/2017	31/03/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicio de Drenaje y Alcantarillado							\$0.00	\$21,599.66	\$21,599.66	\$21,599.66	\$0.00	\$21,599.66	\$21,599.66	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Protección Civil																														
1	07-044-E029	Protección Civil	IS031	GASTOS DE ACTIVIDADES DE SEMANA SANTA 2017	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$3,094.70	\$3,094.70	\$0.00	\$3,094.70	\$3,094.70	\$3,094.70	\$0.00	100%	100%	AD	01/03/2017	NO APLICA	01/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	29/04/2017	30/06/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil							\$0.00	\$3,094.70	\$3,094.70	\$0.00	\$3,094.70	\$3,094.70	\$3,094.70	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos																														
1	16-041-E49	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	GD041	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$3,473.10	\$3,473.10	\$3,473.10	\$0.00	\$3,473.10	\$3,473.10	\$0.00	100%	100%	AD	02/01/2017	NO APLICA	01/02/2017	31/12/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017		
2	16-041-E49	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	GD042	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$1,249.98	\$1,249.98	\$1,249.98	\$0.00	\$1,249.98	\$1,249.98	\$0.00	100%	100%	AD	02/01/2017	NO APLICA	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017		
3	08-006-E49	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	OP006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 MANTENIMIENTO	\$250,000.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$0.00	\$249,864.00	\$249,864.00	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	08/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	15/04/2017	30/06/2017		
4	08-006-E49	Atención a la Demanda Social Educativa	OP007	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD. BALANCÁN	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	19496.80 METROS CUADRADOS	\$300,000.00	\$297,942.39	\$297,942.39	\$7,064.70	\$290,877.69	\$297,942.39	\$76,328.10	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	20/03/2017	30/05/2017	NO APLICA	30/05/2017			
5	08-006-E49	Atención a la Demanda Social Educativa	OP008	RASTREO DE CAMINOS DE TERRACERIA EN COMUNIDADES	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	36000.00 METROS CUADRADOS	\$350,000.00	\$347,451.32	\$347,451.32	\$347,451.32	\$0.00	\$347,451.32	\$160,480.20	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	15/02/2017	15/06/2017	NO APLICA	30/05/2017			
6	08-006-E49	Atención a la Demanda Social Educativa	OP063	REPARACIONES GENERALES EN DIVERSAS AREAS DE EDIFICIOS PÚBLICOS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	5.00 REHABILITACION	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	\$14,999.99	\$14,999.99	\$0.00	100%	100%	AD	15/03/2017	NO APLICA	27/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	31/03/2017				
6				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos							\$900,000.00	\$914,980.78	\$914,980.78	\$609,103.10	\$305,877.68	\$914,980.78	\$491,395.38	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo Turístico																														
1	07-023-F008	Apoyo Turístico	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$400,000.00	\$444,916.64	\$444,916.64	\$444,916.64	\$0.00	\$444,916.64	\$444,916.64	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/03/2017	NO APLICA	28/02/2017	31/03/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo Turístico							\$400,000.00	\$444,916.64	\$444,916.64	\$444,916.64	\$0.00	\$444,916.64	\$444,916.64	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																														
1	18-001-F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$1,000,000.00	\$999,399.27	\$999,399.27	\$999,399.27	\$0.00	\$999,399.27	\$999,399.27	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	28/02/2017	NO APLICA	28/02/2017	31/03/2017		
1				SUBTOTAL DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables							\$1,000,000.00	\$999,399.27	\$999,399.27	\$999,399.27	\$0.00	\$999,399.27	\$999,399.27	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
1	15-038-F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$25,000.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	100%	100%	AD	01/02/2017	NO APLICA	04/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	29/04/2017	30/06/2017		
1				SUBTOTAL DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables							\$25,000.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables							\$1,025,000.00	\$1,004,271.27	\$1,004,271.27	\$1,004,271.27	\$0.00	\$1,004,271.27	\$1,004,271.27	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Fomento a la Cultura y las Artes																														
1	09-021-E30	Fomento a la Cultura y las Artes	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCÁN 2017)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$200,000.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017		
1				SUBTOTAL DE Fomento a la Cultura y las Artes							\$200,000.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Cultura y las Artes							\$200,000.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	\$196,048.56	\$196,048.56	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Edificios Públicos																														
1	08-006-K012	Edificios Públicos	OP032	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRO Y DE PLOMERIA PARA LA REHABILITACION DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	100%	100%	AD	08/03/2017	NO APLICA	15/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	30/03/2017	31/03/2017		
1				SUBTOTAL DE Edificios Públicos							\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Edificios Públicos							\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	\$116,948.06	\$116,948.06	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
Actividades de Apoyo Administrativo																														
1	06-040-M001	Actividades de Apoyo Administrativo	GD048	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE MECANIZACION AGRICOLA	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$0.00	\$14,606.85	\$14,606.85	\$14,606.85	\$0.00	\$14,606.85	\$14,606.85	\$0.00	100%	100%	AD	01/02/2017	NO APLICA	17/02/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017		
1				SUBTOTAL DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$14,606.85	\$14,606.85	\$14,606.85	\$0.00	\$14,606.85	\$14,606.85	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
1	08-006-M001	Actividades de Apoyo Administrativo	GD052	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CHABLE-EL TRIUNFO EN TRAMOS AISLADOS	270010074	EL TRIUNFO,VI	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$207,703.41	\$207,703.41	\$0.00	\$207,703.41	\$207,703.41	\$207,703.41	\$0.00	100%	100%	AD	01/03/2017	NO APLICA	01/03/2017	30/04/2017	NO APLICA	29/04/2017	30/06/2017		
1	08-040-M001	Actividades de Apoyo Administrativo	OP064	RENTA DE EQUIPO PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DIVERSAS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$52,200.00	\$0.00	100%	100%	AD	01/03/2017	NO APLICA	06/03/2017	31/12/2017	NO APLICA	06/04/2017	30/06/2017		
2				SUBTOTAL DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$259,903.41	\$259,903.41	\$0.00	\$259,903.41	\$259,903.41	\$259,903.41	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$24,694.36	\$24,694.36	\$21,599.66	\$3,094.70	\$24,694.36	\$24,694.36	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL
17				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$2,525,000.00	\$2,808,529.97	\$2,808,529.97	\$2,414,486.95	\$394,043.02	\$2,808,529.97	\$2,302,968.63	\$0.00	100%	100%										PROMEDIO PORCENTUAL

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACIÓN: PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA ALR-AI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROYECTO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA							OBSERVACIONES		
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FS.		INICIO PROG.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROG.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.			
Vigilancia del Tránsito																														
1	12-009-E019	Atención a la Demanda Social Educativa	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$2,195,916.00	\$2,181,594.67	\$1,284,287.85	\$705,107.92	\$579,179.93	\$1,284,287.85	\$1,266,850.31	59%	59%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito												\$2,195,916.00	\$2,181,594.67	\$1,284,287.85	\$705,107.92	\$579,179.93	\$1,284,287.85	\$1,266,850.31	59%	59%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Protección Civil																														
1	17-044-E029	Atención a la Demanda Social Educativa	GO023	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$399,540.00	\$391,340.00	\$273,823.39	\$167,994.37	\$105,829.02	\$273,823.39	\$273,467.32	70%	70%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Protección Civil												\$399,540.00	\$391,340.00	\$273,823.39	\$167,994.37	\$105,829.02	\$273,823.39	\$273,467.32	70%	70%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Registro e Identificación de Población																														
1	02-043-E47	Atención a la Demanda Social Educativa	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$2,943,535.00	\$2,887,443.45	\$1,073,378.13	\$510,428.11	\$562,950.02	\$1,073,378.13	\$1,032,913.87	37%	37%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
2	03-040-E47	Atención a la Demanda Social Educativa	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$1,803,022.00	\$1,772,769.44	\$558,758.31	\$271,045.84	\$287,712.47	\$558,758.31	\$543,278.39	32%	32%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Registro e Identificación de Población												\$4,746,557.00	\$4,660,212.89	\$1,632,136.44	\$781,473.95	\$850,662.49	\$1,632,136.44	\$1,576,192.26	35%	34%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos																														
1	08-039-E48	Atención a la Demanda Social Educativa	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESHECHOS)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$18,110,473.00	\$17,947,261.00	\$7,905,804.05	\$3,907,486.97	\$3,998,317.08	\$7,905,804.05	\$7,625,148.03	44%	44%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos												\$18,110,473.00	\$17,947,261.00	\$7,905,804.05	\$3,907,486.97	\$3,998,317.08	\$7,905,804.05	\$7,625,148.03	44%	44%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos																														
1	08-006-E49	Atención a la Demanda Social Educativa	OP001	BACHO DE CONCRETO HIDRAULICO	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$700,000.00	\$700,000.00	\$161,596.61	\$519,167.84	-\$357,571.23	\$161,596.61	\$160,804.61	23%	70%	AD	01/01/2017	NO APLICA	15/02/2017	30/07/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos												\$700,000.00	\$700,000.00	\$161,596.61	\$519,167.84	-\$357,571.23	\$161,596.61	\$160,804.61	23%	70%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Desarrollo Agrícola																														
1	06-018-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$6,533,700.00	\$6,424,350.27	\$2,275,605.88	\$1,252,079.61	\$1,023,526.27	\$2,275,605.88	\$2,247,737.68	35%	35%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola												\$6,533,700.00	\$6,424,350.27	\$2,275,605.88	\$1,252,079.61	\$1,023,526.27	\$2,275,605.88	\$2,247,737.68	35%	35%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Apoyo Turístico																														
1	07-023-F008	Atención a la Demanda Social Educativa	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$2,595,431.00	\$2,536,645.58	\$1,043,692.01	\$515,747.85	\$527,944.16	\$1,043,692.01	\$1,030,954.80	41%	41%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo Turístico												\$2,595,431.00	\$2,536,645.58	\$1,043,692.01	\$515,747.85	\$527,944.16	\$1,043,692.01	\$1,030,954.80	41%	41%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental																														
1	16-034-F021	Atención a la Demanda Social Educativa	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$4,007,247.00	\$3,918,379.85	\$1,578,581.98	\$839,948.28	\$738,633.70	\$1,578,581.98	\$1,559,021.04	40%	40%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental												\$4,007,247.00	\$3,918,379.85	\$1,578,581.98	\$839,948.28	\$738,633.70	\$1,578,581.98	\$1,559,021.04	40%	40%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.																														
1	07-023-F028	Atención a la Demanda Social Educativa	IS008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2017)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$1,009,000.00	\$1,009,000.00	\$1,008,999.97	\$0.00	\$1,008,999.97	\$1,008,999.97	\$206,500.00	100%	100%	AD	01/02/2017	NO APLICA	19/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.												\$1,009,000.00	\$1,009,000.00	\$1,008,999.97	\$0.00	\$1,008,999.97	\$1,008,999.97	\$206,500.00	100%	100%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																														
1	14-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$751,555.00	\$746,465.93	\$308,197.11	\$145,101.72	\$163,095.39	\$308,197.11	\$303,664.17	41%	41%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
2	15-038-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$1,444,663.00	\$1,451,826.89	\$812,464.64	\$477,617.56	\$334,793.08	\$812,464.64	\$805,600.22	56%	56%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
3	18-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$8,120,764.00	\$8,597,583.58	\$5,227,906.78	\$2,643,207.31	\$2,584,699.47	\$5,227,906.78	\$5,108,246.33	61%	61%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
4	18-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$1,730,999.00	\$1,712,924.62	\$382,950.56	\$189,613.70	\$193,336.86	\$382,950.56	\$373,546.40	22%	22%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
5	18-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	OPERACION	\$2,217,352.00	\$2,254,996.37	\$1,247,520.12	\$625,119.50	\$622,400.62	\$1,247,520.12	\$1,220,606.02	55%	55%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
6	01-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	APOYO	\$300,000.00	\$300,000.00	\$172,894.00	\$2,500.00	\$170,394.00	\$172,894.00	\$172,894.00	58%	58%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
7	01-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS002	AYUDA A INDIGENTES	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	APOYO	\$200,000.00	\$200,000.00	\$161,517.43	\$89,234.22	\$72,283.21	\$161,517.43	\$139,629.40	81%	81%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
8	01-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS003	COOPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	APOYO	\$150,000.00	\$150,000.00	\$40,713.44	\$30,085.00	\$10,628.44	\$40,713.44	\$40,713.44	27%	27%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
9	01-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	APOYO	\$100,000.00	\$308,459.50	\$308,459.50	\$308,459.50	\$0.00	\$308,459.50	\$308,459.50	100%	95%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
10	18-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS022	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	HORAS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$29,222.17	\$29,222.17	\$0.00	\$29,222.17	\$29,222.17	10%	10%	AD	01/01/2017	NO APLICA	04/02/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
11	18-001-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS030	PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DIABETS	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	PROGRAMA	\$0.00	\$102,335.18	\$100,253.58	\$100,253.58	\$0.00	\$100,253.58	\$100,253.58	98%	98%	AD	02/01/2017	NO APLICA	02/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
12	08-006-F27	Atención a la Demanda Social Educativa	IS144	SUBMINISTRO DE CONSULTAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO DE LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCÁN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00	ACONDICIONAMIENTO	\$0.00	\$129,998.25	\$129,998.25	\$0.00	\$129,998.25	\$129,998.25	\$69,074.48	100%	100%	AD	08/05/2017	NO APLICA	15/05/2017	10/07/2017	NO APLICA	PENDIENTE			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: PARTICIPACIONES Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA					OBSERVACIONES			
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.		TERM. REAL	CIERRE TRIM.	
Servicios a Panteones																													
1	08-006-E52	Servicios a Panteones	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTON MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 MANTENIMI	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE	15/11/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicios a Panteones							\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
Servicios a Rastros																													
1	08-006-E53	Servicios a Panteones	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 MANTENIMI	\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	15/02/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Servicios a Rastros							\$100,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental																													
Desarrollo Agrícola																													
1	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS038	MECANIZACION AGRICOLA	270010075	LIQUINÁ Y LA LOMA,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	21.00 HECTAREAS	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	15/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	02/05/2017			
2	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS039	MECANIZACION AGRICOLA	270010163	CHACAVITA,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	23.00 HECTAREAS	\$0.00	\$39,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	12/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/05/2017			
3	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS040	MECANIZACION AGRICOLA	270010683	BALANCAN,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	15.00 HECTAREAS	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	16/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	02/05/2017			
4	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS041	MECANIZACION AGRICOLA	270010323	FRENTE UNICO,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	72.00 HECTAREAS	\$0.00	\$122,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	11/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	13/05/2017			
5	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS042	MECANIZACION AGRICOLA	270010090	SAN JOAQUIN 1 RA. SECCION,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	10.00 HECTAREAS	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	02/05/2017			
6	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS045	MECANIZACION AGRICOLA	270010031	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	113.00 HECTAREAS	\$0.00	\$192,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	11/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	13/06/2017			
7	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS046	MECANIZACION AGRICOLA	270010095	LAS TARIMAS,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	82.00 HECTAREAS	\$0.00	\$139,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	20/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	20/06/2017			
8	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS047	MECANIZACION AGRICOLA	270010032	GUAJMALPA 1 RA. SECCION,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	55.00 HECTAREAS	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	16/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	13/05/2017			
9	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS048	MECANIZACION AGRICOLA	270010754	SAN JOAQUIN 2 DA. SECCION,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	25.00 HECTAREAS	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	04/05/2017			
10	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS049	MECANIZACION AGRICOLA	270010246	LA POZA (LA HULERIA),RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	21.00 HECTAREAS	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	24/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	05/05/2017			
11	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS053	MECANIZACION AGRICOLA	270010056	MISSICAB (LA PITAL),EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	200.00 HECTAREAS	\$0.00	\$340,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	13/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	21/06/2017			
12	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS054	MECANIZACION AGRICOLA	270010089	ZACATECAS,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	15.00 HECTAREAS	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017			
13	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS055	MECANIZACION AGRICOLA	270010108	LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	15.00 HECTAREAS	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	25/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	06/06/2017			
14	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS056	MECANIZACION AGRICOLA	270010119	ADOLFO LOPEZ MATEOS,EJ	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	49.00 HECTAREAS	\$0.00	\$83,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	08/05/2017			
15	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS057	MECANIZACION AGRICOLA	270010207	SANTA CRUZ,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	61.00 HECTAREAS	\$0.00	\$103,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	24/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	18/06/2017			
16	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS058	MECANIZACION AGRICOLA	270010752	VISTA HERMOSA,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	26.00 HECTAREAS	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	22/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	14/06/2017			
17	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS059	MECANIZACION AGRICOLA	270010033	LA HULERIA,CO	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	114.00 HECTAREAS	\$0.00	\$193,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	25/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	21/06/2017			
18	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS060	MECANIZACION AGRICOLA	270010902	PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 10,CO	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	45.00 HECTAREAS	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	28/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	22/06/2017			
19	06-017-F001	Atención a la Demanda Social Educativa	IS063	MECANIZACION AGRICOLA	270010046	MISSICAB,RA	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	30.00 HECTAREAS	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	14/06/2017			
19				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola							\$0.00	\$1,686,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
1	16-034-F021	Servicios a Panteones	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/02/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/04/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental							\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.																													
1	07-023-F028	Servicios a Panteones	IS012	EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2017)	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/11/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.							\$600,000.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																													
1	18-001-F27	Servicios a Panteones	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/07/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/09/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
2	06-001-F27	Servicios a Panteones	IS023	SUMINISTRO DE LAMINAS	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 APOYO	\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables							\$1,050,000.00	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%										
Fomento a la Cultura y las Artes																													
1	09-021-F30	Servicios a Panteones	IS010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/04/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/06/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
2	09-021-F30	Servicios a Panteones	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/08/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/10/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
3	09-021-F30	Servicios a Panteones	IS020	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)	270010001	BALANCAN,CD	PARTICIPACION ES Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/11/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: ISR PARTICIPABLE Nuevo
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CDNS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA							OBSERVACIONES				
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.					
Vigilancia del Tránsito																																
1	12-009-6019	Vigilancia del Tránsito	6032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEMAFOROS Y SEÑALAMIENTOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00		\$0.00	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	\$0.00	\$262,228.69	\$262,228.69	100%	100%	AD	02/01/2017	NO APLICA	21/02/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Vigilancia del Tránsito							\$0.00	\$262,228.69	\$262,228.69	\$262,228.69	\$0.00	\$262,228.69	\$262,228.69	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
Apoyo a la Vivienda																																
1	06-002-4015	Apoyo a la Vivienda	IS029	APOYO CON BULTOS DE CEMENTO	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE	CONCLUIDOS	G.CTE	\$100.00		\$0.00	\$720,627.96	\$720,627.96	\$720,627.96	\$0.00	\$720,627.96	\$720,627.96	100%	100%	AD	04/01/2017	NO APLICA	04/01/2017	28/02/2017	NO APLICA	28/02/2017	31/03/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda							\$0.00	\$720,627.96	\$720,627.96	\$720,627.96	\$0.00	\$720,627.96	\$720,627.96	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables																																
1	15-038-F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	GD044	ESTRATEGIAS PARA LA ATENCION DE VIOLENCIA DE GENERO CONTRA LAS MUJERES EN EL MUNICIPIOS DE BALANCÁN	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00		\$0.00	\$247,381.60	\$247,381.60	\$0.00	\$247,381.60	\$247,381.60	\$247,381.60	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	26/01/2017	30/04/2017	NO APLICA	29/04/2017	30/06/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables							\$0.00	\$247,381.60	\$247,381.60	\$0.00	\$247,381.60	\$247,381.60	\$247,381.60	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
Adquisición de Bienes Muebles																																
1	15-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD003	ADQUISICION DE MINISPLIT (ATENCION A LA MUJER)	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE	CONCLUIDOS	G.CAP	2.00		\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	100%	100%	AD	02/01/2017	NO APLICA	28/02/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles							\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$11,664.00	\$0.00	\$11,664.00	\$11,664.00	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
Obligaciones Jurídicas Ineludibles																																
1	13-040-L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles	GD051	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00		\$0.00	\$364,728.87	\$364,728.87	\$364,728.87	\$0.00	\$364,728.87	\$364,728.87	100%	100%	AD	01/02/2017	NO APLICA	01/02/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Obligaciones Jurídicas Ineludibles							\$0.00	\$364,728.87	\$364,728.87	\$364,728.87	\$0.00	\$364,728.87	\$364,728.87	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
Administración Financiera																																
1	03-026-P009	Administración Financiera	GD043	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	270010001	BALANCÁN,CD	ISR PARTICIPABLE	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00		\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$0.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	100%	100%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	28/02/2017	NO APLICA	28/02/2017	31/03/2017				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera							\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$95,442.00	\$0.00	\$95,442.00	\$95,442.00	100%	100%													PROMEDIO PORCENTUAL
6				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$95,442.00	\$1,702,073.12	\$1,702,073.12	\$1,454,691.52	\$247,381.60	\$1,702,073.12	\$1,702,073.12															

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE

CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROJ /COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACIÓN LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERIDO O ECONOMÍAS	META ANUAL	MONTO APROBADO	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA						PAGO ESTIMADO FINQUITO (fecha)	
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERÍODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERÍODO	FINQUITO CONTRATADO	FINANCIER O DEV/MOD	FÍSICO		INICIO		TERMINACIÓN					
																PROGRAMADO	CONTRATO	REAL	PROGRAMADO	CONTRATADO	FÍSICA		
E50	servicio de Alumbrado Público	OP072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS (AV. CARLOS A. MADRAZO)	BALANCÁN,CD	HID Nuevo	\$445,000.00	33.00 PIEZAS	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	20/05/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	11/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP018	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	PARAISO (EL TINTO),EJ	FII Nuevo	\$659,848.22	22.00 LETRINAS	\$0.00	\$659,848.22	\$0.00	\$659,848.22	\$119,349.79	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	24/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	30/04/2017	01/04/2017	01/04/2017	19/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP019	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	ASUNCIÓN,RA	FII Nuevo	\$124,640.91	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$124,640.91	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	17/03/2017	19/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP020	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	LA REVANCHARA,RA	FII Nuevo	\$124,640.91	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$124,640.91	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	01/03/2017	03/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	17/03/2017	19/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP021	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	CIBAL DE LA GLORIA,RA	FII Nuevo	\$94,798.51	3.00 LETRINAS	\$0.00	\$94,798.51	\$0.00	\$94,798.51	\$94,798.51	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	17/03/2017	19/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP022	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	FII Nuevo	\$214,168.12	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$214,168.12	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	31/03/2017	25/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP023	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ	FII Nuevo	\$154,483.32	5.00 LETRINAS	\$0.00	\$154,483.32	\$0.00	\$154,483.32	\$154,483.32	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	26/03/2017	26/03/2017	26/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP024	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	MACTÓN,PO	FII Nuevo	\$184,325.72	6.00 LETRINAS	\$0.00	\$184,325.72	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	26/03/2017	26/03/2017	26/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP025	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	EL ÁGUILA,PO	FII Nuevo	\$273,852.92	9.00 LETRINAS	\$0.00	\$273,852.92	\$0.00	\$273,852.92	\$273,852.92	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	26/04/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP026	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	FII Nuevo	\$214,168.12	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$214,168.12	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	02/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP027	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	EL BARÚ,RA	FII Nuevo	\$184,325.72	6.00 LETRINAS	\$0.00	\$184,325.72	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	02/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP034	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL MICAL,RA	FII Nuevo	\$42,982.73	126.00 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$42,982.73	\$0.00	\$42,982.73	\$42,982.73	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	12/06/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP035	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PARAISO (EL TINTO),EJ	FII Nuevo	\$63,535.98	186.25 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$63,535.98	\$0.00	\$63,535.98	\$63,535.98	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP036	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CIBAL DE LA GLORIA,RA	FII Nuevo	\$26,256.99	76.97 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$26,256.99	\$0.00	\$26,256.99	\$26,256.99	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP037	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	FII Nuevo	\$29,569.40	86.68 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$29,569.40	\$0.00	\$29,569.40	\$29,569.40	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP038	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL BARÚ,RA	FII Nuevo	\$35,266.31	103.38 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$35,266.31	\$0.00	\$35,266.31	\$35,266.31	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP039	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL NUEVO BARÚ,EJ	FII Nuevo	\$47,393.59	138.93 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$47,393.59	\$0.00	\$47,393.59	\$47,393.59	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/04/2017	25/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP040	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ	FII Nuevo	\$79,852.37	234.08 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$79,852.37	\$0.00	\$79,852.37	\$79,852.37	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	29/05/2017	30/04/2017	30/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP041	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	FII Nuevo	\$21,126.36	61.91 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$21,126.36	\$0.00	\$21,126.36	\$21,126.36	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	18/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	28/05/2017	29/04/2017	29/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP042	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	EL ÁGUILA,PO	FII Nuevo	\$53,477.98	158.11 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$53,477.98	\$0.00	\$53,477.98	\$53,477.98	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	18/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	28/05/2017	29/04/2017	29/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP043	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BILIN, EJ	FII Nuevo	\$74,094.05	217.20 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$74,094.05	\$0.00	\$74,094.05	\$74,094.05	100%	100%	ARELARO AGUILERA PEREZ	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	29/05/2017	30/04/2017	30/04/2017	25/05/2017	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP073	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	FRANCISCO VILLA,EJ	FII Nuevo	\$477,949.60	15.00 LETRINAS	\$0.00	\$477,949.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP074	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN EJ	FII Nuevo	\$101,929.90	3.00 LETRINAS	\$0.00	\$101,929.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP075	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	ZACATECAS,RA	FII Nuevo	\$101,929.90	3.00 LETRINAS	\$0.00	\$101,929.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP076	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ	FII Nuevo	\$143,587.46	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$143,587.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP077	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA	FII Nuevo	\$58,770.88	2.00 LETRINAS	\$0.00	\$58,770.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP078	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	SANTA CRUZ,RA	FII Nuevo	\$164,300.58	5.00 LETRINAS	\$0.00	\$164,300.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP079	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	MISSCAB,RA	FII Nuevo	\$69,170.03	2.00 LETRINAS	\$0.00	\$69,170.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP080	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	BUENAVISTA,RA	FII Nuevo	\$132,703.71	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$132,703.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
F015	Apoyo a la Vivienda	OP081	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ	FII Nuevo	\$133,303.82	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$133,303.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE

CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROJ /COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACION LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION ANUAL, REFERENCIO O ECONOMIAS	META ANUAL	MONTO APROBADO	MONTO			AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA						PAGO ESTIMADO FINQUIETO (fecha)	
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERIODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERIODO	FINQUIETO CONTRATADO	FINANCIER O DEV/MOD		FISICO	INICIO		TERMINACION				
																PROGRAMADO	CONTRATO	REAL	PROGRAMADO	CONTRATADO		FISICA
F015	Apoyo a la Vivienda	OP082	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	LAS TARIMAS,RA	FII Nuevo	\$197,260.32	6.00 LETRINAS	\$0.00	\$197,260.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP083	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	FRANCISCO VILLA, EJ	FII Nuevo	\$37,633.62	3.00 FOSAS	\$0.00	\$37,633.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP084	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	ZACATECAS, RA	FII Nuevo	\$111,939.98	10.00 FOSAS	\$0.00	\$111,939.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP085	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	AUDOLFO LÓPEZ MATEOS, RA	FII Nuevo	\$47,823.78	4.00 FOSAS	\$0.00	\$47,823.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP086	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	SANTA CRUZ, RA	FII Nuevo	\$79,061.78	7.00 FOSAS	\$0.00	\$79,061.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP087	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	BUENAVISTA, RA	FII Nuevo	\$47,635.81	4.00 FOSAS	\$0.00	\$47,635.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP088	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	LAS TARIMAS (EMILIANO ZARAGOZA), EJ	FII Nuevo	\$206,581.48	19.00 FOSAS	\$0.00	\$206,581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F015	Apoyo a la Vivienda	OP089	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	LAS TARIMAS, RA	FII Nuevo	\$385,412.85	17.00 FOSAS	\$0.00	\$385,412.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP028	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DNI288M	BALANCÁN, CD	FII Nuevo	\$273,096.04	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$273,096.04	\$0.00	\$273,096.04	\$18,287.98	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	24/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	11/04/2017	11/04/2017	23/05/2017
F29	Fomento a la Educación	OP044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GENERAL LUGARDA RAMIREZ CON CLAVE 27DPR1529K	BALANCÁN, CD	FII Nuevo	\$383,418.04	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$383,418.04	\$0.00	\$383,418.04	\$24,763.17	100%	100%	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE C.V.	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	19/06/2017	21/05/2017	21/05/2017	12/06/2017
F29	Fomento a la Educación	OP045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FANNY BÓLVAR SANDORES CON CLAVE 27DNI0717G	BALANCÁN, CD	FII Nuevo	\$368,453.80	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$368,453.80	\$0.00	\$368,453.80	\$7,924.61	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	19/06/2017	21/05/2017	21/05/2017	22/06/2017
F29	Fomento a la Educación	OP046	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL DE ESC. PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1548G	MACTÚN, PO	FII Nuevo	\$290,545.51	100.00 M.L.	\$0.00	\$290,545.51	\$0.00	\$290,545.51	\$2,327.71	100%	100%	ABELARDO AGUILERA PEREZ	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	14/06/2017	16/05/2017	16/05/2017	16/06/2017
F29	Fomento a la Educación	OP047	CONSTRUCCION DE BARRA FRONTAL DE ESC. TELEBACHILLERATO No. 1 CLAVE 27ETH0003H	EL ÁGUILA, PO	FII Nuevo	\$160,892.80	49.80 M.L.	\$0.00	\$160,892.80	\$0.00	\$160,892.80	\$962.08	100%	100%	ABELARDO AGUILERA PEREZ	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	16/06/2017
F29	Fomento a la Educación	OP065	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27ETV025F	EL NARANITO, EJ	FII Nuevo	\$392,416.20	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$392,416.20	\$0.00	\$140,758.09	\$0.00	36%	95%	JESUS HERNANDEZ CARDENAS	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP066	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27EPR1322V	MULTÉ, PO	FII Nuevo	\$398,524.81	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$398,524.81	\$0.00	\$245,656.72	\$0.00	62%	20%	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE C.V.	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 27EPR13140	MULTÉ, PO	FII Nuevo	\$341,858.52	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$341,858.52	\$0.00	\$225,073.43	\$0.00	66%	95%	CONSTRUCTORA CYMTAB S.A DE C.V.	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE 27DPR1537T	LA CUCHILLA, CO	FII Nuevo	\$360,034.33	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$360,034.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	13/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ROGERIO ROMERO OLIVE CON CLAVE 27DPR1037Y	EL LIMÓN, EJ	FII Nuevo	\$363,416.54	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$363,416.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	26/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP092	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR1336U	EL CIBALUTO, RA	FII Nuevo	\$362,734.01	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$362,734.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP093	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ERNESTO VALENZUELA ZETINA CON CLAVE 27DNI0183L	LA HULERÍA, CO	FII Nuevo	\$360,036.43	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$360,036.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	13/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
F29	Fomento a la Educación	OP094	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BIENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1114M	EL CAPULÍN, EJ	FII Nuevo	\$366,662.51	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$366,662.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE
 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
 gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROJ /COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACION LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACION ANUAL, REFRENDO O ECONOMIAS	META ANUAL	MONTO APROBADO	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA						
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERIODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERIODO	FINQUITO CONTRATADO	FINANCIER O DEV/MOD	FISICO		INICIO		TERMINACION		PAGO ESTIMADO FINQUITO (fecha)		
																PROGRAMADO	CONTRATO	REAL	PROGRAMADO		CONTRATADO	FISICA
F29	Fomento a la Educación	OP095	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	EL CIBALTO,RA	FII Nuevo	\$152,837.24	6.00 EQUIPO	\$0.00	\$152,837.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP051	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	JOLOCHERO,EJ	FII Nuevo	\$615,825.78	600.00 M.L.	\$0.00	\$615,825.78	\$0.00	\$615,825.78	\$122,589.24	100%	100%	RICARDO RIVERA DE DIOS	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	18/04/2017	18/05/2017	14/06/2017
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP052	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	SAN JOAQUÍN 1 RA. SECCIÓN,RA	FII Nuevo	\$632,669.52	1233.05 M.L.	\$0.00	\$632,669.52	\$0.00	\$632,669.52	\$18,430.01	100%	100%	RICARDO RIVERA DE DIOS	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	18/05/2017	18/05/2017	15/06/2017
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP053	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EL PIPLA,EJ	FII Nuevo	\$32,427.95	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$32,427.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	23/04/2017	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP055	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 1	EL TRIUNFO,VI	FII Nuevo	\$35,755.00	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$35,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	23/04/2017	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP056	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 2	EL TRIUNFO,VI	FII Nuevo	\$35,755.00	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$35,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP057	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REFORMA (PROVINCIA),EJ	FII Nuevo	\$35,092.06	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$35,092.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP058	REHABILITACION GENERAL DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$41,487.30	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$41,487.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP096	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA COLMENA	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$373,906.04	1096.50 M.L.	\$0.00	\$373,906.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP111	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA EL TRIUNFO (CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS DE 300 M3 CADA UNO PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE), MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO TERMINACION	EL TRIUNFO,VI	APAU Nuevo	\$13,317,765.00	20659.00 M.L.	\$0.00	\$13,317,765.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	21/11/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K002	Infraestructura para Agua Potable	OP114	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. PAN DURO	PAN DURO,EJ	FII Nuevo	\$457,979.44	1628.00 M.L.	\$0.00	\$457,979.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	29/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP029	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDAZ, REFORMA, IGUALA, IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUMBEZ	EL TRIUNFO,VI	FII Nuevo	\$2,166,277.41	734.80 M.L.	\$0.00	\$2,166,277.41	\$0.00	\$2,166,277.41	\$38,509.68	100%	100%	OREMA INDUSTRIAL SERVICES SA DE CV	24/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	09/05/2017
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP059	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GREGORIO MENDEZ ESCUDRON 201. 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE FEBRERO Y CALLE SECRETO, VILLA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO,VI	FII Nuevo	\$2,231,162.13	1375.28 M.L.	\$0.00	\$2,231,162.13	\$0.00	\$2,157,095.91	\$0.00	97%	90%	JESUS ANTONIO CORDOVA JIMENEZ	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	30/07/2017	03/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP061	AMPLIACION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC RIZO DE 8 DI Ø Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$934,793.73	562.00 M.L.	\$0.00	\$934,793.73	\$0.00	\$934,793.73	\$79,268.26	100%	100%	BEATRIZ MORALES CORDOVA	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	27/06/2017	19/05/2017	19/05/2017	14/06/2017
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP097	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$1,419,651.09	559.50 M.L.	\$0.00	\$1,419,651.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP098/50940	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 60% FISE	MULTE_PO	FISE Nuevo	\$13,620,437.71	9360.00 M.L.	\$0.00	\$13,620,437.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	17/12/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K003	Drenaje y Alcantarillado	OP099	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 40% FISE	MULTE_PO	FII Nuevo	\$9,080,291.81	6240.00 M.L.	\$0.00	\$9,080,291.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	17/12/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K004	Electrificación	OP017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$2,070,879.77	27.00 POSTES	\$0.00	\$2,070,879.77	\$0.00	\$1,950,749.08	\$0.00	94%	100%	MARVELLA CORDOVA DE LA CRUZ	24/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	PENDIENTE
K004	Electrificación	OP054	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	EL RAMONALEJ	FII Nuevo	\$21,256.03	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$21,256.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	19/04/2017	PENDIENTE
K004	Electrificación	OP068	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ	FII Nuevo	\$1,569,757.02	10.00 POSTES	\$0.00	\$1,569,757.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	70%	NO HAY ORDEN DE PAGO	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	20/07/2017	20/07/2017	PENDIENTE

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE

CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRAS Y CONVENIOS
gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROJ /COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACIÓN LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENDO O ECONOMÍAS	META ANUAL	MONTO APROBADO	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA						PAGO ESTIMADO FINQUITO (fecha)
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERÍODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERÍODO	FINQUITO CONTRATADO	FINANCIADO DEV/MOD	FÍSICO		INICIO		TERMINACIÓN				
																PROGRAMADO	CONTRATO	REAL	PROGRAMADO	CONTRATADO	FÍSICA	
K004	Electrificación	OP069	EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO PARA OPERACIÓN DE BOMBA DE 2 H.P. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	FRANCISCO I. MADERO 1 RA SECCIÓN, EJ	FII Nuevo	\$63,686.55	1.00 EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$63,686.55	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	PENDIENTE	
K004	Electrificación	OP070	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS, EJ	FII Nuevo	\$72,806.89	3.00 EQUIPO	\$0.00	\$72,806.89	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	PENDIENTE	
K004	Electrificación	OP071	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELÉCTRICA	MIGUEL HIDALGO SACADIAS, EJ	FII Nuevo	\$45,664.26	2.00 EQUIPO	\$0.00	\$45,664.26	\$0.00	\$0.00	0%	100%	NO HAY ORDEN DE PAGO	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	PENDIENTE	
K004	Electrificación	OP113	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA COL. LA COLUMENA	BALANCÁN, CD	FII Nuevo	\$1,233,253.62	6.00 POSTES	\$0.00	\$1,233,253.62	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	29/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K005	Urbanización	OP030	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2015)	BALANCÁN, CD	HID Economías	\$209,463.55	169.96 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$209,463.55	\$0.00	\$193,382.51	92%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	02/03/2017	15/03/2017	15/03/2017	21/04/2017	29/03/2017	29/03/2017	25/04/2017	
K005	Urbanización	OP031	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MICAL (REMANENTE 2016)	BALANCÁN, CD	HID Economías	\$612,789.23	704.90 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$612,789.23	\$0.00	\$612,789.23	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	02/03/2017	PENDIENTE	09/03/2017	06/05/2017	PENDIENTE	07/04/2017	03/05/2017	
K005	Urbanización	OP100	AMPLIACIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EL MICAL (REMANENTE 2016)	BALANCÁN, CD	HID Economías	\$165,581.68	133.75 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$165,581.68	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K005	Urbanización	OP101	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL PERIFERICO DE LA CD. BALANCAN	BALANCÁN, CD	FORTALECE Nuevo	\$8,975,175.00	9200.00 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$8,975,175.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	05/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K005	Urbanización	OP103	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CERRADA DE LIBERTAD	BALANCÁN, CD	PROYREG Nuevo	\$783,062.57	473.60 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$783,062.57	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	29/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K005	Urbanización	OP104	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, EN EL EJ. EL DESTINO	EL DESTINO, EJ	PROYREG Nuevo	\$3,708,750.00	2824.00 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$3,708,750.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K008	Carreteras	OP048	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	EL PÍPILA, EJ	FII Nuevo	\$1,015,017.95	31.50 KILOMETRO	\$0.00	\$1,015,017.95	\$0.00	\$1,015,017.95	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	14/06/2017	16/05/2017	16/05/2017	29/06/2017	
K008	Carreteras	OP049	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	EL RAMONAL, EJ	FII Nuevo	\$386,052.15	3.60 KILOMETRO	\$0.00	\$386,052.15	\$0.00	\$386,052.15	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	01/06/2017	03/05/2017	03/05/2017	07/06/2017	
K008	Carreteras	OP050	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	LOS CENOTES, EJ	FII Nuevo	\$471,542.01	3.52 KILOMETRO	\$0.00	\$471,542.01	\$0.00	\$471,542.01	100%	100%	EDIFICACIONES CONSTRUCTIVAS DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	01/06/2017	03/05/2017	03/05/2017	25/05/2017	
K008	Carreteras	OP105	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SACA COSECHA (JOLOCHERO-LOMBARDO)	JOLOCHERO, EJ	FII Nuevo	\$95,454.73	1.50 KILOMETRO	\$0.00	\$95,454.73	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	07/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K008	Carreteras	OP106	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	JOLOCHERO, EJ	FII Nuevo	\$602,298.54	2.00 KILOMETRO	\$0.00	\$602,298.54	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	07/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K008	Carreteras	OP107	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PROLONGACION PERIFERICO)	APATZINGÁN, EJ	FII Nuevo	\$355,625.19	1.00 KILOMETRO	\$0.00	\$355,625.19	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	08/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K008	Carreteras	OP108	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PANTEON)	APATZINGÁN, EJ	FII Nuevo	\$529,244.04	1.50 KILOMETRO	\$0.00	\$529,244.04	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	08/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K008	Carreteras	OP109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CENTE-RAMONAL)	LOS CENOTES, EJ	FII Nuevo	\$415,057.12	4.60 KILOMETRO	\$0.00	\$415,057.12	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K010	Vialidad	OP112	CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	BALANCÁN, CD	FIV Economías	\$121,375.66	4.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$121,375.66	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	18/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP115	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	EL LIMÓN, EJ	FII Nuevo	\$230,999.69	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$230,999.69	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP116	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	LA CUCHILLA, CO	FII Nuevo	\$391,285.02	12.00 LETRINAS	\$0.00	\$391,285.02	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP117	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	MISSICAB (LA PITA), EJ	FII Nuevo	\$480,785.06	15.00 LETRINAS	\$0.00	\$480,785.06	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP118	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	EL CIBALITO, RA	FII Nuevo	\$327,009.65	10.00 LETRINAS	\$0.00	\$327,009.65	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP119	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	REFORMA (PROVINCIA), EJ	FII Nuevo	\$359,581.56	11.00 LETRINAS	\$0.00	\$359,581.56	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP120	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	ULTIMO ESFUERZO, EJ	FII Nuevo	\$134,183.55	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$134,183.55	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	
K022	Infraestructura para la Vivienda	OP121	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	OTATAL, RA	FII Nuevo	\$63,890.16	6.00 FOSAS	\$0.00	\$63,890.16	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE	

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
 MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
 RELACIÓN DE ACCIONES MUNICIPALES REALIZADAS POR CONTRATO EN EL TRIMESTRE
 CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES, RECURSOS PROPIOS, APORTACIONES FEDERALES FONDOS III Y IV, FINANCIAMIENTO BANOBRA Y CONVENIOS
 gasto corriente (mantenimiento) y capital

CLAVE PROG. PPTARIO	NOMBRE PROG. PPTARIO	No. PROJ /COMPONENTE	PROYECTO/COMPONENTE	UBICACIÓN LOCALIDAD	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ASIGNACIÓN ANUAL, REFERENDO O ECONOMÍAS	META ANUAL	MONTO APROBADO	MONTO				AVANCES %		CONTRATISTA	PROGRAMA DE OBRA						PAGO ESTIMADO FINQUITO (fecha)
									AUTORIZADO MODIFICADO AL PERIODO	CONTRATADO	DEVENGADO AL PERIODO	FINQUITO CONTRATADO	FINANCIER O DEV/MOD	FÍSICO		INICIO			TERMINACION			
																PROGRAMADO	CONTRATO	REAL	PROGRAMADO	CONTRATADO	FÍSICA	
K028	Infraestructura para la Seguridad Pública	OP016	CONSTRUCCION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN SALIDAS DE VILLA EL TRIUNFO	EL TRIUNFO,VI	ISR Nuevo	\$485,387.57	4.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$485,387.57	\$0.00	\$173,241.45	\$0.00	36%	100%	GRUPO CORPORATIVO IVANSA 2008, S.A. DE C.V.	24/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	15/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP122	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL CLAVE: 27ETV03760	MISSICAB (LA PITAJ),EJ	FII Nuevo	\$381,663.04	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$381,663.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP123	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CAMARONA CLAVE: 27DPR1215K	CONSTITUCIÓN,EJ	FII Nuevo	\$379,947.47	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$379,947.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP124	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GRAL. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 27DPR1465Q	BALANCÁN,CD	FII Nuevo	\$375,091.02	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$375,091.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	03/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP125	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 27DPR12063N	SANTA CRUZ,EJ	FII Nuevo	\$374,337.54	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$374,337.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	03/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP126	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GABRIELA MISTRAL CLAVE: 27DIND058N	OJO DE AGUA,EJ	FII Nuevo	\$379,607.39	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$379,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	07/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	06/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K034	Infraestructura para la Educacion	OP127	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NOM.52 CLAVE: 27EM50052H	VICENTE GUERRERO,EJ	FII Nuevo	\$476,243.34	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$476,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	07/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	21/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE
K035	Infraestructura Deportiva	OP015	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO (ANTES OP159 REFERENDO 2016)	BALANCÁN,CD	FORTA Referendo	\$2,287,753.24	1.00 CANCHA	\$0.00	\$2,287,753.24	\$0.00	\$2,287,753.24	\$63,862.66	100%	100%	BEATRIZ MORALES CORDOVA	11/01/2017	11/01/2017	11/01/2017	24/04/2017	26/03/2017	15/03/2017	31/03/2017
K036	Infraestructura Recreativa	OP102	REMEDIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PARQUE CELIA ABREU EN LA CD. BALANCAN	BALANCÁN,CD	PROYREG Nuevo	\$4,697,750.00	1.00 REMODELACION	\$0.00	\$4,697,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	NO HAY ORDEN DE PAGO	05/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	PENDIENTE

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo

SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA URA-PI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE ELEC.	FECHA						OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONT.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONT.	TERM. REAL		CIERRE TRIM.
Desarrollo Agrícola																												
1	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS065	MECANIZACION AGRICOLA	270010521	SAN JUAN (GUERRERO),EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	55.00 HECTAREAS	\$0.00	\$93,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	24/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	14/06/2017		
2	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS066	MECANIZACION AGRICOLA	270010162	EL MANANTIAL,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	33.00 HECTAREAS	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	17/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017		
3	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS067	MECANIZACION AGRICOLA	270010076	VICENTE GUERRERO,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	66.00 HECTAREAS	\$0.00	\$112,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	06/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	16/06/2017		
4	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS068	MECANIZACION AGRICOLA	270010073	TIERRA BLANCA,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	30.00 HECTAREAS	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	16/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	04/05/2017		
5	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS069	MECANIZACION AGRICOLA	270010077	JAHUACTAL,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	24.00 HECTAREAS	\$0.00	\$40,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	04/05/2017		
6	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS070	MECANIZACION AGRICOLA	270010307	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	63.00 HECTAREAS	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	14/05/2017		
7	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS072	MECANIZACION AGRICOLA	270010723	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCION,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	19.00 HECTAREAS	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	23/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	07/06/2017		
8	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS073	MECANIZACION AGRICOLA	270010351	JOSÉ MARCOS ROVIRASO,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	14.00 HECTAREAS	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	05/06/2017		
9	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS076	MECANIZACION AGRICOLA	270010335	SANTA MARTHA,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	16.00 HECTAREAS	\$0.00	\$27,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	14/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	19/05/2017		
10	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS077	MECANIZACION AGRICOLA	270010614	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	12.00 HECTAREAS	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	03/06/2017		
11	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS078	MECANIZACION AGRICOLA	270010103	EL FAUSTINO,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	21.00 HECTAREAS	\$0.00	\$35,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	08/06/2017		
12	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS084	MECANIZACION AGRICOLA	270010097	GRAL LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ, (ARENAL),PO	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	83.00 HECTAREAS	\$0.00	\$141,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	05/06/2017		
13	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS085	MECANIZACION AGRICOLA	270010040	LEONA VICARIO,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	20.00 HECTAREAS	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	02/06/2017		
14	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS086	MECANIZACION AGRICOLA	270010093	LAGUNA COLORADADA,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	26.00 HECTAREAS	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017		
15	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS087	MECANIZACION AGRICOLA	270010049	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA),PO	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	221.00 HECTAREAS	\$0.00	\$375,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	13/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	08/06/2017		
16	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS088	MECANIZACION AGRICOLA	270010047	MULTÉ,PO	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	181.00 HECTAREAS	\$0.00	\$307,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	15/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	19/05/2017		
17	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS089	MECANIZACION AGRICOLA	270010028	CHANCABAL,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	28.00 HECTAREAS	\$0.00	\$47,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	11/05/2017		
18	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS090	MECANIZACION AGRICOLA	270010020	CENTRO USUMACINTA,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	12.00 HECTAREAS	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	02/06/2017		
19	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS091	MECANIZACION AGRICOLA	270010039	LEONA VICARIO,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	14.00 HECTAREAS	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	25/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017		
20	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS092	MECANIZACION AGRICOLA	270010137	BUENAVISTA,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	43.00 HECTAREAS	\$0.00	\$73,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	22/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	23/06/2017		
21	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS093	MECANIZACION AGRICOLA	270010010	BAJO NETZAHUALCÓYOTL,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	44.00 HECTAREAS	\$0.00	\$74,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	20/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	09/05/2017		
22	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS094	MECANIZACION AGRICOLA	270010036	JOSFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	11.00 HECTAREAS	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	02/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	PENDIENTE		
23	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS096	MECANIZACION AGRICOLA	270010072	LAS TABLAS,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	14.00 HECTAREAS	\$0.00	\$23,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	25/04/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017		
24	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS097	MECANIZACION AGRICOLA	270010064	SAN JUAN,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	13.00 HECTAREAS	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	05/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	11/05/2017		
25	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS098	MECANIZACION AGRICOLA	270010523	LA POZA DE LA TORTUGA,RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	11.00 HECTAREAS	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	05/06/2017		
26	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS099	MECANIZACION AGRICOLA	270010140	LAS CAMPANAS, RA	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	9.00 HECTAREAS	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	03/06/2017		
27	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS100	MECANIZACION AGRICOLA	270010024	LA CUCHILLA,CO	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	19.00 HECTAREAS	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	06/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	22/05/2017		
28	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS101	MECANIZACION AGRICOLA	270010252	REFORMA (PROVINCIA),EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	79.00 HECTAREAS	\$0.00	\$95,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	02/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	19/05/2017		
29	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS102	MECANIZACION AGRICOLA	270010203	EL LIMÓN,EJ	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	70.00 HECTAREAS	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	23/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	08/06/2017		
30	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS103	MECANIZACION AGRICOLA	270010004	EL AGUILA,PO	INGRESOS GESTION Nuevo	DE NO INICIADOS	G.CTE	100.00 HECTAREAS	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	15/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	16/05/2017		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO

RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO

PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo

SITUACION: NO INICIADOS

No. CDS	CLAVE PROGRAMÁTICA URAI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE			MOD. DE ELEC.	FECHA						OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.	INICIO INGRESOS		INICIO CONTRA	INICIO REAL	TERM. INGRESOS	TERM. CONTRA	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
31	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS104	MECANIZACION AGRICOLA	270010044	MACTUN,PO	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	24.00 HECTAREAS	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	04/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	09/05/2017			
32	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS106	MECANIZACION AGRICOLA	270010742	SAN JOSE,EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	10.00 HECTAREAS	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/04/2017	30/06/2017	NO APLICA	06/05/2017				
33	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS107	MECANIZACION AGRICOLA	270010472	CIBAL DE LA GLORIA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	31.00 HECTAREAS	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	06/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	17/05/2017				
34	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS108	MECANIZACION AGRICOLA	270010054	PARAISO (EL TINTO),EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	188.00 HECTAREAS	\$0.00	\$319,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	05/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	22/06/2017				
35	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS109	MECANIZACION AGRICOLA	270010473	ASUNCION,BA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	18.00 HECTAREAS	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	09/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	15/05/2017				
36	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS110	MECANIZACION AGRICOLA	270010061	LA REVANCHA,RA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	46.00 HECTAREAS	\$0.00	\$78,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	20/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	08/06/2017				
37	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS111	MECANIZACION AGRICOLA	270010079	EL MICAL,RA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	25.00 HECTAREAS	\$0.00	\$42,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	22/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	06/06/2017				
38	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS112	MECANIZACION AGRICOLA	270010016	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	63.00 HECTAREAS	\$0.00	\$107,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	18/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	10/06/2017				
39	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS113	MECANIZACION AGRICOLA	270010541	EL SILENCIO, EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	11.00 HECTAREAS	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	24/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	03/05/2017				
40	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS114	MECANIZACION AGRICOLA	270010810	EL NUEVO BARJEJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	26.00 HECTAREAS	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	30/07/2017	NO APLICA	05/05/2017				
41	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS115	MECANIZACION AGRICOLA	270010014	CAP. FELIPE CASTELLANOS DIAZ (SAN PEDRO),PO	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	81.00 HECTAREAS	\$0.00	\$137,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	12/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	20/06/2017				
42	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS116	MECANIZACION AGRICOLA	270010082	EL POZO (POCOT),RA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	13.00 HECTAREAS	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	02/05/2017				
43	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS117	MECANIZACION AGRICOLA	270010069	EL CIBALTO,RA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	30.00 HECTAREAS	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	24/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	08/05/2017				
44	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS118	MECANIZACION AGRICOLA	270010088	OTATAL,RA	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	6.00 HECTAREAS	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	28/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	03/05/2017				
45	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS119	MECANIZACION AGRICOLA	270010474	ULTIMO ESFUERZO, EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	18.00 HECTAREAS	\$0.00	\$30,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	27/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	03/05/2017				
46	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS120	MECANIZACION AGRICOLA	270010748	TIERRA Y LIBERTAD,EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	19.00 HECTAREAS	\$0.00	\$32,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	22/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	06/05/2017				
47	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS121	MECANIZACION AGRICOLA	270010134	BILIN, EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	12.00 HECTAREAS	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	02/05/2017	31/07/2017	NO APLICA	06/05/2017				
48	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS122	MECANIZACION AGRICOLA	270010709	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	22.00 HECTAREAS	\$0.00	\$37,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	26/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	05/05/2017				
49	06-017-F001	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	IS123	MECANIZACION AGRICOLA	270010050	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	38.00 HECTAREAS	\$0.00	\$64,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	06/03/2017	NO APLICA	21/04/2017	31/07/2017	NO APLICA	03/05/2017				
49				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Agrícola							\$0.00	\$3,352,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											
				Desarrollo Pecuario																									
1	06-016-F002	Desarrollo Pecuario	IS141	PROGRAMA DE APOYO A LA CAMPAÑA ZOOSANITARIA	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	7000.00 PRODUCTORES	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/04/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/11/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Pecuario							\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											
				Política y Gobierno																									
1	02-025-P005	Desarrollo Pecuario	IS021	EVENTO OFICIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 EVENTOS	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/11/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Política y Gobierno							\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											
				Administración Financiera																									
1	03-042-P009	Desarrollo Pecuario	GD046	PROGRAMA DE PROMOCION Y COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$21,896.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
2	03-042-P009	Desarrollo Pecuario	GD047	PROGRAMA DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 SERVICIOS	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Financiera							\$0.00	\$27,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											
				Administración Programática y Presupuestal																									
1	04-032-P010	Desarrollo Pecuario	PBR002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestion 2017)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$259,992.31	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal							\$259,992.31	\$1,146,182.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											
54				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$559,992.31	\$4,867,978.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo
SITUACION: CANCELADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE ELEC.	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CQNTN	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CQNTN	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
1	11-008-E46	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	GO040	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo	CANCELADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$2,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	NO APLICA	31/12/2017	NO APLICA	NO APLICA	30/06/2017			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes							\$2,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Desarrollo Regional																									
1	06-016-F25	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	IS025	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo	CANCELADOS	G.CTE	5.00 APOYO	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/07/2017	NO APLICA	NO APLICA	31/03/2017			
2	06-016-F25	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	IS026	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo	CANCELADOS	G.CTE	1.00 APOYO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/07/2017	NO APLICA	NO APLICA	31/03/2017			
3	06-016-F25	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo	CANCELADOS	G.CTE	1.00 APOYO	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/07/2017	NO APLICA	NO APLICA	31/03/2017			
3				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Desarrollo Regional							\$80,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Administración Programática y Presupuestal																									
1	04-032-P010	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	PBR006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTIÓN Nuevo	CANCELADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%	AD	01/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE	30/06/2017			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal							\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
5				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$6,830,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	#####	0%											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCÁN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: INGRESOS DE GESTIÓN Economías
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CDNS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROYECTO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA								OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.		INICIO PROGR	INICIO CONTR	INICIO REAL	TERM. PROGR	TERM. CONTR	TERM. REAL	CIERRE TRIM.			
Adquisición de Bienes Muebles																														
1	05-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD016	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (CONTRALORIA)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$37,903.00	\$37,903.00	\$0.00	\$37,903.00	\$37,903.00	\$37,903.00	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	26/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017			
2	01-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD017	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (PRESIDENCIA)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$8,958.68	\$8,958.68	\$0.00	\$8,958.68	\$8,958.68	\$8,958.68	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017			
3	10-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD018	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$13,801.45	\$13,801.45	\$0.00	\$13,801.45	\$13,801.45	\$13,801.45	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017			
3				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles							\$0.00	\$60,663.13	\$60,663.13	\$0.00	\$60,663.13	\$60,663.13	\$60,663.13	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL									
Modernización e innovación tecnológica y administrativa																														
1	04-032-K038	Modernización e innovación tecnológica y administrativa	AD008	ADQUISICION DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA BIENES DE LA INFORMACION REMANENTE 2016 (PROGRAMACION)	270010001	BALANCÁN,CD	INGRESOS DE GESTION Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	100%	100%	AD	01/03/2017	NO APLICA	11/03/2017	31/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	31/03/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Modernización e innovación tecnológica y administrativa							\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	\$0.00	\$71,624.85	\$71,624.85	\$71,624.85	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
4				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$132,287.98	\$132,287.98	\$71,624.85	\$60,663.13	\$132,287.98	\$132,287.98				PROMEDIO PORCENTUAL									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo
SITUACION: PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROV/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGRAM.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGRAM.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
1	11-008-E46	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	GO033	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	270010001	BALANCAN,CD	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) Nuevo	PROCESO	G.CTE	1.00 OPERACION	\$30,504,383.41	\$30,504,383.61	\$17,544,352.51	\$8,584,724.30	\$8,959,628.21	\$17,544,352.51	\$16,973,200.38	58%	50%	AD	01/01/2017	NO APLICA	01/01/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes							\$30,504,383.41	\$30,504,383.61	\$17,544,352.51	\$8,584,724.30	\$8,959,628.21	\$17,544,352.51	\$16,973,200.38	58%	50%		PROMEDIO PORCENTUAL								
1				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$30,504,383.41	\$30,504,383.61	\$17,544,352.51	\$8,584,724.30	\$8,959,628.21	\$17,544,352.51	\$16,973,200.38												

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDECIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA U/AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROJ/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDECIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGRAM.	INICIO CONCL.	INICIO REAL	TERM. PROGRAM.	TERM. CONCL.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
11	34-006-E50	servicio de Alumbrado Público	IS134	REHABILITACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	270010056	MISSICAB (LA PITA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	50.00 LUMINARIAS	\$0.00	\$39,539.34	\$39,539.34	\$0.00	\$39,539.34	\$39,539.34	\$39,539.34	100%	100%	AD	01/04/2017	NO APLICA	01/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	06/05/2017	30/06/2017		
11				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE servicio de Alumbrado Público							\$0.00	\$562,634.65	\$562,634.65	\$0.00	\$562,634.65	\$562,634.65	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Apoyo a la Vivienda																									
1	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS135	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010415	FRANCISCO VILLA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	210.00 PIEZAS	\$0.00	\$48,533.82	\$48,533.82	\$48,533.82	\$0.00	\$48,533.82	\$48,533.82	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
2	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS136	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010119	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	100.00 PIEZAS	\$0.00	\$23,139.44	\$23,139.44	\$23,139.44	\$0.00	\$23,139.44	\$23,139.44	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
3	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS137	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010207	SANTA CRUZ,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	65.00 PIEZAS	\$0.00	\$15,011.12	\$15,011.12	\$15,011.12	\$0.00	\$15,011.12	\$15,011.12	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
4	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS138	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010031	LAS TARIMAS (MILIANO ZAPATA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	140.00 PIEZAS	\$0.00	\$32,395.23	\$32,395.23	\$32,395.23	\$0.00	\$32,395.23	\$32,395.23	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
5	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS139	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010709	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	100.00 PIEZAS	\$0.00	\$23,139.45	\$23,139.45	\$23,139.45	\$0.00	\$23,139.45	\$23,139.45	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
6	34-006-F015	Apoyo a la Vivienda	IS140	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	270010065	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	40.00 PIEZAS	\$0.00	\$9,255.77	\$9,255.77	\$9,255.77	\$0.00	\$9,255.77	\$9,255.77	100%	100%	AD	20/03/2017	NO APLICA	31/03/2017	29/04/2017	NO APLICA	02/04/2017	30/06/2017		
7	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP018	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010054	PARAÍSO (EL TINTO),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	22.00 LETRINAS	\$0.00	\$659,848.22	\$659,848.22	\$0.00	\$659,848.22	\$659,848.22	\$659,848.22	100%	100%	CT	24/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	30/04/2017	01/04/2017	01/04/2017	30/06/2017		
8	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP019	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010473	ASUNCIÓN,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%	CT	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	17/03/2017	30/06/2017		
9	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP020	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010061	LA REVANCHA,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$0.00	\$124,640.91	\$124,640.91	\$124,640.91	100%	100%	CT	01/03/2017	03/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	17/03/2017	30/06/2017		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROV/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL.	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL.	CIERRE TRIM.		
10	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP021	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010472	CIBAL DE LA GLORIA,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	3.00 LETRINAS	\$0.00	\$94,798.51	\$94,798.51	\$0.00	\$94,798.51	\$94,798.51	100%	100%	CT	01/03/2017	08/03/2017	08/03/2017	15/04/2017	17/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	30/06/2017		
11	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP022	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010709	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	100%	100%	CT	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	29/04/2017	31/03/2017	31/03/2017	30/06/2017			
12	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP023	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010050	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLÁS),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	5.00 LETRINAS	\$0.00	\$154,483.32	\$154,483.32	\$0.00	\$154,483.32	\$154,483.32	100%	100%	CT	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	26/03/2017	26/03/2017	30/06/2017			
13	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP024	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010044	MACTUN,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	6.00 LETRINAS	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	100%	CT	10/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	24/04/2017	26/03/2017	26/03/2017	30/06/2017			
14	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP025	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010004	EL ÁGUILA,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	9.00 LETRINAS	\$0.00	\$273,852.92	\$273,852.92	\$0.00	\$273,852.92	\$273,852.92	100%	100%	CT	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	30/06/2017			
15	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP026	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010016	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	\$0.00	\$214,168.12	\$214,168.12	100%	100%	CT	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	30/06/2017			
16	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP027	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010011	EL BAR,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	6.00 LETRINAS	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	\$0.00	\$184,325.72	\$184,325.72	100%	100%	CT	25/03/2017	01/04/2017	01/04/2017	15/05/2017	16/04/2017	16/04/2017	30/06/2017			
17	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP034	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010079	EL MICAL,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	126.00 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$42,982.73	\$42,982.73	\$0.00	\$42,982.73	\$42,982.73	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	30/06/2017			
18	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP035	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010054	PARAISO (EL TINTO),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	186.25 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$63,535.98	\$63,535.98	\$0.00	\$63,535.98	\$63,535.98	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	30/06/2017			
19	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP036	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010472	CIBAL DE LA GLORIA,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	76.97 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$26,256.99	\$26,256.99	\$0.00	\$26,256.99	\$26,256.99	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	20/05/2017	21/04/2017	21/04/2017	30/06/2017			
20	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP037	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010016	LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	86.68 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$29,569.40	\$29,569.40	\$0.00	\$29,569.40	\$29,569.40	100%	100%	CT	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/05/2017	25/05/2017	30/06/2017			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA U/AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE			FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.	MOD. DE EJEC.	INICIO PROGRAM.	INICIO FONDIR.	INICIO REAL.	TERM. PROGRAM.	TERM. FONDIR.	TERM. REAL.	CIERRE TRIM.		
21	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP038	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010011	EL BARILRA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	103.38 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$35,266.31	\$35,266.31	\$0.00	\$35,266.31	\$35,266.31	100%	100%	CT	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/04/2017	25/04/2017	30/06/2017			
22	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP039	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010810	EL NUEVO BARILEJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	138.93 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$47,393.59	\$47,393.59	\$0.00	\$47,393.59	\$47,393.59	100%	100%	CT	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	24/05/2017	25/04/2017	25/04/2017	30/06/2017			
23	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP040	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010050	NICOLAS BRAVO (SAN NICOLÁS)EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	234.08 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$79,852.37	\$79,852.37	\$0.00	\$79,852.37	\$79,852.37	100%	100%	CT	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	29/05/2017	30/04/2017	30/04/2017	30/06/2017			
24	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP041	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010709	CAUDILLOS DEL SUR/EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	61.93 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$21,126.36	\$21,126.36	\$0.00	\$21,126.36	\$21,126.36	100%	100%	CT	18/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	28/05/2017	29/04/2017	29/04/2017	30/06/2017			
25	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP042	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010004	EL ÁGUILA,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	158.11 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$53,477.98	\$53,477.98	\$0.00	\$53,477.98	\$53,477.98	100%	100%	CT	18/04/2017	25/04/2017	25/04/2017	28/05/2017	29/04/2017	29/04/2017	30/06/2017			
26	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP043	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	270010134	BILN. EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	217.20 METROS CUADRADOS	\$0.00	\$74,094.05	\$74,094.05	\$0.00	\$74,094.05	\$74,094.05	100%	100%	CT	14/04/2017	21/04/2017	21/04/2017	29/05/2017	30/04/2017	30/04/2017	30/06/2017			
26				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda							\$0.00	\$2,854,283.06	\$2,854,283.06	\$151,474.83	\$2,702,808.23	\$2,854,283.06	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Fomento a la Educación																									
1	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP028	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DIN1288M	270010001	BALANCÁN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$273,096.04	\$273,096.04	\$0.00	\$273,096.04	\$273,096.04	100%	100%	CT	24/02/2017	08/03/2017	08/03/2017	05/05/2017	11/04/2017	11/04/2017	30/06/2017			
2	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP044	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA GENERAL LUGARDA RAMIREZ CON CLAVE 27DPR1529K	270010001	BALANCÁN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$383,418.04	\$383,418.04	\$0.00	\$383,418.04	\$383,418.04	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	19/06/2017	21/05/2017	21/05/2017	30/06/2017			
3	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP045	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR GENERAL FANNY BOLIVAR SANSORES CON CLAVE 27DIN0717G	270010001	BALANCÁN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$368,453.80	\$368,453.80	\$0.00	\$368,453.80	\$368,453.80	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	19/06/2017	21/05/2017	21/05/2017	30/06/2017			
4	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP046	CONSTRUCCION DE BANDA FRONTAL DE ESC. PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA CON CLAVE 27DPR1540G	270010044	MACTÚN,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	100.00 M.L.	\$0.00	\$290,545.51	\$290,545.51	\$0.00	\$290,545.51	\$290,545.51	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	14/06/2017	16/05/2017	16/05/2017	30/06/2017			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CDM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA						OBSERVACIONES		
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL.	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL.		CIERRE TRIM.	
5	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP047	CONSTRUCCION DE BANDA FRONTAL DE ESC. TELEBACHILLERATO No. 1 CLAVE 27ETH0003H	270010004	EL ÁGUILA, PD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	49.80 M.L.	\$0.00	\$160,892.80	\$160,892.80	\$0.00	\$160,892.80	\$160,892.80	\$160,892.80	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	30/06/2017		
5				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Educación							\$0.00	\$1,476,406.19	\$1,476,406.19	\$0.00	\$1,476,406.19	\$1,476,406.19	\$1,476,406.19	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
				Infraestructura para Agua Potable																									
1	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP051	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	270010035	JOLCHERO, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	600.00 M.L.	\$0.00	\$615,825.78	\$615,825.78	\$0.00	\$615,825.78	\$615,825.78	\$493,236.54	100%		CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	18/04/2017	18/05/2017	30/06/2017		
2	34-006-K002	Infraestructura para Agua Potable	OP052	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	270010090	SAN JOAQUÍN 1 RA SECCIÓN, RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	1233.05 M.L.	\$0.00	\$632,669.52	\$632,669.52	\$0.00	\$632,669.52	\$632,669.52	\$632,669.52	100%	100%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	30/06/2017	18/05/2017	18/05/2017	30/06/2017		
3	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP058	REHABILITACION GENERAL DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	270010001	BALANCÁN, CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$41,487.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%		CT	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017			
3				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable							\$0.00	\$632,669.52	\$632,669.52	\$0.00	\$632,669.52	\$632,669.52	\$632,669.52	100%	33%		PROMEDIO PORCENTUAL								
				Drenaje y Alcantarillado																									
1	34-006-K003	Drenaje y Alcantarillado	OP029	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GUSTAVO DIAZ ORDIZ, REFORMA, IGUALA, IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE BENITO JUAREZ	270010074	EL TRIUNFO, VI	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	734.80 M.L.	\$0.00	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	\$723,108.77	\$1,443,168.64	\$2,166,277.41	\$2,166,277.41	100%	100%	CT	24/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017	30/06/2017		
2	34-006-K003	Drenaje y Alcantarillado	OP061	AMPLIACION DE LINEA DE PRESION CON TUBERIA DE PVC R026 DE 8 DE Ø Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN	270010001	BALANCÁN, CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	562.00 M.L.	\$0.00	\$934,793.73	\$934,793.73	\$0.00	\$934,793.73	\$934,793.73	\$934,793.73	100%	100%	CT	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	27/06/2017	19/05/2017	19/05/2017	30/06/2017		
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado							\$0.00	\$3,101,071.14	\$3,101,071.14	\$723,108.77	\$2,377,962.37	\$3,101,071.14	\$3,101,071.14	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
				Urbanización																									
1	34-006-K005	Urbanización	GO071	APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA Y AGRICOLA FOFAE (CAMINOS COSEHEROS Y/O SACACOSECHA)	270010001	BALANCÁN, CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100%	100%	AD	01/05/2017	NO APLICA	01/05/2017	31/05/2017	NO APLICA	31/05/2017	30/06/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Urbanización							\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
				Carreteras																									
1	34-006-K008	Carreteras	OP049	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010060	EL RAMONAL, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	3.60 KILOMETRO	\$0.00	\$386,052.15	\$386,052.15	\$0.00	\$386,052.15	\$386,052.15	\$386,052.15	100%	100%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	01/06/2017	03/05/2017	03/05/2017	30/06/2017		
2	34-006-K008	Carreteras	OP050	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO	270010019	LOS CENOTES, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	3.52 KILOMETRO	\$0.00	\$471,542.01	\$471,542.01	\$0.00	\$471,542.01	\$471,542.01	\$471,542.01	100%	100%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	01/06/2017	03/05/2017	03/05/2017	30/06/2017		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACIÓN: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CDM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA							OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL.	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL.	CIERRE TRIM.	
3	34-006-K008	Fomento a la Educación	OPD48	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	270010055	EL PIPLAJE	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CAP	11.50 KILOMETRO	\$0.00	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	\$0.00	\$1,015,017.95	\$1,015,017.95	\$461,954.08	100%	100%	CT	10/04/2017	17/04/2017	17/04/2017	14/06/2017	16/05/2017	16/05/2017		
3				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$857,594.16	\$857,594.16	\$0.00	\$857,594.16	\$857,594.16	\$857,594.16	100%	67%		PROMEDIO PORCENTUAL							
1	34-040-M001	Actividades de Apoyo Administrativo	GO074	APORTACION MUNICIPAL (FII) SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PREGUJA 2017 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) CORRESPONDIENTE AL ANEXO TECNICO APARTADO URBANO, NO. I-AU-01/17	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	CONCLUIDOS	G.CTE	1.00 APORTACION	\$0.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$0.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$0.00	100%	100%	AD	27/06/2017	NO APLICA	27/06/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$0.00	\$5,327,106.00	\$5,327,106.00	\$0.00	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL							
S2				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$18,811,764.72	\$18,811,764.72	\$874,583.60	\$17,937,181.12	\$18,811,764.72	\$13,484,658.72											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROV/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EREC.	FECHA							OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.	
Fomento a la Educación																												
1	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP065	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ CON CLAVE 27ETV0253E	270010048	EL NARANITO,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	50.00	\$392,416.20	\$140,758.09	50.00	\$140,758.09	\$140,758.09	\$140,758.09	36%	36%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017		
2	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP066	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27EPRI122V	270010047	MULTE,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	50.00	\$398,524.81	\$245,656.72	50.00	\$245,656.72	\$245,656.72	\$245,656.72	62%	62%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017		
3	34-006-F29	Fomento a la Educación	OP067	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ESTEFANIA CASTAÑEDA CON CLAVE 27EIN01140	270010047	MULTE,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	50.00	\$341,858.52	\$225,073.43	50.00	\$225,073.43	\$225,073.43	\$225,073.43	66%	66%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	05/07/2017	05/07/2017		
3				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Educación							50.00	\$1,132,799.53	\$611,488.24	50.00	\$611,488.24	\$611,488.24	\$611,488.24	54%	55%		PROMEDIO PORCENTUAL							
Infraestructura para Agua Potable																												
1	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP053	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010055	EL PIPILA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 REHABILITACION	50.00	\$32,427.95	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	50%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	23/04/2017		
2	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP055	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 1	270010074	EL TRIUNFO,VI	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 REHABILITACION	50.00	\$35,755.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	50%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	23/04/2017		
3	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP056	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 2	270010074	EL TRIUNFO,VI	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 REHABILITACION	50.00	\$35,755.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	40%	CT	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017		
4	34-006-K002	Fomento a la Educación	OP057	REHABILITACION GENERAL DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	270010252	REFORMA (PROVINCIA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 REHABILITACION	50.00	\$35,092.06	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	40%	CT	17/04/2017	24/04/2017	24/04/2017	27/05/2017	28/04/2017	28/04/2017		
4				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable							50.00	\$139,030.01	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	45%		PROMEDIO PORCENTUAL							
Drenaje y Alcantarillado																												
1	34-006-K003	Fomento a la Educación	OP059	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES GREGORIO MENDEZ ESCUADRON 201. 16 DE SEPTIEMBRE, 27 DE FEBRERO Y CALLE SECRETO, VILLA EL TRIUNFO	270010074	EL TRIUNFO,VI	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1375.28 M.L.	50.00	\$2,231,162.13	\$2,157,095.91	50.00	\$2,157,095.91	\$2,157,095.91	\$2,091,508.51	97%	97%	CT	13/04/2017	20/04/2017	20/04/2017	30/07/2017	03/07/2017	PENDIENTE		
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado							50.00	\$2,231,162.13	\$2,157,095.91	50.00	\$2,157,095.91	\$2,157,095.91	\$2,091,508.51	97%	97%		PROMEDIO PORCENTUAL							
Electrificación																												
1	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP017	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	27.00 POSTES	50.00	\$2,070,879.77	\$1,950,749.08	\$245,653.37	\$1,705,095.71	\$1,950,749.08	\$1,950,749.08	94%	94%	CT	24/02/2017	03/03/2017	03/03/2017	30/05/2017	01/05/2017	01/05/2017		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACIÓN: PROCESO

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA						OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PRECIB.	INICIO CENB.	INICIO REAL	TERM. PRECIB.	TERM. CENB.	TERM. REAL	
2	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP054	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010060	EL RAMONALEJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 REHABILITACION	\$0.00	\$21,256.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	CT	12/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	22/05/2017	23/04/2017	19/04/2017	
3	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP068	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	270010119	ADOLFO LOPEZ MATEOS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	10.00 POSTES	\$0.00	\$1,569,757.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/08/2017	20/07/2017	20/07/2017	
4	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP069	EQUIPAMIENTO ELECTRICO PARA OPERACION DE BOMBA DE 2 H.P. PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	270010084	FRANCISCO I. MADERO 1 RA. SECCION,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	1.00 EQUIPAMIENTO	\$0.00	\$63,686.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	30%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	
5	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP070	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010119	ADOLFO LOPEZ MATEOS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	3.00 EQUIPO	\$0.00	\$72,806.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	60%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	
6	34-006-K004	Fomento a la Educación	OP071	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010065	MIGUEL HIDALGO SACAOCLAS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CAP	2.00 EQUIPO	\$0.00	\$45,664.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	55%	CT	15/05/2017	22/05/2017	22/05/2017	31/07/2017	31/05/2017	31/05/2017	
6				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Electrificación							\$0.00	\$3,844,050.52	\$1,950,749.08	\$245,653.37	\$1,705,095.71	\$1,950,749.08	51%	57%		PROMEDIO PORCENTUAL							
				Actividades de Apoyo Administrativo																							
1	34-040-M001	Fomento a la Educación	GD050	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	PROCESO	G.CTE	3.00 AREDAMIENTOS	\$0.00	\$579,983.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%	AD	01/03/2017	NO APLICA	01/05/2017	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE	
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo							\$0.00	\$579,983.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	50%		PROMEDIO PORCENTUAL							
15				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$7,927,025.95	\$4,719,333.23	\$245,653.37	\$4,473,679.86	\$4,719,333.23											

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA URA/AL/PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJEC.	FECHA						OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	
Apoyo a la Vivienda																											
1	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP073	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010415	FRANCISCO VILLA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	15.00 LETRINAS	50.00	\$477,949.60	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
2	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP074	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010680	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	3.00 LETRINAS	50.00	\$101,929.90	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
3	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP075	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010089	ZACATECAS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	3.00 LETRINAS	50.00	\$101,929.90	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
4	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP076	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010119	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 LETRINAS	50.00	\$143,587.46	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
5	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP077	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010058	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	2.00 LETRINAS	50.00	\$58,770.88	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
6	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP078	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010207	SANTA CRUZ,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	5.00 LETRINAS	50.00	\$164,300.58	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
7	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP079	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010046	MISSICAB,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	2.00 LETRINAS	50.00	\$69,170.03	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
8	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP080	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010137	BUENAVISTA,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 LETRINAS	50.00	\$132,703.71	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
9	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP081	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010031	LAS TARIMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 LETRINAS	50.00	\$133,303.82	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		
10	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP082	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	270010095	LAS TARIMAS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	6.00 LETRINAS	50.00	\$197,260.32	50.00	50.00	50.00	50.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE		

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA URAL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CDM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA							OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTI.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTI.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
11	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP083	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010415	FRANCISCO VILLAJE	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	3.00 FOSAS	\$0.00	\$37,633.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
12	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP084	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010089	ZACATECAS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	10.00 FOSAS	\$0.00	\$111,939.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
13	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP085	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010058	ADOLFO LÓPEZ MATEOS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 FOSAS	\$0.00	\$47,823.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
14	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP086	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010207	SANTA CRUZ,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	7.00 FOSAS	\$0.00	\$79,061.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
15	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP087	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010137	BUENAVISTA,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 FOSAS	\$0.00	\$47,635.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
16	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP088	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010031	LAS TARMAS (EMILIANO ZAPATA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	19.00 FOSAS	\$0.00	\$206,581.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
17	34-002-F015	Apoyo a la Vivienda	OP089	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010095	LAS TARMAS,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	17.00 FOSAS	\$0.00	\$185,412.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
17				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Apoyo a la Vivienda							\$0.00	\$2,296,995.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Fomento a la Educación																									
1	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP090	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION MEXICANA CON CLAVE 27DPR1537T	270010024	LA CUCHILLACO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$360,034.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	13/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
2	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP091	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL ROGERIO ROMERO OLIVE CON CLAVE 27DPR1037Y	270010203	EL LIMÓN,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$363,416.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	26/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
3	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP092	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27DPR1536U	270010069	EL CIBALTO,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$362,734.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AL-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EJE.	FECHA							OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
4	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP093	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL ERNESTO VALENZUELA ZITINA CON CLAVE 27D0N0183L	270010033	LA HULBERIA,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$360,036.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
5	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP094	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1114M	270010015	EL CAPULINEJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$366,662.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
6	34-006-F29	Apoyo a la Vivienda	OP095	MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE RED ELECTRICA	270010069	EL CIBALTO,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	6.00 EQUIPO	\$0.00	\$152,837.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	14/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
6				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Fomento a la Educación							\$0.00	\$1,965,721.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
Infraestructura para Agua Potable																													
1	34-006-K002	Apoyo a la Vivienda	OP096	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1096.90 M.L.	\$0.00	\$373,906.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
2	34-006-K002	Apoyo a la Vivienda	OP114	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PAN DURO	270010696	PAN DURO,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1628.00 M.L.	\$0.00	\$457,979.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	29/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para Agua Potable							\$0.00	\$831,885.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
Drenaje y Alcantarillado																													
1	34-006-K003	Apoyo a la Vivienda	OP097	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	559.50 M.L.	\$0.00	\$1,419,651.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	27/06/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
2	34-006-K003	Apoyo a la Vivienda	OP099	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL POB. MULTIE DE EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO 40% FISM	270010047	MULTIE,PO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	6240.00 M.L.	\$0.00	\$9,080,291.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	04/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	17/12/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Drenaje y Alcantarillado							\$0.00	\$10,499,942.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
Electrificación																													
1	34-006-K004	Apoyo a la Vivienda	OP113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. LA COLMENA	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	6.00 POSTES	\$0.00	\$1,233,253.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	29/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
1				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Electrificación							\$0.00	\$1,233,253.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
Carreteras																													
1	34-006-K008	Apoyo a la Vivienda	OP105	REHABILITACION EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINO SACA COSECHA (JOLOCHERO-LOMBARDO)	270010035	JOLOCHERO,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.50 KILOMETRO	\$0.00	\$95,454.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	07/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS.	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AB-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/COM	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE ELEC.	FECHA							OBSERVACIONES	
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
2	34-006-K008	Apoyo a la Vivienda	OP106	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA	270010035	JUDCHERO, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	2.00 KILOMETRO	\$0.00	\$602,298.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	07/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	31/08/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
3	34-006-K008	Apoyo a la Vivienda	OP107	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PROLONGACION PERIFERICO)	270010005	APATZINGÁN, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 KILOMETRO	\$0.00	\$355,625.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	08/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
4	34-006-K008	Apoyo a la Vivienda	OP108	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (PANTEON)	270010005	APATZINGÁN, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.50 KILOMETRO	\$0.00	\$529,244.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	08/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
5	34-006-K008	Apoyo a la Vivienda	OP109	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA (CENTRO RAMONAL)	270010019	LOS CENOTES, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.60 KILOMETRO	\$0.00	\$415,057.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	11/07/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
5				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE							\$0.00	\$1,997,679.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%		PROMEDIO PORCENTUAL									
				Infraestructura para la Vivienda																									
1	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP115	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010203	EL LIMÓN, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	7.00 LETRINAS	\$0.00	\$230,999.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
2	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP116	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010024	LA CUCHILLA, CO	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	12.00 LETRINAS	\$0.00	\$391,285.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
3	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP117	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010056	MISSICAB (LA PTA), EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	15.00 LETRINAS	\$0.00	\$480,785.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
4	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP118	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010069	EL OIBALTO, RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	10.00 LETRINAS	\$0.00	\$327,009.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
5	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP119	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010252	REFORMA (PROVINCIA), EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	11.00 LETRINAS	\$0.00	\$359,581.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
6	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP120	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	270010474	ULTIMO ESFUERZO, EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	4.00 LETRINAS	\$0.00	\$134,183.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACION DE ACCIONES DE GASTO PUBLICO
PROCEDENCIA: FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo
SITUACION: NO INICIADOS

No. CONS.	CLAVE PROGRAMÁTICA URAI-PP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CD M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERÍODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EEC.	FECHA							OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL.	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL.	CIERRE TRIM.	
7	34-006-K022	Apoyo a la Vivienda	OP121	CONSTRUCCION DE FOSAS SEPTICAS	270010088	OTATAL,RA	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	6.00 FOSAS	\$0.00	\$63,890.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE			
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Vivienda												\$0.00	\$1,887,734.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Infraestructura para la Educación																												
1	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP122	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA MANUEL SANCHEZ MARRON CLAVE: 27ETV01760	270010056	MISSICAB (LA PITA),EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$381,663.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
2	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP123	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL REVOLUCION CAMPESINA CLAVE: 27DPR1215K	270010078	CONSTITUCION,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$379,947.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	01/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	30/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
3	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP124	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GRAL. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 27DPR1465Q	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$375,091.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	03/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
4	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP125	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARGARITA MAZA DE JUAREZ CLAVE: 27DPR1063W	270010091	SANTA CRUZ,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$374,337.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	04/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	03/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
5	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP126	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PREESCOLAR GENERAL GABRIELA MISTRAL CLAVE: 27DIN0058N	270010038	OJO DE AGUA,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$379,607.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	07/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	06/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
6	34-006-K034	Apoyo a la Vivienda	OP127	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BACHILLERATO GENERAL CENTRO DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA NUM.52 CLAVE: 27EM50053K	270010076	VICENTE GUERRERO,EJ	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CAP	1.00 CONSTRUCCION	\$0.00	\$476,243.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	CT	07/09/2017	PENDIENTE	PENDIENTE	21/10/2017	PENDIENTE	PENDIENTE				
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Infraestructura para la Educación												\$0.00	\$2,366,889.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Actividades de Apoyo Administrativo																												
1	34-040-M001	Apoyo a la Vivienda	GO049	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 LOTE	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	20/03/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Actividades de Apoyo Administrativo												\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	PROMEDIO PORCENTUAL									
Administración Programática y Presupuestal																												
1	04-032-P010	Apoyo a la Vivienda	PBR003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo III/2017)	270010001	BALANCAN,CD	FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Nuevo	NO INICIADOS	G.CTE	1.00 OPERACION	\$65,809,527.35	\$18,475,076.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	AD	02/01/2017	NO APLICA	PENDIENTE	31/12/2017	NO APLICA	PENDIENTE				
TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Administración Programática y Presupuestal												\$65,809,527.35	\$18,475,076.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	PROMEDIO PORCENTUAL									
GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS												\$65,809,527.35	\$41,755,179.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	0%	PROMEDIO PORCENTUAL									

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PERÍODO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
MUNICIPIO: BALANCAN, TABASCO
RELACIÓN DE ACCIONES DE GASTO PÚBLICO
PROCEDENCIA: ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economías
SITUACION: CONCLUIDOS

No. CONS	CLAVE PROGRAMÁTICA UR-AP	NOMBRE DEL PROGRAMA	No. PROY/CO M	NOMBRE DEL PROYECTO	CLV. LOC.	UBICACIÓN	PROCEDENCIA	SITUACIÓN	TIPO DE GASTO	META ANUAL	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO MODIFICADO AL PERIODO	DEVENGADO	DEVENGADO			PAGADO ACUMULADO	AVANCE		MOD. DE EIEC.	FECHA								OBSERVACIONES
														TRIMESTRE ANTERIOR	EN EL TRIMESTRE	AL FIN DEL TRIMESTRE		FINAN.	FIS.		INICIO PROGR.	INICIO CONTR.	INICIO REAL	TERM. PROGR.	TERM. CONTR.	TERM. REAL	CIERRE TRIM.		
				<i>Adquisición de Bienes Muebles</i>																									
1	09-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD023	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (DECUR)	270010001	BALANCÁN,CD	ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	0.00 LOTE	\$0.00	\$6,346.21	\$6,346.21	\$0.00	\$6,346.21	\$6,346.21	\$6,346.21	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017		
2	10-040-K024	Adquisición de Bienes Muebles	AD024	ADQUISICION DE BIENES TECNOLOGICOS Y MOBILIARIOS REMANENTE 2016 (ADMINISTRACION)	270010001	BALANCÁN,CD	ADELANTO DE PARTICIPACIONES Economías	CONCLUIDOS	G.CAP	1.00 LOTE	\$0.00	\$3,364.02	\$3,364.02	\$0.00	\$3,364.02	\$3,364.02	\$3,364.02	100%	100%	AD	22/05/2017	NO APLICA	22/05/2017	30/06/2017	NO APLICA	30/06/2017	30/06/2017		
2				TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO DE Adquisición de Bienes Muebles							\$0.00	\$9,710.23	\$9,710.23	\$0.00	\$9,710.23	\$9,710.23	\$9,710.23	100%	100%		PROMEDIO PORCENTUAL								
2				GRAN TOTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS							\$0.00	\$9,710.23	\$9,710.23	\$0.00	\$9,710.23	\$9,710.23	\$9,710.23	100%	100%										



MUNICIPIO DE BALCAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A MAYOR FORMATO DE CUENTA
EJERCICIO INICIAL 2017 DESDE MAYO EJERCICIO FINAL 2017 HASTA JUNIO

ACTIVO	2017-06	2017-05	PASIVO	2017-06	2017-05
1 ACTIVO	354,663,898.90	354,663,898.90	2 PASIVO	19,863,163.34	19,863,163.34
11 ACTIVO CIRCULANTE	40,444,483.84	40,444,483.84	21 PASIVO CIRCULANTE	19,863,163.34	19,863,163.34
111 Efectivo y Equivalentes	29,666,343.89	29,666,343.89	211 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,863,163.34	19,863,163.34
11111 CAJA	10,268.00	-	21111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	255,574.53
11112 Bancos/Tesorería	43,925,788.89	41,163,533.01	21112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	729,255.58	2,223,294.55
112 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,573,560.51	6,573,560.51	21113 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
11213 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	5,435,174.04	6,382,403.22	21114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	1,134,917.41	894,081.69
11215 Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	21115 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	584.00	0.00
11251 DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	9,505.06	47,294.54	21117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,846,350.56	4,977,902.13
113 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,204,579.44	4,204,579.44	21119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,769,778.50	4,452,125.75
11314 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,525,004.09	2,263,649.48	21121 POR LA ADQUISICION DE BIENES Y LA CONTRATACION DE SERVICIOS POR PAGAR A CP	6,201,607.45	6,480,925.16
11316 Construcciones en Proceso en Bienes Propios	3,761,103.03	3,761,103.03	21132 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIENES PROPIOS POR PAGAR A CP	741,240.51	189,831.85
115 Almacenes	0.00	0.00	21156 Ayudas Sociales	21,888.03	452,426.50
11511 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	21195 INTERES SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR	5,327,106.00	0.00
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	314,219,415.06	314,219,415.06	21711 PROVISION POR DEMANDAS A JUICIO A CORTO PLAZO	53,265.03	0.00
123 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	280,862,605.43	280,862,605.43			
12311 BIENES INMUEBLES	3,361,039.58	3,361,039.58			
12313 Edificios no Habitacionales	13,608,718.90	13,608,718.90			
12314 Infraestructura	257,769,419.10	257,769,419.10			
12362 Obras de construcción para edificios no habitacionales	2,261,135.88	924,799.02			
12363 Drenaje y alcantarillado	6,984,061.64	5,029,674.42			
12364 Construcción de obras de urbanización	806,171.74	806,171.74			
12365 Mantenimiento y rehabilitación de las vías de comunicación	1,872,612.11	933,496.09			
124 Bienes Muebles	33,356,809.63	33,356,809.63			
12411 Mobiliario y Equipo de Administración	5,717,564.09	5,675,381.25			
12412 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,234,665.61	1,382,673.12			
12413 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	159,497.57	172,023.01			
12414 Equipo de Transporte	11,710,075.82	12,238,846.98			
12415 Equipo de Defensa y Seguridad	2,515,890.78	2,515,890.78			
12416 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,981,403.65	11,014,261.73			
12419 SOFTWARE	357,732.76	357,732.76			
12613 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	820,333.56	0.00			
			TOTAL PASIVO	19863163.34	19863163.34
			HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2017-06	2017-05
			3 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	334,800,735.56	334,800,735.56
			31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,130,390.00	1,130,390.00
			311 Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
			31111 Aportaciones	1,130,390.00	1,130,390.00
			31111.0002 BIENES MUEBLES	-	1,130,390.00
			32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	333,670,345.56	333,670,345.56
			321 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	333,670,345.56	333,670,345.56
			32111 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	349,851,772.71	348,256,970.52
			32111.0001 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	17,295.75	17,295.75
			32111.0014 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	101,371.53	101,371.53
			32111.0029 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	313,530,605.74	311,935,803.55
			32111.003 Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	38,000,044.94	36,405,242.75
			TOTAL HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	334,800,735.56	334,800,735.56
			TOTAL PASIVO/HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO	354,663,898.90	354,663,898.90
TOTAL ACTIVO	354,663,898.90	354,663,898.90			

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ

SINDICO
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOZA

DIRECCIÓN DE FINANZAS
C. FERNANDO PEDRERO MORALES

AUTOEVALUACIÓN PRESUPUESTAL - FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017

MUNICIPIO DE: BALANCAN, TABASCO

ADEUDOS PENDIENTES AL 30 DE JUNIO DEL EJERCICIO 2017

CONCEPTO	IMPORTE
1 ADEUDO REGISTRADO EN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/16 SIN RESPALDO FINANCIERO	0.00
2 ADEUDOS NO REGISTRADOS EN ESTADOS FINANCIEROS AL 31/DIC/16 SIN RESPALDO FINANCIERO	0.00
3 ADEUDOS LIQUIDADOS AL _____ TRIMESTRE DEL EJERCICIO 201x	0.00
SALDO DEL ADEUDO 201x NO LIQUIDADOS AL ____ DE _____ 201x	0.00

ANEXO 7				
Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Segundo Trimestre de 2017				
Municipio: Balancán, Tabasco				
Relación de Actas de Sesión Cabildo celebradas del 01 de abril al 30 de Junio de 2017				
No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
29	Ordinaria	07-abr-17	<p>Se sometio a aprobacion el Proyecto del Festejo del Santo Patrono " San Marcos Evangelista", por la DECUR Municipal.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto del Festejo del 30 de Abril "Dia del Niño", por el DIF Municipal.</p> <p>Se sometio a aprobacion el proyecto del Festejo del 10 de Mayo "Dia de las Madres", por el DIF Municipal.</p> <p>Se sometio a aprobacion las Bajas de bienes que forman parte del patrimonio del Municipio, en virtud de que se encuentran en mal estado y es incosteable su reparacion, por la Direccion de Administracion.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto : IS143.- Suministro de Combustible en diversos trabajos de recoleccion de basura y rastreo de caminos de terraceria. Por la Direccion de Programacion.</p> <p>Se sometio a aprobacion la reinstalacion del Sistema Municipal de Preevencion y Combate de Incendios Forestales y Agropecuarios, por la Direccion de Proteccion Al Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.</p> <p>Se sometio a aprobacion la reinstalacion del Sistema Municipal de Proteccion Civil, por la coordinacion de Proteccion Civil.</p> <p>Se sometio a aprobacion el nuevo coordinador de Proteccion Civil Municipa, el C. Luis Gustavo Camara Lopez ; asi como el informe sobre la destitucion del C.Mauricio Juarez Molina como coordinador de dicha unidad</p>	Aprobado
29	Ordinaria	07-abr-17	<p>Se sometieron para su aprobacion 7 proyectos de la Direccion de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales a traves del Ramo 33.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto para la municipalizacion y administracion del mercado publico de la Villa el Triunfo, Balancan, por la Direccion de Asuntos Juridicos.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto de donaciones de las edificaciones que fueron propiedad de ferrocarriles nacionales de Mexico en favor del Ayuntamiento de Balancan, por la Direccion de Asuntos Juridicos.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto de regularizacion del predio que ocupa la sociedad cooperativa de produccion pesquera SUNINA S.C. de R.L. de C.V., por la Direccion de Asuntos Juridicos.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto : IS141.- Programa de apoyo a la campaña Zoosanitaria como apoyo a productores pecuarios, por la Direccion de Desarrollo Municipal.</p> <p>Se sometio a aprobacion la instalacion de la comision Municipal del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Balancan , Tabasco, por la Direccion de Seguridad Publica.</p> <p>Se sometio a aprobacion la instalacion de la comision Municipal de Honor y Justicia del Municipio de Balancan, Tabasco, por la Direccion de Seguridad Publica.</p> <p>Se sometio a aprobacion el <i>Convenio de Coordinacion para el Programa de Rehabilitacion de Infraestructura Agropecuario y Agricola (Caminos Cosecheros y/o Saca Cosechas.</i></p>	
29	Ordinaria	07-abr-17	<p>Se sometio a aprobacion el Proyecto OP071.- Aportacion Municipal según convenio de coordinacion para el programa de rehabilitacion de infraestructura de agropecuario y agricola (FOFAE)</p> <p>Se sometio a aprobacion el Proyecto "Viaje a Roma Italia, Queso del Poro por el Mundo". Por la direccion de Fomento Economico Municipal.</p> <p>Asuntos Generales: Informe sobre el presupuesto destinado para el Proyecto denominado : Combate a incendios forestales 2017, con un monto de \$27,525.00, que sera ejecutado por la Coordinacion de Proteccion Civil Municipal.</p> <p>Clausura de la Sesion.</p>	
30	ordinaria	04-may-17	<p>Se sometio a aprobacion las Adecuaciones Presupuestales, Proyectos concluidos del mes de Abril, asi como la presentacion de proyectos nuevos y proyectos concluidos por la Direccion de Programacion</p> <p>Se sometio a aprobacion el acuerdo por el que se expedi las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina de la administracion publica del Municipio de Balancan, Tabasco, por la Direccion de Administracion.</p> <p>Se sometio a aprobacion el Reglamento de Rastros del Municipio de Balancan, Tabasco, para su publicacion en el Periodico Oficial, presentado por la Direccion de Obras Publicas.</p>	
			<p>Se sometio a aprobacion el Reglamento Interno del Consejo de Coolaboracion del Municipio de Balancan Tabasco , para su publicacion en el periodico oficial, presentado por la Direccion de Obras Publicas.</p>	Aprobado
			<p>Se sometio a aprobacion el Manual de Operación de Ventanilla Unica del Municipio de Balancan, Para su Aprobacion y Publicacion</p> <p>Se sometio a aprobacion la solucitud realizada por la CERTT para el proyecto de la col. Arturo Nuñez Jimenez.</p>	

Autoevaluación Presupuestal - Financiera del Segundo Trimestre de 2017				
Municipio: Balancán, Tabasco				
Relación de Actas de Sección Cabildo celebradas del 01 de abril al 30 de Junio de 2017				
No. De Sesión	Tipo de sesión	Fecha	Acuerdos	Observaciones
30			<p>Se sometio a aprobacion la opininion tecnica emitida por la direccion de obras publicas, respecto a determinar la regularizacion de la colonia Yomel 2da Seccion.</p> <p>Se sometio a aprobacion la resolucion por la que se autoriza la enajenacion de titulos gratuitos de un predio de propiedad del ayubtamiento de los habitantes de la colonia el Yomel 2da seccion.</p> <p>Se sometio a aprobacion del proyecto IS10 : para el "Festejo del día del Maestro por la direccion de DECUR</p> <p>Se sometieron para su aprobacion 23 proyectos que seran ejecutados por la direccion de obras publicas,con recursos de las aportaciones del FAIS</p> <p>Se sometio a aprobacion la cancelacion de los titulos de propiedad de las colonias Villa el triunfo,Pob Multe, las. Flores, Ej. Santa Cruz , luis felipe e ing. Mario Calcano.</p> <p>Se sometio a aprobacion del proyecto IS144 y el proyecto IS145</p> <p>Se sometio a aprobacion la validacion del programa de apoyo para la adquisicion de sementales bovinos 2017</p>	Aprobado

			<p>El suscrito Lic. Antonio Gómez Vázquez, Secretario del Ayuntamiento: Hago constar que la información relacionada en este documento, corresponden a las Sesiones de Cabildo que el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Balancán, Tabasco; ha celebrado en el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2017. Las cuales obran en el Libro de Actas del Trienio 2016-2018. Por lo que extiendo la presente en la Ciudad de Balancán, Tabasco; a los veinte días del mes de Julio del año dos mil diecisiete</p>	
			<p>El Secretario del Ayuntamiento</p>	
			<p>Lic. Antonio Gómez Vázquez.</p>	

AUTOEVALUACION PRESUPUESTAL - FINANCIERA DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2017
MUNICIPIO: BALACAN, TABASCO
INFORME DE LAUDOS LABORALES

ANEXO 8

CONCEPTO	CANTIDAD DE EXPEDIENTES	CANTIDAD DE TRABAJADORES QUE INCLUYE EL EXPEDIENTE	MONTO	REGISTRADO EN CUENTAS DE ORDEN	REGISTRADO EN CUENTAS DE PASIVO
LAUDOS LABORALES EN JUICIO	21	111.00		-	-
LAUDOS CON CONDENA DE PAGO		-	35,481,078.81		35,481,078.81
LAUDOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE		-			
LAUDOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE QUE CORRESPONDEN A PASADAS ADMINISTRACIONES			173,818.38		
LAUDOS PAGADOS EN EL TRIMESTRE QUE CORRESPONDEN A LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN			0.00		
LAUDOS CONDENATORIOS PENDIENTES DE PAGO					
			35,307,260.43	-	35,481,078.81

COCONCEPTOS	MONTO	PARTIDA
MONTO REFLEJADO EN EL PRESUPUESTO INICIAL DE EGRESOS PARA PAGO DE LAUDOS	2,000,000.00	G0031
EN CASO DE NO ESTAR PRESUPUESTADO INICIALMENTE QUE PARTIDA SE REDUJO PARA DAR SUFICIENCIA AL PAGO DE LAUDOS		
PARTIDA A LA QUE SE DIO SUFICIENCIA PARA PAGO DE LAUDOS		G0031
NÚMERO Y FECHA DEL ACTA DE CABILDO DONDE SE AUTORIZÓ AMPLIACIONES-REDUCCIONES		

**ANEXO 9
CUADRO DE FIRMAS
MUNICIPIO DE: BALANCAN, TABASCO**

EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTÍCULOS 41, PÁRRAFO CUARTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO; 2, FRACCIÓN XVII, 8, PÁRRAFO CUARTO, 14 FRACCIONES II Y XI DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO; 29, FRACCIÓN VII DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO PRESENTAMOS LA SEGUNDA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL 2017 Y MANIFESTAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LAS CIFRAS PRESUPUESTALES Y FINANCIERAS, ASÍ COMO LOS AVANCES FÍSICOS-FINANCIEROS DE LAS OBRAS Y ACCIONES, CONTENIDAS EN ESTE DOCUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE: BALANCAN, TABASCO, CORRESPONDEN A LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ASÍ COMO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS Y PROYECTOS AUTORIZADOS AL 30 DE JUNIO DE 2017; NO EXISTIENDO OMISIÓN DE REGISTRO DE DOCUMENTO ALGUNO, POR LO CUAL ASUMIMOS LA RESPONSABILIDAD DE SU CONTENIDO.

NOMBRE Y FIRMA DE FUNCIONARIOS PARTICIPANTES:

C. SERGIO ENRIQUE ALFARO GORDILLO
CONTRALOR MUNICIPAL

C. FERNANDO PEDRERO MORALES
DIRECCIÓN DE FINANZAS

C. ALFONSO DE LA CRUZ GARCIA
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN

C. RUBEN HERRERA ARIAS
DIRECCIÓN DE OBRAS ASENTAMIENTOS Y SERV. MPLES

C. JOSE CARLOS BUSTILLOS BORGES
DIRECCIÓN DE DESARROLLO

C. JUAN JOSE RUIZ ZETINA
COORDINACIÓN DEL RAMO 33

C. ANTONIO GOMEZ VAZQUEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. MARÍA JESUS ZACARIAS ESPINOZA
SINDICO DE HACIENDA